Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбекшиказахская районная больница №1 села Шелек" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область

Генподрядчик: ТОО "ЗӘУЛІМ ШЫҢ"

Наименование объекта : Газификация КГП на ПХВ «Енбекшиказахская районная больница № 1 села Шелек» по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Шелек, улица Кадырова 2

Согласно договора: № 138-РБС от 2024-09-03

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за _____ месяц 2024года

		код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		090240005678	130940004135	№ 138-РБС	03.09.2024				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта : Газификация КГП на ПХВ «Енбекшиказахская районная больница № 1 села Шелек» по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Шелек, улица Кадырова 2	**13 050 855,84**	11 652 549,86	-	-	-	-		1 398 305,98	13 050 855,84
Удержание аванса 30%	**3 915 256,75**								
АВР 01	**9 135 599,09**								
Всего к оплате:	**9135599,09**		-	-	-	-			**9135599,09**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбекшиказахская районная больница №1 села Шелек" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область

Генподрядчик: ТОО "ЗӘУЛІМ ШЫҢ"

Руководитель **Кураметова Г. С.**

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "СейсмоСтройГаз"

Эксперт **Конопелько А.Е.**

Директор **Бектибаев Н.А.**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбекшиказахская районная больница №1 села Шелек" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область

Генподрядчик: ТОО "ЗӘУЛІМ ШЫҢ"

Наименование объекта : Газификация КГП на ПХВ «Енбекшиказахская районная больница № 1 села Шелек» по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Шелек, улица Кадырова 2

Согласно договора № 138-РБС от 2024-09-03

А К Т № 1

приемки выполненных работ за месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Локальная смета № 02-01-01. Газоснабжение внутреннее (3000)**				**1396830**
		Оборудование и приборы				
1	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	5 724	5724
2	Прайс-лист *ТОО ""*	Сигнализатор загазованности САКЗ-МК1 САКЗ-МК1-50 (СН4+СО)	шт	1	85 432	85432
3	6114-0202-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Клапаны предохранительные однорычажные,диаметр 50 мм.Установка	шт.	1	14 178	14178
4	245-803-0415 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50С/50	шт.	1	41 247	41247
		Арматура труб				
5	242-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,полнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	42 704	128112
6	242-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,полнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	23 871	71613
7	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	3	4 279	12837
		Трубы				
8	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	5,5	5 069	27880
9	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	12,3	3 962	48733
10	241-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм/108х4,0/	м	5,5	2 751	15130

1	2	3	4	5	6	7
11	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	12,3	1 731	21291
12	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	18,6	3 931	73117
13	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	18,6	926	17224
14	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	0,6	3 931	2359
15	241-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм/18х1,4/	м	0,6	339	203
		Фасонные части				
16	241-113-0107 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	1 539	1539
17	241-113-0208 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-32х3,5 мм	шт.	3	1 696	5088
18	241-113-0103 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	3	1 110	3330
19	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	5	700	3500
20	241-112-0110 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	9	1 091	9819
21	241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1 975	1975
22	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	1	759	759
23	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	1	427	427
		Разные работы				
24	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	37	2 399	88763
25	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	16,5	532	8778
26	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	16,5	407	6716

1	2	3	4	5	6	7
27	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	13	52 039	676507
28	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	0,50765	419	213
29	1146-0302-0308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены кирпичные толщиной до 51 см.Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	3	8 112	24336
	Раздел 2.	**Локальная смета № 02-02-01. Наружные сети газоснабжения (3010)**				**8233546**
		Надземный газопровод среднего давления				
1	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,265	2 971 464	787438
2	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	266,06	1 731	460550
3	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	2	7 072	14144
4	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	57 996	115992
5	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0307	3 746 614	115021
6	241-113-0228 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х7,0-159х7,0 мм	шт.	1	20 680	20680
7	241-114-0139 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х3,5 мм	шт.	1	3 087	3087
8	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001 размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770	770
9	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	15	700	10500
10	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 30°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	700	700
		Опора Н=3,5м для газопровода Д57 шаг 5,0 м				
11	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	11,22	25 769	289128

1	2	3	4	5	6	7
12	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м 3 грунта	34,74	12 081	455937
13	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	32,13	4 000	128520
14	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	5,61	30 877	173220
15	212-101-2013 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	5,7222	21 770	124572
16	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	1,47033	83 907	123371
17	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	178,5	1 511	269714
18	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,07548	470 171	35489
19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,55	349 152	890338
20	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм,толщиной от 2 до 5 мм	т	0,5967	408 286	243624
21	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	117,3	3 196	374891
		Опора Н=5м для газопровода Д57 шаг 5,0 м				
22	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,32	25 769	34015
23	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м 3 грунта	4,44	12 081	53640
24	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,78	4 000	15120
25	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,66	30 877	20379
26	212-101-2013 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,6732	21 770	14656
27	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,17298	83 907	14514
28	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	30	1 511	45330

1	2	3	4	5	6	7
29	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00888	470 171	4175
30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3	349 152	104746
31	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм,толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0702	408 286	28662
32	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	13,8	3 196	44105
		Защита от ВЛ из полиэитленовой трубы SDR 21 Д90х4,3 L=5 м для газопровода Ду57				
33	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	1 430 550	7153
34	241-201-0811 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм	м	5,05	999	5045
		ГРПШ ГРПШ-7-2ВУ1				
35	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка для редуцирования давления газа.Устройство	установка	1	84 922	84922
36	513-302-0236 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-7-2У1	шт.	1	731 051	731051
37	245-804-0112 *РСНБ РК 2022*	Регулятор давления РДНК-1000	шт.	2	45 180	90360
38	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики газовые поквартирные.Установка	счетчик	1	15 281	15281
39	245-802-0302 *СпрСЦ 06.2024 прим.*	Счетчик газа /CGR-Fx-G160/	шт.	1	121 451	121451
40	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	2	7 072	14144
41	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	57 996	115992
42	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0122	2 971 464	36252
43	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	12,2488	1 731	21203
44	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00904	4 196 319	37935
45	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	700	2800

1	2	3	4	5	6	7
46	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 149	2149
		Площадка ГРПШ				
		Фундамент железобетонный ФЖБ				
47	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,22	29 649	6523
48	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	0,44	14 599	6424
49	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,48	62 077	91874
50	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0066	349 832	2309
51	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка/Зд-1/	т	0,01228	1 501 344	18437
		Опора ОП1				
		Фм1				
52	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,08	29 649	2372
53	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,2	25 769	5154
54	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,26	62 077	16140
55	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 73 мм	т	0,00528	349 832	1847
56	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00264	349 152	922
57	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка/Зд-2/	т	0,01402	1 501 344	21049
58	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,0136	69 777	949
59	241-102-0164 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	1,31	4 185	5482
60	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,00166	427 528	710
61	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00166	353 543	587
62	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8	532	4256

1	2	3	4	5	6	7
63	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8	407	3256
		Ограждение Ог1				
		Панель ограды ПМ1,ПМ2				
64	6104-0801-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	м	13	11 698	152074
65	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1131	382 168	43223
66	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00627	349 152	2189
67	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00138	342 079	472
68	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,02292	408 286	9358
69	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м 2	15,93	894	14241
70	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06032	382 168	23052
71	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00346	349 152	1208
72	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00084	342 079	287
73	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01528	408 286	6239
74	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м 2	9,52	894	8511
75	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4	19 191	7676
76	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,2	20 690	66208
77	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	15,4	2 406	37052
78	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,303684	203	874
79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Соединительный элемент/	т	0,00261	349 152	911

1	2	3	4	5	6	7
80	241-117-0414 *РСНБ РК 2022*	Заглушка плоская размерами 89х3,0 мм	шт.	12	1 388	16656
		Створка калитки				
81	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4 140	4140
82	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0211	382 168	8064
83	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00114	349 152	398
84	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00042	342 079	144
85	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01528	408 286	6239
86	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м 2	1,44	894	1287
87	6111-0501-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	8,72842	205	1789
		Ведомость объемов работ				
88	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 50 мм.Врезка в существующие сети из стальных 114 труб	врезка	1	16 109	16109
89	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,265	2 304 684	610741
90	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	13	52 039	676507
91	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5 (1 лист: 30х40 см=1200 см2 / 12 дм2)	дм2	1,7604167	419	738
92	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	$м^2$	57,3	266	15242
93	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	53,5	203	10860
	Раздел 3.	**Локальная смета № 07-01. Генеральный план (3020)**				**88079**
		Ведомость объемов земляных масс				
123	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Планировка территории-ВЫЕМКИ/	м3грунта	2,5	169	423
124	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10м/РАЗРАВНИВАНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ГРУНТА/	м3грунта	2,5	115	288

1	2	3	4	5	6	7
		Покрытие территории				
		Тротуарная дорожка ТИП 1=5,0м^2				
125	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**0,5**	**6 364**	**3182**
126	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15/10 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м^2**	**5**	**1 532**	**7660**
127	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм основания**	**м^2**	**-5**	**129**	**-645**
128	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия толщиной 4/5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство**	**м^2 покрытия**	**5**	**2 314**	**11570**
129	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м^2**	**5**	**479**	**2395**
130	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**10**	**4 877**	**48770**
131	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**10**	**954**	**9540**
		Щебеночно-гравийно-песчаное покрытие ТИП 2=9,0м^2				
132	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,833*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12/10 см.Устройство**	**м^2 основания или покрытия**	**9**	**544**	**4896**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9718455**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2755506
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1348410*
		машины и механизмы	тенге			2097688
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*449049*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4014532
		оборудование	тенге			816483
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	675		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				**8 901 972**
		Оборудование				**816 483**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	**6,3%**			**560 824**
		Сметная прибыль 5%	**5%**			**473 140**
		Непредвиденные работы и затраты-3%	**3%**			**308 378**
		ИТОГО				**11 060 797**
		2024 год - 100 %, К=1	**100%**			**11 060 797**
		2025 год - 100 %, К=1,075				**11 890 357**

1	2	3	4	5	6	7
		Понижающий коэфицент К=0,98				**11 652 550**
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%				**1 398 305,98**
		ВСЕГО				**13 050 855,84**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбекшиказахская районная больница №1 села Шелек" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" Алматинская область

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗӘУЛІМ ШЫҢ"

Руководитель **Кураметова Г. С.**

Директор **Бектибаев Н.А.**

Авторский надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "НурМухаммедСтрой"

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "СейсмоСтройГаз"

Эксперт **Саукинбаев Н.К.**

Эксперт **Конопелько А.Е.**