Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Талгарского райна Алматинской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес:"Строительство административного здания в с.Бескайнар п о ул. Жамбыла,19 Талгарского района Алматинской области"

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		2	18.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат,	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на [illegible]	другие		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство административного здания в с.Бескайнар п о ул. Жамбыла,19 Талгарского района Алматинской области	195 945 574,00	66 964 285,71							8 035 714,29	75 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Талгарского райна Алматинской области
Искаков Ж.Ш._____
должность, ФИО, подпись

Технадзор:
ТОО "MSK Engineering"
Искаков М.К._____
должность, ФИО, подпись

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т._____
должность, ФИО, подпись

Форма 2в пр.3-1
Приказ министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания в с.Бескайнар по ул.Жамбыла,19 Талгарского района Алматинской области (Корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 3

за ноябрь 2021 года
на 02-01-01 АР,КЖ

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Фасады в осях 1-6 лист 7-10 АР										
1		**222-528-0201 РСНБ РК 2015**	**Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: природный камень**	**м2**		**132,2836**	**6428,00**	**--**	**850319**	**--**	**850319**	**--**	**918345**
			СН=8%				--	--	--	--		68026	
2		**1111-0101-3103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Покрытия из мраморных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 штук(Крыльцо.ступени)**	**м2 покрытия**		**24,49**	**19236,28**	**299,74**	**471096**	**7340**	**376394**	**84471**	**600013**
			НР=94% СН=8%				3567,24	102,13	87362	2501		44445	
3		**1112-0101-0418 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы. Устройство**	**м примыканий**		**754,5**	**613,27**	**9,69**	**462712**	**7311**	**56376**	**367859**	**897017**
			НР=97% СН=8%				528,86	1,09	399025	822		66446	
4		**224-101-0302 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м2**		**150,9**	**2542,00**	**--**	**383588**	**--**	**383588**	**--**	**414275**
			СН=8%				--	--	--	--		30687	
5		**1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**	**1 м карниза (галтели)**		**135,235**	**412,16**	**--**	**55738**	**--**	**11684**	**35243**	**98260**
			НР=80% СН=8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				325,76	--	44054	--		7279	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная(окраска оконных откосов)	м2 окрашиваемой поверхности	729	234,95	1,70	171279	1239	70670	79968	271347
			НР - 80% от СП - 80%			136,31	0,81	99370	590		20100	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Подраздел 1.азрез 1-1 лист 11 АР									
7		1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,04798	53100,77	9761,94	2548	468	773	988	3819
			НР - 69% от СП - 80%			27247,50	2590,33	1307	124		283	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8		214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0309	499908,00	--	15447	--	15447	--	16683
			СП - 80%			--	--	--	--		1236	
9		214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01708	445764,00	--	7614	--	7614	--	8223
			СП - 80%			--	--	--	--		609	
10		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,15152	101,12	2,72	116	3	50	44	172
			НР - 69% от СП - 80%			54,49	0,33	63	--		13	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,15152	169,68	3,87	195	5	117	51	266
			НР - 69% от СП - 80%			63,68	0,65	73	1		20	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12		1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,85	3542,27	108,14	13638	416	4084	8526	23938
			НР - 92% от СП - 80%			2373,48	33,75	9138	130		1773	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13		224-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	4,2581	2542,00	--	10824	--	10824	--	11690
			СП - 80%			--	--	--	--		866	
			Полы лист 13 АР									
			тип 352									
14		1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	86,39	1116,66	34,01	96468	2939	46684	45439	153260
			НР - 94% от СП - 80%			542,25	17,30	46845	1495		11353	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15		1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6,6	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 53 мм	м2 стяжки	86,39	962,99	37,97	83193	3280	76891	4374	94572

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,98	18,88	3022	1631		7005	
16		1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	86,39	786,29 421,15	33,95 17,30	67928 36383	2933 1495	28612	35605 8283	111816
17		1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм(прослойка) НР - 94%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	86,39	-93,51 -5,21	-5,75 -2,86	-8078 -450	-497 -247	-7131	-655 -699	-9432
18		1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	86,39	1969,32 1295,49	156,03 73,05	170130 111917	13480 6311	44733	111134 22501	303766
19		231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм СП - 35%	м2	86,39	3092,00 –	– –	267118 –	– –	267118	– 21369	288487
20		1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР - 94%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	54,66	1577,97 337,64	14,58 5,50	86252 18455	797 301	67000	17631 8311	112193
					тип 346							
21		1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(по уклону) НР - 94%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	5,5	786,29 421,15	33,95 17,30	4325 2316	187 95	1822	2267 527	7119
22		1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 28 мм НР - 94%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	5,5	149,64 8,34	9,21 4,58	823 46	50 25	727	67 71	961
23		1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	5,5	1791,61 824,51	88,37 14,91	9854 4535	486 82	4833	4340 1135	15329
24		1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	5,5	786,29 421,15	33,95 17,30	4325 2316	187 95	1822	2267 527	7119
25		1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	5,5	786,29 421,15	33,95 17,30	4325 2316	187 95	1822	2267 527	7119

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26		1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм(прослойка)	м2 стяжки	5,5	-93,51	-5,75	-514	-32	-453	-42	-600
			НР - 94%, СП - 8%			-5,21	-2,86	-29	-16		-44	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27		1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,5	1969,32	156,03	10831	858	2848	7075	19339
			НР - 94%, СП - 8%			1295,49	73,05	7125	402		1433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28		231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	5,5	3092,00	--	17006	--	17006	--	18366
			СП - 8%			--	--	--	--		1360	
29		1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	11,92	1577,97	14,58	18809	174	14610	3845	24466
			НР - 94%, СП - 8%			337,64	5,50	4025	66		1812	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					тип 346							
30		1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,22	786,29	33,95	34770	1501	14646	18225	57235
			НР - 94%, СП - 8%			421,15	17,30	18623	765		4240	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31		1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 23 мм	м2 стяжки	44,22	56,11	3,45	2481	153	2190	201	2897
			НР - 94%, СП - 8%			3,13	1,72	138	76		215	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32		1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	44,22	435,57	29,05	19261	1285	14281	4078	25206
			НР - 94%, СП - 8%			83,56	14,54	3695	643		1867	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33		1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,22	786,29	33,95	34770	1501	14646	18225	57235
			НР - 94%, СП - 8%			421,15	17,30	18623	765		4240	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34		1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	44,22	816,74	44,40	36116	1963	13629	19563	60134
			НР - 94%, СП - 8%			464,13	6,52	20524	288		4454	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35		1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	44,22	2887,90	73,82	127703	3264	108210	16589	155836
			НР - 94%, СП - 8%			367,00	32,10	16229	1419		11543	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36		1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	32,88	300,52	2,60	9881	86	6346	3275	14208
			НР - 94% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			104,90	1,06	3449	35		1052	
				тип 352								
37		1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	100,73	1116,66	34,01	112481	3426	54434	52982	178700
			НР - 94% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			542,25	17,30	54621	1743		13237	
38		1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=11,4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 77 мм	м2 стяжки	100,73	1663,35	65,59	167549	6607	154856	8809	190466
			НР - 94% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			60,42	32,61	6086	3285		14109	
39		1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	100,73	3352,14	25,36	337661	2554	285353	47990	416503
			НР - 94% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			493,93	12,90	49754	1299		30852	
40		1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	103,54	300,52	2,60	31116	269	19986	10313	44743
			НР - 94% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			104,90	1,06	10861	110		3314	
				тип 351								
41		1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,77	1116,66	34,01	10910	332	5280	5139	17333
			НР - 94% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			542,25	17,30	5298	169		1284	
42		1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6,6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 53 мм	м2 стяжки	9,77	962,99	37,97	9408	371	8695	495	10695
			НР - 94% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,98	18,88	342	184		792	
43		1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,77	786,29	33,95	7682	332	3235	4027	12645
			НР - 94% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			421,15	17,30	4115	169		937	
44		1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм(прослойка)	м2 стяжки	9,77	-93,51	-5,75	-914	-56	-807	-74	-1067
			НР - 94% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-5,21	-2,86	-51	-28		-79	
45		1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9,77	1969,32	156,03	19240	1525	5058	12568	34353
			НР - 94% СП - 8%			1295,49	73,05	12657	714		2545	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46		231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	9,77	3092,00	--	30209	--	30209	--	32626
			СП - 8%			--	--	--	--		2417	
47		1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	11,78	1577,97	14,58	18588	172	14439	3800	24179
			НР - 94% СП - 82%			337,64	5,50	3977	65		1791	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					тип 768							
48		1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(по уклону)	м2 стяжки	15,36	786,29	33,95	12077	522	5086	6331	19880
			НР - 94% СП - 82%			421,15	17,30	6469	266		1473	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49		1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	15,36	1768,09	88,37	27158	1357	13137	12120	42420
			НР - 94% СП - 82%			824,51	14,91	12664	229		3142	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50		1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	15,36	1074,62	44,16	16506	679	8186	7306	25716
			НР - 94% СП - 82%			497,48	8,50	7641	131		1905	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51		1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(по уклону)	м2 стяжки	15,36	786,29	33,95	12077	522	5086	6331	19880
			НР - 94% СП - 82%			421,15	17,30	6469	266		1473	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52		1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40 мм	м2 стяжки	15,36	374,06	23,01	5746	354	5072	466	6709
			НР - 94% СП - 82%			20,84	11,44	320	176		497	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53		1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	15,36	1143,42	109,99	17563	1689	9314	6801	26314
			НР - 94% СП - 82%			427,06	44,01	6560	676		1949	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54		1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	15,36	-213,96	-9,97	-3286	-154	-2754	-430	-4013
			НР - 94% СП - 82%			-24,60	-5,18	-378	-80		-297	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55		1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	20,97	198,10	1,31	4154	28	578	3348	8102
			НР - 94% СП - 82%			169,21	0,65	3548	14		600	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					тип 109							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56		1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	71,63	1630,33	88,37	116781	6330	51391	56520	187165
			НР - 94%, СП - 8%			824,51	14,91	59060	1068		13864	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57		1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	71,63	936,86	44,16	67107	3163	28310	34069	109270
			НР - 94%, СП - 8%			497,48	8,50	35634	609		8094	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58		1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	71,63	4350,51	43,91	311627	3145	255117	51616	392302
			НР - 94%, СП - 8%			745,01	21,57	53365	1545		29059	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59		1111-0101-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам	м2 пола	71,63	1535,88	31,68	110015	2269	69991	36492	158228
			НР - 94%, СП - 8%			527,09	14,88	37755	1066		11721	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60		213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,186238	49535,00	--	9225	--	9225	--	9963
			СП - 8%			--	--	--	--		738	
61		1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	71,63	6838,86	57,06	489868	4088	427147	57018	590636
			НР - 94%, СП - 8%			818,56	28,25	58633	2024		43751	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62		1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	34,07	363,53	2,63	12385	89	8746	3378	17025
			НР - 94%, СП - 8%			104,19	1,30	3550	44		1261	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Отделка лист 14 АР							
63		1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	261,97	922,39	5,31	241639	1391	71152	135669	407493
			НР - 80%, СП - 8%			645,48	1,87	169096	490		30185	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64		1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	523,94	927,11	5,77	485750	3023	105846	302712	851539
			НР - 80%, СП - 8%			719,32	2,88	376881	1509		63077	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65		1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	71,63	3072,68	15,97	220096	1144	109026	99366	345019
			НР - 90% СП - 85%			1534,63	6,72	109926	481		25557	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66		232-401-0102 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	71,63	3281,00	--	235018	--	235018	--	253819
			СП - 85%			--	--	--	--		18801	
67		1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	708,66	1321,62	89,61	936579	63504	184435	591992	1650857
			НР - 80% СП - 85%			971,75	72,46	688640	51350		122286	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68		217-202-0501 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	19,629882	124,00	--	2434	--	2434	--	2629
			СП - 85%			--	--	--	--		195	
69		1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	708,66	861,28	5,31	610355	3763	276257	265328	945738
			НР - 80% СП - 85%			466,14	1,87	330335	1325		70055	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70		1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	708,66	763,25	5,44	540885	3855	131308	326114	936359
			НР - 80% СП - 85%			572,52	2,71	405722	1920		69360	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71		1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,68	632,67	6,38	14982	152	2432	9983	26962
			НР - 80% СП - 85%			523,55	3,40	12398	81		1997	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72		1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	23,68	4337,98	18,27	102723	433	49465	42419	156753
			НР - 80% СП - 85%			2230,77	8,39	52825	199		11611	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
проемы лист 15-16												
73		1110-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	36,8697	2280,42	30,02	84078	1107	17610	59030	154556
			НР - 90% СП - 85%			1772,75	6,18	65361	228		11449	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74		223-103-0114 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	36,8697	58922,00	--	2172436	--	2172436	--	2346231
			СП = %;			--	--	--	--		173795	
75		1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	3459,11	54,74	13075	206	2108	7489	22209
			НР = 80% СП = %;			2846,70	24,47	10761	92		1645	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76		223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,78	40727,00	--	153948	--	153948	--	166264
			СП = %;			--	--	--	--		12316	
77		1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	17,34	1980,68	91,09	34345	1580	8835	22193	61061
			НР = 90% СП = %;			1380,05	42,03	23930	729		4523	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78		223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	13,23	5812,00	--	76893	--	76893	--	83044
			СП = %;			--	--	--	--		6151	
79		223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,47	7622,00	--	11204	--	11204	--	12100
			СП = %;			--	--	--	--		896	
80		1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	6	2505,37	455,18	15032	2731	4732	7562	24401
			НР = 90% СП = %;			1261,58	138,78	7569	833		1808	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81		223-201-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	6	7136,00	--	42816	--	42816	--	46241
			СП = %;			--	--	--	--		3425	
82		223-503-0101 РСНБ РК 2015	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	59	312,00	--	18408	--	18408	--	19881
			СП = %;			--	--	--	--		1473	
83		223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	16	3481,00	--	55696	--	55696	--	60152
			СП = %;			--	--	--	--		4456	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84		223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	16	4148,00	--	66368	--	66368	--	71677
			СП = 8%			--	--	--	--		5309	
85		223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	16	520,00	--	8320	--	8320	--	8986
			СП = 8%			--	--	--	--		666	
86		1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	49,2844	8970,82	548,14	442121	27015	319	295704	796851
			ЗП = 69% ; СП = 8% ;			8416,20	279,37	414787	13769		59026	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87		223-301-0107 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	49,2844	80345,00	--	3959755	--	3959755	--	4276535
			СП = 8%			--	--	--	--		316780	
88		1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	1	4422,89	184,81	4423	185	970	3260	8297
			ЗП = 98% ; СП = 8% ;			3267,77	58,57	3268	59		615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89		214-402-0302 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м2	1,6192	20570,00	--	33307	--	33307	--	35972
			СП = 8%			--	--	--	--		2665	
					Крыша.Лист 18-19 АР							
90		1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,284	116757,86	1604,88	616949	8480	457477	139253	816698
			ЗП = 90% ; СП = 8% ;			28575,30	706,54	150992	3733		60496	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91		1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	10,277	116893,85	1239,51	1201318	12738	884509	279081	1598831
			ЗП = 90% ; СП = 8% ;			29587,50	585,72	304071	6019		118432	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92		1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,908	99537,07	1502,57	90380	1365	69814	17845	116883
			ЗП = 90% ; СП = 8% ;			21146,40	690,27	19201	627		8658	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93		1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	16,469	9043,12	66,45	148931	1095	130006	16509	178675
			ЗП = 90% ; СП = 8%			1082,64	31,14	17830	513		13235	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94		1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов(обшивка фронтона)	м2 поверхности облицовки	150,9	4087,86	15,31	616858	2310	245247	295822	985694
			ПР - 80%, СП - 8%			2447,32	3,16	369301	477		73014	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95		231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	165,99	1345,00	–	223257	–	223257	–	241118
			СП - 8%			–	–	–	–		17861	
96		234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225	м3	15,8445	74484,00	–	1180162	–	1180162	–	1274575
			СП - 8%			–	–	–	–		94413	
97		1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,027324	281124,25	72250,52	7681	1975	111	3922	12531
			ПР - 69%, СП - 8%			204750,00	3277,10	5595	90		928	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/скрутка/	т	0,024552	392348,00	–	9633	–	9633	–	10404
			СП - 8%			–	–	–	–		771	
99		214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,002772	415244,00	–	1151	–	1151	–	1243
			СП - 8%			–	–	–	–		92	
100		1112-0101-0513 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство	м ендовы	56	778,31	6,37	43585	357	13612	27303	76559
			ПР - 92%, СП - 8%			528,86	1,09	29616	61		5671	
101		224-105-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10	2103,00	–	21030	–	21030	–	22712
			СП - 8%			–	–	–	–		1682	
102		224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	35	1692,00	–	59220	–	59220	–	63958
			СП - 8%			–	–	–	–		4738	
103		224-105-0113 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80(накрывочный лоток)	м	11	994,00	–	10934	–	10934	–	11809
			СП - 8%			–	–	–	–		875	
Крыша.Лист 11 АР												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104		1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	560,1	310,59	13,39	173961	7500	111459	52544	244626
			ПР - 92%, СП - 80%			98,20	3,77	55002	2112		18120	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105		1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	560,1	598,07	21,00	334979	11762	194915	95285	464685
			ПР - 77%, СП - 80%			229,07	7,21	128302	4038		34421	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106		234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225	м3	11,190798	74484,00	--	833535	–	833535	–	900218
			СП - 80%			–	–	–	–		66683	
107		1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	560,1	667,49	114,36	373861	64053	154649	159009	575499
			ПР - 92%, СП - 80%			277,02	31,56	155159	17677		42630	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108		1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	2800,5	16,06	1,69	44976	4733	37358	3916	52804
			ПР - 92%, СП - 80%			1,03	0,49	2885	1372		3911	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109		1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	560,1	3542,27	108,14	1984025	60569	594070	1240426	3482408
			ПР - 92%, СП - 80%			2373,48	33,75	1329386	18903		257956	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110		224-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	619,4706	2542,00	--	1574694	–	1574694	–	1700670
			СП - 80%			–	–	–	–		125976	
111		1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка металлических ограждений без поручня	м	14,5	19381,05	94,48	281025	1370	270178	11887	316345
			ПР - 104%, СП - 80%			653,62	41,13	9477	596		23433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112		1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных плиток	м2	15,2	1356,10	112,07	20613	1704	4640	14192	37589
			ПР - 94%, СП - 80%			938,72	54,53	14269	829		2784	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113		255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	15,2	1339,00	--	20353	–	20353	–	21981
			СП - 80%			–	–	–	–		1628	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114		411-101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(расстояние от г.Алматы до с.Бескайнар)	т·км	55,328	68,00	--	3762	--		--	4063
			СН - 8%			--	--	--	--		301	
115		1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	6	962,00	--	5772	--	--	4156	10722
			НР - 72%, СП - 8%			962,00	--	5772	--		794	
116		1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6	186,35	83,32	1118	500	--	630	1887
			НР - 72%, СП - 8%			103,03	42,71	618	256		140	
117		1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка ступеней и подступенков мраморными полированными плитами	м2	2,2	10712,16	76,75	23567	169	1049	17942	44830
			НР - 80%, СП - 8%			10158,50	35,90	22349	79		3321	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118		231-203-0111 РСНБ РК 2015	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 не шлифованная, толщина 25 мм	м2	2,2	6472,00	--	14238	--	14238	--	15377
			СН - 8%			--	--	--	--		1139	
119		1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Устройство основания под облицовку	1т	0,021888	18346,22	1587,66	402	35	1	348	810
			НР - 91%, СП - 8%			16727,20	729,78	366	16		60	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120		214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,021888	415244,00	--	9089	--	9089	--	9816
			СН - 8%			--	--	--	--		727	
121		1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных стен и ступеней крыльца	м3	7,81	20400,36	1386,97	159327	10832	114678	33493	208246
			НР - 91%, СП - 8%			4329,90	382,76	33817	2989		15426	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122		1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка ступеней и подступенков мраморными полированными плитами	м2	18,4	10712,16	76,75	197104	1413	8775	150062	374939
			НР - 80%, СП - 8%			10158,50	35,90	186916	661		27773	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Цветник							
123		231-203-0111 РСНБ РК 2015	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 не шлифованная, толщина 25 мм	м2	18,4	6472,00	--	119085	--	119085	--	128612
			СН - 8%			--	--	--	--		9527	
124		1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных стен и ступеней крыльца	м3	4	20400,36	1386,97	81601	5548	58733	17154	106656
			НР - 91%, СП - 8%			4329,90	382,76	17320	1531		7900	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125		1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы(растительного грунта)	м3	12	962,00	--	11544	--	--	8312	21444
			НР 77% СП 8%			962,00	--	11544	--		1588	
					Пандус							
126		1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных плиток	м2	2,5	1356,10	112,07	3390	280	763	2334	6182
			НР 94% СП 8%			938,72	54,53	2347	136		458	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127		255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	2,5	1339,00	--	3348	--	3348	--	3616
			СП 8%			--	--	--	--		268	
128		411-101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(расстояние от г.Алматы до с.Бескайнар)	т·км	9,1	68,00	--	619	--		--	669
			СП 8%			--	--	--	--		50	
129		1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка ступеней и подступенков мраморными полированными плитами	м2	4,5	10712,16	76,75	48205	346	2146	36700	91697
			НР 80% СП 8%			10158,50	35,90	45713	162		6792	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130		231-203-0111 РСНБ РК 2015	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 не шлифованная, толщина 25 мм	м2	4,5	6472,00	--	29124	--	29124	--	31454
			СП 8%			--	--	--	--		2330	
131		1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Устройство основания под облицовку	1т	0,021888	18346,22	1587,66	402	35	1	348	810
			НР 91% СП 8%			16727,20	729,78	366	16		60	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132		214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,021888	415244,00	--	9089	--	9089	--	9816
			СП 8%			--	--	--	--		727	
133		1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных стен и ступеней крыльца	м3	6,5	20400,36	1386,97	132602	9015	95443	27875	173316
			НР 91% СП 8%			4329,90	382,76	28144	2488		12838	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				6387491				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					393560			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					170266			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						17624855		
			Перевозка грузов	тенге				4381				
		Накладные расходы		тенге							5577963	
		Сметная прибыль		тенге							2399060	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								32387300

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Подраздел 2.азные работы									
			Лестница ЛМ-1-1шт									
134		1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	т	0,044	86780,07	28459,43	3818	1252	563	1693	5952
			НР 69 % СП 80%			45517,50	10238,57	2003	450		441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135		222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,04576	887579,00	--	40616	--	40616	--	43865
			СП 80%			--	--	--	--		3249	
136		1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2	1,276	1072,05	1,24	1368	2	177	952	2505
			НР 80 % СП 80%			931,53	0,62	1189	1		186	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137		1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	м2	0,64	3644,95	573,11	2333	366	915	1041	3644
			НР 80% СП 80%			1644,51	162,98	1052	104		270	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138		261-104-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	0,64	33110,00	--	21190	--	21190	--	22885
			СП 80%			--	--	--	--		1695	
139		223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	4	520,00	--	2080	--	2080	--	2246
			СП 80%			--	--	--	--		166	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				4244				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1620			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					555			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						65540		
		Накладные расходы		тенге							3686	
		Сметная прибыль		тенге							6007	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								81098
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								35667654
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				7021546				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					411070			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					174734			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						19439425		
			- Перевозка грузов	тенге				4381				
			- Накладные расходы	тенге							6149190	
			- Сметная прибыль	тенге							2642050	
			Итого									35667654,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения	1,5 %								535015
		Итого									36202669
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,5 %								543040
		Итого									36745709
		Непредвиденные работы и затраты	2 %								734914
		Итого									37480623
		НДС	12 %								4497675
		ВСЕГО по акту с учетом НДС									41978298
		ИТОГО									41978298

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область 060240009123
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Рук. Отд. Искаков Ж.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "MSK Engineering" 070440006322
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Искаков М. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Бақ проект" 070240000871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Ченгельбаев А. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания в с.Бескайнар по ул.Жамбыла,19 Талгарского района Алматинской области (Корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 4

за ноябрь 2021 года

на 02-01-02 ОВ

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Тепломеханическая часть										
1		1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2		90248,70	13046,23	180497	26093	32735	130336	335700
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				60834,38	5663,78	121669	11328		24867	
2		513-104-0107 РСНБ РК 2015	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 200 до 232 кВт, отапливаемая площадь 1700-2100 м2(нержавеющий котел CRONOS с газовой горелкой Q=25 квт BB-2035 RG (MAXI 25 GAS)	комплект	2		1462145,00	--	2924290	--		--	2924290
							--	--	--	--	2924290	--	
3		Прайслист	Горелки для жидкого топливо GPM 8	шт	2		131250,00	--	262500	--		--	262500
							--	--	--	--	262500	--	
4		1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,05 м3	1бак	1		16463,61	730,28	16464	730	10343	5553	23779
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				5391,49	275,31	5391	275		1761	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	44961,12	1075,64	89922	2151	2721	52025	153303
			НР - 60%, СП - 80%			42525,00	118,53	85050	237		11356	
6		511-403-0108 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 5,0 м3/ч, Н 6,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	77728,00	–	155456	–		–	155456
						–	–	–	–	155456	–	
7		1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый	шт	1	488,10	–	488	–	–	298	849
			НР - 60%, СП - 80%			488,10	–	488	–		63	
8		242-404-0603 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	2497,00	–	2497	–	2497	–	2697
			СП - 80%			–	–	–	–		200	
9		1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2396,28	106,35	7189	319	277	6509	14794
			НР - 98%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2197,65	16,27	6593	49		1096	
10		242-307-0303 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	3	27097,00	–	81291	–	81291	–	87794
			СП - 80%			–	–	–	–		6503	
11		241-116-0304 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	6	741,00	–	4446	–	4446	–	4802
			СП - 80%			–	–	–	–		356	
12		1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9	2429,13	139,20	21862	1253	830	19670	44855
			НР - 98%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2197,65	32,54	19779	293		3323	
13		242-204-1605 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	9	26715,00	–	240435	–	240435	–	259670
			СП - 80%			–	–	–	–		19235	
14		1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	2396,28	106,35	33548	1489	1292	30375	69037
			НР - 98%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2197,65	16,27	30767	228		5114	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15		242-207-3903 РСНБ РК 2015	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк(11Б6бк) ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	966,00	--	1932	--	1932	--	2087
			СП - 8%			--	--	--	--		155	
16		242-204-1604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	23406,00	--	280872	--	280872	--	303342
			СП - 8%			--	--	--	--		22470	
17		1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4	573,65	--	2295	--	283	1971	4608
			НР - 98% от СП - 8%			502,90	--	2012	--		341	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18		245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	2532,00	--	10128	--	10128	--	10938
			СП - 8%			--	--	--	--		810	
19		1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	15	2580,49	--	38707	--	32963	5629	47883
			НР - 98% от СП - 8%			382,95	--	5744	--		3547	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20		1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	10	1401,59	20,74	14016	207	8977	4820	20343
			НР - 98% от СП - 8%			483,22	8,62	4832	86		1507	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21		1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	5	1704,16	20,74	8521	104	6001	2410	11805
			НР - 98% от СП - 8%			483,22	8,62	2416	43		874	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22		1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	104,96	1,38	1574	21	6	1516	3338
			НР - 98% от СП - 8%			103,16	--	1547	--		247	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23		217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	28,00	--	4	--	4	--	4
						--	--	--	--		--	
24		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,9	101,12	2,72	293	8	127	110	435
			НР - 60% от СП - 8%			54,49	0,33	158	1		32	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25		1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 НР - 69% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,8	111,90 23,92	3,51 0,49	649 139	21 3	489	98 60	806
26		1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР - 69% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,003	281124,25 204750,00	72250,52 3277,10	843 614	217 10	12	431 102	1376
27		214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм СП - 8%	т	0,003	513715,00 –	-- --	1541 –	– –	1541	– 123	1664
28		1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	15	770,02 356,59	82,12 40,68	11550 5349	1232 610	4969	4529 1286	17365
29		234-305-1404 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 28 мм СП - 8%	м	16,5	438,00 –	-- --	7227 –	– –	7227	– 578	7805
30		1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж НР - 69% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,080402	95256,21 56006,60	4636,19 1564,15	7659 4503	373 126	2783	3194 868	11721
31		241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм СП - 8%	м	7	4293,00 –	-- --	30051 –	– –	30051	– 2404	32455
32		1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР - 76% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	0,26	41476,22 23212,00	1959,57 959,93	10784 6035	510 250	4239	4776 1245	16805
33		234-201-0201 РСНБ РК 2015	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-30 СП - 8%	м3	0,2808	17973,00 –	-- --	5047 –	– –	5047	– 404	5451

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34		1115-0203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,6	1375,70	95,89	3577	250	715	2252	6295
			НР - 80% от ФОТ, СП - 8%			1004,64	77,91	2612	203		466	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,6	101,12	2,72	263	7	114	98	390
			НР - 69% от ФОТ, СП - 8%			54,49	0,33	142	1		29	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36		1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	5,2	111,90	3,51	582	19	439	88	723
			НР - 69% от ФОТ, СП - 8%			23,92	0,49	124	3		54	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37		1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	2	1614,04	--	3228	--	398	2123	5779
			НР - 75% от ФОТ, СП - 8%			1415,00	--	2830	--		428	
38		1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый 16-250-2	шт	1	488,10	--	488	--	--	298	849
			НР - 61% от ФОТ, СП - 8%			488,10	--	488	--		63	
39		Перечень оборудования и материалов п.43	Аварийная сборка	шт	2	9725,89	--	19452	--		--	19452
						--	--	--	--	19452	--	
40		Перечень оборудования и материалов п.44	Фильтр дозатор полифосфатный	шт	1	12939,29	--	12939	--		--	12939
						--	--	--	--	12939	--	
			Топливоснабжение дизельным топливом									
41		1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9	2396,28	106,35	21567	957	831	19527	44381
			НР - 95% от ФОТ, СП - 8%			2197,65	16,27	19779	146		3287	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42		242-302-0601 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	28538,00	--	114152	--	114152	--	123284
			СП - 8%			--	--	--	--		9132	
43		242-307-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	1014,00	--	1014	--	1014	--	1095
			СП - 8%			--	--	--	--		81	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44		242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	5023,00	--	20092	--	20092	--	21699
			СП 8%			--	--	--	--		1607	
45		1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	3	1415,24	184,12	4246	552	44	3757	8643
			НР 98% СП 85%			1216,69	61,05	3650	183		640	
46		242-404-0802 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	3	9881,00	--	29643	--	29643	--	32014
			СП 8%			--	--	--	--		2371	
47		1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2396,28	106,35	2396	106	92	2170	4931
			НР 98% СП 85%			2197,65	16,27	2198	16		365	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48		242-202-4001 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	38159,00	--	38159	--	38159	--	41212
			СП 8%			--	--	--	--		3053	
49		1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2	2580,49	--	5161	--	4395	751	6385
			НР 98% СП 85%			382,95	--	766	--		473	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50		1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	36	987,82	45,23	35562	1628	927	32973	74017
			НР 98% СП 85%			916,87	17,73	33007	638		5483	
51		241-105-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 18х2,0 мм	м	36	1547,00	--	55692	--	55692	--	60147
			СП 8%			--	--	--	--		4455	
52		1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	36	104,96	1,38	3779	50	15	3639	8012
			НР 98% СП 8			103,16	--	3714	--		593	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53		217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,36	28,00	--	10	--	10	--	11
			СП 8%			--	--	--	--		1	
54		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3	101,12	2,72	303	8	132	113	450
			НР 60% СП 85%			54,49	0,33	163	1		33	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55		1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ПР - 69% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	6	111,90 23,92	3,51 0,49	671 144	21 3	506	101 62	834
56		1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex ПР - 76% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	36	770,02 356,59	82,12 40,68	27721 12837	2956 1464	11928	10869 3087	41678
57		234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм СП - 8%	м	39,6	687,00 –	– –	27205 –	– –	27205	– 2176	29381
58		1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка ПР - 98% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	насос	1	25162,30 20741,11	492,39 169,96	25162 20741	492 170	3929	20493 3652	49307
59		511-701-0101 РСНБ РК 2015	Насос самовсасывающий повышения давления Q 2,1 м3/ч, H 27,0 м вод. ст.	шт.	1	45484,00 –	– –	45484 –	– –	45484	– –	45484
			Отопление									
60		1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка ПР - 98% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	кВт	19,84	17613,57 1031,22	188,65 95,52	349453 20459	3743 1895	325251	21907 29709	401069
61		1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка ПР - 98% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	66	2578,17 2197,65	106,35 16,27	170159 145045	7019 1074	18095	143196 25068	338424
62		242-202-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 СП - 8%	шт.	42	5465,00 –	– –	229530 –	– –	229530	– 18362	247892
63		242-202-0303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 СП - 8%	шт.	4	5653,00 –	– –	22612 –	– –	22612	– 1809	24421
64		242-207-3802 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20 СП - 8%	шт.	20	287,00 –	– –	5740 –	– –	5740	– 459	6199

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65		1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1879,83	23,76	56395	713	39233	16417	78637
			НР - 98% СП - 8%			548,30	10,09	16449	303		5825	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66		1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	45	2164,26	23,76	97392	1069	71650	24625	131778
			НР - 98% СП - 8%			548,30	10,09	24673	454		9761	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67		1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	75	104,96	1,38	7872	104	31	7582	16691
			НР - 98% СП - 8%			103,16	--	7737	--		1236	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68		217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,75	28,00	--	21	--	21	--	23
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
69		1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1729,50	16,76	51885	503	327	50038	110076
			НР - 98% СП - 8%			1701,84	0,12	51055	4		8154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70		1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	95	1868,17	20,14	177476	1913	1043	171048	376406
			НР - 98% СП - 8%			1837,05	0,20	174520	19		27882	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71		241-205-0206 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	30	448,00	--	13440	--	13440	--	14515
			СП - 8%			--	--	--	--		1075	
72		241-205-0207 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	95	680,00	--	64600	--	64600	--	69768
			СП - 8%			--	--	--	--		5168	
73		1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	125	104,96	1,38	13120	172	53	12637	27818
			НР - 98% СП - 8%			103,16	--	12895	--		2061	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74		217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,25	28,00	--	35	--	35	--	38
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
75		1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	125	770,02	82,12	96252	10265	41413	37741	144712
			НР - 76% СП - 8%			356,59	40,68	44574	5085		10719	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76		234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	33	296,00	--	9768	--	9768	--	10549
			СП = %;			--	--	--	--		781	
77		234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	104,5	368,00	--	38456	--	38456	--	41532
			СП = %;			--	--	--	--		3076	
78		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	72	101,12	2,72	7281	196	3162	2723	10805
			НР = 69% СП = %;			54,49	0,33	3923	24		800	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79		1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	72	1072,05	1,24	77188	90	10028	53692	141350
			НР = 80% СП = %;			931,53	0,62	67070	45		10470	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Вентиляция									
80		1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18	7173,34	60,63	129120	1091	86844	40820	183535
			НР = 80% СП = %;			2288,06	26,02	41185	468		13595	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81		1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	18	2076,32	38,75	37374	698	6989	29395	72110
			НР = 80% СП = %;			1649,30	17,08	29687	308		5342	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82		1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	1,8	37587,74	1664,60	67658	2996	22880	32867	108567
			НР = 56% СП = %;			23212,00	813,50	41782	1464		8042	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83		234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	1,854	12297,00	--	22799	--	22799	--	24623
			СП = %;			--	--	--	--		1824	
84		246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	3	655,00	--	1965	--	1965	--	2122
			СП = %;			--	--	--	--		157	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								8062804
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1087335				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					72346			
			- в том числе заршлата машинистов	тенге					27510			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2120915		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						3420121		
			- Накладные расходы	тенге							1018189	
			- Сметная прибыль	тенге							343898	

Итого		4642683,0
Временные здания и сооружения	1,5 %	69640
Итого		4712323
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,5 %	70685
Итого		4783008
Непредвиденные работы и затраты	2 %	95660
Итого		8298789
НДС	12 %	995855
ВСЕГО по акту с учетом НДС		9294644
ИТОГО		9294644

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область 060240009123
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Рук. Отд. Искаков Ж.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "MSK Engineering" 070440006322
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Искаков М. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Бак проект" 070240000871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Чен гельбаев А. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания в с.Бескайнар по ул.Жамбыла,19 Талгарского района Алматинской области (Корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5

за ноябрь 2021 года
на 02-01-03 ВК

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Водомерный узел										
1		1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1		25461,15	529,62	25461	530	12223	12595	41100
			В ТОМ ЧИСЛЕ				12707,50	144,10	12708	144		3044	
2		244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1		3195,00	–	3195	–	3195	–	3451
							–	–	–	–		256	
3		242-301-0302 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1		4372,00	–	4372	–	4372	–	4722
							–	–	–	–		350	
4		241-116-0305 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2		1168,00	–	2336	–	2336	–	2523
							–	–	–	–		187	
5		242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9р(8р)ГОСТ 5761-2005 DN 25(20)	шт.	1		3335,00	–	3335	–	3335	–	3602
							–	–	–	–		267	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		242-404-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	17625,00	--	17625	--	17625	--	19035
			СП -%;			--	--	--	--		1410	
7		1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов воздушных	комплект	1	235,21	--	235	--	18	212	483
			НР -%; СП -%;			216,67	--	217	--		36	
8		СТ130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	1	965,53	--	966	--	966	--	1043
			СП -%;			--	--	--	--		77	
			Водопровод холодной воды									
9		1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	2578,17	106,35	18047	745	1918	15187	35893
			НР -%; СП -%;			2197,65	16,27	15384	114		2659	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10		242-301-1101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15(15Ч8К)	шт.	5	15890,00	--	79450	--	79450	--	85806
			СП -%;			--	--	--	--		6356	
11		242-301-1102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20(15Ч8К)	шт.	2	17948,00	--	35896	--	35896	--	38768
			СП -%;			--	--	--	--		2872	
12		1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2611,02	139,20	2611	140	273	2186	5180
			НР -%; СП -%;			2197,65	32,54	2198	33		384	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13		242-301-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32(15Ч8п)	шт.	1	33311,00	--	33311	--	33311	--	35976
			СП -%;			--	--	--	--		2665	
14		1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	2578,17	106,35	12891	531	1372	10848	25638
			НР -%; СП -%;			2197,65	16,27	10988	81		1899	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15		242-207-3301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	1485,00	--	7425	--	7425	--	8019
			СП -%;			--	--	--	--		594	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	38	1729,50	16,76	65721	637	414	63381	139430
			НР - 98% , СП - 8%			1701,84	0,12	64670	5		10328	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17		241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	29,7	92,00	--	2732	--	2732	--	2951
			СП - 8%			--	--	--	--		219	
18		241-201-0301 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0(15 мм) мм	м	7,92	70,00	--	554	--	554	--	598
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
19		1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	2038,97	23,79	4078	48	21	3929	8648
			НР - 98% , СП - 8%			2004,46	0,32	4009	1		641	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20		241-201-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм	м	1,98	192,00	--	380	--	380	--	410
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
21		242-403-0101 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32	шт.	1	8696,00	--	8696	--	8696	--	9392
			СП - 8%			--	--	--	--		696	
22		1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	104,96	1,38	4198	55	17	4044	8901
			НР - 98% , СП - 8%			103,16	--	4126	--		659	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23		217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,4	28,00	--	11	--	11	--	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
			Канализация									
24		1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	990,45	1,51	3962	6	8	3871	8460
			НР - 98% , СП - 8%			986,96	0,56	3948	2		627	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25		241-203-0402 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	3,992	256,00	--	1022	--	1022	--	1104
			СП - 8%			--	--	--	--		82	
26		217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,4	28,00	--	11	--	11	--	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27		1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка ПР (98%) СП (8%) В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	25	954,46 946,40	3,66 1,28	23862 23660	92 32	110	23218 3766	50847
28		241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм СП (8%)	м	24,95	700,00 –	– –	17465 –	– –	17465	– 1397	18862
29		217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая СП (8%)	м3	0,95	28,00 –	– –	27 –	– –	27	– 2	29
30		241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм СП (8%)	шт.	1	642,00 –	– –	642 –	– –	642	– 51	693
31		241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм(поочистка прим) СП (8%)	шт.	2	209,00 –	– –	418 –	– –	418	– 33	451
32		241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм(прочистка прим.) СП (8%)	шт.	2	642,00 –	– –	1284 –	– –	1284	– 103	1387
33		1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды ПР (98%) СП (8%) В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	2	3497,05 3172,65	105,75 53,50	6994 6345	211 107	438	6323 1065	14383
34		244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм СП (8%)	комплект	2	7103,00 –	– –	14206 –	– –	14206	– 1136	15342
35		244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ СП (8%)	шт.	2	785,00 –	– –	1570 –	– –	1570	– 126	1696
36		1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка ПР (98%) СП (8%) В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	2	4300,59 3556,44	210,08 107,04	8601 7113	420 214	1068	7180 1263	17044
37		244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм СП (8%)	комплект	2	8879,00 –	– –	17758 –	– –	17758	– 1421	19179

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38		1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	2	1171,72	0,15	2343	–	65	2232	4941
			ПР 95% СП 95%			1138,90	–	2278	–		366	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39		244-104-0404 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	2	3016,00	–	6032	–	6032	–	6515
			СП 95%			–	–	–	–		483	
40		1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров	м3	0,02	26164,99	1233,92	523	25	365	127	702
			ПР 95% СП 95%			6673,80	325,68	133	7		52	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41		241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	431,00	–	3017	–	3017	–	3258
			СП 95%			–	–	–	–		241	
42		241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	320,00	–	320	–	320	–	346
			СП 95%			–	–	–	–		26	
43		241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	281,00	–	1405	–	1405	–	1517
			СП 95%			–	–	–	–		112	
44		241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	82,00	–	82	–	82	–	89
			СП 95%			–	–	–	–		7	
45		241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	228,00	–	456	–	456	–	492
			СП 95%			–	–	–	–		36	
46		241-102-0245 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм(гильза)	м	1	21740,00	–	21740	–	21740	–	23479
			СП 95%			–	–	–	–		1739	
			Горячий водопровод									
47		1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2578,17	106,35	5156	213	548	4339	10255
			ПР 95% СП 95%			2197,65	16,27	4395	33		760	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48		242-301-1101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15(15Ч8К)	шт.	2	15890,00	--	31780	--	31780	--	34322
			СП - 8%			--	--	--	--		2542	
49		1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1729,50	16,76	8648	84	55	8340	18347
			НР - 98% СП - 8%			1701,84	0,12	8509	1		1359	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50		241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	4,95	92,00	--	455	--	455	--	491
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
51		1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	12967,84	526,64	12968	527	46	12397	27394
			НР - 98% СП - 8%			12395,25	254,74	12395	255		2029	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52		513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л(20 л)	комплект	1	43667,00	--	43667	--		--	43667
						--	--	--	--	43667	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								806884
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				183076				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4264			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1029			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						338934		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						43667		
			- Накладные расходы	тенге							180409	
			- Сметная прибыль	тенге							56535	

Итого		763217,0
Временные здания и сооружения	1,5 %	11448
Итого		774665
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,5 %	11620
Итого		786285
Непредвиденные работы и затраты	2 %	15726
Итого		845678
НДС	12 %	101481
ВСЕГО по акту с учетом НДС		947159

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО									947159

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область 060240009123

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Рук. Отд. Искаков Ж.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "MSK Engineering" 070440006322

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Искаков М. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Бак проект" 070240008771

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Чентельбаев А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания в с.Бескайнар по ул.Жамбыла,19 Талгарского района Алматинской области (Корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 6

за ноябрь 2021 года
на 02-01-04 ГСВ

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Газоснабжение										
1		**1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**2**	**1874,07**	**24,54**	**3748**	**49**	**2785**	**916**	**5037**
			В ТОМ ЧИСЛЕ				**457,19**	**10,09**	**914**	**20**		**373**	
2		**1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**15**	**2450,25**	**24,54**	**36754**	**368**	**29528**	**6869**	**47113**
			В ТОМ ЧИСЛЕ				**457,19**	**10,09**	**6858**	**151**		**3490**	
3		**1116-0301-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**6**	**2550,33**	**24,54**	**15302**	**148**	**12411**	**2748**	**19494**
			В ТОМ ЧИСЛЕ				**457,19**	**10,09**	**2743**	**61**		**1444**	
4		**1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**10**	**2786,78**	**42,93**	**27868**	**429**	**21647**	**5850**	**36415**
			В ТОМ ЧИСЛЕ				**579,21**	**17,73**	**5792**	**177**		**2697**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		1116-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка(ресивер из трубы)	м трубопровода	3	11937,55	105,29	35813	316	30499	5007	44086
			НР - 98% СП - 85%			1666,08	37,00	4998	111		3266	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6		1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	33	673,38	--	22222	--	442	21345	47052
			НР - 98% СП - 85%			660,01	--	21780	--		3485	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7		1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	2578,17	106,35	18047	745	1918	15187	35893
			НР - 98% СП - 85%			2197,65	16,27	15384	114		2659	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8		ТПРАЙСЛИСТ	Электромагнитный клапан КЗГЭМ-32 д=50 мм	шт	1	44642,86	--	44643	--	44643	--	48214
			СП - 85%			--	--	--	--		3571	
9		242-201-0201 РСНБ РК 2015	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15(Кран газовый муфтовый д=15 мм 11ч3бк11прим)	шт.	2	1861,00	--	3722	--	3722	--	4020
			СП - 85%			--	--	--	--		298	
10		242-201-0203 РСНБ РК 2015	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25(Кран газовый муфтовый д=25 мм 11ч3бк11прим)	шт.	3	3618,00	--	10854	--	10854	--	11722
			СП - 85%			--	--	--	--		868	
11		1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2611,02	139,20	13055	696	1371	10928	25902
			НР - 98% СП - 85%			2197,65	32,54	10988	163		1919	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12		ТПРАЙСЛИСТ	Кран газовый муфтовый д=32 мм 11ч38п1	шт	4	2518,75	--	10075	--	10075	--	10881
			СП - 85%			--	--	--	--		806	
13		ТПРАЙСЛИСТ	Задвижка чугунная д=50 мм 30ч47бк4	шт	1	10453,57	--	10454	--	10454	--	11290
			СП - 85%			--	--	--	--		836	
14		1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5007,24	361,35	5007	361	401	3318	8991
			НР - 75% СП - 85%			4245,00	178,97	4245	179		666	
15		прайслист	Система контроля загазованности САКЗ-МК-1-32	комп	1	66964,29	--	66964	--		--	66964
						--	--	--	--	66964	--	
Установка ротационного счетчика лист3												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5007,24	361,35	5007	361	401	3318	8991
			НР 75% СП 80%			4245,00	178,97	4245	179		666	
17		прайслист	Ротационный газовый счетчик (ГСВ-3)	комп	1	553571,43	--	553571	--		--	553571
						--	--	--	--	553571	--	
18		1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3406,51	45,23	17033	226	12223	4580	23342
			НР 90% СП 80%			916,87	17,73	4584	89		1729	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19		1119-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка	фильтр	1	10145,77	368,13	10146	368	3462	6301	17763
			НР 90% СП 80%			6316,07	113,89	6316	114		1316	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20		245-803-0503 РСНБ РК 2015	Фильтр газовый ФГ-50	шт.	1	115774,00	--	115774	--	115774	--	125036
			СП 80%			--	--	--	--		9262	
21		1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2611,02	139,20	10444	557	1096	8742	20721
			НР 90% СП 80%			2197,65	32,54	8791	130		1535	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22		ТПРАЙСЛИСТ	Задвижка чугунная д=50 мм 30ч47бк4	шт	4	10453,57	--	41814	--	41814	--	45159
			СП 80%			--	--	--	--		3345	
23		1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2580,49	--	10322	--	8790	1501	12769
			НР 90% СП 80%			382,95	--	1532	--		946	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24		1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	573,65	--	574	--	71	493	1152
			НР 90% СП 80%			502,90	--	503	--		85	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25		245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	1	2532,00	--	2532	--	2532	--	2735
			СП 80%			--	--	--	--		203	
26		241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	347,00	--	694	--	694	--	750
			СП 80%			--	--	--	--		56	
Крепление газопровода лист4												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27		1109-0701-0130 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,03424	139680,33	10313,40	4783	353	129	3046	8455
			НР - 90% от ОЗП - 90%			125604,40	3325,91	4301	114		626	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28		222-515-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	0,03424	938790,00	--	32144	--	32144	--	34716
			СП - 8%			--	--	--	--		2572	
			Фасонные части газопровода									
29		241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	4	286,00	--	1144	--	1144	--	1236
			СП - 8%			--	--	--	--		92	
30		241-112-0114 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,0 мм	шт.	2	285,00	--	570	--	570	--	616
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
31		241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	347,00	--	1388	--	1388	--	1499
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
32		241-113-0209 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-40х3,5(38х3) мм	шт.	2	920,00	--	1840	--	1840	--	1987
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
33		241-117-0407 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	1	368,00	--	368	--	368	--	397
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
34		1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка(футляра)	м трубопровода	0,5	7431,52	78,51	3716	40	3075	603	4665
			НР - 90% от ОЗП - 90%			1202,05	29,49	601	15		346	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35		1116-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка(футляра)	м трубопровода	0,5	25831,09	257,05	12916	128	11202	1589	15665
			НР - 90% от ОЗП - 90%			3171,96	70,82	1586	35		1160	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36		1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	1	3456,33	--	3456	–	765	2637	6581
			НР 98% от ОЗП 8%			2691,00	--	2691	–		487	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37		1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	1	6102,44	--	6102	–	2574	3458	10324
			НР 98% от ОЗП 8%			3528,20	--	3528	–		765	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	9,2	84,85	1,94	781	18	470	204	1064
			НР 69% от ОЗП 5%			31,84	0,33	293	3		79	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39		1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	35	673,38	--	23568	–	468	22638	49903
			НР 98% от ОЗП 8%			660,01	--	23100	–		3697	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1372171**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				135773				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5163			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1655			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						423743		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						620535		
			- Накладные расходы	тенге							131278	
			- Сметная прибыль	тенге							55678	

Итого		751636,0
Временные здания и сооружения	1,5 %	11275
Итого		762911
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,5 %	11444
Итого		774354
Непредвиденные работы и затраты	2 %	15487
Итого		1410376
НДС	12 %	169245
ВСЕГО по акту с учетом НДС		1579621

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО									1579621

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область 060240009123
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Рук. Отд. Искаков Ж.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "MSK Engineering" 070440006322
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Искаков М. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Бақ проект" 070240000871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Ченгельбаев А. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания в с.Бескайнар по ул.Жамбыла,19 Талгарского района Алматинской области (Корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 7

за ноябрь 2021 года
на 02-01-05 ЭОМ

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Электроосвещение										
1		1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене** ПР 72% СП 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	1		3680,95 2601,43	62,85 26,87	3681 2601	63 27	1017	1892 446	6019
2		247-201-1004 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41** СП 8%	шт.	1		2769,00 –	– –	2769 –	– –	2769	– 222	2991
3		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** ПР 72% СП 8%	шт.	6		3243,74 1602,00	27,90 –	19462 9612	167 –	9683	6921 2111	28493
4		247-204-0657 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"** СП 8%	шт.	1		1965,00 –	– –	1965 –	– –	1965	– 157	2122
5		247-204-0611 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"** СП 8%	шт.	3		622,00 –	– –	1866 –	– –	1866	– 149	2015
6		247-204-2806 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА** СП 8%	шт.	2		5358,00 –	– –	10716 –	– –	10716	– 857	11573

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		247-215-0302 РСНБ РК 2015	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А(дин рейка (шина изолированная) PE+N) СП - 8%	шт.	2	3845,00 –	– –	7690 –	– –	7690	– 615	8305
8		1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	2153,51 1946,70	89,46 39,51	4307 3893	179 79	235	2860 573	7741
9		247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30 СП - 8%	шт.	2	12892,00 –	– –	25784 –	– –	25784	– 2063	27847
10		1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	78	3141,24 1778,04	26,07 11,85	245017 138687	2033 924	104297	100520 27643	373180
11		Комм. предложение	Светильник с люминисцентными лампами , мощн.:4х18 Вт.ARS/S-4x18 СП - 8%	шт.	33	8758,04 –	– –	289015 –	– –	289015	– 23121	312136
12		247-101-0106 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА(АПП04С-2х36 прим) СП - 8%	шт.	24	6009,00 –	– –	144216 –	– –	144216	– 11537	155753
13		247-101-0115 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-36-001 СП - 8%	шт.	19	2583,00 –	– –	49077 –	– –	49077	– 3926	53003
14		Комм. предложение	Светильник с люминисцентными лампами , мощн.:1х32Вт.С360 СП - 8%	шт.	2	16840,18 –	– –	33680 –	– –	33680	– 2694	36374
15		1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3	841,00 816,17	18,28 7,90	2523 2449	55 24	19	1780 344	4647
16		Комм. предложение	Светильник с люминисцентными лампами , мощн.:1х26Вт.ЛБО02-26 СП - 8%	шт.	3	1071,43 –	– –	3214 –	– –	3214	– 257	3471
17		Комм. предложение	лампы люминисцентные(L18W) СП - 8%	шт	132	383,93 –	– –	50679 –	– –	50679	– 4054	54733
18		Комм. предложение	лампы люминисцентные(ЛБ36) СП - 8%	шт.	48	263,39 –	– –	12643 –	– –	12643	– 1011	13654

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19		Комм. предложение	лампы люминисцентные(32Вт)	шт.	2	692,86	--	1386	--	1386	--	1497
						--	--	--	--		111	
20		Комм. предложение	лампы люминисцентные(26ВТ)	шт.	3	3446,43	--	10339	--	10339	--	11166
						--	--	--	--		827	
21		Комм. предложение	Стартер ST 151 4-22W OSRAM для люминесцентных ламп	шт.	180	119,64	--	21535	--	21535	--	23258
						--	--	--	--		1723	
22		1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	5	841,00	18,28	4205	91	33	2967	7745
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			816,17	7,90	4081	39		574	
23		248-304-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"(световой указатель выход с аккумуляторной батареей и компактной лампой 8 Вт прим)	шт.	5	1931,00	--	9655	--	9655	--	10427
						--	--	--	--		772	
			Электроустановочные изделия									
24		1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	43	268,06	0,23	11527	10	1455	7248	20277
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			233,99	0,11	10062	5		1502	
25		247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	476,00	--	4760	--	4760	--	5141
						--	--	--	--		381	
26		247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20	401,00	--	8020	--	8020	--	8662
						--	--	--	--		642	
27		247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	368,00	--	3680	--	3680	--	3974
						--	--	--	--		294	
28		247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	345,00	--	1035	--	1035	--	1118
						--	--	--	--		83	
			Материалы									
29		247-202-1202 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	70	10743,00	--	752010	--	752010	--	812171
						--	--	--	--		60161	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30		247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм(Л48УХЛ3)	шт.	55	31,00	--	1705	--	1705	--	1841
			ОЗП -%;			--	--	--	--		136	
31		252-207-3914 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(К142У3)	шт.	50	747,00	--	37350	--	37350	--	40338
			ОЗП -%;			--	--	--	--		2988	
			Кабельные изделия и провода									
32		1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1062	371,16	163,45	394172	173584	47801	167433	606534
			ЗП -72%; ОЗП -%;			162,70	56,27	172787	59759		44928	
33		243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,06	166595,00	--	9996	--	9996	--	10796
			ОЗП -%;			--	--	--	--		800	
34		243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,81	241970,00	--	195996	--	195996	--	211676
			ОЗП -%;			--	--	--	--		15680	
35		243-107-1701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,16	354355,00	--	56697	--	56697	--	61233
			ОЗП -%;			--	--	--	--		4536	
36		243-107-1902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,032	573780,00	--	18361	--	18361	--	19830
			ОЗП -%;			--	--	--	--		1469	
37		1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	951	250,12	2,62	237864	2492	4764	166127	436310
			ЗП -72%; ОЗП -%;			242,49	0,13	230608	124		32319	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38		241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	920	53,00	--	48760	--	48760	--	52661
			ОЗП -%;			--	--	--	--		3901	
39		241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	31	237,00	--	7347	--	7347	--	7935
			ОЗП -%;			--	--	--	--		588	
			Электрооборудование									
			ЩИТ1									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40		1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	24510,09	736,51	24510	737	14241	7098	34137
			ПР 72% СП 8%			9532,37	325,96	9532	326		2529	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41		247-201-0331 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/30зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	15997,00	--	15997	--	15997	--	17277
			СП 8%			--	--	--	--		1280	
42		1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1587,85	90,64	1588	91	27	1087	2889
			ПР 72% СП 8%			1470,30	39,51	1470	40		214	
43		247-301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720, 10(100) А, 3х220/380 В, 40 мА, класс точности 1	шт.	1	19126,00	--	19126	--	19126	--	20656
			СП 8%			--	--	--	--		1530	
44		1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6052,06	124,34	12104	249	5447	4671	18117
			ПР 72% СП 8%			3204,00	39,51	6408	79		1342	
45		247-204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2030,00	--	2030	--	2030	--	2192
			СП 8%			--	--	--	--		162	
46		247-204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2030,00	--	2030	--	2030	--	2192
			СП 8%			--	--	--	--		162	
47		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3243,74	27,90	32437	279	16138	11534	47489
			ПР 72% СП 8%			1602,00	--	16020	--		3518	
48		247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	5	622,00	--	3110	--	3110	--	3359
			СП 8%			--	--	--	--		249	
49		247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2122
			СП 8%			--	--	--	--		157	
50		247-204-0655 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	3	1965,00	--	5895	--	5895	--	6367
			СП 8%			--	--	--	--		472	
51		247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	5358,00	--	5358	--	5358	--	5787
			СП 8%			--	--	--	--		429	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52		247-215-0302 РСНБ РК 2015	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А(дин рейка (шина изолированная) PE+N)	шт.	2	3845,00	--	7690	--	7690	--	8305
						--	--	--	--		615	
					ЩИТ2							
53		1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	24510,09	736,51	24510	737	14241	7098	34137
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			9532,37	325,96	9532	326		2529	
54		247-201-0331 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/30зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	15997,00	--	15997	--	15997	--	17277
						--	--	--	--		1280	
55		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3243,74	27,90	22706	195	11297	8074	33243
						1602,00	--	11214	--		2462	
56		247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2122
						--	--	--	--		157	
57		247-204-2806 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	3	5358,00	--	16074	--	16074	--	17360
						--	--	--	--		1286	
58		247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	5358,00	--	16074	--	16074	--	17360
						--	--	--	--		1286	
59		247-215-0302 РСНБ РК 2015	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А(дин рейка (шина изолированная) PE+N)	шт.	2	3845,00	--	7690	--	7690	--	8305
						--	--	--	--		615	
60		1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	22	268,06	0,23	5897	5	744	3708	10374
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			233,99	0,11	5148	2		768	
61		247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20(РС16-264)	шт.	11	476,00	--	5236	--	5236	--	5655
						--	--	--	--		419	
62		247-214-0119 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20(РС16-223)	шт.	11	550,00	--	6050	--	6050	--	6534
						--	--	--	--		484	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63		1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне ПР 72% СП 8%	шт.	3	8422,56 4647,00	118,54 39,51	25268 13941	356 119	10971	10123 2831	38222
64		247-208-1101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55(ПМЛ122002х5) СП 8%	шт.	3	8220,00 –	– –	24660 –	– –	24660	– 1973	26633
65		1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж ПР 72% СП 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	2153,51 1946,70	89,46 39,51	2154 1947	90 40	117	1430 287	3871
66		247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30 СП 8%	шт.	1	12892,00 –	– –	12892 –	– –	12892	– 1031	13923
					Кабельные изделия и провода							
67		1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах ПР 72% СП 8%	м кабеля	328	371,16 162,70	163,45 56,27	121740 53366	53612 18457	14762	51712 13876	187328
68		243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 СП 8%	км	0,12	241970,00 –	– –	29036 –	– –	29036	– 2323	31359
69		243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 СП 8%	км	0,118	377116,00 –	– –	44500 –	– –	44500	– 3560	48060
70		243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 СП 8%	км	0,063	433968,00 –	– –	27340 –	– –	27340	– 2187	29527
71		243-107-1902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 СП 8%	км	0,027	573780,00 –	– –	15492 –	– –	15492	– 1239	16731
					Материалы							
72		1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	226	250,12	2,62	56527	592	1132	39479	103687

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР 25% СП 80%			242,49	0,13	54803	29		7680	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73		241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	95	53,00	--	5035	--	5035	--	5438
			СП 80%			--	--	--	--		403	
74		241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	131	237,00	--	31047	--	31047	--	33531
			СП 80%			--	--	--	--		2484	
75		1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	23	453,87	3,93	10439	90	1891	6118	17882
			НР 25% СП 80%			367,73	1,74	8458	40		1325	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76		241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	23,46	572,00	--	13419	--	13419	--	14493
			СП 80%			--	--	--	--		1074	
77		1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	1	890,73	58,42	891	59	375	335	1324
			НР 25% СП 80%			456,75	8,69	457	9		98	
78		243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	1	238,00	--	238	--	238	--	257
			СП 80%			--	--	--	--		19	
79		243-907-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	3	113,00	--	339	--	339	--	366
			СП 80%			--	--	--	--		27	
80		247-202-1202 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	28	10743,00	--	300804	--	300804	--	324868
			СП 80%			--	--	--	--		24064	
81		247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм(Л48УХЛ3)	шт.	22	31,00	--	682	--	682	--	737
			СП 80%			--	--	--	--		55	
82		1308-0205-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Монтаж соединительных коробок(установка двухжильной нагревательной секции)	шт.	1	1950,81	117,19	1951	117	1302	383	2521
			НР 25% СП 80%			531,70	0,16	532	--		187	
83		Комм. предложение	Двухжильная нагревательная секция ТЛБЭ2-18	шт	1	12892,86	--	12893	--	12893	--	13924
			СП 80%			--	--	--	--		1031	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								4696582
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				767608				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					235883			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					80448			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**2734602**		
			- Накладные расходы	тенге							**610598**	
			- Сметная прибыль	тенге							**347894**	

Итого		4696582,0
Временные здания и сооружения	1,5 %	70449
Итого		4767031
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		
	1,5 %	71505
Итого		4838536
Непредвиденные работы и затраты	2 %	96771
Итого		4935307
		592237
НДС	12 %	
ВСЕГО по акту с учетом НДС		5527544
ИТОГО		5527544

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область 060240009123

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Рук. Отд. Искаков Ж.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "MSK Engineering" 070440006322

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Искаков М. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Бак проект" 070240000871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Чентельбаев А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания в с.Бескайнар по ул.Жамбыла,19 Талгарского района Алматинской области (Корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 8

за ноябрь 2021 года
на 02-01-07 ПС

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1		1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор приемно-контрольный на 8 шлейфов	шт	1		39931,41	2,40	39931	2	346	24146	69203
							39583,00	--	39583	--		5126	
2		248-303-0205 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1		23583,00	--	23583	--	23583	--	25470
							--	--	--	--		1887	
3		1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Батарея аккумуляторная	шт	1		3568,48	--	3568	--	314	2343	6384
							3254,00	--	3254	--		473	
4		ТПРАЙСЛИСТ	Аккумулятор ТР 12-7	шт	1		11999,11	--	11999	--	11999	--	12959
							--	--	--	--		960	
5		1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель пожарный тепловой	шт	10		1667,27	0,90	16673	9	394	9925	28725
							1627,00	--	16270	--		2128	
6		248-302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный взрывозащищенное исполнение модели ИП 103-2/1-ТР	шт.	10		29564,00	--	295640	--	295640	--	319291
							--	--	--	--		23651	
7		1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель пожарный дымовой	шт	46		1667,27	0,90	76694	41	1811	45654	132135

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ПР - 61% СП - 8%			1627,00	--	74842	--		9788	
8		248-302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	46	2291,00	--	105386	--	105386	--	113817
			СП - 8%			--	--	--	--		8431	
9		1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель пожарный ручной	шт	6	3325,57	2,40	19953	14	415	11910	34412
			ПР - 61% СП - 8%			3254,00	--	19524	--		2549	
10		248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	6	1052,00	--	6312	--	6312	--	6817
			СП - 8%			--	--	--	--		505	
11		1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Сирена со светодиодной индикацией	шт	1	3325,57	2,40	3326	2	70	1985	5736
			ПР - 61% СП - 8%			3254,00	--	3254	--		425	
12		ТПРАЙСЛИСТ	Сирена со светодиодной индикацией Бия-С2	шт	1	11250,00	--	11250	--	11250	--	12150
			СП - 8%			--	--	--	--		900	
13		1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Звуковой сигнал комбинированный	шт	7	3325,57	2,40	23279	17	484	13895	40147
			ПР - 61% СП - 8%			3254,00	--	22778	--		2974	
14		ТПРАЙСЛИСТ	Оповещатели модели LD-96 RED	шт	7	1376,79	--	9638	--	9638	--	10409
			СП - 8%			--	--	--	--		771	
15		1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	6	839,95	--	5040	--	66	3034	8720
			ПР - 61% СП - 8%			829,00	--	4974	--		646	
16		248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	6	154,00	--	924	--	924	--	998
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
17		1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Резисторы	шт	52	2015,46	362,56	104804	18853	1347	66832	185367
			ПР - 72% СП - 8%			1627,00	158,04	84604	8218		13731	
18		261-404-0590 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	52	48,00	--	2496	--	2496	--	2696
			СП - 8%			--	--	--	--		200	
19		1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	м	8	423,84	16,61	3391	133	486	2021	5845
			ПР - 72% СП - 8%			346,50	4,35	2772	35		433	
20		241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	8	53,00	--	424	--	424	--	458
			СП - 8%			--	--	--	--		34	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21		1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	7	552,76	36,97	3869	259	413	2368	6736
						456,75	13,04	3197	91		499	
22		241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	7	140,00	--	980	--	980	--	1058
						--	--	--	--		78	
23		1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	570	280,14	2,38	159680	1357	9570	107160	288187
						260,97	0,14	148753	80		21347	
24		243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	570	55,00	--	31350	--	31350	--	33858
						--	--	--	--		2508	
25		1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в проложенных трубах и кабельном канале, масса 1 м до 1 кг	м	585	371,16	163,45	217129	95618	26331	92230	334108
						162,70	56,27	95180	32918		24749	
26		243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,52	26765,00	--	13918	--	13918	--	15031
						--	--	--	--		1113	
27		243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,065	73786,00	--	4796	--	4796	--	5180
						--	--	--	--		384	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1705900**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				518985				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					116305			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					41342			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						560742		
			- Накладные расходы	тенге							383503	
			- Сметная прибыль	тенге							126364	

Итого		1705900,0
Временные здания и сооружения	1,5 %	25589
Итого		1731489
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,5 %	25972
Итого		1757461
Непредвиденные работы и затраты	2 %	35149
Итого		1792610
НДС	12 %	215113
ВСЕГО по акту с учетом НДС		2007723

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО									2007723

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область 060240009123
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Рук. Отд. Искаков Ж.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "MSK Engineering" 070440006322
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Искаков М. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Бақ проект" 070240000871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Ченгельбаев А. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания в с.Бескайнар по ул.Жамбыла,19 Талгарского района Алматинской области (Корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 9

за ноябрь 2021 года
на 02-01-08 СС

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Телефонизация										
1		1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная телефонная	коробка	1		4942,86	1329,74	4943	1330	359	2322	7847
							3254,00	553,18	3254	553		581	
2		243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	1		3913,00	--	3913	--	3913	--	4226
							--	--	--	--		313	
3		1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Телефонный аппарат общего применения	шт	5		1335,39	--	6677	--	820	3573	11070
							1171,44	--	5857	--		820	
4		248-201-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	5		6685,00	--	33425	--	33425	--	36099
							--	--	--	--		2674	
5		1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Монтаж розетки телефонной однопортовой	шт	5		622,79	4,59	3114	23	49	2196	5735
							608,40	1,58	3042	8		425	
6		247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	5		433,00	--	2165	--	2165	--	2338
							--	--	--	--		173	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенных трубах и кабель-канале, масса 1 м до 1 кг	м	100	371,16	163,45	37116	16345	4501	15766	57112
			ПР: 72% / СП: 8%			162,70	56,27	16270	5627		4231	
8		243-303-0302 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи, марки ПКСВ 2х0,5(КРВПМ)	км	0,1	17658,00	--	1766	--	1766	--	1907
			СП: 8%			--	--	--	--		141	
9		1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	95	280,14	2,38	26613	226	1595	17860	48031
			ПР: 72% / СП: 8%			260,97	0,14	24792	13		3558	
10		243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15(16) мм х 10 мм	м	95	55,00	--	5225	--	5225	--	5643
			СП: 8%			--	--	--	--		418	
					Видионаблюдение							
11		1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенных трубах и кабель-канале, масса 1 м до 1 кг	м	28	371,16	163,45	10392	4577	1259	4414	15991
			ПР: 72% / СП: 8%			162,70	56,27	4556	1576		1185	
12		243-303-0302 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи, марки ПКСВ 2х0,5(КРВПМ)	км	0,028	17658,00	--	494	--	494	--	534
			СП: 8%			--	--	--	--		40	
13		1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	28	280,14	2,38	7844	67	470	5264	14157
			ПР: 72% / СП: 8%			260,97	0,14	7307	4		1049	
14		243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15(16) мм х 10 мм	м	28	55,00	--	1540	--	1540	--	1663
			СП: 8%			--	--	--	--		123	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								212353
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				65078				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					22568			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					7781			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						57582		
			- Накладные расходы	тенге							51395	
			- Сметная прибыль	тенге							15731	

Итого		212353,0
Временные здания и сооружения	1,5 %	3185
Итого		215538
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,5 %	3233
Итого		218771
Непредвиденные работы и затраты	2 %	4375
Итого		223147
		26778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НДС 12 %

ВСЕГО по акту с учетом НДС 249924

ИТОГО 249924

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область 060240009123
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Рук. Отд. Искаков Ж.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "MSK Engineering" 070440006322
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Искаков М. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Бак проект" 070240000871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Ченгельбаев А. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания в с.Беекайнар по ул.Жамбыла,19 Талгарского района Алматинской области (Корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 10

за ноябрь 2021 года

на 02-01-10 ТХ

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Офисная оргтехника и мебель										
1		прайслист	Компьютер мультимедийный в комплекти(монитор,системный блок,клавиатура,колоники,мышь DDR/HDD Gb,Э,1ф,220В,1,6квт	комплект	8		335945,54	--	2687564	--		--	2687564
							--	--	--	--	2687564	--	
2		прайслист	Концентратор сетевой,количество базовых портов RJ45-16, блок питанияв "EXPEss 330T" комплекте.10вт120/200-240 ,ш.р габ 440х330х43 мм Stackable Hub	шт	1		46428,57	--	46429	--		--	46429
							--	--	--	--	46429	--	
3		прайслист	Принтер лазерный формат А4HP CE461A LaserJet P2035	шт	2		85267,86	--	170536	--		--	170536
							--	--	--	--	170536	--	
4		прайслист	Ксерокс "CANON"	шт	1		145089,29	--	145089	--		--	145089
							--	--	--	--	145089	--	
5		прайслист	Многофункциональное устройство(принтер,сканер,копир)"XErOX PHAsr 3100MFP"	шт	5		268401,79	--	1342009	--		--	1342009
							--	--	--	--	1342009	--	
6		прайслист	Факс "PAnAsOniC KX-FT984CA-B"	шт	2		42580,36	--	85161	--		--	85161
							--	--	--	--	85161	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		прайслист	Телевизор,диаг.47","LG"	шт	1	218741,07	--	218741	--		--	218741
						--	--	--	--	218741	--	
8		прайслист	Телевизор,диаг.32","SAMsung"	шт	1	127857,14	--	127857	--		--	127857
						--	--	--	--	127857	--	
9		прайслист	Камера видеонаблюдения цветная "NB-CP258IR"	шт	2	52417,75	--	104836	--		--	104836
						--	--	--	--	104836	--	
10		прайслист	Лампа настольная дневного света	шт	3	5357,14	--	16071	--		--	16071
						--	--	--	--	16071	--	
11		прайслист	Стол для компьютера	шт	8	12071,43	--	96571	--		--	96571
						--	--	--	--	96571	--	
12		прайслист	Стол руководителя с угловой тумбой,компьютерной приставкой СУР02-02	шт	1	121321,43	--	121321	--		--	121321
						--	--	--	--	121321	--	
13		прайслист	Стол двухтумбовый	шт	7	33750,00	--	236250	--		--	236250
						--	--	--	--	236250	--	
14		прайслист	Стол однотумбовый	шт	2	26785,71	--	53571	--		--	53571
						--	--	--	--	53571	--	
15		прайслист	Шкаф тумба для файловых папок "Практик АМ 0891"	шт	5	54928,57	--	274643	--		--	274643
						--	--	--	--	274643	--	
16		прайслист	Стол приставной ОН-4-1187/2	шт.	2	23089,29	--	46179	--		--	46179
						--	--	--	--	46179	--	
17		прайслист	Стол для заседаний 1800x800x750	шт.	2	78348,21	--	156696	--		--	156696
						--	--	--	--	156696	--	
18		прайслист	Стол для заседаний ОН-4-1187/3 2400x1100x750	шт.	1	462500,00	--	462500	--		--	462500
						--	--	--	--	462500	--	
19		прайслист	Кресло руководителя вращающееся 500x500x760	шт.	4	104993,75	--	419975	--		--	419975
						--	--	--	--	419975	--	
20		прайслист	Стул поворотный,мягкое сиденье изо/жпс 530x530x720	шт.	3	46428,57	--	139286	--		--	139286
						--	--	--	--	139286	--	
21		прайслист	Стул полумягкий	шт.	45	10733,04	--	482987	--		--	482987
						--	--	--	--	482987	--	
22		прайслист	Набор корпусной мебели для кабинета стенка из трех предметов	шт.	2	134883,93	--	269768	--		--	269768
						--	--	--	--	269768	--	
23		прайслист	Шкаф канцелярский металлический-сейф	шт.	4	64732,14	--	258929	--		--	258929
						--	--	--	--	258929	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24		прайслист	Шкаф-стеллаж 850х420х2003 мм,нижнее и верхние топы шкафов ЛДСП.с кантом ПВХ.регулируемые опоры	шт.	4	45714,29	--	182857	--		--	182857
						--	--	--	--	182857	--	
25		прайслист	Шкаф для одежды 700х500х200	шт	9	28437,50	--	255938	--		--	255938
						--	--	--	--	255938	--	
26		прайслист	Диван для отдыха 2000х800х800	шт.	1	151785,71	--	151786	--		--	151786
						--	--	--	--	151786	--	
27		прайслист	Кресло для отдыха 560х560х750	шт.	1	91071,43	--	91071	--		--	91071
						--	--	--	--	91071	--	
28		прайслист	Стол журнальный	шт.	1	16696,43	--	16696	--		--	16696
						--	--	--	--	16696	--	
29		прайслист	Холодильник бытовой однокамерный 185х59,5х66,8 Samsung	шт.	1	156241,07	--	156241	--		--	156241
						--	--	--	--	156241	--	
30		прайслист	Трибуна для выступлений 600х500х1200 мм	шт.	1	22267,86	--	22268	--		--	22268
						--	--	--	--	22268	--	
31		прайслист	Стул для актовых залов с подлокотниками, гладкая обивка 550х540х900мм	шт.	75	18807,14	--	1410536	--		--	1410536
						--	--	--	--	1410536	--	
32		прайслист	Стол компьютерный габ 1400х700х750	шт.	2	42410,71	--	84821	--		--	84821
						--	--	--	--	84821	--	
33		прайслист	Шкаф для уборочного инвентаря 450х500х1800	шт.	1	35625,89	--	35626	--		--	35626
						--	--	--	--	35626	--	
34		248-305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	1	7851,00	--	7851	--	7851	--	8479
						--	--	--	--		628	
35		прайслист	Вешалка -стойка	шт.	1	8473,21	--	8473	--		--	8473
						--	--	--	--	8473	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								10387761
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7851		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						10379282		
			- Сметная прибыль	тенге							628	

Итого		8479,0
Временные здания и сооружения	1,5 %	127
Итого		8606
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,5 %	129
Итого		8735
Непредвиденные работы и затраты	2 %	175
Итого		10388192
		1246583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НДС 12 %

ВСЕГО по акту с учетом НДС 11634775

ИТОГО 11634775

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область 060240009123

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Рук. Отд. Искаков Ж.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "MSK Engineering" 070440006322

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Искаков М. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Бақ проект" 070240000871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Ченгельбаев А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
приказ министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания в с.Бескайнар по ул.Жамбыла,19 Талгарского района Алматинской области (Корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 11

за ноябрь 2021 года
на 04-01-01 НЭС

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1		1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ**	опора	1		8983,00	3975,87	8983	3975	678	4975	15075
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				4329,90	1889,45	4330	1889		1117	
2		1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,4 кВ**	опора	2		18339,33	9200,40	36679	18400	1356	20529	61785
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				8461,70	4369,20	16923	8738		4577	
3		225-204-0303 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	5		38527,00	--	192635	--	192635	--	208046
							--	--	--	--		15411	
4		1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов**	1км	0,057		42090,02	16316,10	2399	930	72	1447	4153
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				24504,20	7223,88	1397	412		308	
5		1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка провода с креплением накладными скобами**	м	5		827,66	489,10	4138	2446	553	1437	6021
							227,78	171,33	1139	857		446	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		243-701-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х25-0,6/1,0	км	0,0621	247040,00	--	15341	--	15341	--	16568
						--	--	--	--		1227	
7		1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	4	2025,10	--	8100	--	--	5832	15047
						2025,10	--	8100	--		1115	
8		1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	1056,56	--	4226	--	--	3043	7850
						1056,56	--	4226	--		582	
9		1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	4	4651,62	180,24	18606	721	13475	3334	23696
						1102,50	55,31	4410	221		1755	
10		1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	12	645,68	19,26	7748	231	4493	2225	10771
						252,00	5,53	3024	66		798	
11		252-207-2317 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.16 сквозной	шт.	1	2774,00	--	2774	--	2774	--	2996
						--	--	--	--		222	
12		252-207-2314 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	2	2678,00	--	5356	--	5356	--	5784
						--	--	--	--		428	
13		252-207-2339 РСНБ РК 2015	Крюк типа PD3.2 наружного угла	шт.	2	7147,00	--	14294	--	14294	--	15438
						--	--	--	--		1144	
14		252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	2385,00	--	4770	--	4770	--	5152
						--	--	--	--		382	
15		252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	5,2	574,00	--	2985	--	2985	--	3224
						--	--	--	--		239	
16		252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	4	185,00	--	740	--	740	--	799
						--	--	--	--		59	
17		252-202-0514 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO150	шт.	3	60901,00	--	182703	--	182703	--	197319
						--	--	--	--		14616	
18		252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	4	1378,00	--	5512	--	5512	--	5953
						--	--	--	--		441	
19		252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	2158,00	--	17264	--	17264	--	18645
						--	--	--	--		1381	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20		252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	3	2158,00	--	6474	--	6474	--	6992
			СП - 8%			--	--	--	--		518	
21		252-207-1015 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25	шт.	3	2864,00	--	8592	--	8592	--	9279
			СП - 8%			--	--	--	--		687	
22		1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода по стальным конструкциям сечение 16 мм2	м	1,5	705,06	36,55	1058	55	247	555	1742
			ВР - 72% СП - 8%			504,00	9,88	756	15		129	
23		243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0015	661811,00	--	993	--	993	--	1072
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
24		252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	333,00	--	666	--	666	--	719
			СП - 8%			--	--	--	--		53	
25		252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1072,00	--	2144	--	2144	--	2316
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
26		252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8191,00	--	16382	--	16382	--	17693
			СП - 8%			--	--	--	--		1311	
27		252-207-2335 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT28.2 плоский	шт.	1	2901,00	--	2901	--	2901	--	3133
			СП - 8%			--	--	--	--		232	
28		252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	1	3443,00	--	3443	--	3443	--	3718
			СП - 8%			--	--	--	--		275	
29		252-207-3110 РСНБ РК 2015	Фиксатор дистанционный типа SO70	шт.	3	464,00	--	1392	--	1392	--	1503
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
30		1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 63 А	шт	1	6052,06	124,34	6052	125	2723	2335	9058
			ВР - 72% СП - 8%			3204,00	39,51	3204	40		671	
31		247-204-0663 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"(Выключатель автоматический А3716 3Р 63А)	шт.	1	2454,00	--	2454	--	2454	--	2650
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								684198
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				47509				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					26883			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					12238			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						513412		
			- Накладные расходы	тенге							45712	
			- Сметная прибыль	тенге							50682	
			Итого									684198,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения	1,5 %								10263
		Итого									694461
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,5 %								10417
		Итого									704878
		Непредвиденные работы и затраты	2 %								14098
		Итого									718975
		НДС	12 %								86277
		ВСЕГО по акту с учетом НДС									805252
		ИТОГО									805252

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область 060240009123

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Рук. Отд. Искаков Ж.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "MSK Engineering" 070440006322

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Искаков М. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Бак проект" 070240000870

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Ченгельбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания в с.Бескайнар по ул.Жамбыла,19 Талгарского района Алматинской области (Корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 12

за ноябрь 2021 года

на 04-02-01 НЭС перенос сетей 0,4 кВ

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1		1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ	опора	2		6644,62	3180,70	13289	6361	--	7961	22950
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				3463,92	1511,56	6928	3023		1700	
2		1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ	опора	2		8983,00	3975,87	17966	7952	1354	9951	30150
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				4329,90	1889,45	8660	3779		2233	
3		1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов	1км	0,295		12246,09	4894,83	3613	1444	--	2246	6328
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				7351,26	2167,16	2169	639		469	
4		1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов	1км	0,32		42090,02	16316,10	13469	5222	406	8122	23319
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				24504,20	7223,88	7841	2312		1727	
5		1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечной железобетонной опоры ВЛ 0,4 кВ(подкос)	опора	2		8983,00	3975,87	17966	7952	1354	9951	30150
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				4329,90	1889,45	8660	3779		2233	
6		225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	4		38473,00	--	153892	--	153892	--	166203

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП: 8%			–	–	–	–		12311	
7		411-101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(расстояние от г.Алматы до с.Бескайнар)	т·км	78	68,00	–	5304	–		–	5728
			СП: 8%			–	–	–	–		424	
8		243-604-0104 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	0,048	187013,00	–	8977	–	8977	–	9695
			СП: 8%			–	–	–	–		718	
9		414-101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1,5	745,00	–	1118	–		–	1207
			СП: 8%			–	–	–	–		89	
10		414-101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1,5	745,00	–	1118	–		–	1207
			СП: 8%			–	–	–	–		89	
11		414-103-0401 РСНБ РК 2015	Проволока в кругах. Погрузка	т	0,05	1079,00	–	54	–		–	58
			СП: 8%			–	–	–	–		4	
12		414-103-0402 РСНБ РК 2015	Проволока в кругах. Разгрузка	т	0,05	1079,00	–	54	–		–	58
			СП: 8%			–	–	–	–		4	
13		412-101-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	15,5	40,00	–	620	–		–	670
			СП: 8%			–	–	–	–		50	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								297722
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				34258				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					28931			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					13532			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						165983		
			- Перевозка грузов	тенге				8268				
			- Накладные расходы	тенге							38231	
			- Сметная прибыль	тенге							22051	

Итого		297722,0
Временные здания и сооружения	1,5 %	4466
Итого		302188
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,5 %	4533
Итого		306721
Непредвиденные работы и затраты	2 %	6134
Итого		312855
НДС	12 %	37543
ВСЕГО по акту с учетом НДС		350398

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ИТОГО 350398

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область 060240009123
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Рук. Отд. Искаков Ж.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "MSK Engineering" 070440006322
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Искаков М. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Бақ проект" 070240000871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Ченгельбаев А. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания в с.Бескайнар по ул.Жамбыла,19 Талгарского района Алматинской области (Корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 13

за ноябрь 2021 года
на 05-01-01 НСС

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1		1134-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные одинарные высотой до 8,5 м. Установка средствами малой механизации**	опора		1	5691,49	777,54	5691	778	10	3949	10411
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				4903,12	292,86	4903	293		771	
2		225-204-0311 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5(Опора железобетонная для линии связи прим)**	шт.		1	48610,00	--	48610	--	48610	--	52499
							--	--	--	--		3889	
3		1310-0105-0302 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабелей на провододержателях**	м		16	261,41	33,06	4183	529	10	2323	7027
							227,78	10,25	3644	164		520	
4		243-301-0124 РСНБ РК 2015	**Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,4-315**	км		0,016	219359,00	--	3510	--	3510	--	3791
							--	--	--	--		281	
5		252-207-0707 РСНБ РК 2015	**Кронштейн типа САВ25 анкерный**	шт.		1	526,00	--	526	--	526	--	568
							--	--	--	--		42	
6		214-211-0205 РСНБ РК 2015	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 4,8 мм**	10 м		1,5	2416,00	--	3624	--	3624	--	3914
							--	--	--	--		290	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		251-102-0303 РСНБ РК 2015	Консоль-распорка КР 3 толщиной 4 мм, длиной 776 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2	18931,00	--	37862	--	37862	--	40891
						--	--	--	--		3029	
8		252-207-0604 РСНБ РК 2015	Подвес типа ЕА1000 анкерный	шт.	30	2754,00	--	82620	--	82620	--	89230
						--	--	--	--		6610	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								208330
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				8547				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1307			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					457			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						176772		
			- Накладные расходы	тенге							6272	
			- Сметная прибыль	тенге							15432	

Итого		208330,0
Временные здания и сооружения	1,5 %	3125
Итого		211455
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,5 %	3172
Итого		214627
Непредвиденные работы и затраты	2 %	4293
Итого		218919
НДС	12 %	26270
ВСЕГО по акту с учетом НДС		245190
ИТОГО		245190

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020592

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область 060240009123

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Рук. Отд. Искаков Ж.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "MSK Engineering" 070440006322

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Искаков М. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Бак проект" 070240000871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Ченгельбаев А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания в с.Бескайнар по ул.Жамбыла.19 Талгарского района Алматинской области (Корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 14

за ноябрь 2021 года
на 06-01-01 НВК

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы										
1		1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта		407,4883243	389,22	389,22	158603	158602	--	23442	196609
							--	79,90	--	32558		14564	
2		1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3		12,6027317	2430,12	--	30626	--	--	22051	56891
							2430,12	--	30626	--		4214	
3		1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под приямки/**	м3		8,4018211	2025,10	--	17015	--	--	12250	31607
							2025,10	--	17015	--		2341	
4		1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		4,95	3874,36	183,68	19178	909	11963	6522	27756
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1273,98	56,94	6306	282		2056	
4.1		211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	5,445	2197,00				11963		
5		1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3		4,872	1056,56	--	5148	--	--	3706	9562
							1056,56	--	5148	--		708	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									322425
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				59095				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					159511			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					32840			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11963		
			- Накладные расходы	тенге							67971	
			- Сметная прибыль	тенге							23883	

Итого		322425,2
Временные здания и сооружения	1,5 %	4836
Итого		327262
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,5 %	4909
Итого		332171
Непредвиденные работы и затраты	2 %	6643
Итого		338814
НДС	12 %	40658
ВСЕГО по акту с учетом НДС		379472
ИТОГО		379472

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020892

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Талгарского района Алматинская область 060240009123

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Рук. Отд. Искаков Ж.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "MSK Engineering" 070440006322

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Искаков М. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Бак проект" 070240000871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Чепелюбаев А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)