Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства "Талгарского района",РК, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, Кардон Д.Конаев, 65** — **060240009123**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы",РК, Алматинская обл.,Жамбылский рн.,село Сарыбай би, ул. Сарыбай би,дом 78А** — **100340020392**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №2 от 18.05.2021 года допка №02 от 29.03.2022

Номер документа	Дата составления
30	**27.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство административного здания в с.Бескайнар по ул.Жамбыла 19 Талгарского района Алматинской области	27.12.2022		Работа	1	3 018 502,83	3 018 502,83	323 411,02
				Итого	1	x	3 018 502,83	323 411,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Нукушев М.Т.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2022

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Талгарского района Алматинская область
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес:"Строительство административного здания в с.Бескайнар п о ул. Жамбыла,19 Талгарского района Алматинской области"(Корректировка)

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2022года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код
		2	18.05.2021					
		02.	29.03.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство административного здания в с.Бескайнар п о ул. Жамбыла,19 Талгарского района Алматинской области (Корректировка)	220 069 920,00	2 695 091,81							323 411,02	3 018 502,83

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Талгарского района
Муканов Д.М._____
должность, ФИО, подпись

Технадзор:
ТОО "MSK Engineering"
Искаков М.К._____
должность, ФИО, подпись

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т._____
должность, ФИО, подпись

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Талгарского района Алматинская область**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания в с.Бескайнар по ул.Жамбыла,19 Талгарского района Алматинской области (Корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2 от 18.05.2021г., № 02 от 03.29.2022 года

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 21

за сентябрь 2022 года

за сентябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
		Демонтажные работы										
1	1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Кровли из черепицы. Разборка покрытий**	м2 кровли		280	766,46	0,49	214609	137	--	154420	398551
		НР - 72%, СП - 8%				765,97	--	214472	--		29522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,0186	5,208	--				--		
2	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли		280	291,54	13,26	81631	3713	--	57053	149779
		НР - 72%, СП - 8%				278,28	4,72	77918	1322		11095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,009	2,52	--				--		
		Монтажные работы										
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки		9,234	14029,42	3077,51	129548	28418	32398	71409	217034
		НР - 93%, СП - 8%				7443,32	872,07	68732	8053		16077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	2,21616	14614,00				32387		
3.2	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,38	3,50892	--				--		
4	213-101-0401 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,5		63979,00	--	223926	--	223926	--	241840
		НР - 91%, СП - 8%				--	--	--	--		17914	
5	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сердечники. Устройство	м3	2,5		48774,19	4669,85	121935	11675	64803	43864	179063
		НР - 91%, СП - 8%				18182,80	1098,29	45457	2746		13264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,5375	17587,00				44627		
5.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,086	0,215	34153,00				7343		
5.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0251	0,06275	60737,00				3811		
6	1106-1601-0505 РСНБ РК 2015	Усиление стен. Сейсмопояс	м2 конструкций	17		2858,52	355,12	48595	6037	39585	4090	56900
		НР - 91%, СП - 8%				174,89	89,48	2973	1521		4215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,128	2,176	17587,00				38269		
7	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,128375		450224,00	--	57798	--	57798	--	62422
		СП - 8%				--	--	--	--		4624	
Лоток												
8	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,52399		126786,13	7808,95	66435	4091	4688	39969	114916
		НР - 69%, СП - 8%				110032,00	515,96	57656	270		8512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,00262	647579,00				1697		
8.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,007336	219538,00				1611		
8.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001017	552079,00				561		
8.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1	0,52399	--				--		
9	ТПРАЙС лист	Отлив металлический t 3 мм. Изготовление	м	34		24200,00	--	822800	--	822800	--	888624
		СП - 8%				--	--	--	--		65824	
10	ТПРАЙС лист	Доставка	шт	1		22321,00	--	22321	--	--	--	22321
						--	--	--	--		--	
11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31		101,12	2,72	3135	84	1362	1173	4652
		НР - 69%, СП - 8%				54,49	0,33	1689	10		345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00279	439993,00				1228		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31		84,85	1,94	2630	60	1583	688	3584
		НР - 69%, СН - 8%				31,84	0,33	987	10		265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,00279	508438,00				1419		
13	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство	м2 покрытия	1,54		3740,01	63,02	5760	97	5606	87	6314
		НР - 108%, СН - 8%				37,17	14,86	57	23		468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-101-0201	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м3	0,204	0,31416	17311,00				5438		
13.2	261-102-0332	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т	кг	0,00036	0,000554	--				--		
13.3	261-107-0110	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0	0	--				--		
14	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	1,54		17,71	0,67	27	1	--	29	60
		НР - 108%, СН - 8%				17,04	0,31	26	--		4	
15	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,007994		450224,00	--	3599	--	3599	--	3887
		СН - 8%				--	--	--	--		288	
		Усиление										
16	1106-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены кирпичные. Усиление бетонное В15	м3	5,405		29900,80	2311,74	161614	12495	110258	38246	215849
		НР - 91%, СН - 8%				7189,84	585,98	38861	3167		15989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	5,5131	17587,00				96959		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1966363	66808	1368406	411028	2565796
								508828	17122	--	188406	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1054807				
	Материалы		тенге					255594				
	Всего заработная плата		тенге						468024			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					61397				
	Местные материалы		тенге					223926				
		Накладные расходы	тенге					371059				
		Сметная прибыль	тенге					114070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1539936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									376
		Сметная заработная плата	тенге						468024			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					66435				
	Материалы		тенге					4687				
	Всего заработная плата		тенге						57926			
		Накладные расходы	тенге					39969				
		Сметная прибыль	тенге					8512				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					114916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	тенге						57926			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					822800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				822800				
		Сметная прибыль	тенге				65824				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				888624				
	Стоимость прочих работ		тенге				22321				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				22321				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге				22321				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2565797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								415
		Сметная заработная плата	тенге					525950			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2565797**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				508828				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					66808			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					17122			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1390725		
		- Накладные расходы	тенге							411028	
		- Сметная прибыль	тенге							188406	
		Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**38152**					
		Итого с временными								**2603949**	
		Зимние удорожания		**1,5 %**		**38724**					
		Итого с зимними удорожаниями								**2642673**	
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**52 419**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**2 695 091,81**	
		НДС		**12 %**		**323 411,02**					
		Итого с НДС								**3 018 502,83**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Талгарского района Алматинская область 060240009123

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Рук. Муканов Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "MSK Engineering" 070440006322

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Искаков М. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Бак проект" 070240000871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Ченгелбаев А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)