Форма -3

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
Инженер: **ТОО "ЭКО Техно Инжиниринг"**
Подрядчик: **ТОО «Уш-Сай»**
Договор: **№ 111 13.07.2018г. доп.соглашение: № 1 от 06.09.2018г.**

Наименование объекта: **«Строительство сети канализации мкр.Самал-1 г.Шымкент (подключение абонентов)"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
05 ноябрь месяц 2018 год.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**Строительство сети канализации мкр.Самал-1 г.Шымкент (подключение абонентов)**	**439508,93**	**492250,01**	**439508,93**	**492250,01**	**439508,93**	**492250,01**
	Всего к оплате:	**439508,93**	**492250,01**	**439508,93**	**492250,01**	**439508,93**	**492250,01**

"Заказчик "

ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"

Н.Жаманкоз

«Технический надзор»:

Директор ТОО "ЭКО Техно Инжиниринг"

М.Джумашев

«Подрядчик»:

Директор ТОО «Уш-Сай»

К.Султанов

Форма 2-В

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **Товарищество сограниченной ответственностью "ЭКО Техно Инжиниринг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество сограниченной ответственностью "Уш-Сай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ МИКРОРАЙОНА САМАЛ-1 Г.ШЫМКЕНТ(ПОДКЛЮЧЕНИЕМ АБОНЕНТОВ)**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ МИКРОРАЙОНА САМАЛ-1 Г.ШЫМКЕНТ(ПОДКЛЮЧЕНИЕМ АБОНЕНТОВ)**

Договор подряда (контракт) **№ 111 от 13.07.2018г. Доп.соглашение № 1 от 06.09.2018г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1

от "30" НОЯБРЯ 2018 года

на **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ МИКРОРАЙОНА САМАЛ-1 Г.ШЫМКЕНТ(ПОДКЛЮЧЕНИЕМ АБОНЕНТОВ)**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	*1*	*Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015*	*Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3*	*102,46*	*92,24*	*84,34*	*9451*	*8641*	*2695*	*0,01*	*1*
			м3 грунта		*7,90*	*28,44*	*810*	*2914*	*59,1*	*0,03*	*3*
2	*2*	*Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	*Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	*4,5*	*1364,90*	*--*	*6142*	*--*	*4044*	*1,85*	*8*
			м3 грунта		*1364,90*	*--*	*6142*	*--*	*59,1*	*--*	*--*
3	*3*	*Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015*	*Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/*	*4,5*	*1137,41*	*--*	*5118*	*--*	*3370*	*1,54*	*7*
			м3 грунта		*1137,41*	*--*	*5118*	*--*	*59,1*	*--*	*--*
4	*4*	*Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015*	*Основание под трубопроводы песчаное. Устройство*	*7*	*4480,59*	*118,78*	*31364*	*831*	*4790*	*1,02*	*7*

			м3 основания		733,97	29,69	5138	208	62,1	0,04	--
5	5	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	40,17	594,22	--	23870	--	15717	0,89	36
			м3 грунта		594,22	--	23870	--	59,1	--	--
6	6	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	71,8	22,10	22,10	1587	1587	416	--	--
			м3 грунта		--	7,87	--	565	59,1	0,01	1
7	7	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	71,8	119,35	50,94	8569	3657	4374	0,11	8
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	4912	1599	59,1	0,03	2
8	8	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	32,98	137,06	128,74	4520	4246	1228	0,01	--
			м3		8,23	42,78	272	1411	59,1	0,04	1
9	9	С341-020102-2012 41-020102-2012 РСНБ РК 2015 К=0,9 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	38,6672	303,17	--	11723	--	497	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					ТРУБОПРОВОДЫ						
10	21	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,06	296793,08	87943,67	17808	5277	9654	247,00	15
			км трубопровода		199953,91	29176,53	11997	1751	62,1	38,24	2
11	22	С123-010603-0203 23-010603-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	60,6	1337,95	--	81080	--	3438	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
					КОЛОДЦЫ						
					КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,0м-2040шт/2шт/						
12	32	Е11-230601-0103 11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	1,85	19906,43	6848,01	36827	12669	17923	13,87	26
			м3 конструкций колодца		11095,48	2566,86	20527	4749	62,1	2,38	4

13	33	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодце[illegible]Т РК 1971-2010 ПН10	2	8064,11	--	[illegible]16128	--	684	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	35	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	1	5709,36	--	5709	--	242	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	36	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	1	8921,95	--	8922	--	378	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	37	С121-040302-0106 21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	2	5627,13	--	11254	--	477	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	39	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	0,5	15392,40	--	7696	--	326	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
18	40	С121-020101-0101 21-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетонная подготовка В3,5 ГОСТ 7473-2010	0,32	13193,67	--	4222	--	179	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
19	42	С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	2	3337,31	--	6675	--	283	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			298665	36908			108
				Тенге			78785	13196			13

		Стоимость общестроительных работ -		*Тенге*			*298665*				
		Материалы -		*Тенге*			*29563*				
		Всего заработная плата -		*Тенге*				*91981*			
		Стоимость материалов и конструкций -		*Тенге*			*141686*				
		Транспортные расходы -		*Тенге*			*11723*				
			Накладные расходы -	*Тенге*			*70717*				
			в т.ч. накладные первого уровня -	*Тенге*					*55692*		
			в т.ч. накладные второго уровня -	*Тенге*					*15025*		
			Сметная прибыль -	*Тенге*			*29551*				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		*Тенге*			*398933*				
			Нормативная трудоемкость -	*чел.-ч*							*121*
			Сметная заработная плата -	*Тенге*				*91981*			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	*Тенге*			*398933*				
			Временные здания и сооружения	*Тенге*	**1,3 %**		**5 186**				
			Итого с временными	*Тенге*							**404 119**
			Зимние удорожания	*Тенге*	**0,98%**		**3 960**				
			Итого с зимними удорожаниями	*Тенге*							**408 079**
			втом числе в текущих ценах на 2018 год. - 45%, К-1,0599383	*Тенге*							***194 642***
			втом числе в текущих ценах на 2019 год. - 55%, К-1,112825	*Тенге*							***249 766***
			Итого:								***444 409***
			Итого с понижающим коэффициентом: К=0,98897416	*Тенге*							***439 508,93***
			НДС	*Тенге*	***12 %***		***52 741,07***				***52 741,07***
			Итого с НДС	*Тенге*							***492 250,01***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Уш-Сай"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **К.Султанов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "ЭКО Техно Инжиниринг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер-технадзор: **М.Оразбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)