Форма -3

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
Инженер: **ТОО "ЭКО Техно Инжиниринг"**
Подрядчик: **ТОО «Уш-Сай»**
Договор: **№ 111 13.07.2018г. доп.соглашение: № 2 от 12.12.2019г.**

Наименование объекта: **«Строительство сети канализации мкр.Самал-1 г.Шымкент (подключение абонентов)"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от " 19 " декабря 2019 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**Строительство сети канализации мкр.Самал-1 г.Шымкент (подключение абонентов)**	**197 484 446,75**	**221 182 580,36**	**197 044 937,81**	**220 690 330,35**	**197 044 937,81**	**220 690 330,35**
	Всего к оплате:	**197 484 446,75**	**221 182 580,36**	**197 044 937,81**	**220 690 330,35**	**197 044 937,81**	**220 690 330,35**

"Заказчик "

Руководитель ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"

Н.Жаманков

«Технический надзор»:

Директор ТОО "ЭКО Техно Инжиниринг"

М.Джумашев

«Подрядчик»:

Директор ТОО «Уш-Сай»

К.Султанов

Форма 2-В

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **Товарищество согграниченной ответственностью "ЭКО Техно Инжиниринг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество согграниченной ответственностью "Уш-Сай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ МИКРОРАЙОНА САМАЛ-1 Г.ШЫМКЕНТ(ПОДКЛЮЧЕНИЕМ АБОНЕНТОВ)**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ МИКРОРАЙОНА САМАЛ-1 Г.ШЫМКЕНТ(ПОДКЛЮЧЕНИЕМ АБОНЕНТОВ)**

Договор подряда (контракт) **№ 111 от 13.07.2018г. Доп.соглашение № 2 от 12.12.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2

от " 19 " ДЕКАБРЯ 2019 года.

на **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ МИКРОРАЙОНА САМАЛ-1 Г.ШЫМКЕНТ(ПОДКЛЮЧЕНИЕМ АБОНЕНТОВ)**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	*1*	*Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015*	*Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3*	*17563,347*	*92,24*	*84,34*	*1620089*	*1481275*	*461942*	*0,01*	*202*
			м3 грунта		*7,90*	*28,44*	*138814*	*499519*	*59,1*	*0,03*	*439*
2	*2*	*Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	*Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	*460,545*	*1364,90*	*--*	*628596*	*--*	*413904*	*1,85*	*851*
			м3 грунта		*1364,90*	*--*	*628596*	*--*	*59,1*	*--*	*--*
3	*3*	*Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015*	*Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/*	*509,76*	*1137,41*	*--*	*579808*	*--*	*381779*	*1,54*	*785*
			м3 грунта		*1137,41*	*--*	*579808*	*--*	*59,1*	*--*	*--*

4	4	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	3000	4480,59	118,78	13441775	356328	2052947	1,02	3060
			м3 основания		733,97	29,69	2201915	89058	62,1	0,04	105
5	5	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	5000	594,22	--	2971122	--	1956360	0,89	4425
			м3 грунта		594,22	--	2971122	--	59,1	--	--
6	6	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	10500	22,10	22,10	232064	232064	60764	--	--
			м3 грунта		--	7,87	--	82662	59,1	0,01	85
7	7	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	10500	119,35	50,94	1253152	534842	639675	0,11	1134
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	718310	233777	59,1	0,03	276
8	8	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	5070,745	137,06	128,74	694992	652791	188816	0,01	66
			м3		8,23	42,78	41756	216902	59,1	0,04	191
9	9	С341-020102-2012 41-020102-2012 РСНБ РК 2015 К=0,9 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	6879,55905	303,17	--	2085642	--	88431	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	10	Е11-010205-1002 11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	30	405,15	16,81	12154	504	3448	0,20	6
			м2 креплений		151,75	6,95	4553	208	59,1	0,01	--
11	11	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	11500	2638,38	95,71	30341384	1100669	4977739	0,61	6958
			м2 изолируемой поверхности		489,77	28,62	5632305	329178	59,4	0,03	381
					ПРОЧИЕ РАБОТЫ						
12	12	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	251,065	1942,17	807,19	487612	202656	252424	1,55	389
			м3 конструкции		1134,99	333,54	284956	83739	60,3	0,39	98
13	13	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные. Разборка	2500	234,20	153,79	585511	384484	204500	0,12	293
			м3 конструкции		80,41	33,93	201026	84821	60,3	0,03	86

14	14	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	9940	631,81	187,12	6280207	1859979	981370	0,09	861
			м2 основания или покрытия		64,00	50,45	636160	501489	60,3	0,02	240
15	15	Е11-270602-0101 11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,333	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3 /ТОЛЩ 8см/	2760	1153,99	104,84	3185013	289352	270914	0,06	167
			м2		48,88	29,43	134918	81240	60,3	0,02	56
16	19	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	650	427,00	--	277550	--	11768	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
17	20	С341-020102-2012 41-020102-2012 РСНБ РК 2015 К=0,9 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км/ВЫВОЗ МУСОРА/	650	303,17	--	197057	--	8355	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					ТРУБОПРОВОДЫ						
18	21	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	9,865	296793,08	87943,67	2927864	867564	1587349	247,00	2437
			км трубопровода		199953,91	29176,53	1972545	287826	62,1	38,24	377
19	22	С123-010603-0203 23-010603-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	9963,65	1337,95	--	13330866	--	565229	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
20	24	Е11-220301-0111 11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка ФУТЛЯРА	0,326	1606512,83	751767,18	523723	245076	237199	857,00	279
			км трубопровода		782252,46	236528,79	255014	77108	62,1	241,28	79

21	25	С123-010201-0262 23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	329,26	30831,67	--	10151636	--	430429	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
22	26	Е11-220601-0311 11-220601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,326	6576964,95	699420,04	2144091	228011	193647	388,00	126
			км трубопровода		314097,64	172741,08	102396	56314	62,1	159,54	52
23	27	Е11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	326	968,52	13,52	315739	4408	174281	0,90	292
			м трубы, уложенной в футляре		760,81	1,61	248024	525	62,1	--	1
24	28	Е11-231101-0101 11-231101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	154	15475,14	--	2383172	--	1444089	16,84	2593
			врезка		13472,34	--	2074740	--	62,1	--	--
25	29	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Набетонка из бетона В15. Устройство	20	18938,96	661,24	378779	13225	26996	1,35	27
			м3		927,81	153,77	18556	3075	48,5	0,18	4
26	30	Е11-070112-0201 11-070112-0201 РСНБ РК 2015	Замоноличивание	80	1671,34	512,68	133708	41014	69627	1,28	102
			м3		1060,52	174,52	84841	13962	62,1	0,16	13
27	31	С121-020401-2801 21-020401-2801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	80	12461,31	--	996905	--	42269	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
					КОЛОДЦЫ						
					КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,0м-2040шт						
28	32	Е11-230601-0103 11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	647,035	19906,43	6848,01	12880156	4430904	6268526	13,87	8974
			м3 конструкций колодца		11095,48	2566,86	7179162	1660848	62,1	2,38	1541
29	33	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	600	8064,11	--	4838466	--	205151	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

30	34	С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	200	3537,87	--	707574	--	30001	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	35	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	316	5709,36	--	1804158	--	76496	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	36	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	200	8921,95	--	1784390	--	75658	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	38	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	600	1398,65	--	839190	--	35582	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	39	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	357,3	15392,40	--	5499705	--	233187	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
35	40	С121-020101-0101 21-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетонная подготовка В3,5 ГОСТ 7473-2010	110,1	13193,67	--	1452623	--	61591	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
36	42	С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	600	3337,31	--	2002386	--	84901	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--

37	45	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	4,7772143	417071,51	5894,56	1992440	28160	205953	42,70	204
			т		38407,37	873,62	183480	4173	62,1	1,03	5
38	46	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3500	732,47	14,47	2563657	50632	441368	0,21	742
			м2		177,80	1,70	622286	5937	50,8	--	7
39	49	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м 3	3204	303,32	89,83	971831	287823	151862	0,04	133
			м2 основания или покрытия		30,72	24,22	98443	77603	60,3	0,02	78
					КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,5м-685шт						
40	51	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	25	13863,20	--	346580	--	14695	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	52	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	75	8165,53	--	612415	--	25966	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	53	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	50	12963,75	--	648188	--	27483	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	54	С121-040302-0106 21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	25	5627,13	--	140678	--	5965	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

44	55	С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2	77	16380,45	--	1261295	--	53479	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	61	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	38	15392,40	--	584911	--	24800	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
46	62	С121-020101-0101 21-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетонная подготовка В3,5 ГОСТ 7473-2010	26	13193,67	--	343035	--	14545	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
47	63	С123-030101-0506 23-030101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	25	5348,64	--	133716	--	5670	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
48	64	С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	77	3337,31	--	256973	--	10896	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
49	69	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,5	732,47	14,47	366	7	63	0,21	--
			м2		177,80	1,70	89	1	50,8	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			139824941	13291769			35107
				Тенге			27013814	4389967			4110
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139824941				
		Материалы -		Тенге			44860817				
		Всего заработная плата -		Тенге				31403781			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47735688				
		Местные материалы -		Тенге			4362604				
		Транспортные расходы -		Тенге			2560249				

			Накладные расходы -	*Тенге*			*25780092*				
			в т.ч. накладные первого уровня -	*Тенге*					*19044047*		
			в т.ч. накладные второго уровня -	*Тенге*					*6736045*		
			Сметная прибыль -	*Тенге*			*13248403*				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		*Тенге*			*178853434*				
			Нормативная трудоемкость -	*чел.-ч*							*39217*
			Сметная заработная плата -	*Тенге*				*31403781*			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	*Тенге*			*178853434*				
			Временные здания и сооружения	*Тенге*	**1,3 %**		**2 325 095**				
			Итого с временными	*Тенге*							**181 178 529**
			Зимние удорожания	*Тенге*	**0,98%**		**1 775 550**				
			Итого с зимними удорожаниями	*Тенге*							**182 954 078**
			втом числе в текущих ценах на 2018 год. - 45%, К-1,0599383	*Тенге*							***87 264 016***
			втом числе в текущих ценах на 2019 год. - 55%, К-1,112825	*Тенге*							***111 977 730***
			Итого:								***199 241 745***
			Итого с понижающим коэффициентом: К=0,98897416	*Тенге*							***197 044 937,81***
			НДС	*Тенге*	*12 %*		***23 645 392,54***				***23 645 392,54***
			Итого с НДС	*Тенге*							***220 690 330,35***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Уш-Сай"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **К.Султанов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "ЭКО Техно Инжиниринг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер-технадзор: **М.Оразбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)