Форма -3

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и развития и нфраструктуры г.Шымкент"**
Инженер: **ТОО "ЭКО Техно Инжиниринг"**
Подрядчик: **ТОО «Уш-Сай»**
Договор: **№ 111 13.07.2018г. доп.соглашение: № 8 от 08.07.2021г.**

Наименование объекта: **«Строительство сети канализации мкр.Самал-1 г.Шымкент (подключение абонентов)"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от "07 " декабря 2021 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**Строительство сети канализации мкр.Самал-1 г.Шымкент (подключение абонентов)**	**987 000 000,00**	**1 105 440 000,00**	**693 049 678,17**	**776 215 639,54**	**49 350 000,00**	**55 272 000,00**
	Всего к оплате:	**987 000 000,00**	**1 105 440 000,00**	**693 049 678,17**	**776 215 639,54**	**49 350 000,00**	**55 272 000,00**

"Заказчик "

Руководитель ГУ "Управление энергетики и развития и нфраструктуры г.Шымкент"

А.Ашаев

«Технический надзор»:

Директор ТОО "ЭКО Техно Инжиниринг"

М.Джумашев

«Подрядчик»:

Директор ТОО «Уш-Сай»

К.Султанов

Форма 2-В

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и развития и нфраструктуры г.Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **Товарищество сограниченной ответственностью "ЭКО Техно Инжиниринг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество сограниченной ответственностью "Уш-Сай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ МИКРОРАЙОНА САМАЛ-1 Г.ШЫМКЕНТ(ПОДКЛЮЧЕНИЕМ АБОНЕНТОВ)**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ МИКРОРАЙОНА САМАЛ-1 Г.ШЫМКЕНТ(ПОДКЛЮЧЕНИЕМ АБОНЕНТОВ)**

Договор подряда (контракт) **№ 111 от 13.07.2018г. Доп.соглашение № 8 от 08.07.2021г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 13

от "07" ДЕКАБРЯ 2021 года

на **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ МИКРОРАЙОНА САМАЛ-1 Г.ШЫМКЕНТ(ПОДКЛЮЧЕНИЕМ АБОНЕНТОВ)**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	*1*	*Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015*	*Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3*	*827,842*	*92,24*	*84,34*	*76362*	*69819*	*21773*	*0,01*	*10*
			м3 грунта		*7,90*	*28,44*	*6543*	*23545*	*59,1*	*0,03*	*21*
2	*2*	*Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	*Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	*14,822*	*1364,90*	*--*	*20230*	*--*	*13321*	*1,85*	*27*
			м3 грунта		*1364,90*	*--*	*20230*	*--*	*59,1*	*--*	*--*
3	*3*	*Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015*	*Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/*	*36*	*1137,41*	*--*	*40947*	*--*	*26962*	*1,54*	*55*
			м3 грунта		*1137,41*	*--*	*40947*	*--*	*59,1*	*--*	*--*
4	*4*	*Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015*	*Основание под трубопроводы песчаное. Устройство*	*275,7752*	*4480,59*	*118,78*	*1235636*	*32755*	*188717*	*1,02*	*281*
			м3 основания		*733,97*	*29,69*	*202411*	*8187*	*62,1*	*0,04*	*10*

5	5	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вру[illegible] Группа грунтов 1	51,9	594,22	- [illegible]	30840	--	20307	0,89	46
			м3 грунта		594,22	--	30840	--	59,1	--	--
6	6	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	770,97	22,10	22,10	17039	17039	4462	--	--
			м3 грунта		--	7,87	--	6070	59,1	0,01	6
7	7	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	770,97	119,35	50,94	92014	39271	46969	0,11	83
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	52742	17165	59,1	0,03	20
8	8	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	39,893	137,06	128,74	5468	5136	1485	0,01	1
			м3		8,23	42,78	329	1706	59,1	0,04	1
9	9	С341-020102-2012 41-020102-2012 РСНБ РК 2015 К=0,9 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	7,2263	303,17	--	2191	--	93	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	10	Е11-010205-1002 11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	33,656	405,15	16,81	13636	566	3869	0,20	7
			м2 креплений		151,75	6,95	5107	234	59,1	0,01	--
11	11	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	1067,28	2638,38	95,71	2815892	102150	461969	0,61	646
			м2 изолируемой поверхности		489,77	28,62	522717	30550	59,4	0,03	35
					ПРОЧИЕ РАБОТЫ						
12	16	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /ТОЛЩ. 6см/	7359,6	1129,36	66,25	8311671	487553	569387	0,03	247
			м2		28,50	18,40	209738	135447	60,3	0,02	123
13	17	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7359,6	518,75	0,06	3817763	472	163286	--	3
			м2		0,31	--	2247	--	60,3	--	--
14	18	Е11-270602-0308 11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	7359,6	1083,17	66,53	7971682	489632	555509	0,03	247
			м2 покрытия		28,50	18,52	209738	136303	60,3	0,02	124
					ТРУБОПРОВОДЫ						

15	21	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр мм. Укладка	3,071	296793,08	87943,67	911452	270075	494146	247,00	759
			км трубопровода		199953,91	29176,53	614058	89601	62,1	38,24	117
16	22	С123-010603-0203 23-010603-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	3461,27	1337,95	--	4631006	--	196355	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
17	23	Е11-220701-0205 11-220701-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	33,947	30436,96	--	1033243	--	451573	24,70	838
			км трубопровода		18555,88	--	629916	--	62,1	--	--
18	28	Е11-231101-0101 11-231101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	245	15475,14	--	3791410	--	2297414	16,84	4126
			врезка		13472,34	--	3300723	--	62,1	--	--
19	29	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Набетонка из бетона В15. Устройство	13	18938,96	661,24	246206	8596	17548	1,35	18
			м3		927,81	153,77	12062	1999	48,5	0,18	2
20	30	Е11-070112-0201 11-070112-0201 РСНБ РК 2015	Замоноличивание	56,9	1671,34	512,68	95100	29171	49523	1,28	73
			м3		1060,52	174,52	60343	9930	62,1	0,16	9
21	31	С121-020401-2801 21-020401-2801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	56,9	12461,31	--	709049	--	30064	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			35861437	1552236			7466
				Тенге			5920692	460737			470
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35861437				
		Материалы -		Тенге			23053663				
		Всего заработная плата -		Тенге				6381428			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5340055				
		Транспортные расходы -		Тенге			2191				
			Накладные расходы -	Тенге			5614417				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3927056		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1687360		
			Сметная прибыль -	Тенге			3318074				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44793929				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7937
			Сметная заработная плата -	Тенге				6381428			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			44793929				

			Временные здания и сооружения	*Тенге*	**1,3 %**		**582 321**				
			Итого с временными	*Тенге*							**45 376 250**
			Зимние удорожания	*Тенге*	**0,98%**		**444 687**				
			Итого с зимними удорожаниями	*Тенге*							**45 820 937**
			втом числе в текущих ценах на 2018 год. - 45%, К-1,0599383	*Тенге*							***21 855 315***
			втом числе в текущих ценах на 2019 год. - 55%, К-1,112825	*Тенге*							***28 044 877***
			Итого:								***49 900 192***
			Итого с понижающим коэффициентом: К=0,98897416	*Тенге*							***49 350 000,00***
			НДС	*Тенге*	***12 %***		***5 922 000,00***				***5 922 000,00***
			Итого с НДС	*Тенге*							***55 272 000,00***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Уш-Сай"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: К.Султанов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ЭКО Техно Инжиниринг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер-технадзор: М.Оразбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкент"

Заместитель руководителя А.Ашаев

Место печати (при наличии)