СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2024 г.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Дауылколь"

Подрядчик: ТОО «ОрдаАвтодор»

Договор №11 от 26.02.2024 года

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт улицы Антай Куланбаева в селе Турмагамбет Кармакшинского района Кызылординской области "

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Договорная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего 2024 года	За отчетный месяц	Аванс по договору за текущий 2024год	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
Капитальный ремонт улицы Антай Куланбаева в селе Турмагамбет Кармакшинского района Кызылординской области	**154 988 807,59**	**66 282 000**	**66 282 000**	**66 282 000**	**46496642,28**	**19 884 600**	**66 884 600**	**47 000 000**	**88 104 207,59**
Всего:	**154 988 807,59**								

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима с.о Дауылколь "

_____ Алдамұратов М.Ж

Технический надзор :

Эксперт

ТОО « ARTERIA»

_____ Б.Наурзбаев

Авторский надзор:

Директор

ТОО «NSI PROJECT»

_____ Сарсенбай А.Р

Подрядчик:

Директор

ТОО«ОрдаАвтодор»

_____ Ибраев Н.Б

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Дауылколь"
Подрядчик: ТОО «ОрдаАвтодор»
Договор №11 от 26.02.2024 года
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт улицы Антай Куланбаева в селе Турмагамбет Кармакшинского района Кызылординской области "

АКТ №1
приемки выполненных работ за апрель месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Водопропускная труба д 300										
7	1216-0101-0102РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм.Разборка**	м		29,15	1218,12		35508	0	0	25566	65960
		НР - 72%; СП - 8%				1218,12		35508	0		4886	
8	1101-0101-0362-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	$м^3$ грунта		44	209,77	209,77	9230	9230	0	1551	11643
		НР - 72%; СП - 8%					48,95	0	2154		862	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устроиство**	$м^3$		6,6	9794,91	1381,08	64646	9115	54184	3911	74042
		НР - 108%; СП - 8%				204,20	344,50	1348	2274		5485	
10	1122-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	км трубопровода		0,088	965654,79	168191,27	84978	14801	7461	66880	164007
		НР - 72%; СП - 8%				712674,72	55006,30	62715	4841		12149	
11	241-701-0105 РСНБ РК 2022	**Труба хризотилцементная диаметром 300 мм**	м		88	10005,00	–	880440		880440	0	950875
		СП - 8%				–	–				70435	
12	261-301-0378РСНБ РК 2022	**Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ 6, к трубам ВТ6 с DN300 ГОСТ 31416-2009**	шт		15	905,00	–	13575		13575	0	14661
		СП - 8%				–	–				1086	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**									**1 281 188**
		Раздел 3. Земляные работы										
13	1101-0104-0106РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы .Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт приперемещении грунта до 10 м**	м3		1949	65,79	65,79	128225	128225	0	26136	166718
		НР - 72%; СП - 8%					18,62	0	36290		12357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=4	Грунты 2 группы .Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт .Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1949	208,28	208,28	405938	405938	0	82735	527770
		НР - 72%; СП - 8%				58,96	0	114913		39097	
15	1101-0102-0326РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=4	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2649	257,40	245,96	681853	651548	2808	134013	881137
		НР - 72%; СП - 8%			10,38	59,89	27497	158649		65271	
16	412-101-0205РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподьемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т*км	24770	61,00	–	1510970		1510970		1631848
		СП - 8%			--	–				120878	
17	1101-0201-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты .Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	м3	4401	147,92	147,92	650996	650996	0	133834	847633
		НР - 72%; СП - 8%				42,24	0	185898		62802	
18	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты .Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	м3	4401	68,44	68,44	301204	301205		69536	400403
		НР - 72%; СП - 8%				21,94	0	96558		29663	
19	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2	20820	10,88	10,88	226522	226521		40599	288566
		НР - 72%; СП - 8%				2,71	0	56422		21445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								4 744 075
		Основная дорога									
		ТИП I									
20	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка .Устроиство	м3	2593,5	4881,08	1331,83	12659081	3454102	8675386	1497772	15289409
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	529593	857230		1132556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	3173,7689	9794,91	1381,08	31086781	4383229	26055467	1880777	35604959
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	344,50	648084	1093363		2637403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								56 919 637
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								56 919 637
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге			1,04%					591 964
		Итого с временными	Тенге								57 511 601
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге			1,02%					586 618
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								1 676 952
		Итого	Тенге								59 775 171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			2 %					1 161 964
		Итого	Тенге								60 937 136
		Понижающий коэф 0,98	Тенге			0,98					59 718 393
		НДС	Тенге			12 %					7 166 207
		Итого по акту с НДС	Тенге								66 884 600

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Дауылколь "

Аким

_____Алдамұратов М. Ж.

Подрядчик ТОО "ОрдаАвтодор" "

Директор

_____Ибраев П.Б

Технический надзор ТОО "ARTERIA "

эксперт

_____Б.Наурзбаев

Авторский надзор ТОО "NSI PROJECT"

_____Сарсенбай А.Р