# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-041140007085-20190821-39233354
2. Дата выписки 21.08.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00000000046
3. Дата совершения оборота 14.08.2019
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041140007085
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085
8. Адрес места нахождения
030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. номер 0010840
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
10. Категория поставщика
A Комитент
C Экспедитор
E Участник СРП
F Участник договора о совместной деятельности
G Экспортер
I Доверитель
B Комиссионер
D Лизингодатель
10.1. количество
H Международный перевозчик
11. Дополнительные сведения

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ558560000000103181
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 190140023514
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Актюбинская обл., Шалкарский район, г.Шалкар, ул. Есет Котибарулы, дом № 33
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A Комитент
C Лизингополучатель
D Участник договора совместной деятельности
E Государственное учреждение
G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H Доверитель
B Комиссионер
20.1. количество
F Нерезидент
I Розничная реализация
J Физическое лицо

## Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ32070103KSN0617000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа СМР по рабочему проекту "Реконструкция 4-х этажного здания на 2-х этажный по ул.Айтеке би,63 в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области за август 2019г
24. БИК KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 041140007085
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085
25.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 190140023514
26.2 Наименование ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская обл., Шалкарский район, г.Шалкар, ул. Есет Котибарулы, дом № 33
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

## Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 54
27.4 дата 26.06.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000038
32.2 дата 14.08.2019

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Единица измерения | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Идентификатор товара, работы, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | СМР по рабочему проекту "Реконструкция 4-х этажного здания на 2-х этажный по ул.Айтеке би,63 в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области за август 2019г | | | работа | 1 | 13 392 857,14 | 13 392 857,14 | 0 | 0 | 13 392 857,14 | 12% | 1 607 142, 86 | 15 000 000 | | | 1 | |
| | | | | Всего по счету | | | | 13 392 857,14 | | | 13 392 857,14 | | 1 607 142, 86 | 15 000 000 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
FSGimLXH5jSi9NcN0EnK8c0i2e0qUl4utvcEwqvUXPfNZrrCdAHlcfwODltkq4rA
SgweRnfmXrVmINiYbcqkJA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Лекерова Гульжан Иркеновна

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл,, Шалкарский район, г.Шалкар, ул. Есет Котибарулы, дом № 33** — **190140023514**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №54 от 26.06.2019г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000038 | 14.08.2019 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | СМР по рабочему проекту "Реконструкция 4-х этажного здания на 2-х этажный по ул.Айтеке би,63 в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области за август 2019г | | | работа | 1 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 1 607 142,86 |
| | | | | Итого | 1 | x | 15 000 000,00 | 1 607 142,86 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кожаев З.И. Принял (Заказчик) руководитель / / Князбаев Б.А

*должность* *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.08.2019

М.П.

*Приложение 4*
*к приказу Министра индустрии и*
*инфраструктурного развития РК*
*от 2 апреля 2019 года №178*
*Приложение 4*
*к Правилам организации*
*деятельности и осуществления*
*функций заказчика(застройщика)*
*Форма*

**Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
**Подрядчик:** ТОО "Алихан Ойл 3"
Наименование объекта : Реконструкция 4-х этажного здания на 2-х этажный по адресу ул.Айтеке би №63, г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области

## Справка
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _август_ 2019 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 54 | 26.06.2019 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за август) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 48 157 895 | | | | | | | | 5159774 | 48157895 |
| | | | | | | | | | | |
| в т.ч за август | 15 000 000 | 13 392 857 | | | | | | | 1607143 | 15000000 |
| Акт №1 | 5 960 569 | 5 321 937 | 5 321 937 | 5 321 937 | | | | | 638 632 | 5 960 569 |
| Акт №2 | 3 314 911 | 2 959 742 | 2 959 742 | 2 959 742 | | | | | 355 169 | 3 314 911 |
| Акт №3 | 1 498 576 | 1 338 014 | 1 338 014 | 1 338 014 | | | | | 160 562 | 1 498 576 |
| Акт №4 | 3 029 594 | 2 704 995 | 2 704 995 | 2 704 995 | | | | | 324 599 | 3 029 594 |
| Акт №5 | 1 196 350 | 1 068 169 | 1 068 169 | 1 068 169 | | | | | 128 181 | 1 196 350 |
| | | | | | | | | | | |
| **Всего к оплате:** | **15 000 000 (Пятнадцать миллионов )тенге , в том числе НДС 1 607 143 тенге** | | | | | | | | | |

Место печати (при наличии
**Заказчик ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства , жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Руководитель Князбаев К.А. БИН 190140023514
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии
**Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"**
Директор Кожаев З.И. БИН/ИИН 041140007085
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии
**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
ТОО "Иншаб" Имагамбетов О.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии
**Эксперт(ы) технического надзора:**
Директор ТОО "Оразбай -2005" Кыдыралин Г.А. № аттестата 50 00030036 от 31.08.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, пожпись, печать)

Приложение 6400
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

**Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** БИН 190140023514.гШалкар, Шалкарского района Актюбинской области,ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ,33

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция 4-х этажного здания на 2-х этажный по адресу ул.Айтеке би №63, г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области

(наименование , адрес)

Объект : Основной объект строительства

Договор о государственных закупках № 54 от 26.06.2019г.

**Акт выполненных работ № 1**
**за август месяц 2019 г.**
на общестроительные работы

Основание РП 876-1-АС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | рабочих, обслуживаю-щих | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ** | | | | | | | | |
| 1 | 26 | Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 (ОК=1) | 90,3 | 371,23 | 23,59 | 33522 | 2130 | 16082 | 0,94 | 85 |
| | | | м2 | | 156,91 | 7,99 | 14169 | 721 | 108 | 0,04 | 4 |
| 2 | 28 | Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 | 47,88 | 415,36 | 23,43 | 19887 | 1122 | 9454 | 1,05 | 50 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 | | 2 175,10 | 7,73 | 8384 | 370 | 108 | 0,04 | 2 |
| 3 | 30 | Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 | 12,4 | 415,36 | 23,43 | 5150 | 291 | 2448 | 1,05 | 13 |
| | | | м2 | | 175,10 | 7,73 | 2171 | 96 | 108 | 0,04 | -- |
| 4 | 32 | Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01- | Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2(=ОК-4) | 0,72 | 537,52 | 23,97 | 387 | 17 | 213 | 1,59 | 1 |
| | | | м2 | | 265,62 | 7,73 | 191 | 6 | 108 | 0,04 | -- |
| | | | **ПОЛЫ 1-этаж** | | | | | | | | |
| 5 | 48 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | 38,04 | 249,66 | 16,79 | 9497 | 639 | 3491 | 0,52 | 20 |
| | | | м2 | | 76,59 | 6,30 | 2913 | 240 | 110,7 | 0,03 | 1 |
| 6 | 49 | Е0111-11-6 К=12 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80мм) | 38,04 | 440,11 | 10,05 | 16742 | 382 | 524 | 0,06 | 2 |
| | | | м2 | | 8,69 | 3,75 | 331 | 143 | 110,7 | 0,02 | 1 |
| 7 | 50 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 38,04 | 150,56 | 12,44 | 5727 | 473 | 2725 | 0,41 | 16 |
| | | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 2284 | 178 | 110,7 | 0,02 | 1 |
| 8 | 51 | Е0111-4-1 К=2 | Устройство гидроизола на битумной мастике в 2 слоя | 38,04 | 715,89 | 46,05 | 27233 | 1752 | 9052 | 0,96 | 36 |
| | | | м2 | | 197,69 | 17,28 | 7520 | 657 | 110,7 | 0,08 | 3 |
| 9 | 52 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 38,04 | 150,56 | 12,44 | 5727 | 473 | 2725 | 0,41 | 16 |
| | | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 2284 | 178 | 110,7 | 0,02 | 1 |
| 10 | 55 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 20 | 150,56 | 12,44 | 3011 | 249 | 1433 | 0,41 | 8 |
| | | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 1201 | 93 | 110,7 | 0,02 | -- |
| | | | **ТИП 3 (S=284,53м2)** | | | | | | | | |
| 11 | 60 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 41,67 | 62,75 | 3,28 | 2615 | 136 | 615 | 0,08 | 3 |
| | | | м2 | | 12,09 | 1,24 | 504 | 52 | 110,7 | 0,01 | -- |
| 12 | 61 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих | 3,3336 | 5210,70 | -- | 17370 | -- | 2406 | 4,21 | 14 |
| | | | м3 | | 652,05 | -- | 2174 | -- | 110,7 | -- | -- |
| 13 | 62 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 41,67 | 150,56 | 12,44 | 6274 | 518 | 2985 | 0,41 | 17 |
| | | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 2501 | 195 | 110,7 | 0,02 | 1 |
| 14 | 63 | Е0111-11-2 К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 41,67 | 34,25 | 1,68 | 1427 | 70 | 96 | 0,01 | -- |
| | | | | | 1,45 | 0,62 | 60 | 26 | 110,7 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 76 | Е0161-26-1 | Снятие набела с потолков | 73,85 | 39,21 | 0,66 | 2896 | 49 | 2693 | 0,24 | 18 |
| | | | м2 | | 38,48 | 0,11 | 2842 | 8 | 94,5 | -- | -- |
| 16 | 79 | Е0161-26-1 | Снятие набела с потолков | 838,58 | 39,21 | 0,66 | 32881 | 553 | 30581 | 0,24 | 203 |
| | | | м2 | | 38,48 | 0,11 | 32269 | 92 | 94,5 | -- | 1 |
| 17 | 82 | Е0161-26-1 | Снятие набела с потолков | 26,29 | 39,21 | 0,66 | 1031 | 17 | 959 | 0,24 | 6 |
| | | | м2 | | 38,48 | 0,11 | 1012 | 3 | 94,5 | -- | -- |
| 18 | 84 | Е0161-26-1 | Снятие набела с стен | 114,06 | 39,21 | 0,66 | 4472 | 75 | 4159 | 0,24 | 28 |
| | | | м2 | | 38,48 | 0,11 | 4389 | 13 | 94,5 | -- | -- |
| 19 | 87 | Е0161-26-1 | Снятие набела с стен | 1889,54 | 39,21 | 0,66 | 74089 | 1247 | 68907 | 0,24 | 457 |
| | | | м2 | | 38,48 | 0,11 | 72709 | 208 | 94,5 | -- | 1 |
| 20 | 90 | Е0161-26-1 | Снятие набела с стен | 77,68 | 39,21 | 0,66 | 3046 | 51 | 2833 | 0,24 | 19 |
| | | | м2 | | 38,48 | 0,11 | 2989 | 9 | 94,5 | -- | -- |
| 21 | 92 | Е0161-26-1 | Снятие набела с стен | 125,87 | 39,21 | 0,66 | 4935 | 83 | 4590 | 0,24 | 30 |
| | | | м2 | | 38,48 | 0,11 | 4843 | 14 | 94,5 | -- | -- |
| 22 | 94 | Е0161-26-1 | Снятие набела с стен | 102,17 | 39,21 | 0,66 | 4006 | 67 | 3726 | 0,24 | 25 |
| | | | м2 | | 38,48 | 0,11 | 3932 | 11 | 94,5 | -- | -- |
| 23 | 97 | Е0161-26-1 | Снятие набела с откосов | 18,46 | 39,21 | 0,66 | 724 | 12 | 673 | 0,24 | 4 |
| | | | м2 | | 38,48 | 0,11 | 710 | 2 | 94,5 | -- | -- |
| 24 | 100 | Е0161-26-1 | Снятие набела с откосов | 194,9 | 39,21 | 0,66 | 7642 | 129 | 7108 | 0,24 | 47 |
| | | | м2 | | 38,48 | 0,11 | 7500 | 21 | 94,5 | -- | -- |
| 25 | 103 | Е0161-26-1 | Снятие набела с откосов | 10,7 | 39,21 | 0,66 | 420 | 7 | 390 | 0,24 | 3 |
| | | | м2 | | 38,48 | 0,11 | 412 | 1 | 94,5 | -- | -- |
| 26 | 105 | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 231 | 32,87 | -- | 7593 | -- | 7593 | 0,23 | 53 |
| | | | м2 | | 32,87 | -- | 7593 | -- | 100 | -- | -- |
| | | | **Кровля** | | | | | | | | |
| 27 | 160 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 539,1 | 115,21 | 19,93 | 62111 | 10742 | 27308 | 0,28 | 151 |
| | | | м2 | | 39,85 | 7,45 | 21482 | 4016 | 107,1 | 0,04 | 20 |
| 28 | 161 | Е0112-17-2 К=15 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 50мм | 539,1 | 45,19 | 2,63 | 24362 | 1415 | 1637 | 0,02 | 8 |
| | | | | | | | | | 107,1 | 0,01 | 3 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 162 | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой | м2 | 539,1 | 212,30 | 1,49 | 114452 | 802 | 18252 | 0,18 | 96 |
| | | | | | | 31,05 | 0,56 | 16739 | 303 | 107,1 | -- | 1 |
| 30 | 163 | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 | 539,1 | 201,26 | 5,90 | 108498 | 3181 | 48348 | 0,46 | 250 |
| | | | | | | 81,51 | 2,23 | 43943 | 1199 | 107,1 | 0,01 | 6 |
| 31 | 165 | Е0112-13-4 | Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике | м2 | 107,7 | 167,27 | 5,90 | 18015 | 635 | 7510 | 0,36 | 39 |
| | | | | | | 62,88 | 2,23 | 6772 | 240 | 107,1 | 0,01 | 1 |
| 32 | 167 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 11,504 | 20158,93 | 395,71 | 231908 | 4552 | 51681 | 25,88 | 298 |
| | | | | | | 4010,63 | 149,06 | 46138 | 1715 | 108 | 0,73 | 8 |
| 33 | 168 | Е0110-14-1 | Установка стропил | м3 | 5,808 | 18781,39 | 417,85 | 109082 | 2427 | 25496 | 25,42 | 148 |
| | | | | | | 3907,13 | 157,50 | 22693 | 915 | 108 | 0,78 | 5 |
| | | | **КЛАДКА УЧАСТКОВ** | | | | | | | | | |
| 34 | 185 | Е0108-15-1 | Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м/парапет/ | м3 | 42,5 | 7826,16 | 382,25 | 332612 | 16246 | 60430 | 7,37 | 313 |
| | | | | | | 1195,43 | 143,44 | 50806 | 6096 | 106,2 | 0,70 | 30 |
| 35 | 186 | Е0108-6-1 | Кладка из силикатного кирпича для закладки между стропилами | м3 | 4 | 5163,72 | 419,80 | 20655 | 1679 | 4087 | 5,22 | 21 |
| | | | | | | 804,71 | 157,50 | 3219 | 630 | 106,2 | 0,76 | 3 |
| 36 | 187 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных тумб из бетона В15 | м3 | 0,3 | 7181,84 | 119,96 | 2155 | 36 | 264 | 5,64 | 2 |
| | | | | | | 887,51 | 45,31 | 266 | 14 | 94,5 | 0,22 | -- |
| | | | **Прочие работы** | | | | | | | | | |
| 37 | 225 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 165,18 | 27,10 | -- | 4476 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 226 | С010333-А10-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2 | т | 165,18 | 98,36 | -- | 16248 | -- | 3265 | 0,46 | 76 |
| | | | | | | 21,97 | -- | 3628 | -- | 90 | -- | -- |

**Всего прямые затраты** **1 342 879**

**Накладные расходы -** **436 739**

| | | |
|---|---|---|
| Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 % | Тенге | 106 777 |
| ИТОГО : | Тенге | 1 886 395 |
| Временные здания и сооружения - 1,44% | Тенге | 27 164 |
| Итого по главе 1-8: | Тенге | 1 913 559 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079%) | Тенге | 39 783 |
| Выслуга лет - 1 % | Тенге | 19 136 |
| Доп. Отпуска - 0,4 % | Тенге | 7 654 |
| Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге | Тенге | 1 980 132 |
| Итого в текущих ценах 2017г. МРП=2269 тенге К=2,9277419 | Тенге | 5 797 316 |
| Итого по договорной цене К=0,90000013097 | | 5 217 585 |
| Налоги,сборы,обязательные платежи - 2% | Тенге | 104 352 |
| Итого : | Тенге | 5 321 937 |
| НДС - 12 % | Тенге | 638 632 |
| Всего по акту : | Тенге | 5 960 569 |

**Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"**

БИН 041140007085 ,Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

**Директор** _____ **Кожаев З.Н.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

**Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":**
_____ **Кыдыралин Г.А.**
№ аттестата 50000030036 от 31.08.2017 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,
№ аттестата,подпись)

**Принял :Заказчик ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства , жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

БИН 190140023514,г.Шалкар, Шалкарского района Актюбинской области,ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ,33

**Руководитель** _____ **Князбаев К.А.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

**Эксперт авторского надзора ТОО "Иншаб"**
**Директор** _____ **Имагамбетов О.С.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

**Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** БИН 190140023514.гШалкар, Шалкарского района Актюбинской области,ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ,33

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция 4-х этажного здания на 2-х этажный по адресу ул.Айтеке би №63, г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области

(наименование , адрес)

Объект : Основной объект строительства

Договор о государственных закупках № 54 от 26.06.2019г.

**Акт выполненных работ № 2**
**за август месяц 2019 г.**
на отопление и вентиляцию

Основание РП 876-1-ОВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих на един. | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Отопление монтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | 30 | Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 5 | 365,01 | 15,24 | 1825 | 76 | 1970 | 1,89 | 9 |
| | | | м | | 336,38 | 5,71 | 1682 | 29 | 115,2 | 0,03 | -- |
| 2 | 32 | Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 124 | 286,57 | 9,88 | 35534 | 1225 | 38598 | 1,48 | 184 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 53 | Е0116-15-2 | Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм<br>1шт | 4 | 521,42<br>292,39 | 49,05<br>19,69 | 2086<br>1170 | 196<br>79 | 1438<br>115,2 | 1,69<br>0,09 | 7<br>-- |
| 15 | 54 | С130901-64 Изм. и доп. вып. 24 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм<br>шт | 4 | 759,00<br>-- | --<br>-- | 3036<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 16 | 55 | С130804-85 Изм. и доп. вып. 24 | Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>шт | 164 | 10,00<br>-- | --<br>-- | 1640<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 17 | 56 | С130804-86 Изм. и доп. вып. 24 | Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>шт | 22 | 19,00<br>-- | --<br>-- | 418<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 18 | 57 | С130804-2113 Изм. и доп. вып. 26 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>шт | 2 | 59,00<br>-- | --<br>-- | 118<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 19 | 58 | С130804-2114 Изм. и доп. вып. 26 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>шт | 2 | 113,00<br>-- | --<br>-- | 226<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 20 | 59 | С130804-2093 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>шт | 16 | 9,00<br>-- | --<br>-- | 144<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 21 | 60 | С130804-2096 Изм. и доп. вып. 26 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>шт | 4 | 18,00<br>-- | --<br>-- | 72<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 22 | 61 | С130804-2199 Изм. и доп. вып. 26 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32х25х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>шт | 118 | 22,00<br>-- | --<br>-- | 2596<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 23 | 62 | С130804-2201 Изм. и доп. вып. 26 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40х25х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>шт | 6 | 33,00<br>-- | --<br>-- | 198<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

**Всего прямые затраты** **730 182**
**Накладные расходы -** **Тенге** **259 535**
**Ненормируемые и непредвиденные затраты 6** **Тенге** **59 383**

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО :** | **Тенге** | **1 049 100** |
| **Временные здания и сооружения - 1,44%** | **Тенге** | **15 107** |
| **Итого по главе 1-8:** | **Тенге** | **1 064 207** |
| **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079%)** | **Тенге** | **22 125** |
| **Выслуга лет - 1 %** | **Тенге** | **10 642** |
| **Доп. Отпуска - 0,4 %** | **Тенге** | **4 257** |
| **Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге** | **Тенге** | **1 101 231** |
| **Итого в текущих ценах 2017г. МРП=2269 тенге К=2,9277419** | **Тенге** | **3 224 120** |
| **Итого по договорной цене К= 0,90000013097** | | **2 901 708** |
| **Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%** | **Тенге** | **58 034** |
| **Итого :** | **Тенге** | **2 959 742** |
| **НДС - 12 %** | **Тенге** | **355 169** |
| **Всего по акту :** | **Тенге** | **3 314 911** |

**Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"**

БИН 041140007085 ,Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

**Директор** _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

**Эксперт технического надзора ТОО Оразбай -2005):**
_____ **Кыдыралин Г.А.**
№ аттестата 50 00030036 от 31.08.2015 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,

**Принял :Заказчик ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства , жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

БИН 190140023514 г.Шалкар ,Шалкарского района Актюбинской области,ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ,33

**Руководитель** _____ **Князбаев К.А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

**Эксперт авторского надзора ТООИншаб"**
**Директор** _____ **Имагамбетов О.С.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

**Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** БИН 190140023514.гШалкар, Шалкарского района Актюбинской области,ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ,33

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция 4-х этажного здания на 2-х этажный по адресу ул.Айтеке би №63, г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области

(наименование , адрес)

Объект : Основной объект строительства

Договор о государственных закупках № 54 от 26.06.2019г.

**Акт выполненных работ № 3**
**за август месяц 2019 г.**
на электроосвещение

Основание РП 876-1-ЭСМ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 1 | 5 | С151803-620 Изм. и доп. вып. 24 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | 2 | 1369,00 | -- | 2738 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 37 | С151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | 0,164 | 16300,00 | -- | 2673 | -- | -- | -- | -- |
| | | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 39 | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | 1 | 4720,00 | -- | 4720 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | | |
| 26 | 40 | Е0121-1-2 | Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм | 2 | 111,42 | 13,50 | 223 | 27 | 190 | 0,56 | 1 |
| | | | м | | 91,34 | 6,64 | 183 | 13 | 97,2 | 0,03 | -- |
| 27 | 41 | С130806-9 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм | 2 | 82,00 | -- | 164 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | |
|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | | **367 557** |
| **Накладные расходы -** | **Тенге** | **79 867** |
| **Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %** | **Тенге** | **26 845** |
| **ИТОГО :** | **Тенге** | **474 269** |
| **Временные здания и сооружения - 1,44%** | **Тенге** | **6 829** |
| **Итого по главе 1-8:** | **Тенге** | **481 098** |
| **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079%)** | **Тенге** | **10 002** |
| **Выслуга лет - 1 %** | **Тенге** | **4 811** |
| **Доп. Отпуска - 0,4 %** | **Тенге** | **1 924** |
| **Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге** | **Тенге** | **497 835** |
| **Итого в текущих ценах 2017г. МРП=2269 тенге К=2,9277419** | **Тенге** | **1 457 531** |
| **Итого по договорной цене К=0,90000013097** | | **1 311 778** |
| **Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%** | **Тенге** | **26 236** |
| **Итого :** | **Тенге** | **1 338 014** |
| **НДС - 12 %** | **Тенге** | **160 562** |
| **Всего по акту :** | **Тенге** | **1 498 576** |

**Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"**

БИН 041140007085 ,Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

**Директор** _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

**Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":**
_____ **Кыдыралин Г.А.**
№ аттестата 50 00030036 от 31.08.2010 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,
№ аттестата,подпись)

**Принял :Заказчик ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства , жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
БИН 190140023514 г.Шалкар, Шалкарского района Актюбинской области,ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ,33

**Руководитель** _____ **Князбаев К.А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

**Эксперт авторского надзора ТОО"Иншаб"**
**Директор** _____ **Имагамбетов О.С.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный
идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

**Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** БИН 190140023514.гШалкар, Шалкарского района Актюбинской области,ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ,33

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция 4-х этажного здания на 2-х этажный по адресу ул.Айтеке би №63, г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области

(наименование , адрес)

Объект : Котельная

Договор о государственных закупках № 54 от 26.06.2019г.

**Акт выполненных работ № 4**
**за август месяц 2019 г.**
Общестроительные работы

Основание РП 876-20АС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, елиница измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих, всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е0146-34-2 | Разборка бетонных фундаментов | 40,2 | 2430,59 | 1082,84 | 97710 | 43530 | 73536 | 8,27 | 332 |
| | | | м3 | | 1347,75 | 481,50 | 54180 | 19356 | 100 | 1,95 | 78 |
| 2 | 2 | Е0146-34-4 | Разборка кирпичных стен толщиной 380 мм | 65,9 | 1795,50 | 627,75 | 118323 | 41369 | 92524 | 7,10 | 468 |
| | | | м3 | | 1167,75 | 236,25 | 76955 | 15569 | 100 | 1,16 | 76 |
| 3 | 3 | Е0155-3-1 | Разборка кирпичных перегородок | 2,316 | 2719,44 | 399,69 | 6298 | 926 | 5861 | 15,88 | 37 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м3 | | 2319,75 | 63,00 | 5373 | 146 | 106,2 | 0,54 | | 640 1 |
| 4 | 4 | Е0157-2-8 | Разборка бетонных покрытия полов | 1м2 | 142,3 | 358,97<br>166,91 | 192,06<br>72,15 | 51082<br>23751 | 27330<br>10267 | 37658<br>110,7 | 1,11<br>0,40 | | 158<br>57 |
| 5 | 5 | Е0146-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | м2 | 0,72 | 270,90<br>247,12 | 23,78<br>8,98 | 195<br>178 | 17<br>6 | 184<br>100 | 1,65<br>0,04 | | 1<br>-- |
| 6 | 6 | Е0146-44-3 | Разборка наружных деревянных заполнений дверных проемов | м2 | 3,78 | 158,38<br>134,60 | 23,78<br>8,98 | 599<br>509 | 90<br>34 | 543<br>100 | 0,91<br>0,04 | | 3<br>-- |
| 7 | 7 | Е0146-44-3 | Разборка металлических воротных проемов | м2 | 27 | 158,38<br>134,60 | 23,78<br>8,98 | 4276<br>3634 | 642<br>242 | 3877<br>100 | 0,91<br>0,04 | | 25<br>1 |
| 8 | 8 | Е0107-44-10<br>К=0,8 | Демонтаж перемычек | шт | 27 | 72,23<br>19,08 | 53,15<br>19,08 | 1950<br>515 | 1435<br>515 | 1442<br>140 | 0,12<br>0,08 | | 3<br>2 |
| 9 | 9 | Е0107-45-6<br>К=0,8 | Демонтаж железобетонных плит с площадью до 10 м2 | шт | 18 | 671,43<br>372,60 | 298,83<br>108,06 | 12086<br>6707 | 5379<br>1945 | 12113<br>140 | 2,13<br>0,48 | | 38<br>9 |
| 10 | 10 | Е0112-14-2<br>К=0,8 | Демонтаж керамзитового утепления покрытий | м3 | 15,4 | 502,58<br>306,00 | 196,58<br>73,80 | 7740<br>4712 | 3027<br>1137 | 6960<br>119 | 2,17<br>0,36 | | 33<br>6 |
| 11 | 11 | Е0146-40-1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 154 | 24,92<br>20,36 | 4,56<br>1,71 | 3838<br>3135 | 702<br>264 | 3399<br>100 | 0,14<br>0,01 | | 22<br>1 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 166,52 | 29,07<br>1,47 | 27,60<br>6,95 | 4841<br>245 | 4596<br>1157 | 1224<br>87,3 | 0,01<br>0,02 | | 2<br>4 |
| 13 | 13 | Е0101-164-2 | Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 5,1501 | 251,77<br>251,77 | --<br>-- | 1297<br>1297 | --<br>-- | 1319<br>101,7 | 1,77<br>-- | | 9<br>-- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 72 | С12061-25 | Блоки оконные одностворные с раздельными створками и форточкой ОДР 18-9 | 3,24 | 5890,00 | -- | 19084 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 73 | С11011-805 | Скобяные изделия окон высотой до 1,8 м с раздельными двойными одностворными переплетами и форточкой для жилых зданий | 4 | 603,00 | -- | 2412 | -- | -- | -- | -- |
| | | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 78 | С12062-21 Изм. и доп. вып. 26 | Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13 внутренние | 2,73 | 4005,00 | -- | 10934 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 79 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 1 | 1380,00 | -- | 1380 | -- | -- | -- | -- |
| | | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | |
|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | | **633 379** |
| **Накладные расходы -** | **Тенге** | **271 156** |
| **Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %** | **Тенге** | **54 272** |
| **ИТОГО :** | **Тенге** | **958 807** |
| **Временные здания и сооружения - 1,44%** | **Тенге** | **13 807** |
| **Итого по главе 1-8:** | **Тенге** | **972 614** |
| **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079%)** | **Тенге** | **20 221** |
| **Выслуга лет - 1 %** | **Тенге** | **9 726** |
| **Доп. Отпуска - 0,4 %** | **Тенге** | **3 890** |
| **Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге** | **Тенге** | **1 006 451** |
| **Итого в текущих ценах 2017г. МРП=2269 тенге К=2,9277419** | **Тенге** | **2 946 629** |
| **Итого по договорной цене К= 0,900000013097** | | **2 651 966** |
| **Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%** | **Тенге** | **53 039** |
| **Итого :** | **Тенге** | **2 704 995** |
| **НДС - 12 %** | **Тенге** | **324 599** |
| **Всего по акту :** | **Тенге** | **3 029 594** |

**Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"**

БИН 041140007085 ,Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

**Директор** _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

**Эксперт технического надзора ТОО" Оразбай -2005":**
_____ **Кыдыралин Г.А.**
№ аттестата 50 00030036 от 31.08.2017г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,

**Принял :Заказчик ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства , жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

БИН 190140023514,г.Шалкар, Шалкарского района Актюбинской области,ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ,33

**Руководитель** _____ **Князбаев К.А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

**Эксперт авторского надзора ТОО"Иншаб"**
**Директор** _____ **Имагамбетов О.С.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный