Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

Декларация о соответствии

«_____» _____ 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", Алматинская область, Илийский район Ащибулакский сельский округ с. М. Туймебаева, участок ПРОМЗОНА, 177 ГСЛ 21015034 от 17.04.2021 года***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директора Бейсханова Д.С..***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство и реконструкция тепломагистрали от ТК-16 до ТК-13 с 2Ду500 на 2Ду700 по ул. Темирбекова (от ул. Ш.Кудайбердиева до ул. Байкена Ашимова) в городе Кокшетау Акмолинской области»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" руководитель Садвакасов Ш.С.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Алматы Production Construction & Invest» в лице директора Садырбай К., ГСЛ 21016277 от 27.04.2021 года,***
ТОО «SAMAL CO» в лице директора Айтказы К. ГСЛ 011401 от 11.04.2003 года,
ТОО «StroyKazInvest» в лице директора Куанышбаева О.Ж, ГСЛ 20010517 от 22.07.2020 года,

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ПроектЭнергоСтрой НС» инв. №1877.19-5***

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержден(а) ***ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" приказом №328 от 26.08.2020 г.***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

					или очереди
Теплоснабжение					
Труба Ст 720*8-1 (900)-ППУ-ПЭ	м	1724,0		1724,0	
Труба Ст 630*8-1 (800)-ППУ-ПЭ	м	112,0		112,0	
Труба Ст 325*7-1 (450) -ППУ-ПЭ	м	65,0		65,0	
Труба Ст 159*4,5-1 (250)-ППУ-ПЭ	м	6,0		6,0	
Труба Ст 57*3-1	м	200,0		200,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных , встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Проектом предусмотрено строительство и реконструкция тепломагистрали с демонтажом существующей надземной теплотрассы диаметром 530 мм и осуществлением бесканальной прокладки стальных труб с фасонными изделиями в ППУ-ПЭ по ГОСТу 10705 диаметрами 720-57 мм общей протяженностью 2,1 км с установкой системы ОДК с подключением ранее существовавших врезок к жилым домам. Устройство тепловых камер, колодцев с наружным доступом к шаровым кранам и дренажных колодцев, терминалов для подключения датчиков системы ОДК.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям,

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июль 2021 г.;***
месяц, год
окончание работ ***октябрь 2022 г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 16 месяцев
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 месяцев
фактически, месяц:16 месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «КОКШЕТАУ ЖЫЛУ»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата, печать (при наличии)

ГКП на ПХВ «КОКШЕТАУ СУ АРНАСЫ»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата, печать (при наличии)

ТОО «КОКШЕТАУ ЭНЕРГО»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата, печать (при наличии)

АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»

Согласовано

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата, печать (при наличии)

АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ»

Согласовано

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата, печать (при наличии)

СОГЛАСОВАНО
ФИЛИАЛ "КОКШЕТАУТРАНСТЕЛЕКОМ"
"___"_____20___г. подпись Ф.И.О.

«Казахтелеком» АК филиалы - «Жел» дивизионы» бірлестігі
Акционерлік қоғамының желіні пайдалану департаменті
Техникалық есепке алу және толықтыру бөлімі
Акционерный департамент эксплуатации сети филиала
Объединения «Дивизион «Сеть» - филиал АО «Казахтелеком»
Центр технического учета и паспортизации
«КЕЛІСІЛДІ» «СОГЛАСОВАНО»
(колы)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство и реконструкция тепломагистрали от ТК-16 до ТК-13 с 2Ду500 на 2Ду700 по ул. Темирбекова (от ул. Ш.Кудайбердиева до ул. Байкена Ашимова) в городе Кокшетау Акмолинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор _____ **Бейсханов Д.С.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ОБЛ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
САПА ҚҰРЫЛЫС
2007