ТОО "Жиенбай"

Форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года

Программа	006 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения"
Подпрограмма	011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
По договору	№9 от 24 марта 2017 года
По объекту	"Строительство водопровода в с. Коктерек Бокейординского района ЗКО"
Место расположение объекта	ЗКО, Бокейординский район, с.Коктерек
Заказчик	ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района" с. Сайхин, ул. Т.Жарокова 31, БИН 110140000769; ИИК KZ92070103KSN2715000; БИК KKMFKZ2A; РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана
Подрядчик	ТОО "Жиенбай", ЗКО, Казталовский район, п. Жалпактал, ул. Егорова, БИН 021140004953, ИИК KZ438560000000267909, БИК KCJBKZKX, АО "БанкЦентрКредит" г. Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
Всего по стройке	89 836 842	20 000 000			
В том числе за июль месяц		17 857 143			
НДС-12%		2 142 857			
Итого за июль месяц		20 000 000			
Удержание 5% от суммы договора	4 491 842	1 000 000			
Возврат стоимости материалов					
Всего к оплате за текущий месяц		**19 000 000**			

Проведено к оплате:

девятнадцать миллионов тенге 00 тиын

Сдал:

М. П.

Подрядчик:

ТОО "Жиенбай"

Директор_____**Карагойшин А.А.**

Принял:

М. П.

Заказчик:

ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"

Руководитель _____ **Жангалиев К.М.**

Форма 2

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «05» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"
Подрядчик: ТОО "Жиенбай"
Объект: "Строительство водопровода в с. Коктерек Бокейординского района ЗКО"
Договор №9 от 24 марта 2017 года

Акт выполненных работ №4 за июль 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-21-7										
Подводящий водовод										
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	50517,19	18,51	17,5	935073	884051	265589	0,00703	650
		м3 грунта		1,01	4,41	51022	222781	97	0,0153	1414
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	667	262,72	–	175234	–	198015	1,848	2290
		м3 грунта		262,72	–	175234	–	113	–	–

3	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (для засыпки вручную)	2985	11,19	11,19	33402	33402	8860	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	9134	97	0,01	55
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2985	134,1	–	400289	–	452326	0,972	5390
		м3 грунта		134,1	–	400289	–	113	–	–
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	47400	6,83	6,83	323742	323742	85979	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	88638	97	0,0061	537
6	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	47400	3,29	3,29	155946	155946	41380	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	42660	97	0,00294	259
7	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	29	6,32	6,32	183	183	39	–	–
		м3 грунта		–	1,4	–	41	97	0,00459	–
8	Е1-90-6	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы	32	10,22	–	327	–	370	0,065	4
		м2 спланированной поверхности		10,22	–	327	–	113	–	–
9	Е1-166-2	Обсыпка оголовка	3	134,1	–	402	–	455	0,972	6
		м3 грунта		134,1	–	402	–	113	–	–
		Итого по разделу				2024599				
		Накладные расходы, тенге				1053012				

Раздел 2 Трубопроводы

10	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм	5,7	51202,26	20326,01	291853	115858	268082	179	1896
		км трубопровода		30825	5353,43	175703	30515	130	20,64	219
11	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	9	74,06	9,93	667	89	737	0,32	5
		фланец		63	–	567	–	130	–	–
12	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	12	118,85	16,47	1426	198	1509	0,46	11
		фланец		96,75	–	1161	–	130	–	–
13	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	16	300,56	225,63	4809	3610	2673	0,414	12
		шт		69,53	58,98	1112	944	130	0,226	7
14	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	5	242,08	6,95	1210	35	951	0,88	9
		задвижка или клапан		144	2,25	720	11	130	0,01	–
15	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,01857	247994,13	49389,75	4605	917	1966	312,7	11
		т фасонных частей		62775	18657	1166	346	130	91,12	3
16	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм труба-футляр	0,0538	247994,13	49389,75	13342	2657	5695	312,7	31
		т фасонных частей		62775	18657	3377	1004	130	91,12	9
17	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных д.50мм	2	13378,84	17,71	26758	35	725	1,62	6
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	–
18	Е22-16-2	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм	0,008	24962,87	6461,17	200	52	127	54	1
		км трубопровода		9810	2441,25	78	20	130	11,92	–

	Итого по разделу				344870				
	Накладные расходы, тенге				282466				
Раздел 3 Колодцы									
19 E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	9,343	8656,16	1879,87	80875	17564	23975	8,86	166
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	13412	5031	130	2,061	39
20 E11-2-1	Устройство ПГС подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2	2764,05	–	5528	–	1173	2,99	12
	м3 подстилающего слоя		477	–	954	–	123	–	–
21 E6-1-13	Заделка отверстий бетоном В12,5	1,5	9987,95	95,97	14982	144	1273	4,9	15
	м3		771,75	36,25	1158	54	105	0,1771	1
22 E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	111	245,44	3,82	27244	424	5081	0,212	47
	м2 поверхности		37,35	1,44	4146	160	118	0,007	2
	Итого по разделу				128628				
	Накладные расходы, тенге				31502				

Локальная смета № 2-23-10

На строительство внутрипоселковой водопроводной сети с. Жамбыл

Раздел 1 Земляные работы									
23 E1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	22419	18,51	17,5	414976	392333	117866	0,00703	158
	м3 грунта		1,01	4,41	22643	98868	97	0,0153	343
24 E1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	316	262,72	–	83020	–	93813	1,848	584
	м3 грунта		262,72	–	83020	–	113	–	–

48	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (труба футляр)	0,2024	247994,13	49389,75	50194	9996	21427	312,7	63
		т фасонных частей		62775	18657	12706	3776	130	91,12	18
49	Ц10-926-1	Прокладка провода в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;	1,833	6469,41	5158,75	11858	9456	4961	6,3	12
		км кабеля		1310,66	724,68	2402	1328	133	4,23213	8
		Итого по разделу				211074				
		Накладные расходы, тенге				142140				
	Раздел 3 Колодцы									
50	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	34,72	8656,16	1879,87	300542	65269	89096	8,86	308
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	49841	18694	130	2,061	72
51	Е11-2-1	Устройство ПГС подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	7,5	2764,05	–	20730	–	4401	2,99	22
		м3 подстилающего слоя		477	–	3578	–	123	–	–
52	Е6-1-13	Заделка отверстий для прохода труб В12,5 в колодцах	3,2	9987,95	95,97	31961	307	2715	4,9	16
		м3		771,75	36,25	2470	116	105	0,1771	1
53	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен, днища битумом в 2 слоя	351	245,44	3,82	86149	1341	16066	0,212	74
		м2 поверхности		37,35	1,44	13110	505	118	0,007	2
		Итого по разделу				439382				
		Накладные расходы, тенге				112278				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:				3 849 519				
		Накладные расходы				2 048 917				
		ИТОГО:				5 898 435				
		Нормируемые и непредвиденные затраты 6%				353 906				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				6 252 341				

Временные здания и сооружения 3,1%	193 823
Итого:	6 446 164
Дополниетльные затраты при производстве работ в зимнее время 2,1735%	140 107
Затраты на выслугу лет, 1%	64 462
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	25 785
Затраты на доптранспорт	170 179
ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	6 846 696
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г. К-2,557	17 507 003
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	350 140
Сметная стоимость в текущем уровне цен	17 857 143
НДС 12%	2 142 857
Сметная стоимость в текущих ценах 2015 г	20 000 000

Сумма прописью всего: двадцать миллионов тенге 00 тиын

Заказчик
ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"
Руководитель _____ Жангалиев К.М.

Технадзор
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" _____ Шангереев Б.С.

ТОО "Жиенбай"
Директор _____ Карагойшин А.А.