Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО «МК Стройсервис»

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту «Газификация Жарсайского медицинского пункта в селе Жарсай Кобдинского района,Актюбинской области»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по базисно- индексному методу)

за август 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер 107**	**дата 27.05.2024**	наименование	код	наименование	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Газификация Жарсайского медицинского пункта в селе Жарсай Кобдинского района,Актюбинской области»	**1 211 894,19**	**1 082 048,38**	**906 104,38**		**175944**				**129 845,81**	**1 211 894,19**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е. М.**

Технадзор:

ТОО «Қызметкер СК»

Эксперт _____ **Сыдыков А.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «МК Стройсервис»

Директор _____ **Мукатов А.А**

Авторский надзор:

ТОО «МастИнжПроект»

Директор _____ **Сагингалиев А.Ж**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик ТОО «МК Стройсервис»

Наименование стройки - **Строительно-монтажные работы по объекту «Газификация Жарсайского медицинского пункта в селе Жарсай Кобдинского района,Актюбинской области»**

Наименование объекта - **Наружные газопроводы**

Договор № 107 от 27.05.2024 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01-02

за август месяц 2024 года.

На Наружные газопроводы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2023 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Опора						
1	**У6101-0205-0102 6101-0205-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без отк осов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2**	$м^3$	**0,12**	**11 543**	**1385**

2	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	0,0232	17 675	410
3	У6103-101-1046103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,12	31 482	3778
4	С1212-101-0301 212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1224	30 287	3707
5	Е11-90305-3011109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Конструк ции опорны е и кронштейны для крепления трубопроводов зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0243	413 343	10044
6	С1222-515-0101 222-515-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструк ции для газопроводов круглого сечения диаметром до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорны е части, опоры , кронштейны , подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейны е участки, фасонны е части /без люк ов и лазов, сальник овы х компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	0,0243	1 214 454	29511
7	У6121-103-2016121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводны х труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,036	2 863 195	103075

8	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	36	926	33336
9	С1241-112-0112 241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовны й приварной крутоизогнуты й 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	9	364	3276
10	С1242-207-3703 242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровы й латунный муфтовы й (В-В), для воды ,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б 27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	6 868	6868
11	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовк а поверхности металлическ ой грунтовк ой за 2 раз ГФ-021	м²	15	257	3855
12	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлическ ой огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	30	199	5970
13	Е11-250210-101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022* *Кт р и Кэм=1,11*	Трубопроводы промысловы е диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,036	2 297 483	82709
14	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022* *Кт р и Кэм=1,08* *Изм.* *и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвук овая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1 843	1843
						289767
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					
	В том числе					

					0,000
	Оборудование				19 994
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%				309 761
	Итого				15 488
	Сметная прибыль 5%				15 488
	Непредвиденные работы и затраты-5%				340 737
	Итого				366 292
	2024 год - 100 %, К=1,075				358 966,72
	Тендерная скидка 2%				43 076,01
	Налог на добавленную стоимость (12%)				**402 042,73**
	Всего по Акту				

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Муздыбаев Е. М.

Технадзор:
ТОО «Кызметкер СК»

Эксперт _____ Силкин А.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «МК Стройсервис»

Директор _____ Мукатов А.А

Авторский надзор:
ТОО «МастИнжПроект»

Директор _____ Сагингалиев А.Ж

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик ТОО «МК Стройсервис»

Наименование стройки - **Строительно-монтажные работы по объекту «Газификация Жарсайского медицинского пункта в селе Жарсай Кобдинского района,Актюбинской области»**

Наименование объекта - **Наружные газопроводы**

Договор № 107 от 27.05.2024 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01-01

за август месяц 2024 года.

ГАЗОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ВНУТРЕННИЕ

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2023 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	У6114-102-304 6114-0102-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводны х неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	4	2 693	10772
2	У6125-1001-0101 6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установк а приборов на резьбовы х соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5 449	5449
3	Прайс *Лист* *Прайс Лист*	Сигнализатор автоматической системы загазованности САКЗ-25	комплект	1	25 480,71	25481

4	У6125-1003-0103 6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	1	4 669	4669
5	С1245-802-0102 245-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м^3/ч до 6 м^3/ч	шт.	1	7 685	7685
6	С1241-112-0112 241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	3	364	1092
7	С1242-207-3703 242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровы й латунный муфтовы й (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б 27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	6 868	6868
8	У6114-102-106 6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводны х неоцинкованных труб, диаметр 50 мм./футляр/	м	0,5	3 765	1883
9	У6117-0401-0201 6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	4	2 252	9008
10	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовк а поверхности металлическ ой грунтовк ой за 2 раз ГФ-021	м^2	0,80384	257	207
11	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлическ ой огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	0,80384	199	160

12	У6116-101-207 6116-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установк а к отлов отопительны х стальных жаротрубны х пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	шт.	1	309 888	309888
13	513-104-0402 513-104-0402 *РСНБ РК 2022*	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 24,5 до 32 к Вт	комплект	1	175 944	175944
		Дымовая труба				
14	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,11*	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0025	2 721 824	6805
15	У6111-101-901 6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	0,0157	99 726	1566
16	С1261-105-0138 261-105-0138 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционны е материалы ГОСТ 16381-77	$м^3$	0,016956		
17	С1234-301-0121 234-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/$м^3$ диаметром 108 мм	м	2,5	1 937	4843
18	У6111-301-202 6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$	1,57	9 141	14351
19	С1214-105-0101 214-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинк ованны й углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,0082268	660 559	5434

20	У6118-204-301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм**	**шт.**	**1**	**10 423**	**10423**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**602528**
	В том числе					175944
	Оборудование					29 434
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%					631 962
	Итого					22 801
	Сметная прибыль 5%					31 598
	Непредвиденные работы и затраты-5%					686 361
	Итого					737 838
	2024 год - 100 %, К=1,075					723 081,66
	Тендерная скидка 2%					86 769,80
	Налог на добавленную стоимость (12%)					**809 851,46**
	Всего по Акту					

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель_____ **Муздыбаев Е. М.**

Технадзор:
ТОО «Кызметкер СК»

Эксперт_____ **Сидиков А.А.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «МК Стройсервис»

Директор_____ **Мукатов А.А**

Автор проекта:
ТОО «МастерПроект»

Директор_____ **Сагингалиев А.Ж**