Заказчик: **ТОО «SATU CA»**

Типовая межведомственная форма №КС-3

Генподрядчик: **ТОО «Отау-Құрмет»**

Договор генерального подряда №4 от "14" февраля 2022г.

Наименование объекта: **"Реконструкция (внутреняя перепланировка) и возведение 2-х уровневого встроенного складского мезонина в павильоне 7А (ЛитД,Д1)**

## СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком подрядчику, подрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | | | |
| | | №4 | 14.02.2022г. | | | | |

| наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | всего с НДС отчетный месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из графы | | | | | | | |
| | | | СМР | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | дополнительные затраты на приобретение материалов | др.дополнительные расходы | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 |
| Всего по стройке, в том числе: | 144 775 439,46 | | 129 263 785,23 | | | | | | 15 511 654,23 | 8 909 693 |
| итого в оплате | | | | | | | | | | 8 909 693 |

Заказчик: _____

Генподрядчик: _____

7А

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ТОО "SATU CA",050060, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Гагарина, 135/8**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **190940000118** |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Құрмет",г.Алматы, микрорайон Аксай-2, ул.Елемесова, 36, тел.: 2208892 008**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **090640005996** |

Договор (контракт) Договор генерального подряда №4 от 14.02.2022г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **42** | **26.07.2022** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Реконструкция(внутреняя перпланировка)и возведение 2-х уровневого встроенного складского мезонина в павильоне 7А(ЛитД,Д1)** | | | одна усл | 1 | 8 909 693.00 | 8 909 693.00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 8 909 693,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / Такибаев Т.С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2022

М.П.

ТОО «КапиталСпецСтрой» ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР Штамп №3

SATU CA ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

TURLY SAULET

Заказчик: **ТОО "SATU CA"**
Генподрядчик: **ТОО «Отау-Құрмет»**
Наименование объекта: **"Реконструкция (внутренняя перепланировка) и вскведение 2-х уровневого встроенного складского мезонина в павильоне 7А (Лит ДД1)**
**ДОГОВОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА № 4 от 14.02.2022г.**

**АКТ**
о приемки выполненных работ за июль 2022г. сметному расчету №6

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Стоимость за единицу (с НДС 12%) | | Стоимость всего (с НДС 12%) | | Общая сумма по договору, тенге | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых материалов, тенге | Стоимость принятых работ, тенге | Общая сумма принятых материалов+ работ, тенге | Предыдущие выполнение май | Стоимость принятых материалов, тенге | Стоимость принятых работ, тенге | Общая сумма принятых материалов+ работ, тенге | июль | Стоимость принятых материалов, тенге | Стоимость принятых работ, тенге | Общая сумма принятых материалов+ работ, тенге | Выполнено с начала строительства | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Материалов | Работ | Материалов | Работ | | Предъявлено | Принято ПО | Принято ОКК | | | | Физ. объем | | | | Физ. объем | | | | % | Стоимость , тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | 32 |
| | **Павильон 9В.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Земляные работы*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Устройство котлована под фундаменты** | **м3** | **1 798,8** | | **3 200** | **0** | **5 756 160** | **5 756 160** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 798,8** | | **5 756 160** | **5 756 160** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100,0%** | **5 756 160** |
| 2 | *Вытаскиваемый грунт* | *м3* | 1 798,8 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | *Вывоз грунта со складированием (до 25 км)* | *рейс* | 152,3 | | 60 000 | 0 | 9 137 904 | 9 137 904 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,3 | | 9 135 997 | 9 135 997 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 9 135 997 |
| 4 | *Уплотнение дна котлована* | *м2* | 672 | | 1 000 | 0 | 672 000 | 672 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 5 | **Обратная засыпка с уплотнением (послойно)** | **м3** | 2 027,7 | | 2 500 | 0 | 5 069 250 | 5 069 250 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 380,46 | | 3 451 150 | 3 451 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,1% | 3 451 150 |
| 6 | *Доставка грунта с временного склада* | *рейс* | 152,3 | | 60 000 | 0 | 9 137 904 | 9 137 904 | 35 | 35 | 35 | 0 | 2 100 000 | 2 100 000 | 117 | | 7 020 000 | 7 020 000 | 35 | 0 | 2 100 000 | 2 100 000 | 99,8% | 9 120 000 |
| 7 | *1 грунт заготовный (дефицит) для обратной засыпки* | *м3* | 228,9 | 3 850 | | 881 265 | 0 | 881 265 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8 | *Работа на отвале Экскаватор кубовый* | *маш/день* | 20 | | 135 000 | 0 | 2 700 000 | 2 700 000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 20 | | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 2 700 000 |
| 9 | *Работа на отвале Погрузчик 3/1* | *маш/день* | 20 | | 84 000 | 0 | 1 680 000 | 1 680 000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 20 | | 1 680 000 | 1 680 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 1 680 000 |
| | ***Монолитные работы*** | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 8 | **Фундаменты монолитные** | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 9 | **Устройство фундаментов Фм 1-1 (18шт)** | **м3** | **100,80** | | **45 000** | **0** | **4 536 000** | **4 536 000** | | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | **100,80** | | 4 536 000 | 4 536 000 | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 4 536 000 |
| 10 | *Анкерный болт A1 M42 S235 (L=1450мм)* | *шт* | 144 | 30 000 | | 4 320 000 | 0 | 4 320 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 4 320 000 | 0 | 4 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 4 320 000 |
| 11 | *Сетка арматурная С1-1 14мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 61,44м)* | *тн* | 1,406 | 445 000 | | 625 741 | 0 | 625 741 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 1,406 | 625 741 | 0 | 625 741 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 625 741 |
| 12 | *Сетка арматурная С1-2-1 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 12,84м)* | *тн* | 0,442 | 450 000 | | 199 017 | 0 | 199 017 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,442 | 199 017 | 0 | 199 017 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 199 017 |
| 13 | *Сетка арматурная С1-2-2 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 9,08м)* | *тн* | 0,314 | 450 000 | | 141 183 | 0 | 141 183 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,314 | 141 183 | 0 | 141 183 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 141 183 |
| 14 | *Сетка арматурная С1-3 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 9,24м)* | *тн* | 0,318 | 450 000 | | 142 884 | 0 | 142 884 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,318 | 142 884 | 0 | 142 884 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 142 884 |
| 15 | *П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=3,7м)* | *тн* | 2,254 | 450 000 | | 1 014 476 | 0 | 1 014 476 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 2,254 | 1 014 476 | 0 | 1 014 476 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 1 014 476 |
| 16 | *Скобы из арматуры 8мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=0,786м)* | *тн* | 0,094 | 480 000 | | 44 997 | 0 | 44 997 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,094 | 44 997 | 0 | 44 997 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 44 997 |
| 17 | *Бетон кл. С 25/30 по СТ РК EN 206-2017 (V=5,6м3 на один фундамент)* | *м3* | 102,82 | 26 200 | | 2 693 779 | 0 | 2 693 779 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 102,82 | 2 693 779 | 0 | 2 693 779 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 2 693 779 |
| 18 | **Устройство основании фундаментов (подбетонка)** | **м3** | **14,40** | | **18 000** | **0** | **259 200** | **259 200** | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | **14,40** | 0 | 259 200 | 259 200 | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 259 200 |
| 19 | *Бетон кл. С 8/10 0,8 м³ по СТ РК EN 206-2017 (V=0,8м3 на один фундамент)* | *м3* | 14,69 | 20 500 | | 301 104 | 0 | 301 104 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 14,69 | 301 104 | 0 | 301 104 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 301 104 |
| 20 | **Устройство гидроизоляции фундаментов в 2 слоя** | **м2** | **309,06** | | **750** | **0** | **231 795** | **231 795** | | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** | **0** |
| 21 | *Битумная мастика (1 фундамент = 17,17м2)* | *кг* | 741,74 | 1 680 | | 1 246 130 | 0 | 1 246 130 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 22 | **Устройство фундаментов Фм 1-2 (3шт)** | **м3** | **16,80** | | 45 000 | 0 | 756 000 | 756 000 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 16,8 | 0 | 756 000 | 756 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 756 000 |
| 23 | *Анкерный болт A1 M42 S235 (L=1450мм)* | *шт* | 24,00 | 30 000 | | 720 000 | 0 | 720 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,0 | 720 000 | 0 | 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 720 000 |
| 24 | *Сетка арматурная С1-1 14мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 61,44м)* | *тн* | 0,234 | 445 000 | | 104 290 | 0 | 104 290 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,234 | 104 290 | 0 | 104 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 104 290 |
| 25 | *Сетка арматурная С1-2-1 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 12,84м)* | *тн* | 0,074 | 450 000 | | 33 170 | 0 | 33 170 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,074 | 33 170 | 0 | 33 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 33 170 |
| 26 | *Сетка арматурная С1-2-2 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 9,08м)* | *тн* | 0,052 | 450 000 | | 23 531 | 0 | 23 531 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,052 | 23 531 | 0 | 23 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 23 531 |
| 27 | *Сетка арматурная С1-3 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 9,24м)* | *тн* | 0,053 | 450 000 | | 23 814 | 0 | 23 814 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,053 | 23 814 | 0 | 23 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 23 814 |
| 28 | *П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=3,7м)* | *тн* | 0,376 | 450 000 | | 169 079 | 0 | 169 079 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,376 | 169 079 | 0 | 169 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 169 079 |
| 29 | *Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,88м)* | *тн* | 0,063 | 450 000 | | 28 407 | 0 | 28 407 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,063 | 28 407 | 0 | 28 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 28 407 |
| 30 | *Скобы из арматуры 8мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=0,786м)* | *тн* | 0,016 | 480 000 | | 7 500 | 0 | 7 500 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 7 500 |
| 31 | *Бетон кл. С 25/30 по СТ РК EN 206-2017 (V=5,6м3 на один фундамент)* | *м3* | 17,14 | 26 200 | | 448 963 | 0 | 448 963 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 17,14 | 448 963 | 0 | 448 963 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 448 963 |
| 32 | **Устройство основании фундаментов (подбетонка)** | **м3** | **2,40** | | **18 000** | **0** | **43 200** | **43 200** | | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **2,4** | **0** | **43 200** | **43 200** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **100,0%** | **43 200** |
| 33 | *Бетон кл. С 8/10 0,8 м³ по СТ РК EN 206-2017 (V=0,8м3 на один фундамент)* | *м3* | 2,45 | 20 500 | | 50 184 | 0 | 50 184 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2,45 | 50 184 | 0 | 50 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 50 184 |
| 34 | **Устройство гидроизоляции фундаментов в 2 слоя** | **м2** | **51,51** | | 750 | 0 | 38 633 | 38 633 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 35 | *Битумная мастика (1 фундамент = 17,17м2)* | *кг* | 123,62 | 1 680 | | 207 688 | 0 | 207 688 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 36 | **Устройство фундаментов Фм 2-1 (3шт)** | **м3** | **16,8** | | **45 000** | **0** | **756 000** | **756 000** | | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | **16,8** | 0 | 756 000 | 756 000 | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 756 000 |
| 37 | *Анкерный болт A1 M42 S235 (L=1450мм)* | *шт* | 24 | 30 000 | | 720 000 | 0 | 720 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 720 000 | 0 | 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 720 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=2,8м) | тн | 0,008 | 450 000 | | 3 530 | 0 | 3 530 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 3 530 | 0 | 3 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 3 530 |
| 92 | П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0,8м) | тн | 0,006 | 450 000 | | 2 608 | 0 | 2 608 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 2 608 | 0 | 2 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 2 608 |
| 93 | Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,16м) | тн | 0,003 | 450 000 | | 1 460 | 0 | 1 460 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 1 460 | 0 | 1 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 1 460 |
| 94 | Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,88м) | тн | 0,007 | 450 000 | | 3 156 | 0 | 3 156 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 3 156 | 0 | 3 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 3 156 |
| 95 | Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,785м) | тн | 0,010 | 450 000 | | 4 508 | 0 | 4 508 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,010 | 4 508 | 0 | 4 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 4 508 |
| 96 | Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0,565м) | тн | 0,003 | 450 000 | | 1 446 | 0 | 1 446 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 1 446 | 0 | 1 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 1 446 |
| 97 | Скоба из арматуры 8мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=0,43м) | тн | 0,001 | 480 000 | | 343 | 0 | 343 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 343 |
| 98 | Бетон кл. С 25/30 по СТ РК EN 206-2017 (V=1,1м3 на одну стену) | м3 | 1,12 | 26 200 | | 29 396 | 0 | 29 396 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 29 396 | 0 | 29 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 29 396 |
| 99 | **Устройство основания стен (подбетонка)** | **м3** | **0,1** | | **18 000** | **0** | **1 800** | **1 800** | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 1 800 |
| 100 | Бетон кл. С 8/10 0,8 м³ по СТ РК EN 206-2017 (V=0,10м3 на одну стену) | м3 | 0,10 | 20 500 | | 2 091 | 0 | 2 091 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 2 091 | 0 | 2 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 2 091 |
| 101 | **Устройство гидроизоляции стен в 2 слоя** | **м2** | **4,7** | | **750** | **0** | **3 525** | **3 525** | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 102 | Битумная мастика (1 стена = 4,7м2) | кг | 11,28 | 1 680 | | 18 950 | 0 | 18 950 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 103 | **Устройство стен ФСм2-1 (2шт)** | **м3** | **9,60** | | **45 000** | **0** | **432 000** | **432 000** | | **0,00** | **0,00** | 0 | 0 | 0 | **9,60** | 0 | 432 000 | 432 000 | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 432 000 |
| 104 | П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=2,8м) | тн | 0,089 | 450 000 | | 40 002 | 0 | 40 002 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,089 | 40 002 | 0 | 40 002 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 40 002 |
| 105 | П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0,8м) | тн | 0,025 | 450 000 | | 11 085 | 0 | 11 085 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 11 085 | 0 | 11 085 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 11 085 |
| 106 | Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,16м) | тн | 0,037 | 450 000 | | 16 547 | 0 | 16 547 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 16 547 | 0 | 16 547 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 16 547 |
| 107 | Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,88м) | тн | 0,077 | 450 000 | | 34 719 | 0 | 34 719 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,077 | 34 719 | 0 | 34 719 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 34 719 |
| 108 | Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=5,80м) | тн | 0,065 | 450 000 | | 29 201 | 0 | 29 201 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,065 | 29 201 | 0 | 29 201 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 29 201 |
| 109 | Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=3,36м) | тн | 0,038 | 450 000 | | 16 953 | 0 | 16 953 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,038 | 16 953 | 0 | 16 953 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 16 953 |
| 110 | Скоба из арматуры 8мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=0,44м) | тн | 0,006 | 480 000 | | 2 913 | 0 | 2 913 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 2 913 | 0 | 2 913 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 2 913 |
| 111 | Бетон кл. С 25/30 по СТ РК EN 206-2017 (V=4,8м3 на одну стену) | м3 | 9,8 | 26 200 | | 256 550 | 0 | 256 550 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9,8 | 256 550 | 0 | 256 550 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 256 550 |
| 112 | **Устройство основания стен (подбетонка)** | **м3** | **1** | | **18 000** | **0** | **18 000** | **18 000** | | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 18 000 | 18 000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 18 000 |
| 113 | Бетон кл. С 8/10 0,8 м³ по СТ РК EN 206-2017 (V=0,5м3 на одну стену) | м3 | 1,02 | 20 500 | | 20 910 | 0 | 20 910 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,02 | 20 910 | 0 | 20 910 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 20 910 |
| 114 | **Устройство гидроизоляции стен в 2 слоя** | **м2** | **40,5** | | **750** | **0** | **30 375** | **30 375** | | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 115 | Битумная мастика (1 стена = 20,25м2) | кг | 97,2 | 1 680 | | 163 296 | 0 | 163 296 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 116 | **Устройство стен ФСм2-2 (1шт)** | **м3** | **1,5** | | **45 000** | **0** | **67 500** | **67 500** | | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | **1,5** | 0 | 67 500 | 67 500 | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 67 500 |
| 117 | П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=2,8м) | тн | 0,013 | 450 000 | | 5 883 | 0 | 5 883 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 5 883 | 0 | 5 883 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 5 883 |
| 118 | П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0,8м) | тн | 0,007 | 450 000 | | 2 934 | 0 | 2 934 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 2 934 | 0 | 2 934 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 2 934 |
| 119 | Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,16м) | тн | 0,005 | 450 000 | | 2 433 | 0 | 2 433 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 2 433 | 0 | 2 433 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 2 433 |
| 120 | Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,88м) | тн | 0,011 | 450 000 | | 4 734 | 0 | 4 734 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 4 734 | 0 | 4 734 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 4 734 |
| 121 | Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=2,135м) | тн | 0,012 | 450 000 | | 5 387 | 0 | 5 387 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 5 387 | 0 | 5 387 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 5 387 |
| 122 | Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0,915м) | тн | 0,005 | 450 000 | | 2 325 | 0 | 2 325 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 2 325 | 0 | 2 325 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 2 325 |
| 123 | Скоба из арматуры 8мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=0,43м) | тн | 0,001 | 480 000 | | 428 | 0 | 428 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 428 | 0 | 428 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 428 |
| 124 | Бетон кл. С 25/30 по СТ РК EN 206-2017 (V=1,5м3 на одну стену) | м3 | 1,53 | 26 200 | | 40 086 | 0 | 40 086 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,53 | 40 086 | 0 | 40 086 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 40 086 |
| 125 | **Устройство основания стен (подбетонка)** | **м3** | **0,2** | | **18 000** | **0** | **3 600** | **3 600** | | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | **0,2** | 0 | 3 600 | 3 600 | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 3 600 |
| 126 | Бетон кл. С 8/10 0,8 м³ по СТ РК EN 206-2017 (V=0,2м3 на одну стену) | м3 | 0,2 | 20 500 | | 4 182 | 0 | 4 182 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 4 182 | 0 | 4 182 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 4 182 |
| 127 | **Устройство гидроизоляции стен в 2 слоя** | **м2** | **6,4** | | **750** | **0** | **4 800** | **4 800** | | **0,0** | **0,0** | 0 | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** | **0** |
| 128 | Битумная мастика (1 стена = 6,4м2) | кг | 15,36 | 1 680 | | 25 805 | 0 | 25 805 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 129 | **Устройство стен ФСм2-3 (1шт)** | **м3** | **1,10** | | **45 000** | **0** | **49 500** | **49 500** | | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **1,10** | **0** | **49 500** | **49 500** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **100,0%** | **49 500** |
| 130 | П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=2,8м) | тн | 0,008 | 450 000 | | 3 530 | 0 | 3 530 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 3 530 | 0 | 3 530 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 3 530 |
| 131 | П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0,8м) | тн | 0,006 | 450 000 | | 2 608 | 0 | 2 608 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 2 608 | 0 | 2 608 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 2 608 |
| 132 | Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,16м) | тн | 0,003 | 450 000 | | 1 460 | 0 | 1 460 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 1 460 | 0 | 1 460 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 1 460 |
| 133 | Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,88м) | тн | 0,007 | 450 000 | | 3 156 | 0 | 3 156 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 3 156 | 0 | 3 156 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 3 156 |
| 134 | Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,785м) | тн | 0,010 | 450 000 | | 4 508 | 0 | 4 508 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,010 | 4 508 | 0 | 4 508 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 4 508 |
| 135 | Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0,565м) | тн | 0,003 | 450 000 | | 1 446 | 0 | 1 446 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 1 446 | 0 | 1 446 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 1 446 |
| 136 | Скоба из арматуры 8мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=0,43м) | тн | 0,001 | 480 000 | | 343 | 0 | 343 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 343 | 0 | 343 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 343 |
| 137 | Бетон кл. С 25/30 по СТ РК EN 206-2017 (V=1,1м3 на одну стену) | м3 | 1,12 | 26 200 | | 29 396 | 0 | 29 396 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 29 396 | 0 | 29 396 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 29 396 |
| 138 | **Устройство основания стен (подбетонка)** | **м3** | **0,10** | | **18 000** | **0** | **1 800** | **1 800** | | **0,00** | **0,00** | 0 | 0 | 0 | **0,10** | 0 | 1 800 | 1 800 | **0,00** | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 1 800 |
| 139 | Бетон кл. С 8/10 0,8 м³ по СТ РК EN 206-2017 (V=0,1м3 на одну стену) | м3 | 0,102 | 20 500 | | 2 091 | 0 | 2 091 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,102 | 2 091 | 0 | 2 091 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 2 091 |
| 140 | **Устройство гидроизоляции стен в 2 слоя** | **м2** | **4,70** | | **750** | **0** | **3 525** | **3 525** | | **0,0** | **0,0** | 0 | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** | **0** |
| 141 | Битумная мастика (1 стена = 4,7м2) | кг | 11,28 | 1 680 | | 18 950 | 0 | 18 950 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 142 | **Стены цокольные монолитные** | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 143 | **Устройство стен СЦм1-1 (1шт)** | **м3** | **4,20** | | **45 000** | **0** | **189 000** | **189 000** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 144 | Арматура 10мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=16,12м) | тн | 0,063 | 455 000 | | 28 493 | 0 | 28 493 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 145 | Арматура 10мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,43м) | тн | 0,105 | 455 000 | | 47 622 | 0 | 47 622 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 146 | П-образная арматура 10мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0,9м) | тн | 0,042 | 455 000 | | 19 110 | 0 | 19 110 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | *Сетка арматурная С1-1 14мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 61,44м)* | *тн* | 0,234 | 445 000 | | 104 290 | 0 | 104 290 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,234 | 104 290 | 0 | 104 290 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **104 290** |
| 39 | *Сетка арматурная С1-2-1 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 12,84м)* | *тн* | 0,074 | 450 000 | | 33 170 | 0 | 33 170 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,074 | 33 170 | 0 | 33 170 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **33 170** |
| 40 | *Сетка арматурная С1-2-2 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 9,08м)* | *тн* | 0,052 | 450 000 | | 23 531 | 0 | 23 531 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,052 | 23 531 | 0 | 23 531 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **23 531** |
| 41 | *Сетка арматурная С1-3 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 9,24м)* | *тн* | 0,053 | 450 000 | | 23 814 | 0 | 23 814 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,053 | 23 814 | 0 | 23 814 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **23 814** |
| 42 | *П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=3,7м)* | *тн* | 0,376 | 450 000 | | 169 079 | 0 | 169 079 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,376 | 169 079 | 0 | 169 079 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **169 079** |
| 43 | *Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,88м)* | *тн* | 0,063 | 450 000 | | 28 407 | 0 | 28 407 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,063 | 28 407 | 0 | 28 407 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **28 407** |
| 44 | *Скоба из арматуры 8мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=0,786м)* | *тн* | 0,016 | 480 000 | | 7 500 | 0 | 7 500 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **7 500** |
| 45 | *Бетон кл. С 25/30 по СТ РК EN 206-2017 (V=5,6м3 на один фундамент)* | *м3* | 17,14 | 26 200 | | 448 963 | 0 | 448 963 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 17,136 | 448 963 | 0 | 448 963 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **448 963** |
| 46 | **Устройство основания фундаментов (подбетонка)** | **м3** | **2,4** | | **18 000** | **0** | **43 200** | **43 200** | | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | **2,4** | 0 | 43 200 | 43 200 | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **43 200** |
| 47 | *Бетон кл. С 8/10 0,8 м² по СТ РК EN 206-2017 (V=0,8м3 на один фундамент)* | *м3* | 2,45 | 20 500 | | 50 184 | 0 | 50 184 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2,45 | 50 184 | 0 | 50 184 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **50 184** |
| 48 | **Устройство гидроизоляции фундаментов в 2 слоя** | **м2** | **51,51** | | **750** | **0** | **38 633** | **38 633** | | **0,00** | **0,00** | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | **0,00** | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **0** |
| 49 | *Битумная мастика (1 фундамент = 17,17м2)* | *кг* | 123,62 | 1 680 | | 207 688 | 0 | 207 688 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **0** |
| 50 | **Устройство фундаментов Фм 3-1 (1шт)** | **м3** | **3,9** | | **45 000** | **0** | **175 500** | **175 500** | | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | **3,9** | 0 | 175 500 | 175 500 | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **175 500** |
| 51 | *Анкерный болт А1 М42 S235 (L=1450мм)* | *шт* | 4 | 30 000 | | 120 000 | 0 | 120 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **120 000** |
| 52 | *Сетка арматурная С4-1 14мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 41,2м)* | *тн* | 0,053 | 445 000 | | 23 363 | 0 | 23 363 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,053 | 23 363 | 0 | 23 363 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **23 363** |
| 53 | *Сетка арматурная С4-2-1 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 12,64м)* | *тн* | 0,025 | 450 000 | | 11 057 | 0 | 11 057 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 11 057 | 0 | 11 057 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **11 057** |
| 54 | *Сетка арматурная С4-2-2 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 8,88м)* | *тн* | 0,017 | 450 000 | | 7 844 | 0 | 7 844 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 7 844 | 0 | 7 844 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **7 844** |
| 55 | *Сетка арматурная С4-3 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 8,4м)* | *тн* | 0,018 | 450 000 | | 7 938 | 0 | 7 938 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 7 938 | 0 | 7 938 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **7 938** |
| 56 | *П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=3,2м)* | *тн* | 0,086 | 450 000 | | 38 651 | 0 | 38 651 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,086 | 38 651 | 0 | 38 651 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **38 651** |
| 57 | *Скоба из арматуры 8мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=0,751м)* | *тн* | 0,005 | 480 000 | | 2 419 | 0 | 2 419 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 2 419 | 0 | 2 419 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **2 419** |
| 58 | *Бетон кл. С 25/30 по СТ РК EN 206-2017 (V=3,9м3 на один фундамент)* | *м3* | 3,98 | 26 200 | | 104 224 | 0 | 104 224 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3,98 | 104 224 | 0 | 104 224 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **104 224** |
| 59 | **Устройство основания фундаментов (подбетонка)** | **м3** | **0,60** | | **18 000** | **0** | **10 800** | **10 800** | | **0,00** | **0,00** | 0 | 0 | 0 | **0,60** | 0 | 10 800 | 10 800 | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **10 800** |
| 60 | *Бетон кл. С 8/10 0,8 м² по СТ РК EN 206-2017 (V=0,6м3 на один фундамент)* | *м3* | 0,61 | 20 500 | | 12 546 | 0 | 12 546 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 12 546 | 0 | 12 546 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **12 546** |
| 61 | **Устройство гидроизоляции фундаментов в 2 слоя** | **м2** | **15,29** | | **750** | **0** | **11 468** | **11 468** | | **0,00** | **0,00** | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | **0,00** | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **0** |
| 62 | *Битумная мастика (1 фундамент = 15,29м2)* | *кг* | 36,70 | 1 680 | | 61 649 | 0 | 61 649 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **0** |
| 63 | **Фундаментные стены монолитные** | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **0** |
| 64 | **Устойство стен ФСм1-1 (2шт)** | **м3** | **9,6** | | **45 000** | **0** | **432 000** | **432 000** | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | 432 000 | 432 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **432 000** |
| 65 | *П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=2,8м)* | *тн* | 0,089 | 450 000 | | 40 002 | 0 | 40 002 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,089 | 40 002 | 0 | 40 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **40 002** |
| 66 | *П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0,77м)* | *тн* | 0,025 | 450 000 | | 11 085 | 0 | 11 085 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 11 085 | 0 | 11 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **11 085** |
| 67 | *Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,16м)* | *тн* | 0,037 | 450 000 | | 16 547 | 0 | 16 547 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 16 547 | 0 | 16 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **16 547** |
| 68 | *Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,88м)* | *тн* | 0,077 | 450 000 | | 34 719 | 0 | 34 719 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,077 | 34 719 | 0 | 34 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **34 719** |
| 69 | *Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=3,80м)* | *тн* | 0,065 | 450 000 | | 29 201 | 0 | 29 201 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,065 | 29 201 | 0 | 29 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **29 201** |
| 70 | *Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=3,36м)* | *тн* | 0,038 | 450 000 | | 16 953 | 0 | 16 953 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,038 | 16 953 | 0 | 16 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **16 953** |
| 71 | *Скоба из арматуры 8мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=0,44м)* | *тн* | 0,006 | 480 000 | | 2 913 | 0 | 2 913 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 2 913 | 0 | 2 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **2 913** |
| 72 | *Бетон кл. С 25/30 по СТ РК EN 206-2017 (V=4,8м3 на одну стену)* | *м3* | 9,79 | 26 200 | | 256 550 | 0 | 256 550 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9,79 | 256 550 | 0 | 256 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **256 550** |
| 73 | **Устройство основания стен (подбетонка)** | **м3** | **1** | | **18 000** | **0** | **18 000** | **18 000** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **18 000** |
| 74 | *Бетон кл. С 8/10 0,8 м² по СТ РК EN 206-2017 (V=0,5м3 на одну стену)* | *м3* | 1,02 | 20 500 | | 20 910 | 0 | 20 910 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,02 | 20 910 | 0 | 20 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **20 910** |
| 75 | **Устройство гидроизоляции стен в 2 слоя** | **м2** | **40,5** | | **750** | **0** | **30 375** | **30 375** | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **0** |
| 76 | *Битумная мастика (1 стена = 20,25м2)* | *кг* | 97,20 | 1 680 | | 163 296 | 0 | 163 296 | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **0** |
| 77 | **Устройство стен ФСм1-2 (1шт)** | **м3** | **1,5** | | **45 000** | **0** | **67 500** | **67 500** | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 67 500 | 67 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **67 500** |
| 78 | *П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=2,8м)* | *тн* | 0,013 | 450 000 | | 5 883 | 0 | 5 883 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 5 883 | 0 | 5 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **5 883** |
| 79 | *П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0,8м)* | *тн* | 0,007 | 450 000 | | 2 934 | 0 | 2 934 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 2 934 | 0 | 2 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **2 934** |
| 80 | *Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,16м)* | *тн* | 0,005 | 450 000 | | 2 433 | 0 | 2 433 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 2 433 | 0 | 2 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **2 433** |
| 81 | *Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,88м)* | *тн* | 0,011 | 450 000 | | 4 734 | 0 | 4 734 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 4 734 | 0 | 4 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **4 734** |
| 82 | *Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=2,135м)* | *тн* | 0,012 | 450 000 | | 5 387 | 0 | 5 387 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 5 387 | 0 | 5 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **5 387** |
| 83 | *Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0,915м)* | *тн* | 0,005 | 450 000 | | 2 325 | 0 | 2 325 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 2 325 | 0 | 2 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **2 325** |
| 84 | *Скоба из арматуры 8мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=0,43м)* | *тн* | 0,001 | 480 000 | | 428 | 0 | 428 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **428** |
| 85 | *Бетон кл. С 25/30 по СТ РК EN 206-2017 (V=1,5м3 на одну стену)* | *м3* | 1,53 | 26 200 | | 40 086 | 0 | 40 086 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,530 | 40 086 | 0 | 40 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **40 086** |
| 86 | **Устройство основания стен (подбетонка)** | **м3** | **0,2** | | **18 000** | **0** | **3 600** | **3 600** | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 0 | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **3 600** |
| 87 | *Бетон кл. С 8/10 0,8 м² по СТ РК EN 206-2017 (V=0,2м3 на одну стену)* | *м3* | 0,20 | 20 500 | | 4 182 | 0 | 4 182 | | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,204 | 4 182 | 0 | 4 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **4 182** |
| 88 | **Устройство гидроизоляции стен в 2 слоя** | **м2** | **6,4** | | **750** | **0** | **4 800** | **4 800** | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **0** |
| 89 | *Битумная мастика (1 стена = 6,4м2)* | *кг* | 15,36 | 1 680 | | 25 805 | 0 | 25 805 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | **0** |
| 90 | **Устройство стен ФСм1-3 (1шт)** | **м3** | **1,1** | | **45 000** | **0** | **49 500** | **49 500** | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 49 500 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | **49 500** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | *О-образная арматура 6мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=1,5м)* | *тн* | 0,004 | 490 000 | | 1 749 | 0 | 1 749 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 148 | *Скоба из арматуры 6мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=0,43м)* | *тн* | 0,005 | 490 000 | | 2 315 | 0 | 2 315 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 149 | *Керамзитобетон кл. LC 12/13 (V=4,2м3 на одну стену)* | *м3* | 4,28 | 28 000 | | 119 952 | 0 | 119 952 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 150 | **Устройство стен СЦм1-2 (1шт)** | **м3** | **4,20** | | **45 000** | **0** | **189 000** | **189 000** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 151 | *Арматура 10мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=16,12м)* | *тн* | 0,063 | 455 000 | | 28 493 | 0 | 28 493 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 152 | *Арматура 10мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,43м)* | *тн* | 0,105 | 455 000 | | 47 622 | 0 | 47 622 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 153 | *П-обратная арматура 10мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0,9м)* | *тн* | 0,042 | 455 000 | | 19 110 | 0 | 19 110 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 154 | *О-обратная арматура 6мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=1,5м)* | *тн* | 0,004 | 490 000 | | 1 749 | 0 | 1 749 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 155 | *Скоба из арматуры 6мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=0,43м)* | *тн* | 0,005 | 490 000 | | 2 315 | 0 | 2 315 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 156 | *Керамзитобетон кл. LC 12/13 (V=4,2м3 на одну стену)* | *м3* | 4,28 | 28 000 | | 119 952 | 0 | 119 952 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 157 | **Плиты перекрытия** | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 158 | **Устройство плиты перекрытия ППм1 (1шт)** | **м3** | **70,60** | | **45 000** | **0** | **3 177 000** | **3 177 000** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 159 | *Сетка 5-Вр-1-100/5-Вр-1-100 ГОСТ 8478-81 (L=1пог.м)* | *тн* | 2,169 | 525 000 | | 1 138 827 | 0 | 1 138 827 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 160 | *Швеллер 14 ГОСТ 8240-97 (L=1пог.м)* | *тн* | 1,694 | 606 000 | | 1 026 564 | 0 | 1 026 564 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 161 | *Полоса 2х30 (L=0,282м)* | *тн* | 0,532 | 515 000 | | 273 836 | 0 | 273 836 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 162 | *Г-образная Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0,15м)* | *тн* | 0,125 | 450 000 | | 56 095 | 0 | 56 095 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 163 | *Бетон кл. С 20/25 по СТ РК EN 206-2017 (V=70,60м3 на одну плиту)* | *м3* | 72,01 | 25 450 | | 1 832 705 | 0 | 1 832 705 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 164 | **Устройство плиты перекрытия ПЧПм1 (1шт)** | **м3** | **104,60** | | **45 000** | **0** | **4 707 000** | **4 707 000** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 165 | *Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=42,23м)* | *тн* | 2,52 | 450 000 | | 1 133 395 | 0 | 1 133 395 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 166 | *Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=16,12м)* | *тн* | 2,54 | 450 000 | | 1 142 689 | 0 | 1 142 689 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| 167 | *Бетон кл. С 16/20 по СТ РК EN 206-2017 (V=104,60м3 на одну стену)* | *м3* | 106,69 | 23 300 | | 2 485 924 | 0 | 2 485 924 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| | **Настил перекрытия (несъемная опалубка) (на отм.+4,000)** | **м2** | **1 340,57** | | **2 550** | **0** | **3 418 454** | **3 418 454** | 667,666 | 667,7 | 667,7 | 0 | 1 702 548 | 1 702 548 | | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 1 702 548 | 1 702 548 | 49,8% | **1 702 548** |
| | *Профиль стальной листовой с трапецеидной гофрой Н57-750-0,7 С245 по ГОСТ 24045-94* | *тн* | 6,02 | 620 000 | | 3 733 392 | 0 | 3 733 392 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 3 732 400 | 0 | 3 732 400 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 732 400 | 0 | 3 732 400 | 100,0% | **3 732 400** |
| | *Профиль стальной листовой с трапецеидной гофрой Н57-750-0,7 С245 по ГОСТ 24045-94* | *тн* | 6,18 | 620 000 | | 3 830 112 | 0 | 3 830 112 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| | **Всего:** | | | | | **34 233 263** | **53 956 299** | **88 189 562** | | | | **3 732 400** | **3 802 548** | **7 534 948** | | **14 120 716** | **37 468 007** | **51 588 723** | | **3 732 400** | **3 802 548** | **7 534 948** | | **59 123 671** |
| | **Накладные расходы** | | 8% | | | 2 738 661 | 4 316 504 | 7 055 165 | | | | 298 592 | 304 204 | 602 796 | | 1 129 657 | 2 997 441 | 4 127 098 | | 298 592 | 304 204 | 602 796 | | 4 729 894 |
| | **Транспортные расходы (на материалы)** | | 3% | | | 1 026 998 | | 1 026 998 | | | | 111 972 | | 111 972 | | 423 621 | | 423 621 | | 111 972 | | 111 972 | | 535 593 |
| | ***Итого полная себестоимость:*** | | | | | 37 998 922 | 58 272 803 | 96 271 725 | | | | 4 142 964 | 4 106 752 | 8 249 716 | | 15 673 995 | 40 465 447 | 56 139 442 | | 4 142 964 | 4 106 752 | 8 249 716 | | 64 389 159 |
| | **Плановые накопления** | | 8% | | | 3 039 914 | 4 661 824 | 7 701 738 | | | | 331 437 | 328 540 | 659 977 | | 1 253 920 | 3 237 236 | 4 491 155 | | 331 437 | 328 540 | 659 977 | | 5 151 133 |
| | **Итого по смете:** | | | | | **41 038 835** | **62 934 627** | **103 973 463** | | | | **4 474 401** | **4 435 292** | **8 909 693** | | **16 927 915** | **43 702 683** | **60 630 598** | | **4 474 401** | **4 435 292** | **8 909 693** | | **69 540 291** |

**Заказчик:**

Директор Алибаева

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Генеральный подрядчик:**

**Генеральный Директор** **Такибаев Т. С.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Авторский надзор**

**Тех.надзор**