ЗАКАЗЧИК: Аллашов Мавлан

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ВК-Регион строй"

Объект: Строительство аптеки и медицинского центра по адресу Республика Казахстан, Туркестанская область , г.Туркестан, улица Караван Сарай, строение №3С

Договор: б/н от 15.01.2022 г.

Акт приемки выполненных работ за март 2022 года

Составлен (а) в текущих ценах на 15.09.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		21	2737,15	1191,8	57480	25028	0	46266	112046
			м3 конструкции		1545,35	494,61	32452	10387		8300	
2	Е11-460401-0202	**РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ЗАБОР**		10,2	51703,69	29139,7	527378	297225	0	304746	898694
			м3		22563,99	13003,98	230153	132641		66570	
3	Е11-010207-0503	**ВЫКОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ**		9	371,01	294,84	3339	2654	0	1146	4844
			дерево		76,18	100,67	686	906		359	
4	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		68,4	94		6430				6944
			т							514	
5	С341-020103-1003	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**		68,4	77		5267				5688
			т							421	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									1028216
		Раздел: 2. Земляные работы									
6	Е11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на вымет**		3907,1718	165,21	158,85	645509	620672	0	150627	859827
			м3 грунта		6,36	47,19	24837	184368		63691	
7	Е11-010105-0802	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**		220,56615	784,66	320,7	173069	70736	167	86951	280822
			м3 грунта недобора		463,2	84,32	102167	18598		20802	
8	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		73,52205	1872,02	0	137635	0	0	99097	255671
			м3 грунта		1872,02	0	137635	0		18939	
9	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ**		4201,26	48,54	48,54	203935	203935	0	52110	276529
			м3 грунта		0	17,23	0	72375		20484	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010104-0110 #К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта		4201,26	166,14	166,14	697991	697991	0	178352	946451
			м3 грунта		0	58,96	0	247712		70107	
11	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработкавотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата"с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА		1487,7	165,21	158,85	245785	236328	0	57353	327389
			м3 грунта		6,36	47,19	9457	70200		24251	
12	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1487,7	34,02	34,02	50613	50613	0	12933	68630
			м3 грунта		0	12,07	0	17962		5084	
		Итого по разделу: 2. Земляные работы									3015318
		Раздел: 3. Устройство грунтовой подушки									
13	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА		2466,26	48,54	48,54	119716	119716	0	30590	162331
			м3грунта		0	17,23	0	42486		12024	
14	Е11-010104-0110 #К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		2466,26	166,14	166,14	409741	409741	0	104698	555594
			м3 грунта		0	58,96	0	145414		41155	
15	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		2466,26	445,56	444,01	1098865	1095054	286	244154	1450460
			м3 грунтовой подушки		1,43	136,07	3525	335578		107442	
16	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		582,1521	34,02	34,02	19806	19806	0	5061	26856
			м3		0	12,07	0	7029		1989	
17	Е11-010104-0408 #К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м		582,1521	84	84	48900	48900	0	12495	66306
			м3		0	29,81	0	17354		4912	
18	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		582,1521	151,99	72,61	88480	42269	0	47069	146393
			м3		79,38	32,92	46211	19163		10844	
19	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		582,1521	79,82	67,95	46468	39560	1688	10171	61170
			м3		8,97	15,3	5220	8906		4531	
20	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		43,8179	814,54	0	35691	0	0	25698	66300
			м3		814,54	0	35691	0		4911	
21	Е11-010104-0402	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ механизированным способом		439,952	34,02	34,02	14968	14968	0	3825	20296
			м3		0	12,07	0	5312		1503	
22	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		439,952	79,82	67,95	35117	29896	1276	7687	46228
			м3		8,97	15,3	3945	6731		3424	
23	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		439,952	151,99	72,61	66867	31944	0	35572	110634
			м3		79,38	32,92	34923	14482		8195	
24	Е11-010205-0501	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ручным способом		109,988	741,63	0	81570	0	0	58731	151525
			м3		741,63	0	81570	0		11224	
25	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		109,988	79,82	67,95	8779	7474	319	1922	11557
			м3		8,97	15,3	986	1683		856	
		Итого по разделу: 3. Устройство грунтовой подушки									2875651
		Раздел: 4. ФУНДАМЕНТЫ									
26	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/из бетона кл.В3,5,СЦ/		1,444	16674,73	1089,24	24078	1573	20794	1856	28009
			м3		1185,3	227,35	1712	328		2075	
27	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		5,12	26263,84	1904,4	134471	9751	90669	32890	180750

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		6650,66	408,57	34051	2092		13389	
28	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10584	237762		25165		25165	2013	27178
29	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /каркас Кр-1/	т	0,10608	18837,36 17210,88	1338,48 358,2	1998 1826	142 38	31	1696 296	3990
30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02024	221225		4478		4478	358	4836
31	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08584	202102		17348		17348	1388	18736
32	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/из бетона кл.В3,5,СЦ/	м3	0,49	16674,73 1185,3	1089,24 227,35	8171 581	534 111	7056	630 704	9505
33	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,823	26263,84 6650,66	1904,4 408,57	47879 12124	3472 745	32283	11711 4767	64357
34	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0338	237762		8036		8036	643	8679
35	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /каркас Кр-1/	т	0,05304	18837,36 17210,88	1338,48 358,2	999 913	71 19	15	848 148	1995
36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01012	221225		2239		2239	179	2418
37	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04292	202102		8674		8674	694	9368
38	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/из бетона кл.В3,5,СЦ/	м3	0,33	16674,73 1185,3	1089,24 227,35	5503 391	359 75	4752	424 474	6401
39	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,24	26263,84 6650,66	1904,4 408,57	32567 8247	2361 507	21959	7966 3243	43775
40	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02274	237762		5407		5407	433	5839
41	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /каркас Кр-1/	т	0,05304	18837,36 17210,88	1338,48 358,2	999 913	71 19	15	848 148	1995
42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01012	221225		2239		2239	179	2418
43	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04292	202102		8674		8674	694	9368
44	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/из бетона кл.В3,5,СЦ/	м3	3,584	16674,73 1185,3	1089,24 227,35	59762 4248	3904 815	51610	4607 5150	69519
45	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	12,306	26263,84 6650,66	1904,4 408,57	323203 81843	23436 5028	217924	79052 32180	434436
46	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22624	237762		53791		53791	4303	58095

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /каркас Кр-1/		0,74256	18837,36	1338,48	13988	994	214	11872	27929
			т		17210,88	358,2	12780	266		2069	
48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,07084	221225		15672		15672		16925
			т							1254	
49	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,30044	202102		60720		60720		65577
			т							4858	
50	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/из бетона кл.В3,5,СЦ/		22,21	16674,73	1089,24	370346	24192	319828	28551	430809
			м3		1185,3	227,35	26326	5049		31912	
51	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		113,6	23202,06	2007,28	2635754	228027	1953372	453876	3336800
			м3		3999,6	390,94	454355	44411		247170	
52	Е11-060401-0103 Изм. и доп. вып. 15	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		158,55	25156,73	2192,81	3988599	347670	2616899	998629	5386206
			м3		6458,72	462,72	1024030	73364		398978	
53	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,55716	237762		370233		370233		399852
			т							29619	
54	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании=Ав-1,2		0,1767	137747,25	1388,87	24340	245	75	21922	49963
			т		135936	397,91	24020	70		3701	
55	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		87,159385	214266		18675293		18675293		20169316
			т							1494023	
		Итого по разделу: 4. ФУНДАМЕНТЫ									30875046
		ИТОГО:					31760025	4711312	24599201	3234632	37794229
							2437818	1492224		2799574	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,9 %		1096033				
		Итого с временными									38890263
		Зимние удорожания			0,7 %		272232				
		Итого с зимними удорожаниями									39162495
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				783250		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									39945747
		К=1,0348515			1,0348515						41337916
		понижающий коэфициент 0,9			0,9						37204124
		НДС			12 %		4464495				4464495
		Итого с НДС									41668619

Заказчик
Аллашов Мавлан

Подрядчик
ТОО "ВК-Регион строй"
Мустафин А. А.

Технический надзор

Авторский надзор