Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«23» сентября2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Лайгэ» 091008, ЗКО,Таскалинский район, с.Чижа 2, ул.Ащы, дом 1**

наименование организации, юридический адрес

в лице**ЖумашеваНуртаяСапиевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по объекту: **«Строительство подводящего и внутриквартального газопровода в с.КумсайМартукского района Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является**ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», Руководитель Кульшанаев Н.Ш.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО GazMart 030000 Актюбинская область г. Актобе ул. Богенбай батыра 155/6/4**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «Актам инжиниринг»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры,**

«ЛАЙГЭ» Для документов

градостроительства и строительства»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах

измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		Попроекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод высокого давления из ПЭ труб РЕ 100 ГАЗSDR 11 - 125х11,4	м	7950		7950	
Подземный газопровод среднего давления из ПЭ труб РЕ 100 ГАЗSDR 11 - 90х8,2	м	1244		1244	
Подземный газопровод среднего давления из ПЭ труб РЕ 100 ГАЗSDR 11 - 63х5,8	м	1406		1406	
Подземный газопровод низкого давления из ПЭ труб РЕ 100 ГАЗSDR 17 – 250х14,8	м	810		810	
Подземный газопровод низкого давления из ПЭ труб РЕ 100	м	540		540	

ГАЗSDR 17 – 160х9,5			
Подземный газопровод низкого давления из ПЭ труб РЕ 100 ГАЗSDR 17 – 140х8,3	м	403	403
Подземный газопровод низкого давления из ПЭ труб РЕ 100 ГАЗSDR 17 – 110х6,6	м	606	606
Подземный газопровод низкого давления из ПЭ труб РЕ 100 ГАЗSDR 17 – 90х5,4	м	1068	1068
Подземный газопровод низкого давления из ПЭ труб РЕ 100 ГАЗSDR 17 – 75х4,5	м	2354	2354
Подземный газопровод низкого давления из ПЭ труб РЕ 100 ГАЗSDR 17 – 63х3,8	м	2139	2139
ПГБ -13-2НВ-У1	шт	1	1
ГРПШ -13-1В-У1	шт	1	1
ГРПШ -07-У1	шт	2	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве
согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного
опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020 год**;
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2020 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, 5,5 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:5,5;
фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия
соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

«ЛАЙГЭ» Для документов

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение
к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что
подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Начальник Мартукского ГХ АПФ АОКТГА Айтнатиев Р
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров
проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство подводящего и внутриквартального газопровода в с.КумсайМартукского района Актюбинской области»**
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
ЖумашевНуртайСапиевич

«ЛАЙТЭ» Для документов