Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019г. № 632 (вводиться в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 №53(вводится в действие по истечении десяти по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

«28» 12 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Компания "АрАй-НС", Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Нурсултан Назарбаев, 207***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директора Калмагамбетовой Ж.Б.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция тепловых сетей ул. Ташенова, 8 (ЖК «Атамекен»), УТ29(23) в г.Нур-Султан»***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***АО "Астана-Теплотранзит" Председатель правления Азбаев Б.О.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Павлодарэнергопроект»**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а **АО "Астана-Теплотранзит" 36-ОД от 26.01.2021г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных , встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Проектом предусмотрено строительные конструкции надземной части тепломагистрали в виде: опоры скользящие: металлические (в здании), монолитные железобетонные фундаменты. Строительные конструкции подземной части тепломагистрали запроектированы в виде: плиты разгрузочные: сборные железобетонные плиты по серии 3.006.1-8 в.0-1, каналы: стены и днище –сборные железобетонные лотки серии 3.006.1-8 в. 0-1, перекрытие – сборные железобетонные плиты по серии 3.006.1-8 в. 0-1, колодцы управления: плиты – опорные железобетонные монолитные; стены – сборные железобетонные кольца по серии 3.900.1-14.1; люки из композитных материалов с дополнительной крышкой и запорным устройством по СТ РК 2384-2013. Колодцы дренажные: днище – сборные железобетонные плиты по серии 3.900.1-14.1, стены – сборные железобетонные кольца по серии 3.900.1-14.1, перекрытия – сборные железобетонные плиты по серии 3.900.1-14.1, люк из композитных материалов с дополнительной крышкой и запорным устройством по СТ РК 2384-2013. При размещении тепловой сети под автомобильными проездами выполнена защита трубопровода с применением разгрузочной плиты. В местах приближения теплосети к зданию предусмотрена прокладка в канале. Прокладка трубопроводов теплосети по автопаркингу предусмотрена на скользящих опорах из труб. Антикоррозийное покрытие трубопровода - комплексное полиуретановое покрытие, лакокрасочные: два грунтовочных слоя мастики. Трубопровод в грунте 2ф159*4,5/250-33м, 2ф133*4/225-28м, 2ф108*4/200-12м, 2ф89*4/180-59м, 2ф76*3/160-40м, в канале 2ф133*4/225-6м, 2ф89*4/180-3м, в футляре 2ф89*4/192,8-4м, по зданию 2ф159*4,5-47м.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***май 2021 г.;***
месяц, год
окончание работ ***декабрь 2021г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца;**
фактически, месяц: **8 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Для местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ и фактически применено _____ (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО "Астана-Теплотранзит" Председатель правления/Азбаев Б.О _____.
наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция тепловых сетей ул. Ташенова, 8 (ЖК «Атамекен»), УТ29(23) в г.Нур-Султан»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при

строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор _____ *Калмагамбетова Жанар Базарбаевна*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)