Форма 3КС

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство сорока квартирного жилого дома в городе Кокшетау, Акмолинской облласти **(ПОЗИЦИЯ 6)**

Справка № 1 от 12 июня 2018 года

о стоимости выполненных работ за июнь 2018 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		134					

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**10 000 000,00**	**8 928 571**							**1 071 429,00**	
В том числе за отчетный период	**10 000 000,0**	**8 928 571**							**1 071 429,0**	**10000000,0**

М.П. **Заказчик:**
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Руководитель _____ Шакиржанов Е.Н. 2018 г

М.П. **Подрядчик:**
ТОО "ДЕЛОФБК"
Директор _____ Байгереев А.Е. 2018 г

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование объекта: Строительство сорока квартирного жилого дома в городе Кокшетау, Акмолинской области
(ПОЗИЦИЯ 6)
Договор № 134

Акт № 1 от 12 июня 2018 г
приемки выполненных работ за июнь 2018 г
Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Перегородки								
93	11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича -0,77, раствора -0,9 *м2*	1333,86	3067,83 / 892,46	147,01 / 34,22	4092049 / 1190416	196091 / 45651	828049 / 50,8	1,21 / 0,04	1614 / 55

Раздел 10 Отделочные работы
10.1 Внутренняя отделка
1-й этаж. Помещение 1-го этажа

229	11-100403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах							
		м2 потолка	6,3	1798,22	9,28	11329	58	3546	0,98	6
				777,23	3,31	4897	21	59,8	0	0
230	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм							
		м2 оштукатуриваемой поверхности	30,9	606,82	19,61	18751	606	7793	0,45	14
				380,32	16,13	11752	498	54,8	0,02	1
		3-х комнатная квартира тип "А"								
235	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм							
		м2 оштукатуриваемой поверхности	598	606,82	19,61	362877	11725	150812	0,45	269
				380,32	16,13	227433	9644	54,8	0,02	13
240	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону							
		м2 поверхности облицовки	94,3425	4065,28	12,93	383529	1220	82511	2	189
				1589,58	6,39	149965	603	54,8	0,01	1
		2-х комнатная квартира тип "А"								
241	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм							
		м2 оштукатуриваемой поверхности	493	606,82	19,61	299161	9666	124332	0,45	222
				380,32	16,13	187499	7950	54,8	0,02	11
		2-х комнатная квартира тип "Б"								
247	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	396	606,82	19,61	240300	7764	99869	0,45	178

	м2 оштукатуриваемой поверхности		380,32	16,13	150608	6386	54,8	0,02	9
	1 комнатная квартира тип "А"								
253	11-150203-0504 Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	352	606,82	19,61	213600	6901	88772	0,45	158
	м2 оштукатуриваемой поверхности		380,32	16,13	133873	5677	54,8	0,02	8
	1 комнатная квартира тип "Б"								
259	11-150203-0504 Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	74,6	606,82	19,61	45269	1463	18814	0,45	34
	м2 оштукатуриваемой поверхности		380,32	16,13	28372	1203	54,8	0,02	2
	Типовой этаж								
265	11-150203-0504 Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	82	606,82	19,61	49759	1608	20680	0,45	37
	м2 оштукатуриваемой поверхности		380,32	16,13	31186	1322	54,8	0,02	3
	Тех. подполье								
270	11-150203-0504 Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	79,1	606,82	19,61	47999	1551	19949	0,45	36
	м2 оштукатуриваемой поверхности		380,32	16,13	30083	1276	54,8	0,02	2
	Всего прямые затраты				**5764623**				**2756,69**
									104,94

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 146 084
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 238 653

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	80 231
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 379 886
Накладные расходы I уровня, тенге	1 445 127
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 209 750
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	305 693
Итого, тенге	7 515 443
Сметная прибыль (8 %), тенге	601 235
Всего	**8 116 679**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	73 050
Итого	8 189 729
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	175 424
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г МРП 2121	**8 365 153**
Итого в текущих ценах 2017 г МРП 2269 **к = 1,069 778 41**	**8948860**
Скидка подрядчика (понижающий коэфф. - 0,99773285)	20288
Итого с учетом скидки	**8928571**
НДС (12 %)	1 071 429
Всего по акту с учетом НДС	**10 000 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Руководитель Шакиржанов Е.Н.

Подрядчик:
ТОО "ДЕЛОФБК"
Директор Байгереев А.Е.

Главный специалист
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" Садвакасов Р.К.

Технический надзор
Директор ТОО " DS&V" Кусаинов А.К.