Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра по
инвестициям и развития
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«28» декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «ТВИК», г. Шымкент, мкр. 18, 1/69*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Аширбаева Даурена Мынбатыровича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство наружных сетей и котельной для многоэтажных жилых домов с помещениями социального, бытового, торгового и оздоровительно-развлекательного центра и строительные работы по благоустройству территории по ул. Новостройка №132, в мкр.Туран, г. Шымкент (Внешние сети электроснабжения и газоснабжения)»*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ "Управление строительства города Шымкент". Руководитель Ахметов Ербол Куланбайулы*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативамй в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «Arman Stroi Holding» лицензия №13011511 от 16.07.2013 г., директор Юсупов Б.Д.*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «ПромТехИнжиниринг» №01-2017-ГП, ГСН, ЭСН, АС*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ТОО «Expert Group LTD» №1 от 04.12.2018 г.*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Годовой расход газа	тыс.м 3/год	2367,079		2367,079	
Протяженность газопровода низкого давления из стальных электросварных труб	км	0,283		0,283	
Протяженность газопровода высокого и среднего давления из полиэтиленовых труб	км	0,288		0,288	
2КТПГ -2х1000 кВт	шт	1		1	
2КТПГ -2х630 кВт	шт	1		1	
Общая длина КЛ-10 кВ	км	2,402		2,285	
Общая длина КЛ-0,4 кВ	км	2,876		2,876	
Общая длина КЛ-Н.О.	км	0,485		0,485	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR11 Ø75х6,8 мм	м	106	106
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR11 Ø90х8,2 мм	м	103	103
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR11 Ø110х10 мм	м	21	21
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR11 Ø160х14,6 мм	м	58	58
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 Ø76х3,5 мм	м	283	283
Пункт газорегуляторный шкафной с регулятором давления РДГ-50 в ГРПШ-13-2ВУ1	комплект	1	1
Газорегуляторная установка с редуктором ГРУ-50-1-У-1 ЭК РДК-50/30 Н	шт	1	1
Пункт газорегуляторный шкафной с регулятором	комплект	4	4

давления РДНК-32 в ГРПШ-32/10-2У1			
Трансформатор КТПГ-10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВа	комплект	1	1
Трансформатор КТПГ-10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВа	комплект	1	1
Общая длина КЛ-10 кВ	м	2 402	2 285
Общая длина КЛ-0,4 кВ	м	2 876	2 876
Общая длина КЛ-Н.О.	м	485	485

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *в соответствии с заданием на проектирование строительства газоснабжения выполнены следующие работы:*

- Подключение к магистральному газопроводу ПЭ 100 SDR11 Ø500 мм с выходом на ПЭ 100 ГАЗ SDR11 Ø110 через переходник ПЭ 100 SDR11 160/110 с установкой шарового крана ПЭ 100 SDR11 Ø100 и трубой ПЭ 100 SDR11 Ø110 длиной 12,5 м с установкой стального шарового крана Ø100 и стальной трубой Ø108 длиной 6 м к главному ГРПШ-13-2ВУ1;

- Протяженность подземного газопровода высокого и среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 составляет – 288 м, в том числе: диаметром 75х6,8 мм -106 м; диаметром 90х8,2 мм -103 м; диаметром 110х10 мм – 21 м (из них 15 м высокого давления); диаметром 160х14,6 мм – 58 м.

- Протяженность надземного газопровода низкого давления из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 составляет – 283, м в том числе: диаметром 76х3,5 мм – 283,0 м.

- Протяженность КЛ-10 кВ- 2285 м, КЛ- 0,4 кВ – 2876 м, КЛ –Н.О.- 485 м.

- Установлены: Трансформатор КТПГ-10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВа- 1 комплект; Трансформатор КТПГ-10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВа – 1 комплект; Пункт газорегуляторный шкафной с регулятором давления РДГ-50 в ГРПШ-13-2ВУ1 -1 комплект; Газорегуляторная установка с редуктором ГРУ-50-1-У-1 ЭК РДК-50/30 Н – 1 комплект; Пункт газорегуляторный шкафной с регулятором давления РДНК-32 в ГРПШ-32/10-2У1 – 4 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: декабрь 2019 г.;
месяц, год

окончание работ: *сентябрь* 2020 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;

фактически, месяц: 9 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая сьемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Представитель ШПФ АО «КазТрансГаз-Аймак»_____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство наружных сетей и котельной для многоэтажных жилых домов с помещениями социального, бытового, торгового и оздоровительно-развлекательного центра и строительные работы по благоустройству территории по ул. Новостройка №132, в мкр.Туран, г. Шымкент (Внешние сети электроснабжения и газоснабжения)» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Аширбаев Даурен Мынбатырович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Субподрядчик
Директор Юсупов Бахтияр Джумазбаевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)