Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«19» 09 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «АлиханОйлЗ», Актюбинская область Мартукский район п. Мартук ул. Маметовой 64**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство сетей водоснабжения п. «Заречный-2» (3- очередь) г. Актобе»**
наименование, местонахождения объект
заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» и.о руководителя Кусмухамбетов Жанболат Акимгалиевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
аименование организации

Проект (проектно-сметная документация **ТОО « Жобалық шешім » РП 233/2019-С1-НВ**
наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

1. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	По проекту	Фактически

производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Водопроводные сети :					
Д 110х4,2 мм	м	1643		1643	
Д 63х2,5 мм	м	539		539	
Д 40х2,4 мм	м	236		236	
Д 25х1,8мм	м	271		271	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площа дь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Согласно задания на проектирование, утвержденного Заместителем Акима г.Актобе, и в соответствии с техническими условиями за №193 от 18.07.2019 г.выданных АО «Акбулак», разработан рабочий проект «Строительство наружных сетей водоснабжения района новостроек п Заречный -2 (3 очередь)».

Цель проектируемого объекта – обеспечить бесперебойную работу централизованного

водоснабжения района новостроек Заречный- 2 (3 очередь).Источник водоснабжения, водозабор п. Заречный -3(2 очередь), расширяемый в рабочем проекте «Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п. Заречный-3(3 очередь).
Точки подключения, сущ. колодцы на водопроводной сети поселка Заречный - 2 (3-очередь) согласно выданных ТУ АО ««Aktobe su-energy group». Рабочим проектом строительство наружных сетей водоснабжения включает в себя:
-строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб общей протяженностью 2442 м. Подключение проектируемого наружного водопровода предусмотрено к существующей кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø315мм. В точках подключения предусмотрено устройство водопроводных колодцев с запорной арматурой. Напор в водопроводной сети в режиме хозпитьевого водоснабжения составляет 20м.в.ст, а при пожаротушении 30м.в.ст. Проектируемая водопроводная сеть предусмотрена кольцевой с учетом расположения на ней пожарных гидрантов. Расстояния между пожарными гидрантами приняты согласно СНиП РК 4.01-02-2009. Водопроводная сеть запроектирована из полиэтиленовых труб Ø110х4.2, Ø63х2.5,Ø40х2.3 и Ø25х1. по ГОСТ 18599-2001 с полиэтиленовыми фасонными частями. Проектом предусмотрено основание под ПЭ трубопроводы толщ.100мм и засыпка толщ.200мм из мягкого местного грунта. В наивысшей точке сети устанавливается вантуз для выпуска воздуха, а в низшей - запорная арматура для опорожнения сети. Водопроводные колодцы выполнены из сборных железобетонных колец Ø2000-1500 мм с устройством гидроизоляции. На углах поворота сетей и в точках перелома водопровода установлены бетонные упоры от воздействия гидроударов. Расход воды на наружное пожаротушение составляет 5л/с. Пожаротушение предусмотрено при помощи пожарных машин. Данным проектом предусматривается подключение жилых домов к центральной сети водоснабжения, с учетом установки приборов водоучета и отключающих вентилей у потребителей с размещением в удобном для снятия показаний и обслуживания месте. Согласно п. 4.1 СНиП РК 4.01-02-2009 водопровод подводится до границы участков жилых домов . Установка колодцев выполняется из расчета подключения 2х-3х домов. Колодцы выполнены с уплотнением грунта в основании на глубину 0.3м и устройством водонепроницаемых днищ и стен колодца ниже трубопровода, т.е с гидроизоляцией.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предумотреные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **« 28 » июля 2021 года**

окончание работ: **« 3 » октября 2021года**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2** ;

фактически, месяц: **2** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __90___% и фактически применено ___90___% (на объектах финансируемых за счет государственных

инвестиций и средств квазигосударственного сектора); 10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Актобе su-energy group» Добеинов А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____; фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей водоснабжения п. «Заречный-2» (3- очередь) г. Актобе»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан