PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО
Наименование объекта: Сети водопровода В1
Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
Договор №42 от 28.06.2019г

Форма 2В

Акт №1 от 29.08.2019г
приемки выполненных работ
за август месяц 2019г

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1 Сети водопровода В1									
1	1101-0101-0307	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250;**	м3 грунта	347,307	113,6	107,64	39453	37382	–	8110	51368
					5,96	26,47	2070	9193	–	3805	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00703	2,44157						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	5,31379						
	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0153	7035	37383					
				5,31379	1730	9193					

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

1-0102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750;**									
		м3 грунта	**1041,9206**	154,35	147,50	160817	153683	65	35199	211696
				6,78	40,14	7068	41818	–	15681	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,008	8,335						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	24,1726						
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	2083	65					
			0,4155075							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	4326	26143					
			80,33145	1730	10455					
3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	7035	127540					
			240,99435	1730	31364					
3 1101-0101-0307	**Грунты 1 группы (мокрый грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	**м3 грунта**	**30,937**	124,96	118,4	3866	3663	–	795	5033

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

				6,56	29,12	203	901	–	373	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00773	0,23915						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,52068						
3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01683	7035	3663					
			6,9213375	1730	901					
4 1101-0102-0307	Грунты 1 группы (мокрый грунт). **Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	**м3 грунта**	**92,812**	169,77	162,25	15757	15059	6	3449	20743
				7,46	44,15	693	4098	–	1536	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0088	0,817						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02552	2,3686						
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	2083	6					
			0,0370125							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00638	4326	2562					

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

			7,871325	1730	1024					
3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01914	7035	12497					
			23,613975	1730	3073					
5 1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт НР = 72 % К=0,250;**									
		м3 грунта	302,227	143,31	135,78	43311	41035	-	8904	56392
				7,53	33,39	2276	10091	–	4177	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00888	2,6838						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	5,83298						
3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	7035	41035					
			77,53775	1730	10091					
6 1101-0102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750;**									
		м3 грунта	**906,6802**	189,82	181,39	172107	164466	76	37668	226557
				8,34	49,36	7566	44751	–	16782	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00984	8,9217						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	25,86759						

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2083	76					
			0,4821							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	4326	27966					
			85,934325	1730	11184					
3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	7035	136500					
			257,9235	1730	33567					
7 1101-0101-0308	**Грунты 2 группы (мокрый грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	**м3 грунта**	**1817,291**	157,64	149,35	286474	271418	0	58897	373001
				8,28	36,73	15056	66745	–	27630	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00977	17,7549						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	38,58109						
3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	7035	271418					
			512,8584175	1730	66745					

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

-0102-0308	**Грунты 2 группы (мокрый грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	м3 грунта	5451,873	208,79	199,53	1138304	1087827	454	249134	1498433
				9,18	54,29	50023	295996	–	110995	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,01082	58,98927						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03138	171,0798						
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2083	454					
			2,89887							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,007843	4326	184976					
			568,3959353	1730	73973					
3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02354	7035	902851					
			1705,984995	1730	222023					
9 1101-0205-0301	**Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	м3 грунта	42,955	1386,26	–	59547	0	0	42874	110614

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)			1386,26	–	59547	0	–	8194	
		чел-ч	1,416	60,8241932						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
10 1101-0205-0301	**Грунты 1 группы (мокрый грунт). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;**									
		м3 грунта	3,837	1524,88	–	5850	0	0	4212	10868
				1524,88	–	5850	0	–	805	
0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)									
		чел-ч	1,5576	5,97589709						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
11 1101-0102-0307	**Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Для вывоза грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;**									
		м3 грунта	**35,094**	132,22	125,37	4640	4400	2	1033	6127
				6,78	34,12	238	1197	–	454	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)									
		чел-ч	0,008	0,281						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01972	0,69205						
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004									
		м3	0,00003	2083	2					

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

			0,013995							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш -ч	0,00493	4326	748					
			2,299845	1730	299					
3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01479	7035	3651					
			6,899535	1730	898					
12 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**37,388**	1809,19	–	67642	0	0	48702	125652
				1809,19	–	67642	0	–	9308	
0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,848	69,093207						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
13 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы (мокрый грунт). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;**	**м3 грунта**	**224,855**	2080,57	–	467827	0	0	336836	869036
				2080,57	–	467827	0	–	64373	
0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	2,1252	477,862243						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

14	**1101-0102-0308**	**Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Для вывоза грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;**	**м3 грунта**	**196,6825**	162,61	154,18	31983	30325	16	7123	42234
					8,34	41,95	1641	8251	–	3128	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00984	1,935						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02425	4,76955						
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2083	16					
				0,10458							
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0060605	4326	5157					
				15,84517725	1730	2062					
	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01819	7035	25169					
				47,557755	1730	6189					
16	**1101-0102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвала для обратной засыпки НР = 72 % К=0,750; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;**	**м3 грунта**	**1169,826224**	132,22	125,37	154676	146667	73	34449	204255

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

				6,784	34,12	7936	39909	–	15130	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,008	9,359						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01972	23,06897						
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	2083	73					
			0,466515							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00493	4326	24949					
			76,663965	1730	9977					
3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01479	7035	121718					
			229,991895	1730	29932					
17 1101-0102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвала для обратной засыпки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;**	**м3 грунта**	**6405,401**	162,61	154,18	1041595	987613	534	231967	1375447
	43000000			8,34	41,95	53449	268728	–	101885	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00984	63,02915						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02425	155,3310						

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2083	534						
			3,40588								
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0060605	4326	167935						
			516,0333935	1730	67158						
3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01819	7035	819678						
			1548,82393	1730	201570						
19 1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %**	м3 основания	64,921	2919,50058	152,60023	189538	9907	118047	63693	273490	
				948,60023	42,3847	61584	2752	–	20258		
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,02	66,2198149							
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	2,27224855							
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1653	118047						
			949,3								
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	4360	9907						
			30,205	1211	2752						

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

20	1101-0104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %**	м3 грунта	1559,768299	27,25	27,25	42498	42498	0	11237	58034
					–	10,01	0	15607	–	4299	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	10,7779989						
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	3943	42498					
				143,27194	1448	15607					
21	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	м3 грунта	8060,332506	31,78	31,78	256162	256162	0	67732	349806
					–	11,67	0	94071	–	25912	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	64,96628						
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	3943	256162					
				863,59676	1448	94071					
22	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	м3 уплотненного грунта	9620,100805	142,67	65,99	1372524	634855	0	751307	2293737
					76,68	31,79	737669	305811	–	169906	

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

	0101-0102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	1038,97						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	252,53						
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2458	620713					
				3356,85	1211	305811					
	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	14	14142					
				13427,4	–	–					
23	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	859,1651	786,35	–	675603	0	0	486435	1255001
					786,35	–	675603	0	–	92963	
	0101-0102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	835,108489						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	Раздел 2 Трубопроводы										
123	1122-0501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	1	322081,811	95149,43	322082	95149	3250	248889	616648
					223681,962	27720,91	223682	27721	–	45678	
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	194,00						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	26,8300						

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	228	100
			2,915		
2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	175	3150
			119,25		
3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	4142	1325
			2,12	1448	463
3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1541	2142
			9,20875	1211	1683
3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	3642	89593
			162,975	1014	24944
3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	62	744
			79,5	–	–
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	2586	1345
			3,445	1211	630

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

124	2301-0501-1313	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;**	**м**	**1350**	1840		2484000	0	0	0	2682720
					0		0	0	–	198720	

Раздел 3 Колодцы

134	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона d1500 мм. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**16,15**	54130,78	8537,92	874212	137887	0	311057	1280091
					16026,7	3428,34	258831	55368	–	94822	
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	13,9	224,485						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	36,03065						
135	2104-0302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**129**	27092		3494868		3494868	–	3774457
					–		–		–	279589	
136	2104-0302-0103	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3**	50952		152856		152856	–	165084
					–		–		–	12228	
137	2104-0301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6, КС15.6а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**56**	15266		854896		854896	–	923288

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

				–	–	–	68392	
138	2104-0301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	373	19844	7401812	7401812	–	7993957
					–	–	–	592145	
139	2104-0301-0115	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	23459	46918	46918	–	50671
					–	–	–	3753	
140	2104-0301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	8	32199	257592	257592	–	278199
					–	–	–	20607	
141	2104-0302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	129	22037	2842773	2842773	–	3070195
					–	–	–	227422	
142	2104-0302-0113	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	39440	118320	118320	–	127786
					–	–	–	9466	
143	2104-0301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	336	3345	1123920	1123920	–	1213834

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

				–	–	–	89914	
144	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	149	3612	538188	538188	–	581243
					–	–	–	43055	

Локальная ресурсная смета № 2-7-1 Насосная станция II подъема поз.6

Общестроительные работы

17	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,61	29262	47112	47112	–	50881
					–	–	–	3769	
18	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	13,66	30156	411931	411931	–	444885
					–	–	–	32954	
19	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	25,2	28826	726415	726415	–	784528
					–	–	–	58113	

Итого по разделу 1	**33 455 991**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 698 890
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 119 996
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 293 008
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 140 124
- перевозка грузов, тенге	-
Накладные расходы, тенге	3 049 700
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 478 221

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

Итого	33455991
оборудование	
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9 %)	970224
Итого по главе 8	970224
Итого по главам 1-8	34426215
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1136065
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	3941947
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	411889
Итого по главе 9	5489901
Итого по главам 1-9	39916116
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	711246
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 24.08.18 г.	40627362
- в текущих и прогнозных ценах	42658730
Итого по акту с учетом скидки К=0,9	38392857
Налог на добавленную стоимость	**4607143**
Всего по сметному расчету	**43000000**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела

Т.Бакытбекулы

Технический надзор:
ТОО ""СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Эксперт

Ж.С.Құмарбеков

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор

Д.Кайрат