экз бух.

ф-3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №1
за март месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№42 доп.согл №2	от 28.06.2019г., от 03.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО	16 151 863,66	14 421 306,84							1 730 556,82	16 151 863,66
Всего к оплате										16 151 863,66

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMEKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела
_____ Т.Бакытбекулы

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Эксперт
_____ Ж.С.Кумарбеков

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.НЕЗАВИСИМОСТИ, 12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
_____ А.Н.Грохотов

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ Д.Кайрат

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО

Форма 2В

Наименование объекта: Сети водопровода В1

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Договор №42 от 28.06.2019г, Дополнительное соглашение №2 от 03.02.2020г.

Акт №1 от 10.03.2020г

приемки выполненных работ

за март месяц 2020г

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-1-1)									
		Сети водопровода В1									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307										
		Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	190,5	113,6	107,64	21641	20505	–	4448	28176
					5,96	26,47	1136	5042	–	2087	
2	1101-0102-0307										
		Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	571,5	154,35	147,5	88209	84296	36	19306	116116
					6,78	40,13	3877	22937	–	8601	

3 1101-0101-0307									
	Грунты 1 группы (мокрый грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	16,8	124,94	118,39	2099	1989	–	431	2732
				6,55	29,11	110	489	–	202	
4 1101-0102-0307									
	Грунты 1 группы (мокрый грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	50,85	169,75	162,24	8632	8250	3	1889	11363
				7,45	44,15	379	2245	–	842	
5 1101-0101-0308									
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	165,75	143,31	135,78	23753	22505	–	4883	30927
				7,53	33,39	1248	5534	–	2291	
6 1101-0102-0308									
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	519,75	189,82	181,39	98659	94279	43	21593	129872
				8,34	49,36	4337	25653	–	9620	

7	1101-0101-0308									
	Грунты 2 группы (мокрый грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	996,9	157,64	149,35	157149	148890	–	32309	204615
				8,28	36,73	8259	36614	–	15157	
8	1101-0102-0308									
	Грунты 2 группы (мокрый грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2923,2	208,79	199,53	610339	583274	244	133581	803434
				9,18	54,29	26821	158708	–	59514	
9	1101-0205-0301									
	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	23,4	1386,28	–	32439	–	–	23356	60259
				1386,28	–	32439	–	–	4464	
10	1101-0205-0301									
	Грунты 1 группы (мокрый грунт). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1,8	1525	–	2745	–	–	1976	5099
				1525	–	2745	–	–	378	
11	1101-0102-0307									
	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Для вывоза грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	18,9	132,22	125,4	2499	2370	1	557	3300

				6,77	34,13	128	645	–	244	
12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	20,4	1809,22	–	36908	–	–	26574	68561
					1809,22	–	36908	–	–	5079	
13	1101-0205-0302	Грунты 2 группы (мокрый грунт). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	123	2080,57	–	255910	–	–	184255	475378
					2080,57	–	255910	–	–	35213	
14	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Для вывоза грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	107,55	162,61	154,19	17489	16583	9	3894	23094
					8,34	41,95	897	4512	–	1711	
15	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=0,750;	т	8209,35	58		476142		–		514233
16	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвала для обратной засыпки НР = 72 % К=0,750; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	641,7	132,22	125,37	84846	80453	40	18896	112041
					6,78	34,12	4353	21892	–	8299	

17	1101-0102-0308									
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвала для обратной засыпки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	3513,6	162,61	154,18	571355	541743	293	127243	754486
				8,34	41,95	29319	147407	–	55888	
18	4102-0103-1001									
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км. Привоз из временного отвала для обратной засыпки	т	7176	58		416208		–		449505
19	1123-0101-0101									
	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	35,4	2919,49	152,6	103350	5402	64368	34729	149125
				948,59	42,37	33580	1500	–	11046	
20	1101-0104-0401									
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	935,4	27,25	27,25	25486	25486	–	6738	34802
				–	10,01	–	9359	–	2578	
21	1101-0104-0402									
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4421,4	31,78	31,78	140515	140515	–	37153	191881
				–	11,67	–	51602	–	14213	
22	1101-0201-0501									
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5277	142,67	65,99	752882	348242	–	412120	1258202
				76,68	31,79	404640	167749	–	93200	

23	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	290,4	786,35	–	228355	–	–	164416	424193
					786,35	–	228355	–	–	31422	
24	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	2983,2	1041,04	1041,04	3105631	3105631	–	1560324	5039231
					–	726,44	–	2167116	–	373276	
Раздел 2 Трубопроводы											
123	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,6	322080	95148,33	193248	57089	1950	149334	369989
					223681,67	27721,67	134209	16633	–	27407	
124	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010,	м	606	1840		1115040		1115040		1204243
									–	89203	
Раздел 3 Колодцы											
146	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	18	5249		94482		94482		102041
									–	7559	

Итого	12 566 898
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 209 650
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 287 502
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 845 637
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 276 509
- перевозка грузов, тенге	892 350
Накладные расходы, тенге	2 970 005
Сметная прибыль (8 %), тенге	930 882
Итого	12 566 898
оборудование	

Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9 %)	364 440
Итого по главе 8	364 440
Итого по главам 1-8	12 931 338
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	426 734
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения	1 480 693
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	154 716
Итого по главе 9	2 062 143
Итого по главам 1-9	14 993 481
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	267 161
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 24.08.18 г.	15 260 642
- в текущих и прогнозных ценах	16 023 674
Итого по акту с учетом скидки К=0,9	14 421 307
Налог на добавленную стоимость	1 730 557
Всего по сметному расчету	16 151 864

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела

_____ Т.Бакытбекулы

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Эксперт

_____ Ж.С.Құмарбеков

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.НЕЗАВИСИМОСТИ, 12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор

_____ А.Н.Грохотов

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор

_____ Д.Кайрат