Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района" ф-3

Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №2
за октябрь месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№42	от 28.06.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь 2019 года без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО	63 000 000	17 857 142							2 142 857	20 000 000
Всего к оплате										20 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела
_____ **Т.Бакытбекулы**

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26

ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ **Д.Кайрат**

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО
Наименование объекта: Сети водопровода В1
Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
Договор №42 от 28.06.2019г

Акт №2 от 04.10.2019г
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2019г

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная ресурсная смета № 2-1-1
Сети водопровода В1

1	**1101-0101-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250;**	**м3 грунта**	**138,923**	113,6	107,64	15781	14953	–	3244	20547
					5,96	26,47	828	3677	–	1522	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00703	0,97663						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	2,12552						
	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0153	7035	14953					
				2,12552	1730	3677					

2 1101-0102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750;**									
		м3 грунта	**416,7682**	154,35	147,50	64327	61473	26	14079	84679
				6,78	40,14	2827	16727	–	6272	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,008	3,334						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	9,6690						
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	2083	26					
			0,4155075							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	4326	10457					
			80,33145	1730	4182					
3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	7035	51016					
			240,99435	1730	12546					
3 1101-0101-0307	**Грунты 1 группы (мокрый грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	**м3 грунта**	**12,375**	124,96	118,4	1546	1465	–	318	2013
				6,56	29,12	81	360	–	149	

0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00773	0,09566						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,20827						
3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01683	7035	1465					
			6,9213375	1730	360					
4 1101-0102-0307	**Грунты 1 группы (мокрый грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	**м3 грунта**	**37,125**	169,77	162,25	6303	6023	2	1380	8297
				7,46	44,15	277	1639	–	615	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0088	0,327						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02552	0,9474						
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	2083	2					
			0,0370125							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00638	4326	1025					
			7,871325	1730	410					
3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01914	7035	4999					
			23,613975	1730	1229					

5 1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт НР = 72 % К=0,250;**									
		м3 грунта	**120,891**	143,31	135,78	17324	16414	-	3562	22557
				7,53	33,39	910	4036	–	1671	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00888	1,0735						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	2,33319						
3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	7035	16414					
			77,53775	1730	4036					
6 1101-0102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750;**									
		м3 грунта	**362,6721**	189,82	181,39	68843	65786	30	15067	90623
				8,34	49,36	3026	17900	–	6713	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00984	3,5687						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	10,34703						
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2083	30					
			0,4821							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	4326	11186					

			85,934325	1730	4474					
3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	7035	54600					
			257,9235	1730	13427					
7 1101-0101-0308	**Грунты 2 группы (мокрый грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	**м3 грунта**	**726,916**	157,64	149,35	114590	108567	0	23559	149200
				8,28	36,73	6022	26698	–	11052	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00977	7,1020						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	15,43244						
3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	7035	108567					
			512,8584175	1730	26698					
8 1101-0102-0308	**Грунты 2 группы (мокрый грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	**м3 грунта**	**2180,749**	208,79	199,53	455322	435131	182	99654	599373
				9,18	54,29	20009	118399	–	44398	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,01082	23,59571						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03138	68,4319						

2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2083	182					
			2,89887							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,007843	4326	73990					
			568,3959353	1730	29589					
3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02354	7035	361141					
			1705,984995	1730	88809					
9 1101-0205-0301	**Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;**	**м3 грунта**	**17,182**	1386,26	–	23819	0	0	17150	44246
				1386,26	–	23819	0	–	3277	
0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,416	24,3296773						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
10 1101-0205-0301	**Грунты 1 группы (мокрый грунт). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ktpp1=1,1; т.ч. п.3.179: ktpp2=1,2;**	**м3 грунта**	**1,535**	1524,88	–	2340	0	0	1685	4347
				1524,88	–	2340	0	–	322	
0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,5576	2,39035884						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

11	**1101-0102-0307**	**Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Для вывоза грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;**	**м3 грунта**	**14,037**	132,22	125,37	1856	1760	1	413	2451
					6,78	34,12	95	479	–	182	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,008	0,112						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01972	0,27682						
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	2083	1					
				0,013995							
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00493	4326	299					
				2,299845	1730	120					
	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01479	7035	1461					
				6,899535	1730	359					
12	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**14,955**	1809,19	–	27057	0	0	19481	50261
					1809,19	–	27057	0	–	3723	
	0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,848	27,6372828						

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
13 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы (мокрый грунт). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;**	**м3 грунта**	**89,942**	2080,57	–	187131	0	0	134734	347614
				2080,57	–	187131	0	–	25749	
0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	2,1252	191,144897						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
14 1101-0102-0308	**Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Для вывоза грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;**	**м3 грунта**	**78,6730**	162,61	154,18	12793	12130	7	2849	16894
				8,34	41,95	656	3301	–	1251	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00984	0,774						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02425	1,90782						
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2083	7					
			0,10458							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0060605	4326	2063					
			15,84517725	1730	825					

3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01819	7035	10068					
			47,557755	1730	2476					
15 4102-0103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=0,750;**	**т**	**20950,73855**	58		1215143		–	–	1312354
				–		–		–	97211	
16 1101-0102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвала для обратной засыпки НР = 72 % К=0,750; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;**	**м3 грунта**	**467,9304897**	132,22	125,37	61870	58667	29	13779	81702
				6,784	34,12	3174	15964	–	6052	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,008	3,743						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01972	9,22759						
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	2083	29					
			0,466515							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00493	4326	9980					
			76,663965	1730	3991					
3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01479	7035	48687					

			229,991895	1730	11973					
17	**1101-0102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвала для обратной засыпки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;**	**м3 грунта**	**2562,161**	162,61	154,18	416638	395045	213	92787	550179
					8,34	41,95	21379	107491	–	40754	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00984	25,21166						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02425	62,1324						
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2083	213					
				3,40588							
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0060605	4326	67174					
				516,0333935	1730	26863					
	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01819	7035	327871					
				1548,82393	1730	80628					
18	**4102-0103-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км. Привоз из временного отвала для обратной засыпки**	**т**	**13081,1743**	58		758708		–	–	819405

				–		–		–	60697	
19	**1123-0101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %**	**м3 основания**	**19,476**	2919,50058	152,60023	56861	2972	35414	19108	82048
					948,60023	42,3847	18475	826	–	6078	
	0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,02	19,8659445						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,68167457						
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1653	35414					
				949,3							
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	4360	2972					
				30,205	1211	826					
20	**1101-0104-0401**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**467,9304897**	27,25	27,25	12749	12749	0	3371	17411
					–	10,01	0	4682	–	1290	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	3,23339968						
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	3943	12749					
				143,27194	1448	4682					
21	**1101-0104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**2418,099752**	31,78	31,78	76849	76849	0	20320	104943
					–	11,67	0	28221	–	7774	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	19,489884						
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	3943	76849					
			863,59676	1448	28221					
22 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**2886,030241**	142,67	65,99	411757	190456	0	225393	688122
				76,68	31,79	221301	91743	–	50972	
0101-0102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	311,69						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	75,76						
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2458	186214					
			3356,85	1211	91743					
3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	14	4242					
			13427,4	–	–					
23 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**159,0160**	786,35	–	125042	0	0	90031	232279
				786,35	–	125042	0	–	17206	
0101-0102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	154,563575						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

24	**1101-0205-1201**	**Траншеи. Водоотлив НР = 72 %**	**м3 мокрого грунта**	**6055,745**	1041,04	1041,04	6304273	6304272,95	–	3167378	10229383
					–	726,44	–	4399135,52	–	757732	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	5195,82935						
	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	364	6304273					
				17319,43118	254	4399136					

Итого по разделу 1	**15 560 926**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	661 426
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 460 441
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	442 144
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 904
- перевозка грузов, тенге	-
Накладные расходы, тенге	801 963
Сметная прибыль (8 %), тенге	237 021
Итого	15560926
оборудование	
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9 %)	451267
Итого по главе 8	451267
Итого по главам 1-8	16012193
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	528402
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	1833464
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	191576
Итого по главе 9	2553442
Итого по главам 1-9	18565635
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	330812
Итого по сметному расчету:	

- в текущих ценах с 24.08.18 г.	18896447
- в текущих и прогнозных ценах	19841269
Итого по акту с учетом скидки К=0,9	17857143
Налог на добавленную стоимость	**2142857**
Всего по сметному расчету	**20000000**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Технический надзор:
ТОО ""СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.НЕЗАВИСИМОСТИ, 12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Руководитель отдела
_____ **Т.Бакытбекулы**

Директор
_____ **Ж.С.Құмарбеков**

Директор
_____ **А.Н.Грохотов**

Директор
_____ **Д.Кайрат**