Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО

ф-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №3
за ноябрь месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№42	от 28.06.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь 2019 года без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО	99 999 999,99	33 035 714,28							3 964 285,71	36 999 999,99
Всего к оплате										36 999 999,99

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела
_____ Т.Бакытбекулы

Технический надзор:
ТОО ""СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Эксперт
_____ Ж.С.Кумарбеков

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.НЕЗАВИСИМОСТИ, 12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
_____ А.Н.Грохотов

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ Д.Кайрат

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО

Форма 2В

Наименование объекта: Сети водопровода В1

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Договор №42 от 28.06.2019г

Акт №3 от 12.11.2019г
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2019г
(локальная смета 2-1-1)
Сети водопровода В1

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	395,495	113,6	107,63	44927	42569	–	9235	58495
					5,96	26,47	2358	10468	–	4333	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	1186,4925	154,35	147,5	183130	175007	74	40082	241069
					6,78	40,14	8049	47621	–	17857	

3 1101-0101-0307	Грунты 1 группы (мокрый грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	36,23	124,95	118,41	4527	4290	–	930	5894
				6,54	29,12	237	1055	–	437	
4 1101-0102-0307	Грунты 1 группы (мокрый грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	105,69	169,78	162,25	17944	17148	7	3928	23622
				7,47	44,16	789	4667	–	1750	
5 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	344,16	143,31	135,77	49320	46728	–	10140	64217
				7,53	33,39	2592	11491	–	4757	
6 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	1032,4875	189,82	181,39	195987	187286	86	42895	257993
				8,34	49,36	8615	50961	–	19111	

7	1101-0101-0308									
	Грунты 2 группы (мокрый грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2069,445	157,64	149,35	326223	309078	–	67069	424755
				8,28	36,73	17145	76006	–	31463	
8	1101-0102-0308									
	Грунты 2 группы (мокрый грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	6208,335	208,79	199,53	1296246	1238765	517	283702	1706344
				9,18	54,29	56964	337066	–	126396	
9	1101-0205-0301									
	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	48,915	1386,26	–	67809	–	–	48822	125961
				1386,26	–	67809	–	–	9330	
10	1101-0205-0301									
	Грунты 1 группы (мокрый грунт). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	4,369	1524,83	–	6662	–	–	4797	12376
				1524,83	–	6662	–	–	917	
11	1101-0102-0307									
	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Для вывоза грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; ктрм1=0,85;									

				6,78	34,11	271	1363	–	517	
12 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	42,576	1809,19	–	77028	–	–	55460	143087
				1809,19	–	77028	–	–	10599	
13 1101-0205-0302	Грунты 2 группы (мокрый грунт). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	256,054	2080,57	–	532738	–	–	383571	989614
				2080,57	–	532738	–	–	73305	
14 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Для вывоза грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	223,9725	162,61	154,18	36421	34533	19	8111	48095
				8,34	41,95	1869	9396	–	3563	
15 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=0,750;	т	17041,215	58		988390		–		1067461
16 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвала для обратной засыпки НР = 72 % К=0,750; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	1332,1425	132,22	125,37	176137	167017	83	39228	232594
				6,78	34,12	9037	45447	–	17229	

17 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвала для обратной засыпки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	7294,166	162,61	154,18	1186119	1124646	608	264154	1566295
				8,34	41,95	60865	306015	–	116022	
18 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км. Привоз из временного отвала для обратной засыпки	т	14896,218	58		863981		–		933099
19 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	68,817	2919,5	152,59	200911	10501	125130	67515	289900
				948,6	42,39	65280	2917	–	21474	
21 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9178,72261	31,78	31,78	291705	291705	–	77129	398341
				–	11,67	–	107124	–	29507	
22 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10954,912	142,67	65,99	1562965	722942	–	855552	2611998
				76,68	31,79	840023	348243	–	193481	
23 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	603,5996	786,35	–	474639	–	–	341740	881689
				786,35	–	474639	–	–	65310	
24 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	6274,419	1041,04	1041,04	6531921	6531921	–	3281752	10598767
				–	726,44	–	4557989	–	785094	

	Раздел 2 Трубопроводы										
123	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,06	322082,08	95150	341407	100859	3445	263822	653647
					223682,08	27720,75	237103	29384	–	48418	
124	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1070,6	1840		1969904		1969904		2127496
	Раздел 3 Колодцы										
134	1122-1301-0102								–	157592	
		Колодцы круглые из сборного железобетона d1500 мм. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	41,86	54130,75	8537,94	2265913	357398	1237637	806244	3317930
					16026,71	3428,33	670878	143510	–	245773	

Итого	
в том числе	**28 787 715**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 140 951
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 367 403
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 090 723
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 337 512
- перевозка грузов, тенге	1 852 371
Накладные расходы, тенге	6 957 054
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 132 424
Всего	**28 787 715**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	834 844
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	977 544
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**612 002**

Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**34 958 429**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	3 391 908
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	354 416
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**36 706 350**
Итого по акту с учетом скидки К=0,9	33035714,28
НДС (12 %)	3 964 285,71
Итого	**36 999 999,99**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела

_____ **Т.Бакытбекулы**

Технический надзор:
ТОО ""СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к

ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Директор

_____ **Ж.С.Құмарбеков**

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.НЕЗАВИСИМОСТИ, 12, 4

ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор

_____ **А.Н.Грохотов**

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26

ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор

_____ **Д.Кайрат**