**Заказчик:** ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

ф-3

**Подрядчик:** ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

**Наименование стройки:** Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат №4
## за май месяц 2020 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №42 | от 28.06.2019г | | | | |
| | | №1 | от 02.03.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО | 126 839 835,37 | 23 964 138,73 | | | | | | | 2 875 696,65 | 26 839 835,38 |
| Всего к оплате | | | | | | | | | | 26 839 835,38 |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"**
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

**Руководитель отдела**
_____ Т.Бакытбекулы

**Технический надзор:**
**ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк ЦентрКредит"

**Эксперт**
_____ Ж.С.Кумарбеков

**Авторский надзор:**
**ТОО "Градопроект"**
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.НЕЗАВИСИМОСТИ, 12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

**Директор**
_____ А.Н.Грохотов

**Подрядчик:**
**ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"**
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

**Директор**
_____ Р.К.Акказов

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО

Форма 2В

Наименование объекта: Сети водопровода В1

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Договор №42 от 28.06.2019г, Дополнительное соглашение № 1 от 02.03.2020г.

**Акт №4 от 25.05.2020г**
**приемки выполненных работ**
за май месяц 2020г

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **(локальная смета 2-1-1)** | | | | | | | | | |
| | | Сети водопровода В1 | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0307 | | | | | | | | | | |
| | | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250; | м3 грунта | 317,5 | 113,6 | 107,63 | 36067 | 34174 | – | 7414 | 46959 |
| | | | | | 5,96 | 26,47 | 1893 | 8404 | – | 3478 | |
| 2 | 1101-0102-0307 | | | | | | | | | | |
| | | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; | м3 грунта | 952,5 | 154,35 | 147,5 | 147016 | 140494 | 60 | 32178 | 193530 |
| | | | | | 6,78 | 40,14 | 6462 | 38229 | – | 14336 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1101-0101-0307 | | | | | | | | | |
| | Грунты 1 группы (мокрый грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 28 | 124,96 | 118,39 | 3499 | 3315 | – | 719 | 4555 |
| | | | | 6,57 | 29,11 | 184 | 815 | – | 337 | |
| 4 1101-0102-0307 | | | | | | | | | |
| | Грунты 1 группы (мокрый грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 84 | 169,77 | 162,25 | 14261 | 13629 | 5 | 3121 | 18773 |
| | | | | 7,46 | 44,14 | 627 | 3708 | – | 1391 | |
| 5 1101-0101-0308 | | | | | | | | | |
| | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт НР = 72 % К=0,250; | м3 грунта | 276,25 | 143,3 | 135,78 | 39588 | 37508 | – | 8139 | 51545 |
| | | | | 7,53 | 33,39 | 2080 | 9224 | – | 3818 | |
| 6 1101-0102-0308 | | | | | | | | | |
| | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; | м3 грунта | 828,75 | 189,82 | 181,39 | 157313 | 150329 | 69 | 34430 | 207082 |
| | | | | 8,34 | 49,36 | 6915 | 40905 | – | 15339 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1101-0101-0308 | | | | | | | | | |
| | Грунты 2 группы (мокрый грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 1661,5 | 157,64 | 149,35 | 261915 | 248150 | – | 53847 | 341023 |
| | | | | 8,28 | 36,73 | 13765 | 61023 | – | 25261 | |
| 8 | 1101-0102-0308 | | | | | | | | | |
| | Грунты 2 группы (мокрый грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 4398 | 208,79 | 199,53 | 918264 | 877545 | 366 | 200975 | 1208778 |
| | | | | 9,18 | 54,29 | 40353 | 238779 | – | 89539 | |
| 9 | 1101-0205-0301 | | | | | | | | | |
| | Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 39 | 1386,26 | – | 54064 | – | – | 38926 | 100429 |
| | | | | 1386,26 | – | 54064 | – | – | 7439 | |
| 10 | 1101-0205-0301 | | | | | | | | | |
| | Грунты 1 группы (мокрый грунт). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2; | м3 грунта | 3 | 1525 | – | 4575 | – | – | 3294 | 8499 |
| | | | | 1525 | – | 4575 | – | – | 630 | |
| 11 | 1101-0102-0307 | | | | | | | | | |
| | Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Для вывоза грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; | м3 грунта | 31,5 | 132,25 | 125,4 | 4166 | 3950 | 2 | 928 | 5502 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | | | 6,79 | 34,13 | 214 | 1075 | – | 408 | |
| | | | м3 грунта | 34 | 1809,21 | – | 61513 | – | – | 44289 | 114266 |
| | | | | | 1809,21 | – | 61513 | – | – | 8464 | |
| 13 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы (мокрый грунт). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2; | м3 грунта | 205 | 2080,57 | – | 426517 | – | – | 307092 | 792298 |
| | | | | | 2080,57 | – | 426517 | – | – | 58689 | |
| 14 | 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Для вывоза грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; | м3 грунта | 179,25 | 162,62 | 154,19 | 29149 | 27638 | 15 | 6492 | 38492 |
| | | | | | 8,35 | 41,95 | 1496 | 7520 | – | 2851 | |
| 15 | 4102-0103-1001 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=0,750; | т | 9181,5 | 58 | | 532527 | | – | | 575129 |
| 16 | 1101-0102-0307 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвала для обратной засыпки НР = 72 % К=0,750; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; | м3 грунта | 1294,5 | 132,22 | 125,38 | 171161 | 162298 | 81 | 38120 | 226023 |
| | | | | | 6,78 | 34,12 | 8782 | 44163 | – | 16742 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвала для обратной засыпки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; | м3 грунта | 4896 | 162,61 | 154,18 | 796149 | 754887 | 408 | 177306 | 1051331 |
| | | | | | 8,34 | 41,95 | 40854 | 205404 | – | 77876 | |
| 18 | 4102-0103-1001 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км. Привоз из временного отвала для обратной засыпки | т | 9973,02 | 58 | | 578435 | | – | | 624710 |
| 19 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % | м3 основания | 59,5 | 2919,51 | 152,61 | 173711 | 9080 | 108189 | 58374 | 250652 |
| | | | | | 948,61 | 42,39 | 56442 | 2522 | – | 18567 | |
| 20 | 1101-0104-0401 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 1559 | 27,25 | 27,25 | 42477 | 42477 | – | 11231 | 58005 |
| | | | | | – | 10,01 | – | 15599 | – | 4297 | |
| 21 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 7369 | 31,78 | 31,78 | 234191 | 234191 | – | 61922 | 319802 |
| | | | | | – | 11,67 | – | 86003 | – | 23689 | |
| 22 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 8795 | 142,67 | 65,99 | 1254805 | 580404 | – | 686868 | 2097007 |
| | | | | | 76,68 | 31,79 | 674401 | 279582 | – | 155334 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 484 | 786,35 | – | 380592 | – | – | 274026 | 706987 |
| | | | | | 786,35 | – | 380592 | – | – | 52369 | |
| 24 | 1101-0205-1201 | Траншеи. Водоотлив НР = 72 % | м3 мокрого грунта | 4982 | 1041,04 | 1041,04 | 5186461 | 5186461 | – | 2605769 | 8415608 |
| | | | | | – | 726,44 | – | 3619124 | – | 623378 | |
| | **Раздел 2 Трубопроводы** | | | | | | | | | | |
| 123 | 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 1 | 322081 | 95149 | 322081 | 95149 | 3250 | 248888 | 616647 |
| | | | | | 223682 | 27720 | 223682 | 27720 | – | 45678 | |
| 124 | 2301-0501-1313 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 1010 | 1840 | | 1858400 | | 1858400 | | 2007072 |
| | | | | | | | | | – | 148672 | |
| | **Раздел 3 Колодцы** | | | | | | | | | | |
| 135 | 2104-0302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 7,22 | 27092 | | 195604 | | 195604 | | 211252 |
| 138 | 2104-0301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев | шт. | 22,8 | 19844 | | 452443 | | 452443 | | 488638 |
| 146 | 2303-0101-0501 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 18 | 5249 | | 94482 | | 94482 | | 102041 |
| | | | | | | | | | – | 7559 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **20 882 635** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 005 411 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 8 601 679 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 4 689 799 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 713 374 |
| - перевозка грузов, тенге | 1 110 962 |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 4 904 348 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 546 861 |
| Итого | 20 882 635 |
| оборудование | |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | |
| Временные здания и сооружения (2,9 %) | 605 596 |
| Итого по главе 8 | 605 596 |
| Итого по главам 1-8 | 21 488 231 |
| Глава 9. Дополнительные затраты на строительство | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | 709 112 |
| Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения | 2 460 493 |
| Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и | 257 094 |
| Итого по главе 9 | 3 426 699 |
| Итого по главам 1-9 | 24 914 930 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | 443 947 |
| **Итого по сметному расчету:** | |
| **- в текущих ценах с 24.08.18 г.** | 25358877 |
| **- в текущих и прогнозных ценах** | 26626820,81 |
| **Итого по акту с учетом скидки К=0,9** | 23964138,73 |
| **Налог на добавленную стоимость** | **2875696,65** |
| **Всего по сметному расчету** | **26839835,38** |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"**
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

**Руководитель отдела**
_____ **Т.Бакытбекулы**

**Технический надзор:**
**ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

**Эксперт**
_____ **Ж.С.Кумарбеков**

**Авторский надзор:**
**ТОО "Градопроект"**
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.НЕЗАВИСИМОСТИ, 12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

**Директор**
_____ **А.Н.Грохотов**

**Подрядчик:**
**ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"**
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

**Директор**
_____ **Р.К.Аккизов**