бух г

ф-3

**Заказчик:** ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

**Подрядчик:** ТОО «СК-KazAlem»

**Наименование стройки:** Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат №7
## за июль месяц 2020 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №57 | от 05.08.2019г | | | | |
| | | №1 | от 02.03.2020г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО | 228 536 147,19 | 53 571 428,71 | | | | | | | 6 428 571,45 | 60 000 000,16 |
| Всего к оплате | | | | | | | | | | 60 000 000,16 |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"**
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

**Руководитель отдела**
_____ Т.Бакытбекулы

**Технический надзор:**
**ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

**Эксперт**
_____ Кабдиев Ж.К.

**Авторский надзор:**
**ТОО "Градопроект"**
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.НЕЗАВИСИМОСТИ, 12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

**Директор**
_____ А.Н.Грохотов

**Подрядчик:**
**ТОО «СК-KazAlem»**
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

**Директор**
_____ Р.К.Аккизов

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО
Наименование объекта: Сети водопровода В1
Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»
Договор № 57 от 05.08.2019г. Дополнительное соглашение №1 02.03.2020г,

**Акт №7 от 08.07.2020г**
**приемки выполненных работ**
за июль месяц 2020г

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **(локальная смета 2-1-1)** | | | | | | | | | |
| | | Сети водопровода В1 | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0307 | | | | | | | | | | |
| | | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250; | м3 грунта | 212,18 | 113,6 | 107,64 | 24103 | 22838 | – | 4954 | 31382 |
| | | | | | 5,96 | 26,47 | 1265 | 5616 | – | 2325 | |
| 2 | 1101-0102-0307 | | | | | | | | | | |
| | | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; | м3 грунта | 1432,2075 | 154,35 | 147,5 | 221055 | 211250 | 89 | 48383 | 290993 |
| | | | | | 6,78 | 40,14 | 9716 | 57483 | – | 21555 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1101-0102-0307 | | | | | | | | | |
| | Грунты 1 группы (мокрый грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 285,06 | 169,77 | 162,25 | 48396 | 46251 | 18 | 10593 | 63708 |
| | | | | 7,46 | 44,15 | 2127 | 12585 | – | 4719 | |
| 5 | 1101-0101-0308 | | | | | | | | | |
| | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт НР = 72 % К=0,250; | м3 грунта | 33,5 | 143,28 | 135,76 | 4800 | 4548 | – | 987 | 6250 |
| | | | | 7,52 | 33,4 | 252 | 1119 | – | 463 | |
| 6 | 1101-0102-0308 | | | | | | | | | |
| | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; | м3 грунта | 100,5 | 189,82 | 181,39 | 19077 | 18230 | 8 | 4176 | 25113 |
| | | | | 8,35 | 49,36 | 839 | 4961 | – | 1860 | |
| 7 | 1101-0101-0308 | | | | | | | | | |
| | Грунты 2 группы (мокрый грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 33,5 | 157,64 | 149,34 | 5281 | 5003 | – | 1086 | 6876 |
| | | | | 8,3 | 36,72 | 278 | 1230 | – | 509 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы (мокрый грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 3021,62325 | 208,79 | 199,53 | 630889 | 602913 | 252 | 138079 | 830485 |
| | | | | | 9,18 | 54,29 | 27724 | 164052 | – | 61517 | |
| 9 | 1101-0205-0301 | Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 105 | 1386,27 | – | 145558 | – | – | 104802 | 270389 |
| | | | | | 1386,27 | – | 145558 | – | – | 20029 | |
| 10 | 1101-0205-0301 | Грунты 1 группы (мокрый грунт). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2; | м3 грунта | 40,631 | 1524,89 | – | 61958 | – | – | 44610 | 115093 |
| | | | | | 1524,89 | – | 61958 | – | – | 8525 | |
| 11 | 1101-0102-0307 | Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Для вывоза грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; | м3 грунта | 78,4725 | 132,22 | 125,38 | 10376 | 9839 | 5 | 2310 | 13701 |
| | | | | | 6,78 | 34,11 | 532 | 2677 | – | 1015 | |
| 12 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 91 | 1809,19 | – | 164636 | – | – | 118538 | 305828 |
| | | | | | 1809,19 | – | 164636 | – | – | 22654 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы (мокрый грунт). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2; | м3 грунта | 549,74 | 2080,57 | – | 1143773 | – | – | 823517 | 2124673 |
| | | | | | 2080,57 | – | 1143773 | – | – | 157383 | |
| 14 | 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Для вывоза грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; | м3 грунта | 480,9 | 162,61 | 154,18 | 78200 | 74147 | 40 | 17415 | 103264 |
| | | | | | 8,34 | 41,95 | 4013 | 20175 | – | 7649 | |
| 15 | 4102-0103-1001 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=0,750; | т | 31199,1 | 58 | | 1809548 | | – | | 1954312 |
| 16 | 1101-0102-0307 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвала для обратной засыпки НР = 72 % К=0,750; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; | м3 грунта | 2752,185 | 132,22 | 125,37 | 363897 | 345054 | 172 | 81045 | 480537 |
| | | | | | 6,78 | 34,12 | 18671 | 93892 | – | 35595 | |
| 17 | 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвала для обратной засыпки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; | м3 грунта | 17107,16 | 162,61 | 154,18 | 2781830 | 2637657 | 1425 | 619525 | 3673463 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8,34 | 41,95 | 142748 | 717703 | – | 272108 | | |
| 18 | 4102-0103-1001 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км. Привоз из временного отвала для обратной засыпки | т | 24906,16 | 58 | | 1444557 | | – | | 1560122 |
| 19 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % | м3 основания | 159,78 | 2919,5 | 152,6 | 466477 | 24382 | 290528 | 156756 | 673092 |
| | | | | | 948,6 | 42,38 | 151567 | 6772 | – | 49859 | |
| 20 | 1101-0104-0401 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 4168,97 | 27,25 | 27,25 | 113588 | 113588 | – | 30033 | 155111 |
| | | | | | – | 10,01 | – | 41713 | – | 11490 | |
| 21 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 19696,9 | 31,78 | 31,78 | 625979 | 625979 | – | 165514 | 854812 |
| | | | | | – | 11,67 | – | 229880 | – | 63319 | |
| 22 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 20029,2 | 142,67 | 65,99 | 2857616 | 1321777 | – | 1564230 | 4775594 |
| | | | | | 76,68 | 31,79 | 1535839 | 636703 | – | 353748 | |
| 23 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 1495,56 | 786,35 | – | 1176031 | – | – | 846742 | 2184595 |
| | | | | | 786,35 | – | 1176031 | – | – | 161822 | |
| 24 | 1101-0205-1201 | Траншеи. Водоотлив НР = 72 % | м3 мокрого грунта | 7140 | 1041,04 | 1041,04 | 7433026 | 7433026 | – | 3734483 | 12060910 |
| | | | | | – | 726,44 | – | 5186782 | – | 893401 | |

**Раздел 2 Трубопроводы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1122-0501-0105 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 2,052 | 423085,28 | 134733,92 | 868171 | 276474 | 17443 | 649109 | 1638662 |
| | | | | | 279850,88 | 39674,46 | 574254 | 81412 | – | 121382 | |
| 121 | 2301-0501-1316 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 2072,52 | 3829 | | 7935679 | | 7935679 | | 8570533 |
| 123 | 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,7 | 322080 | 95148,57 | 225456 | 66604 | 2275 | 174221 | 431651 |
| | | | | | 223681,43 | 27720 | 156577 | 19404 | – | 31974 | |
| 124 | 2301-0501-1313 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 707 | 1840 | | 1300880 | | 1300880 | | 1404950 |
| | | | | | | | | | – | 104070 | |
| | **Раздел 3 Колодцы** | | | | | | | | | | |
| 134 | 1122-1301-0102 | Колодцы круглые из сборного железобетона d1500 мм. | м3 железобетон | 26,2 | 54130,8 | 8537,94 | 1418227 | 223694 | 774633 | 504625 | 2076680 |
| | | | | | 16026,72 | 3428,32 | 419900 | 89822 | – | 153828 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **46 682 779** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 5 738 258 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 14 063 254 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 7 373 981 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 10 323 447 |
| - перевозка грузов, тенге | 3 254 105 |
| Накладные расходы, тенге | 9 845 733 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 3 457 982 |
| Итого оборудование | 46 682 779 |

| | |
|---|---|
| Глава 8. Временные здания и сооружения | |
| Временные здания и сооружения (2,9 %) | 1 353 801 |
| Итого по главе 8 | 1 353 801 |
| Итого по главам 1-8 | 48 036 580 |
| Глава 9. Дополнительные затраты на строительство | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | 1 585 207 |
| Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения | 5 500 391 |
| Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и | 574 729 |
| Итого по главе 9 | 7 660 327 |
| Итого по главам 1-9 | 55 696 907 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | 992 436 |
| **Итого по сметному расчету:** | |
| **- в текущих ценах с 24.08.18 г.** | 56689343 |
| **- в текущих и прогнозных ценах** | 59523809,68 |
| **Итого по акту с учетом скидки К=0,9** | 53571428,71 |
| **Налог на добавленную стоимость** | **6428571,45** |
| **Всего по сметному расчету** | **60000000,16** |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"**
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

**Руководитель отдела**

_____ **Т.Бакытбекулы**

**Технический надзор:**
**ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

**Эксперт**

_____ **Кабдиев Ж.К.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "Градопроект"**
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.НЕЗАВИСИМОСТИ, 12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

**Директор**

_____ **А.Н.Грохотов**

**Подрядчик:**
**ТОО «СК-KazAlem»**
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

**Директор**

_____ **Р.К.Аккизов**