Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района" **ф-3**

Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №8
за июль месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№57	от 05.08.2019г				
		№1	от 02.03.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО	278 536 146,53	44 642 857,45							5 357 142,89	50 000 000,34
Всего к оплате										50 000 000,34

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела
_____ **Т.Бакытбекулы**

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Эксперт
_____ **Кабдиев Ж.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.НЕЗАВИСИМОСТИ, 12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
_____ **А.Н.Грохотов**

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ **Р.К.Аккизов**

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО

Форма 2В

Наименование объекта: Сети водопровода В1

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»

Договор № 57 от 05.08.2019г. Дополнительное соглашение №1 02.03.2020г,

Акт №8 от 27.07.2020г
приемки выполненных работ
за июль месяц 2020г

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-1-1) Сети водопровода В1									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	362,7375	113,59	107,63	41205	39043	–	8469	53648
					5,96	26,47	2162	9601	–	3974	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	6070,6905	154,35	147,5	936988	895425	379	205083	1233437
					6,78	40,14	41184	243653	–	91366	

3 1101-0101-0307									
	Грунты 1 группы (мокрый грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	10,5	124,95	118,38	1312	1243	–	270	1709
				6,57	29,14	69	306	–	127	
4 1101-0102-0307									
	Грунты 1 группы (мокрый грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	326,97	169,77	162,25	55510	53050	20	12151	73074
				7,46	44,15	2440	14436	–	5413	
5 1101-0101-0308									
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	1314,745	143,31	135,78	188410	178510	–	38735	245317
				7,53	33,39	9900	43898	–	18172	
6 1101-0102-0308									
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	6044,235	189,82	181,39	1147324	1096385	504	251107	1510305
				8,34	49,36	50435	298325	–	111874	

7	1101-0101-0308									
	Грунты 2 группы (мокрый грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	7652,325	157,64	149,35	1206297	1142898	–	248006	1570647
				8,28	36,73	63399	281054	–	116344	
8	1101-0102-0308									
	Грунты 2 группы (мокрый грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	8631,975	208,79	199,53	1802282	1722362	719	394454	2372475
				9,18	54,29	79201	468652	–	175739	
9	1101-0205-0301									
	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	24,2	1386,28	–	33548	–	–	24155	62319
				1386,28	–	33548	–	–	4616	
12	1101-0205-0302									
	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	21,07	1809,21	–	38120	–	–	27446	70811
				1809,21	–	38120	–	–	5245	
13	1101-0205-0302									
	Грунты 2 группы (мокрый грунт). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	772,165	2080,57	–	1606544	–	–	1156712	2984316
				2080,57	–	1606544	–	–	221060	

14	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Для вывоза грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	504,6825	162,61	154,19	82068	77815	42	18276	108372
					8,34	41,95	4211	21173	–	8028	
15	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=0,750;	т	8036,25	58		466103		–		503391
18	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км. Привоз из временного отвала для обратной засыпки	т	14484,1977	58		840083		–		907290
23	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3778	786,35	–	2970823	–	–	2138993	5518601
					786,35	–	2970823	–	–	408785	
24	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	11140,124	1041,04	1041,04	11597315	11597315	–	5826695	18817931
					–	726,44	–	8092632	–	1393921	
Раздел 2 Трубопроводы											
73	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка гильз НР = 99 %	км трубопровода	0,003	1650333,33	760333,33	4951	2281	220	3152	8751
					816666,67	244666,67	2450	734	–	648	

74	2301-0201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	3,012	19704		59348		59348		64096
75	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка гильз НР = 99 %	км трубопровода	0,0678	1368967,55	633790,56	92816	42971	4466	58814	163760
					669306,78	206917,4	45379	14029	–	12130	
76	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	68,0712	14389		979476		979476		1057834
123	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,6	322080	95148,33	193248	57089	1950	149334	369989
					223681,67	27721,67	134209	16633	–	27407	
124	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	606	1840		1115040		1115040		1204243
									–	89203	

Итого	**38 902 316**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 084 074
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 906 387
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 505 126
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 162 164
- перевозка грузов, тенге	1 306 186
Накладные расходы, тенге	10 561 852
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 881 653

Итого оборудование	38 902 316

Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 128 167
Итого по главе 8	1 128 167
Итого по главам 1-8	40 030 483
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 321 006
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения	4 583 659
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	478 941
Итого по главе 9	6 383 606
Итого по главам 1-9	46 414 089
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	827 030
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 24.08.18 г.	47241119
- в текущих и прогнозных ценах	49603174,94
Итого по акту с учетом скидки К=0,9	44642857,45
Налог на добавленную стоимость	**5357142,89**
Всего по сметному расчету	**50000000,34**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела

_____ **Т.Бакытбекулы**

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Эксперт

_____ **Кабдиев Ж.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.НЕЗАВИСИМОСТИ, 12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор

_____ **А.Н.Грохотов**

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "Банк Центр Кредит"

Директор

_____ **Р.К.Акизов**