Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО

ф-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №9
за август месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№42	от 28.06.2019г				
		№1	от 02.03.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО	377 999 999,83	88 807 011,88							10 656 841,42	99 463 853,30
Всего к оплате										99 463 853,30

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела
_____ **Т.Бакытбекулы**

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Эксперт
_____ **Кабдиев Ж.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.НЕЗАВИСИМОСТИ, 12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
_____ **А.Н.Грохотов**

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ **Р.К.Аккизов**

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО
Наименование объекта: Сети водопровода В1
Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»
Договор № 42 от 28.06.2019г. Дополнительное соглашение №1 02.03.2020г,

Форма 2В

Акт №9 от 27.08.2020г
приемки выполненных работ
за август месяц 2020г

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-1-1) Сети водопровода В1									
	Раздел 1 Земляные работы										
10	1101-0205-0301	Грунты 1 группы (мокрый грунт). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	-7,172	1524,96	–	-10937	–	–	-7875	-20317
					1524,96	–	-10937	–	–	-1505	
17	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвала для обратной засыпки НР = 72 % ктрм1=0,85; kэкс1=0,85;	м3 грунта	8236,76	162,61	154,18	1339396	1269980	686	298289	1768700
					8,34	41,95	68730	345560	–	131015	

18	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км. Привоз из временного отвала для обратной засыпки	т	21609,131	58		1253330		–		1353596
20	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5054,96564	27,25	27,25	137728	137728	–	36416	188076
					–	10,01	–	50578	–	13932	
21	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	36692,87763	31,78	31,78	1166121	1166121	–	308331	1592408
					–	11,67	–	428238	–	117956	
22	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	42722,75695	142,67	65,99	6095362	2819381	–	3336540	10186454
					76,68	31,79	3275981	1358103	–	754552	
23	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	-248,5756	786,35	–	-195467	–	–	-140736	-363099
					786,35	–	-195467	–	–	-26896	
24	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	28821,512	1041,04	1041,04	30004347	30004347	–	15074711	48685383
					–	726,44	–	20937099	–	3606325	
Раздел 2 Трубопроводы											
123	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,465	322081,72	95148,39	149768	44244	1512	115733	286741
					223681,72	27720,43	104012	12890	–	21240	

124	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	382,9718	1840		704668		704668	761041
	Раздел 3 Колодцы									
133	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона d2000 мм. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,93	54130,52	8537,77	320994	50629	175327	470025
					16026,64	3428,33	95038	20330	–	34817
134	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона d1500 мм. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	108,6631	54130,78	8537,92	5882018	927757	3212750	2092905	8612917
					16026,7	3428,34	1741511	372534	–	637994
146	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	54	5249		283446		283446	306122
150	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных соединительных элементов НР = 118 %	т стальных элементов	4,2861	684831,67	5723,38	2935257	24531	2671890	288135	3481263
					55723,38	1247,29	238836	5346	–	257871
151	1106-0101-0101	Обойма бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,19	21449,53	1058,93	68424	3378	61394	3960	78175
					1144,83	219,44	3652	700	–	5791

Итого **77 387 485**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 321 356
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 36 448 096
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 23 531 378

- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 111 673
- перевозка грузов, тенге	1 253 330
Накладные расходы, тенге	21 520 623
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 732 407
Итого	77 387 485
оборудование	
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9 %)	2 244 237
Итого по главе 8	2 244 237
Итого по главам 1-8	79 631 722
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	2 627 847
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения	9 118 169
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	952 746
Итого по главе 9	12 698 761
Итого по главам 1-9	92 330 483
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 645 191
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 24.08.18 г.	93975675
- в текущих и прогнозных ценах	98674458,27
Итого по акту с учетом скидки К=0,9	88807011,88
Налог на добавленную стоимость	**10656841,42**
Всего по сметному расчету	**99463853,30**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела

_____ **Т.Бакытбекулы**

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"
Эксперт

_____ **Кабдиев Ж.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.НЕЗАВИСИМОСТИ, 12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"
Директор

_____ **А.Н.Грохотов**

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"
Директор

_____ **Р.К.Аккизов**