Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоквартирного жилого дома (на участке площадью 88,5 га)
в г. Кокшетау Акмолинской области (позиция 2) (без наружных инженерных сетей)

Форма 3КС

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Справка № 2 от "18" марта 2020 г

о стоимости выполненных работ за март 2020 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		112	27.05.2019 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за март без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**14 434 000,0**	**12 887 500**							**1 546 500,0**	
В том числе за отчетный период	**14 400 000,0**	**12 857 143**							**1 542 857,0**	**14400000,0**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Руководитель
М.п.
Шакиржанов Е.Н.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор
М.п.
Сарсенбеков Н.Т.

Инженер технического надзора:
ТОО «УКС»
М.п.
Муханбеткалиев А.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
Директор
М.п.
Фотин А.Н.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Кокшетау», БИН 060 140 007 229, адрес: г. Кокшетау, ул. Ауельбекова 139 "А"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК", БИН 121 040 008 190, адрес: г. Кокшетау, ул. М.Горького 3/7
Стройка-адрес : г. Кокшетау, Акмолинской области
Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого дома (на участке площадью 88,5 га) в г. Кокшетау Акмолинской области (позиция 2) (без наружных инженерных сетей)

Форма 2В

Договор № 112 от 27.05.2019 г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2 от "18 " марта 2020 г

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	579,871	153,44 7,48	145,96 33,16	88975 4337	84638 19229	--	16967 8475	114418
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	353,3	202,93 8,29	194,53 49,02	71695 2929	68729 17319	37	14579 6902	93176
3	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	653,605	412,00	--	269285	--		--	290828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		21543	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	23,064	1960,36	--	45214	--	--	32554	83989
					1960,36	--	45214	--		6221	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	38,44	710,53	--	27313	--	--	19665	50736
					710,53	--	27313	--		3758	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	730,36	15,84	15,84	11571	11571	--	3121	15867
					--	5,94	--	4335		1175	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	730,36	132,23	63,00	96574	46013	--	51506	159926
					69,23	28,72	50561	20974		11846	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
8	1105-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**									
		НР - 99%; СП - 8%	м3	145,37656	23809,88	18793,89	3461398	2732191	29337	1236218	5073425
					4814,19	3775,26	699870	548834		375809	
9	2104-1204-9903 РСНБ РК 2015	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**									
		СП - 8%	м	1614	4051,00	--	6538314	--	6538314	--	7061379
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		--	--	--	--		523065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	Тенге								12943745
		- Сметная прибыль	Тенге								1374610
		Временные здания и сооружения (0,9%)									958795
		Итого									116493
											13060238
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142%)									279750

-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									3050
		Непредвиденные работы и затраты - 2%									**13339988**
		Итого									266800
		Итого в текущих ценах на 2019 г - 100% (к=1,0498961)									**13606788**
		Итого с учетом скидки Подрядчика									**14285714**
		НДС 12%									**12857143**
		Итого по акту с учетом НДС									1542857
											14400000

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор

М.п.

Сарсенбеков Н.Т.

Технический надзор:
ТОО «УКС»

М.п.

Муханбеткалиев А.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
Директор

М.п.

Фотин А.Н.

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Руководитель

М.п.

Шакиржанов Е.Н.

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заведующая сектором строительства

Естаупова А.Т.