Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 Форма

Декларация о соответствии

« » 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «АРВИС» г. Костанай ул. Карбышева 2/3***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Аветисян Рубика Жораевича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция улицы Павлова в границах ул. Чехова - ул. Каирбекова в г. Костанай»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», Руководитель Тарасов Алексей Николаевич***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Энергетик-Костанай», ТОО «АиФ», ТОО «Спецстрой-КБ», ТОО «KZ Project Stroy Innovation», ТОО «Достар-09», ИП «Кнаус В. К.», ТОО «СВЭМ»***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ПСК Капстройпроект» заказ № 195-2016***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приказ № 350-П от 28.07.2017 года***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина	км	1,536		1,536	
Площадь дорожной одежды проезжей части	м²	28 325		31 246,02	
Площадь тротуарного покрытия, в т.ч. техническая полоса	м²	9 590		10 419,21	
Покрытие дорожной одежды / тротуаров		ЩМА, а/б /		ЩМА, а/б /	

		брусчатка		брусчатка	
Площадь газонов	м²	3 568		2 810,9	
Пересадка деревьев	шт	62		0	
Перильное ограждение	м	615		422	
Дорожные знаки	шт	312		205	
Уличное освещение *(светильники / кабель АВВг 4х25)*	шт /м	122 / 4 960		122 / 4 960	
Светофорные объекты	шт	3		3	
Наружный газопровод	м	152		90,2	
Наружные сети теплоснабжения	м	381		398,5	
Наружный водопровод *(протяженность, ж/б колодцы, ж/б камеры)*	м / шт / шт	2 396 / 85 / 5		2 332 / 83 / 3	
Наружная канализация *(протяженность, ж/б колодцы)*	м / шт	547,7 / 20		542,6 / 23	
Наружная телефонизация	м / шт	1 767,5 / 20		1 767,5 / 20	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Дорожная одежда проезжей части, стоянок, съездов *– подстилающий слой из песка, основание из щебеночно-песчаной смеси, основание из щебеночно–песчаной смеси укрепленной цементом, нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси марки I, верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной смеси ЩМА-20; установка бортового камня БР 100.30.18.* ***Дорожная одежда на тротуарах, технологической полосе*** *– основание из щебня, основание из песка, покрытие из тротуарной плитки, установка бортового камня БР 100.20.08.* ***Озеленение*** *– посев газонов.* ***Обустройство улицы*** *– установка перильного ограждения, установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки.* ***Наружный водопровод*** *– устройство наружного водопровода из труб п/э с устройством ж/б колодцев и камер.* ***Наружная канализация*** *– устройство наружной канализации из труб п/э с устройством ж/б колодцев.* ***Наружные сети теплоснабжения*** *– устройство наружных сетей теплоснабжения, устройство ж/б камер.* ***Наружная телефонизация*** *– устройство сетей телефонизации, устройство ж/б колодцев.* ***Наружный газопровод*** *– устройство переходов наружных сетей газоснабжения с устройством футляров.* ***Светофорные объекты*** *– установка транспортных светофоров и пешеходных светофоров на трех перекрестках.* ***Уличное освещение*** *– опоры металлические, кабель АВВГ 4х25 мм, светильники.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***ноябрь 2017 г*** ;

месяц, год

окончание работ ***сентябрь 2019 г*** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6*** ;

фактически, месяц: ***6*** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция улицы Павлова в границах ул. Чехова – ул. Каирбекова в г. Костанай»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Аветисян Р. Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.