Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО

ф-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №11
за июль месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№42	от 28.06.2019г				
		№1	от 02.03.2020г				
		№2	от 25.02.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО	484 131 705,15	67 305 558,78							8 076 667,05	75 382 225,83
Всего к оплате										75 382 225,83

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела
Ордаханов Д.М.

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Эксперт
Кабдиев Ж.К.

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.НЕЗАВИСИМОСТИ, 12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
А.Н.Грохотов

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
Кайрат.Д.

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО
Наименование объекта: Сети водопровода В1 Форма 2В
Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»
Договор № 42 от 28.06.2019г., Дополнительное соглашение №1 02.03.2020г., Дополнительное соглашение №2 25.02.2021г,

Акт №11 от 22.07.2021г
приемки выполненных работ
за июль месяц 2021г

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-1-1)									
		Сети водопровода В1 (добавляемые работы)									
		Раздел 1 Трубопроводы									
1	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,386	266784,97	66404,15	102979	25632	352	83548	201449
2	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,004;	м	387,544	199468,91 159	19163,21	76995 61619	7397	– 61619	14922	66549
3	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0029	266551,72	66206,9	773	192	3	626	1511
4	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,004;	м	2,9116	199310,34 159	18620,69	578 463	54	– 463	112	500
									–	37	

Итого	**270 009**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	77 573
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 824
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 451
- материалы, изделия и конструкции, тенге	62 437
Накладные расходы, тенге	84 174
Сметная прибыль (8 %), тенге	20 001

(локальная смета 7-1-1)

Ограждение (добавляемые работы)

Раздел 1 Металлическое ограждение

1	1107-0111-0112	Ограды из металлических панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	285,84	3031,24	984,52	866451	281416	76934	723532	1717182
					1777,57	367,56	508101	105062	–	127199	
2	2106-0801-0301	Стойки зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,77116	339161		1957352		1957352		2113940
3	2106-0405-2601	Панели металлические, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,37732	365003,15		1962739		1962739		2119758
4	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,72	17496		117573		117573		126979
									–	9406	

Итого	**6 077 859**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	508 101
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	281 416
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	105 062
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 114 598
Накладные расходы, тенге	723 532
Сметная прибыль (8 %), тенге	450 212

(локальная смета 2-2-1) Сети водопровода В9. Площадка водозаборных сооружений

Сети водопровода В9

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1262,1	143,31	135,78	180866	171362	–	37184	235494
					7,53	33,39	9504	42140	–	17444	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	39,2	1809,18	–	70920	–	–	51062	131741
					1809,18	–	70920	–	–	9759	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы (мокрыи грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	138,6	157,63	149,35	21848	20700	–	4491	28446
					8,28	36,72	1148	5090	–	2107	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы (мокрыи грунт) . Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	4,2	2080,48	–	8738	–	–	6291	16231
					2080,48	–	8738	–	–	1202	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1373,4	31,78	31,78	43647	43647	–	11541	59603
					–	11,67	–	16029	–	4415	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1373,4	142,67	65,99	195946	90634	–	107259	327461
					76,68	31,79	105312	43659	–	24256	

7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	58,1	786,35	–	45687	–	–	32895	84869
					786,35	–	45687	–	–	6287	
8	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки НР = 72 % К=2,000; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	26,6	38,53	38,53	1025	1025	–	271	1400
					–	14,17	–	377	–	104	
9	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	28,7	1041,05	1041,05	29878	29878	–	15011	48480
					–	726,45	–	20849	–	3591	
	Раздел 2 Трубопроводы										
10	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1867,25	77,5	7469	310	1322	5922	14462
					1459,25	36,25	5837	145	–	1071	
11	2304-0103-3602	Затвор дисковыи поворотныи фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	4	26510		106040		106040		114523
12	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	4	5726		22904		22904		24736
13	1116-0602-0101	Вентиль шаровый. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	1	273	1	273	1	26	241	555
					246	–	246	–	–	41	
14	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2321		2321		2321		2507
15	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	10	510,5	25,9	5105	259	212	4588	10468

				463,4	–	4634	–	–	775	
16	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2049		20490		20490	22129
17	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников, переходов, отводов НР = 99 %	т фасонных частей	0,04186	935140,95	463545,15	39145	19404	787	24402	68631
					452795,03	136024,84	18954	5694	–	5084	
18	2302-0101-0611	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1267		2534		2534	2737
19	2302-0101-1035	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	899		1798		1798	1942
20	2302-0101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	8092		24276		24276	26218
21	2302-0101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1290		3870		3870	4180

22	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0308	1047857,14	477889,61	32274	14719	2176	19910	56359
					499318,18	153636,36	15379	4732	–	4175	
23	2301-0401-0210	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием К=1,004;	м	30,9232	11658		360503		360503		389343
24	1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0308	98928,57	–	3047	–	1117	1911	5355
					62662,34	–	1930	–	–	397	
25	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0308	2936720,78	299025,97	90451	9210	71197	11132	109710
					326103,9	38961,04	10044	1200	–	8127	
26	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0371	474582,21	100835,58	17607	3741	563	14553	34733
					358571,43	37654,99	13303	1397	–	2573	
27	2301-0401-0201	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием (прим.) К=1,004;	м	37,2484	6785		252730		252730		272948
28	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0371	61266,85	–	2273	–	336	1918	4526
					52210,24	–	1937	–	–	335	

29	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0371	1426738,54	32964,96	52932	1223	42788	8860	66735
					240458,22	754,72	8921	28	–	4943	
30	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0609	427175,7	77865,35	26015	4742	731	22077	51939
					337307,06	28867	20542	1758	–	3847	
31	2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	61,1436	1781		108897		108897		117609
32	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0609	57307,06	–	3490	–	310	3148	7169
					52216,75	–	3180	–	–	531	
33	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0609	1078440,07	31346,47	65677	1909	49195	14468	86557
					239293,92	673,23	14573	41	–	6412	
34	1126-0101-0201	Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта НР = 76 %	м3 изоляции	1,4	51358,57	1142,14	71902	1599	36180	26488	106261
					24373,57	520,71	34123	729	–	7871	
35	2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=1,050;	м3	1,47	27329		40174		40174		43388
									–	3214	

Раздел 3 Колодцы

36	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,653	54130,42	8537,88	143608	22651	78438	51099	210284
					16026,76	3428,57	42519	9096	–	15577	
37	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	26813		53626		53626		57916
38	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	18869		75476		75476		81514
39	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21638		21638		21638		23369
40	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2745		10980		10980		11858
41	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3441		3441		3441		3716
42	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03744	550864		20624		20624		22274
43	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5249		5249		5249		5669
44	1106-0101-0101	Обойма бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,035	21428,57	1057,14	750	37	673	44	858
					1142,86	228,57	40	8	–	64	
45	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных соединительных деталей колодцев НР = 118 %	т стальных элементов	0,04039	684872,49	5744	27662	232	25179	2715	32807

46	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя		55731,62	1237,93	2251	50	–	2430	
				0,812	8466,75	1536,95	6875	1248	3286	2708	10350
					2883	665,02	2341	540	–	767	
47	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	0,812	20285,71	1059,11	16472	860	14682	1008	18878
					1145,32	219,21	930	178	–	1398	

Итого **3 058 938**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 442 993
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 439 391
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 153 740
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 466 769

Накладные расходы, тенге 483 197

Сметная прибыль (8 %), тенге 226 588

(локальная смета 2-1-1)

Сети водопровода В1

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	1167,30375	113,6	107,64	132602	125643	–	27256	172647
					5,96	26,47	6959	30897	–	12789	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	812,8257	154,35	147,5	125456	119891	51	27459	165148
					6,78	40,14	5514	32624	–	12233	

3	1101-0101-0307	Грунты 1 группы (мокрый грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	240,6455	124,95	118,4	30069	28492	–	6180	39149
					6,55	29,12	1577	7007	–	2900	
4	1101-0102-0307	Грунты 1 группы (мокрый грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	786,6215	169,78	162,25	133549	127630	49	29231	175802
					7,46	44,15	5870	34729	–	13022	
6	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	1066,5002	189,82	181,39	202445	193457	89	44307	266492
					8,34	49,36	8899	52639	–	19740	
7	1101-0101-0308	Грунты 2 группы (мокрый грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,250; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	3768,9355	157,64	149,35	594127	562902	–	122148	773577
					8,28	36,73	31225	138425	–	57302	
8	1101-0102-0308	Грунты 2 группы (мокрый грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	26943,96725	208,79	199,53	5625669	5376203	2245	1231257	7405480
					9,18	54,29	247221	1462858	–	548554	

9	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	115,674	1386,27	–	160355	–	–	115456	297876
					1386,27	–	160355	–	–	22065	
10	1101-0205-0301	Грунты 1 группы (мокрый грунт). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	-7,182	1524,92	–	-10952	–	–	-7885	-20344
					1524,92	–	-10952	–	–	-1507	
11	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Для вывоза грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	116,2365	132,22	125,37	15369	14573	7	3423	20295
					6,79	34,11	789	3965	–	1503	
12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	201,611	1809,19	–	364753	–	–	262622	677565
					1809,19	–	364753	–	–	50190	
13	1101-0205-0302	Грунты 2 группы (мокрый грунт). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	563,244	2080,57	–	1171869	–	–	843746	2176864
					2080,57	–	1171869	–	–	161249	
14	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Для вывоза грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,750; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	663,5395	162,61	154,18	107899	102307	55	24030	142483
					8,34	41,95	5537	27838	–	10554	

15	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=0,750;	т	95127,60895	58		5517401		–		5958793
16	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвала для обратной засыпки НР = 72 % К=0,750; ктрм1=0,85; kэкс1=0,85;	м3 грунта	6597,71579	132,22	125,37	872359	827188	412	194288	1151979
					6,78	34,12	44759	225085	–	85332	
17	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвала для обратной засыпки НР = 72 % ктрм1=0,85; kэкс1=0,85;	м3 грунта	16617,876	162,61	154,18	2702267	2562217	1385	601806	3568399
					8,34	41,95	138665	697176	–	264326	
18	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км. Привоз из временного отвала для обратной засыпки	т	48341,839	58		2803827		–		3028133
19	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	197,773	2919,5	152,6	577398	30180	359611	194030	833142
					948,6	42,39	187607	8383	–	61714	
20	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2614,96557	27,25	27,25	71248	71248	–	18839	97294
					–	10,01	–	26165	–	7207	
21	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10500,05	31,78	31,78	333698	333698	–	88232	455684

				–	11,67	–	122545	–	33754	
22	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11500	142,67	65,99	1640734	758914	–	898122	2741964
					76,68	31,79	881820	365571	–	203108	
Раздел 2 Трубопроводы											
41	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	5	2572,8	167,6	12864	838	2799	9486	24138
					1845,4	71	9227	355	–	1788	
42	2303-0103-0910	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	5	78774		393870		393870		425380
100	1122-1401-0212	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР = 99 %	м продавливания	113	11206,03	7831,05	1266281	884909	7365	860278	2296684
					3309,8	4380,19	374007	494961	–	170125	
104	1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	138	1298,84	7,27	179240	1003	37189	139919	344692
					1022,09	2,06	141048	284	–	25533	
105	1122-1401-0211	Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР = 99 %	м продавливания	58	11059,29	7786,64	641439	451625	2860	436098	1163740
					3223,34	4371,53	186954	253549	–	86203	
109	1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	115	1298,84	7,27	149367	836	30991	116599	287243
					1022,09	2,06	117540	237	–	21277	
123	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,009	322000	95111,11	2898	856	29	2239	5548
					223666,67	27666,67	2013	249	–	411	

124	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	-3,7918	1840		-6977		-6977		-7535
126	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,503	282938,37	75101,39	142318	37776	729	113544	276331
					206387,67	21626,24	103813	10878	–	20469	
127	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	508,03	645		327679		327679		353893
									–	26214	
	Раздел 3 Колодцы										
134	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона d1500 мм. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	58,9669	54130,76	8537,93	3191923	503455	1743423	1135732	4673867
					16026,7	3428,35	945045	202159	–	346212	

Итого	**39 972 403**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 132 114
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 115 841
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 198 579
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 903 861
- перевозка грузов, тенге	8 321 228
Накладные расходы, тенге	7 538 442
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 960 917

(локальная смета 7-1-1) Вертикальная планировка

Площадка водозаборных и водопроводных сооружений

1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы (растительный слой). Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	750	38,8	38,8	29099	29099	–	7694	39736
					–	14,25	–	10686	–	2943	
2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	1294,4	35,92	35,92	46496	46496	–	12294	63493
					–	13,19	–	17075	–	4703	
3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Для вывоза НР = 72 % ktрм1=0,85; kэкс1=0,85;	м3 грунта	426,4	132,22	125,38	56380	53460	27	12557	74452
					6,78	34,12	2893	14547	–	5515	
4	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	511,68	58		29677		–		32051
5	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	426,4	15,38	13,03	6557	5555	18	2307	9573
					2,31	5,21	984	2220	–	709	
6	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Под конструкции покрытий НР = 72 %	м3 грунта	269,2	45,35	45,35	12207	12207	–	3228	16670
					–	16,65	–	4483	–	1235	
7	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	538,4	38,8	38,8	20889	20889	–	5523	28525

8	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Для насыпи НР = 72 %			–	14,25	–	7671	–	2113	
			м3 грунта	3929,62	189,82	181,39	745924	712807	327	163255	981913
9	4102-0203-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;			8,34	49,36	32790	193953	–	72734	
			т	6876,835	102		701437		–		757552
10	1101-0105-0502	Насыпи. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;									
			м3 грунта	6619,36	52,58	52,58	348063	348063	–	100219	484145
11	1101-0105-0505	Насыпи. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3 НР = 72 % К=3,000; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;			–	21,03	–	139193	–	35863	
			м3 грунта	19858,08	21,14	21,14	419866	419866	–	120894	584021
12	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %			–	8,46	–	167908	–	43261	
			м3 уплотненного грунта	5648	68,42	68,42	386444	386444	–	108670	534723
13	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=3,000;			–	26,72	–	150930	–	39609	
			м3 уплотненного грунта	16944	6,56	6,56	111145	111145	–	24201	146174
14	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %			–	1,98	–	33613	–	10828	
			м3 уплотненного грунта	5648	78,78	67,51	444932	381324	14685	95305	583456

15	1101-0104-0101	Грунты 1 группы (растительный грунт). Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) грунта до 10 м. В газон и откосы НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;			8,66	14,77	48923	83445	–	43219	
			м3 грунта	323,6	32,98	32,98	10672	10672	–	2822	14574
					–	12,11	–	3919	–	1080	
16	1101-0104-0109	Грунты 1 группы (растительный грунт). Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта в газон и откосы НР = 72 % К=4,000;									
			м3 грунта	1294,4	35,92	35,92	46496	46496	–	12294	63493
					–	13,19	–	17075	–	4703	

Итого **4 414 551**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 85 590
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 584 523
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 846 718
- материалы, изделия и конструкции, тенге 15 057
- перевозка грузов, тенге 731 114

Накладные расходы, тенге 671 263

Сметная прибыль (8 %), тенге 327 004

(локальная смета 2-7-1) Насосная станция II подъема поз.6

Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	717	143,31	135,78	102750	97351	–	21124	133784
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;			7,53	33,39	5399	23940	–	9910	
			м3 грунта	13	1809,15	–	23519	–	–	16934	43689

3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы (мокрыи грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;			1809,15	–	23519	–	–	3236	
			м3 грунта	386	157,64	149,35	60848	57650	–	12510	79227
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы (мокрыи грунт). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;			8,28	36,73	3198	14177	–	5869	
			м3 грунта	13	2080,54	–	27047	–	–	19474	50243
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %			2080,54	–	27047	–	–	3722	
			м3 грунта	83	786,35	–	65267	–	–	46992	121240
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %			786,35	–	65267	–	–	8981	
			м3 грунта	750	31,78	31,78	23835	23835	–	6302	32548
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %			–	11,67	–	8753	–	2411	
			м3 уплотненного грунта	750	142,67	65,99	107005	49495	–	58573	178824
8	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %			76,68	31,79	57510	23842	–	13246	
			м3 мокрого грунта	237	1237,6	1237,6	293311	293311	–	147365	475930
9	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;			–	863,6	–	204673	–	35254	
			м3 грунта	290	38,54	38,54	11177	11177	–	2956	15264
					–	14,16	–	4105	–	1131	

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты

10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,2	20284,29	1058,81	85194	4447	75939	5215	97642
					1144,76	219,76	4808	923	–	7233	

Итого **1 228 391**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 186 748
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 537 266
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 280 413
- материалы, изделия и конструкции, тенге 75 939

Накладные расходы, тенге 337 445

Сметная прибыль (8 %), тенге 90 993

(локальная смета 6-1-1) Резервуар чистой воды емк.130м3 (поз.4)

Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы. Выполнены на 2 резервуара в одной обваловке

1.1 Разработка котлована

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	404	143,3	135,77	57895	54853	–	11902	75381
					7,53	33,39	3042	13489	–	5584	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7	1809,14	–	12664	–	–	9118	23525
					1809,14	–	12664	–	–	1743	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы (мокрыи грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	58	157,64	149,34	9143	8662	–	1880	11905

4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы (мокрыи грунт). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;			8,29	36,72	481	2130	–	882	
			м3 грунта	1	2081	–	2081	–	–	1498	3865
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %			2081	–	2081	–	–	286	
			м3 грунта	86	786,35	–	67626	–	–	48691	125622
6	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Подача на покрытие экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %			786,35	–	67626	–	–	9305	
			м3 грунта	76	143,3	135,78	10891	10319	–	2239	14180
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %			7,53	33,39	572	2538	–	1050	
			м3 грунта	763	31,78	31,78	24249	24249	–	6412	33114
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %			–	11,67	–	8905	–	2453	
			м3 уплотненного грунта	839	142,67	65,99	119702	55367	–	65524	200044
					76,68	31,79	64335	26671	–	14818	
Раздел 2 Резервуар											
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %									
			м3	4,7	20284,89	1059,15	95339	4978	84980	5836	109269
					1144,89	219,57	5381	1032	–	8094	

Итого **596 905**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 156 182
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 158 428

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 765
- материалы, изделия и конструкции, тенге	84 980
Накладные расходы, тенге	153 100
Сметная прибыль (8 %), тенге	44 215

(локальная смета 3-1-1) Сторожка (поз.7)

Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	58	143,31	135,78	8312	7875	–	1709	10823
					7,53	33,4	437	1937	–	802	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1	1809	–	1809	–	–	1302	3360
					1809	–	1809	–	–	249	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы (мокрыи грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	70	157,64	149,36	11035	10455	–	2269	14368
					8,29	36,73	580	2571	–	1064	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы (мокрыи грунт). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1	2081	–	2081	–	–	1498	3865
					2081	–	2081	–	–	286	
5	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	37,5	1237,6	1237,6	46410	46410	–	23317	75305
					–	863,6	–	32385	–	5578	

6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	102	31,78	31,78	3242	3242	–	857	4427
					–	11,67	–	1190	–	328	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	102	142,67	65,99	14552	6731	–	7965	24318
					76,68	31,78	7821	3242	–	1801	
8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17	786,35	–	13368	–	–	9625	24832
					786,35	–	13368	–	–	1839	
9	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) грунта до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки НР = 72 % К=3,000; ктрм1=0,85; kэкс1=0,85;	м3 грунта	51	38,55	38,55	1966	1966	–	520	2685
					–	14,16	–	722	–	199	
	Раздел 2 Фундаменты										
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,52	20284,21	1058,55	30832	1609	27483	1886	35335
					1144,74	219,08	1740	333	–	2617	
11	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство фундаментной плиты НР = 91 %	м3	2,62	21927,48	1622,14	57450	4250	48445	5171	67631
					1814,89	353,82	4755	927	–	5010	
12	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01488	204885		3049		3049		3293

13	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2324	205373		47729		47729	51547
14	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство на отм.-0,140 НР = 91 %	м3	0,76	33550	4475	25498	3401	15244	6844	34929
					9017,11	878,95	6853	668	–	2587	
15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00368	204885		754		754		814
16	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03906	205373		8022		8022		8664
17	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1550,25	771,5	6201	3086	1108	3717	10711
					501,75	285,75	2007	1143	–	793	
18	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2192,25	1082,25	8769	4329	1624	5223	15111
					704	402,5	2816	1610	–	1119	
19	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	3326,08	1712,92	39913	20555	7068	23617	68612
					1024,17	643,67	12290	7724	–	5082	
20	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,84	29262		53842		53842		58149
21	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,516	28826		187830		187830		202856
22	1106-0101-0119	Монолитные участки. Устройство НР = 91 %	м3	0,43	23562,79	1293,02	10132	556	8322	1249	12291

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 991 607
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения	6 910 529
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	722 072
Итого по главе 9	9 624 209
Итого по главам 1-9	69 975 947
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 246 867
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 24.08.18 г.	71222814
- в текущих и прогнозных ценах	74783954
Итого по акту с учетом скидки К=0,9	67305558,78
Налог на добавленную стоимость	**8076667,05**
Всего по сметному расчету	**75382225,83**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела

Ордаханов Д.М.

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Эксперт

Кабдиев Ж.К.

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.НЕЗАВИСИМОСТИ, 12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор

А.Н.Грохотов

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор

Кайрат Д.