ф-3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №12
за август месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№42	от 28.06.2019г				
		№1	от 02.03.2020г				
		№2	от 25.02.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО	566 501 408,33	73 544 377,84							8 825 325,34	82 369 703,18
Всего к оплате										82 369 703,18

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела
_____ Ордаханов Д.М.

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Эксперт
_____ Кабдиев Ж.К.

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.НЕЗАВИСИМОСТИ, 12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
_____ А.Н.Грохотов

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ Кайрат Д.

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО

Форма 2В

Наименование объекта: Сети водопровода В1

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»

Договор № 42 от 28.06.2019г., Дополнительное соглашение №1 02.03.2020г., Дополнительное соглашение №2 25.02.2021г,

Акт №12 от 20.08.2021г
приемки выполненных работ
за август месяц 2021г

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 7-1-1)									
		Ограждение (добавляемые работы)									
	Раздел 1 Металлическое ограждение										
1	1107-0111-0112	Ограды из металлических панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	190,56	3031,24	984,52	577633	187611	51288	482355	1144787
					1777,57	367,55	338734	70041	–	84799	
2	2106-0801-0301	Стойки зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,84744	339161		1304902		1304902		1409294
3	2106-0405-2601	Панели металлические, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,58488	365003,15		1308492		1308492		1413171
4	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,48	17496		78382		78382		84653
5	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	2	10833,5	97	21667	194	1722	23392	48664
					9875,5	36,5	19751	73	–	3605	

6	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	31866	4518	31866	4518	5365	27985	64639
					21983	1733	21983	1733	–	4788	

Итого	**4 165 208**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	380 468
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	192 323
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 847
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 750 151
Накладные расходы, тенге	533 732
Сметная прибыль (8 %), тенге	308 534

(локальная смета 2-1-1)

Сети водопровода В1

Раздел 2 Трубопроводы

25	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	7	2802,86	181	19620	1267	3316	15474	37902
					2148,14	84,71	15037	593	–	2808	
26	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	15	1910,27	77,6	28654	1164	4957	22847	55621
					1502,2	36,33	22533	545	–	4120	
27	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	25	1144,88	25,88	28622	647	4369	23670	56475
					944,24	12,12	23606	303	–	4183	
28	2304-0103-3606	Затвор дисковыи поворотныи фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 150, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	3	50490		151470		151470		163588

29	2304-0103-3604	Затвор дисковыи поворотныи фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	8	33572		268576		268576		290062
30	2304-0103-3601	Затвор дисковыи поворотныи фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	13	24644		320372		320372		346002
31	2304-0105-0905	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	4	9385		37540		37540		40543
32	2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	8	9289		74312		74312		80257
33	2304-0105-0901	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	13	3178		41314		41314		44619
34	1116-0602-0101	Вентиль шаровый муфтовый. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	16	271,63	0,5	4346	8	409	3854	8856
					245,56	0,25	3929	4	–	656	
35	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2321		18568		18568		20053
36	1116-0602-0101	Вентиль шаровый муфтовый. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	205	271,69	0,52	55697	106	5249	49384	113487
					245,57	0,24	50342	50	–	8406	
37	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	103	1232		126896		126896		137048
38	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	9	55691,89	51,67	501227	465	484534	16282	558910
					1803,11	24,22	16228	218	–	41401	

39	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	9	1144,89	25,89	10304	233	1573	8521	20331
					944,22	12,11	8498	109	–	1506	
40	2304-1013-0106	Фильтр сетчатыи чугунныи фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 50, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	22236		88944		88944		96060
41	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	48	2572,85	167,48	123497	8039	26875	91068	231730
					1845,48	70,94	88583	3405	–	17165	
42	2303-0103-0910	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	25	78774		1969350		1969350		2126898
43	2303-0103-0911	Гидранты пожарные подземные Н 3000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	21	82570		1733970		1733970		1872688
44	2303-0103-1011	Гидрант пожарный подземный Н 3250 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	2	928480		1856960		1856960		2005517
45	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2803	181	2803	181	474	2211	5415
					2148	85	2148	85	–	401	
48	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	1910,2	77,6	9551	388	1652	7616	18540
					1502,2	36,4	7511	182	–	1373	
50	2302-0803-0103	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	4	118769		475076		475076		513082
51	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	3	81502		244506		244506		264066

52	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников НР = 99 %	т фасонных частей	0,0741	935155,2	463549,26	69295	34349	1394	43196	121490
					452793,52	136032,39	33552	10080	–	8999	
53	2302-0101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5304		10608		10608		11457
54	2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5408		5408		5408		5841
55	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	2541		15246		15246		16466
56	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	2479		7437		7437		8032
58	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка креста (изготовление по месту) НР = 99 %	т фасонных частей	0,003	1278333,33	463666,67	3835	1391	1086	1748	6030
					452666,67	136000	1358	408	–	447	
59	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	9	1495,89	99,33	13463	894	840	11720	27198

				1303,22	12,11	11729	109	–	2015	
60 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	9	5069		45621		45621		49271
61 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	28	982,18	51,86	27501	1452	1723	24083	55711
				868,79	–	24326	–	–	4127	
62 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	28	2991		83748		83748		90448
63 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	16	510,56	25,94	8169	415	340	7340	16750
				463,38	–	7414	–	–	1241	
64 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1616		25856		25856		27924
65 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 (Свободный фланец)	шт.	5	5069		25345		25345		27373
66 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (Свободный фланец)	шт.	42	2991		125622		125622		135672
67 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 (Свободный фланец)	шт.	12	1616		19392		19392		20943

68	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	60	1283,32	822,53	76999	49352	–	41021	127462
					460,78	229,8	27647	13788	–	9442	
69	2302-0304-2228	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим.)	шт.	1	15792		15792		15792		17055
70	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	2815		14075		14075		15201
71	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42	1485		62370		62370		67360
72	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	755		9060		9060		9785
77	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка гильз НР = 99 %	км трубопровода	0,0066	1151666,67	500757,58	7601	3305	431	4904	13505
					585606,06	165000	3865	1089	–	1000	
78	2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	6,9276	10647		73758		73758		79659
79	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка переходов НР = 99 %	т фасонных частей	0,0151	935165,56	463576,16	14121	7000	284	8802	24757
					452781,46	136026,49	6837	2054	–	1834	

80	2302-0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2090		2090		2090		2257
81	2302-0101-1052	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1273		1273		1273		1375
82	2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	9	1053		9477		9477		10235
87	1116-0602-0101	Седелка. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	111	271,69	0,51	30158	57	2842	26740	61450
					245,58	0,24	27259	27	–	4552	
89	2302-0301-1731	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110х1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	758		4548		4548		4912
90	2302-0301-1730	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110х3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	95	912		86640		86640		93571
91	2302-0301-1714	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63х1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	430		860		860		929
92	2302-0301-1713	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63х3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	474		4740		4740		5119

93 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,038	935131,58	463526,32	35535	17614	715	22151	62301
				452789,47	136026,32	17206	5169	–	4615	
94 2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	3879		15516		15516		16757
95 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	430		860		860		929
96 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	41	1283,32	822,54	52616	33724	–	28031	87099
				460,78	229,8	18892	9422	–	6452	
97 2302-0302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	4854		29124		29124		31454
98 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1789		21468		21468		23185
99 2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	678		1356		1356		1464
101 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляров НР = 99 %	км трубопровода	0,025	1369000	633800	34225	15845	1647	21686	60384
				669320	206880	16733	5172	–	4473	

102	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (Футляры) К=1,004;	м	138,552	14389		1993625		1993625		2153115
103	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,025	4134480	277800	103362	6945	85948	11608	124168
					418760	50240	10469	1256	–	9198	
106	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляров НР = 99 %	км трубопровода	0,057	1151964,91	500877,19	65662	28550	3730	42354	116657
					585649,12	164912,28	33382	9400	–	8641	
107	2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 244,5 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 (Футляры) К=1,004;	м	115,46	10647		1229303		1229303		1327647
108	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,057	1426701,75	32964,91	81322	1879	65736	13612	102529
					240473,68	736,84	13707	42	–	7595	
110	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,144	746923,61	219034,72	107557	31541	7172	78699	201156
					478083,33	73958,33	68844	10650	–	14900	
111	2301-0401-0202	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием К=1,004;	м	144,576	8427		1218342		1218342		1315809

124	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1962	1840		3610080		3610080		3898886
129	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	3,86	408169,43	63308,29	1575534	244370	34266	1371086	3182350
					335983,94	22807,51	1296898	88037	–	235730	
130	2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	1064,24	445		473587		473587		511474
131	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	2811,2	340		955808		955808		1032273
									–	76465	
	Раздел 3 Колодцы										
140	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	32199		257592		257592		278199
145	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	3,6503	550864		2010819		2010819		2171685
146	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	20	5249		104980		104980		113378
147	2303-0101-1012	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	16	28112		449792		449792		485775

148	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	21	8456		177576		177576		191782
149	2303-0101-1004	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	3	48094		144282		144282		155825
152	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	62,64	8466,52	1536,11	530343	96222	253530	208973	798461
					2883	666,04	180591	41721	–	59145	
153	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	62,64	20284,55	1058,96	1270624	66333	1132581	77771	1456267
					1144,8	219,56	71710	13753	–	107872	
154	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки НР = 108 %	м2 покрытия	139,2	1126,37	2,72	156791	379	133300	25105	196448
					166,03	0,96	23112	133	–	14552	
155	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону. Внутреннее оштукатуривание мокрых колодцев НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	243,4	1467,77	59,58	357256	14502	137887	173094	572778
					841,69	47,25	204867	11501	–	42428	
	Раздел 5 Разборка и восстановление асфальтового покрытия										
162	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	16,5	2581,88	1089,21	42601	17972	–	35111	83929

163	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	24,75	1492,67	477,64	24629	7881	–	6217
					1138,1	1007,11	28168	24926	45	9279	40443
					129,17	217,98	3197	5395	–	2996
164	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	24,75	989		24478		24478		26436
165	1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	165	1374,04	109,6	226716	18084	200547	14696	260725
					49	33,47	8085	5522	–	19313
166	1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 % К=7,000;	м2 основания	1155	148,91	3,68	171992	4248	167416	2150	188073
					0,28	1,44	328	1663	–	13931

Итого	**33 152 012**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 825 187
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	917 243
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	300 403
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 920 297
Накладные расходы, тенге	3 033 578
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 455 707

(локальная смета 2-7-1) Насосная станция II подъема поз.6

Общестроительные работы

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты

11	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	10,5	21927,62	1622,1	230240	17032	194150	20722	271039

				1815,05	353,62	19058	3713	–	20077	
12 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04141	204885		8484		8484		9163
13 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60216	205373		123667		123667		133560
14 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ВА1 НР = 91 %	т	0,3948	680795,34	1215,81	268778	480	242812	23376	315526
				64554,2	511,65	25486	202	–	23372	
15 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	25	2192,6	1082,36	54815	27059	10154	32648	94460
				704,08	402,64	17602	10066	–	6997	
16 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	58	3326,05	1712,9	192911	99348	34163	114146	331622
				1024,14	643,69	59400	37334	–	24565	
17 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,61	29262		47112		47112		50881
18 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	13,66	30156		411931		411931		444885
19 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	25,2	28826		726415		726415		784528
20 1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,3812	39383,53	4567,16	15013	1741	162	12493	29706
				34391,4	1623,82	13110	619	–	2200	

21	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,3812	18166,32	1246,07	6925	475	111	5889	13839
					16629,07	346,27	6339	132	–	1025	
22	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3282	227769		74754		74754		80734
23	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	204885		10859		10859		11728
24	1106-1904-0404	Конструкции стен наружных толщиной 400 мм высотой свыше 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом. Заполнение пустот блоков УДБ НР = 91 %	м3	34,7	22718,1	2709,05	788318	94004	626254	93387	952241
					1961,38	996,05	68060	34563	–	70536	
25	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство монолитных участков НР = 91 %	м3	1,5	23688,67	1241,33	35533	1862	28833	4792	43551
					3225,33	285,33	4838	428	–	3226	
26	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	2	33696	4474,5	67392	8949	40408	18014	92238
					9017,5	880,5	18035	1761	–	6832	
27	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08551	205373		17561		17561		18966
28	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00873	204885		1789		1789		1932

29	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	4	5189,25	–	20757	–	10250	10297	33538
					2626,75	–	10507	–	–	2484	
30	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка сальников НР = 91 %	т	0,1714	366919,49	1219,37	62890	209	58866	3552	71757
					22257,88	513,42	3815	88	–	5315	
31	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	21	1259,76	10,33	26455	217	18104	7659	36843
					387,33	4,86	8134	102	–	2729	
32	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	201,6	140,12	2,21	28249	446	16546	7800	38933
					55,84	0,24	11257	48	–	2884	
33	1108-0101-0309	Стены, фундаменты. Гидроизоляция напыляемая по бетону толщиной слоя 2 мм НР = 93 %	м2 поверхности	201,6	6000,95	188,24	1209791	37949	1136772	43096	1353118
					173,96	55,9	35070	11270	–	100231	
34	1108-0101-0310	Стены, фундаменты. Гидроизоляция напыляемая по бетону. На каждый следующий 1 мм добавлять к норме 1108-0101-0309 НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	403,2	2770,41	47,14	1117031	19007	1085112	17631	1225435
					32,02	15	12912	6046	–	90773	
2.2 Фундаменты под оборудование ФОМ1											
35	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,15	21453,33	1060	3218	159	2887	187	3677
					1146,67	220	172	33	–	272	
36	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1	24061	594	24061	594	19437	3858	30153

				4030	210	4030	210	–	2234	
37 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0151	227769		3439		3439		3714
38 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	8	742,88	328,25	5943	2626	52	4224	10980
				408,13	220,38	3265	1763	–	813	
39 1203-0101-2006	Устройство химического анкера НР = 72 %	м стыка	0,96	363,54	1,04	349	1	–	251	648
				362,5	–	348	–	–	48	
40 2205-0111-0505	Смеси сухие двухкомпонентные тиксотропный химический состав на основе эпоксидной смолы, предназначенный для крепления анкеров, подверженных высоким нагрузкам, в бетонные основания, а также для приклеивания металлических элементов на бетонные основания, температура применения от +5 °С до +35 °С (прим. химический анкер на основе клея. HILTI HIT-HY70)	кг	0,064	18655		1194		1194		1290
41 2113-0206-1701	Шпилька	1000 шт.	0,008	77391		619		619		669
								–	50	
2.3 Фундаменты под оборудование ФОМ2										
42 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,18	21450	1061,11	3861	191	3464	223	4411
				1144,44	216,67	206	39	–	327	
43 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,22	24059,02	593,44	29352	724	23712	4706	36783
				4029,51	209,02	4916	255	–	2725	

44	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01972	227769		4492		4492		4851
45	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	16	743	328,31	11888	5253	105	8448	21963
					408,13	220,44	6530	3527	–	1627	
46	1203-0101-2006	Устройство химического анкера НР = 72 %	м стыка	1,92	363,54	1,04	698	2	–	501	1295
					362,5	–	696	–	–	96	
47	2205-0111-0505	Смеси сухие двухкомпонентные тиксотропный химический состав на основе эпоксидной смолы, предназначенный для крепления анкеров, подверженных высоким нагрузкам, в бетонные основания, а также для приклеивания металлических элементов на бетонные основания, температура применения от +5 °С до +35 °С (прим. химический анкер на основе клея. HILTI HIT-HY70)	кг	0,128	18655		2388		2388		2579
48	2113-0206-1701	Шпилька	1000 шт.	0,016	77391		1238		1238		1337
	2.4 Опоры ОП1-ОП7								–	99	
49	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,49086	594330,36	5046,25	291733	2477	249046	27875	345177
					81917,45	383	40210	188	–	25569	
50	2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,19326	5772		1115		1115		1204

51	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	156	34		5304		5304		5728
52	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	12	85,08	2,17	1021	26	508	337	1467
					40,58	0,17	487	2	–	109	
53	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	24	79,58	1,54	1910	37	1304	397	2492
					23,71	0,25	569	6	–	185	
	2.5 Приямок ПРМ1										
54	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	21450	1060	4290	212	3849	248	4901
					1145	220	229	44	–	363	
55	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	29883,33	2916,67	26895	2625	17397	7077	36690
					7636,67	1004,44	6873	904	–	2718	
56	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03552	205373		7295		7295		7879
57	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01986	680765,36	1208,46	13520	24	12214	1176	15872
					64551,86	503,52	1282	10	–	1176	
58	2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0171	5772		99		99		107
59	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,04064	528026,57	8661,42	21459	352	19262	1830	25152

				45398,62	3026,57	1845	123	–	1863	
60 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,8	844,58	17,71	4054	85	2755	1140	5610
				252,92	2,5	1214	12	–	416	
Раздел 3 Каркас										
3.1 Рама Рм1										
61 1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	42882,86	6265,71	60036	8772	28835	22055	88658
				16020,71	1290,71	22429	1807	–	6567	
62 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1491	204885		30548		30548		32992
63 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19214	200618		38547		38547		41631
64 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН2 НР = 91 %	т	0,00904	650663,72	1216,81	5882	11	5287	535	6930
				64601,77	442,48	584	4	–	513	
Раздел 4 Стены										
4.0 Подраздел без наименования										
65 1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	39	33142,85	2330,79	1292571	90901	1006005	199538	1611478
				5017,05	484,41	195665	18892	–	119369	
66 1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 % К=-1,000;	м2 стен (без вычета проемов)	-129,2	265,21	–	-34265	–	–	-31866	-71421

				265,21	–	-34265	–	–	-5290	
67 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,29568	331726,87	2140,83	98085	633	79558	16821	124098
				60518,13	652,73	17894	193	–	9192	
68 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	444	245	444	245	43	245	744
				156	52	156	52	–	55	
69 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	2150	1258,67	6450	3776	103	3960	11243
				857	261,67	2571	785	–	833	
70 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,605	76976		46570		46570		50296
71 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитного пояса МП1 НР = 91 %	м3	4,5	33265,11	4474	149693	20133	88982	40530	205441
				9017,33	880	40578	3960	–	15218	
72 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18318	205373		37620		37620		40630
73 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11595	204885		23756		23756		25656
74 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012. Анкер А4	т	0,02322	584818		13579		13579		14665
75 2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,01692	5772		98		98		106

76 1107-0503-0110	ОП1, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	443,5	244,5	887	489	86	491	1488
				156	52	312	104	–	110	
77 2104-0105-9901	Опора ОП 1 (ОП 4.4 серия 1.225-2 в.11)	м3	0,04	76976		3079		3079		3325
78 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01422	650632,91	1265,82	9252	18	8316	843	10903
				64556,96	562,59	918	8	–	808	
79 1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство сердечников в парапете (АС-14,16) НР = 91 %	м3	0,4	37295	5887,5	14918	2355	8178	4440	20907
				10962,5	1235	4385	494	–	1549	
80 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00569	204885		1166		1166		1259
81 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00474	205373		973		973		1051
								–	78	
Раздел 5 Покрытие										
82 1107-0505-0101	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	9161,33	1511,17	54968	9067	19931	32911	94909
				4328,33	320,17	25970	1921	–	7030	
83 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8,6 кПа СТ РК 949-92	м2	57,51	6655		382729		382729		413347

84 1107-0106-0207	Панели карнизные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	4742,29	1576	33196	11032	7383	20163	57628
				2111,57	329,43	14781	2306	–	4269	
85 2104-0109-0101	Плиты карнизные прим.	м3	0,555	76282		42337		42337		45724
86 1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство УМ2 НР = 91 %	м3	0,02	40650	3000	813	60	459	278	1178
				14700	550	294	11	–	87	
87 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,01531	69823,64	5747,88	1069	88	128	1029	2266
				55715,22	1241,02	853	19	–	168	
88 2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,01531	255558		3913		3913		4226
89 1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. МУ1 НР = 91 %	м3	1,16	42790,52	2701,72	49637	3134	30910	14735	69522
				13442,24	516,38	15593	599	–	5150	
90 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02898	204885		5938		5938		6413
91 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13163	205373		27033		27033		29196

92	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19008	200618		38133		38133		41184
93	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00424	806367,92	1179,25	3419	5	2480	852	4613
					220283,02	471,7	934	2	–	342	
94	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо. Изоляция выемки монолоитного участка. АС16 прим.10 НР = 76 %	м3 изоляции	0,7	13790	1591,43	9653	1114	–	6876	17851
					12198,57	727,14	8539	509	–	1322	
95	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 К=1,020;	м3	0,714	28328		20226		20226		21844
96	1107-0105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	3545	822	3545	822	576	2772	6822
					2147	202	2147	202	–	505	
97	2104-9999-9917	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3 СТ РК 937-92	м3	0,12	48048		5766		5766		6227
98	2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,00376	5772		22		22		24
									–	2	
Раздел 6 Кровля											
99	1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 кровли	96	794,6	7,42	76282	712	66561	8473	91535

				93,84	2,09	9009	201	–	6780	
100	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	4,8	13790,83	1592,08	66196	7642	–	47152	122416
					12198,75	726,67	58554	3488	–	9068	
101	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 К=1,020;	м3	4,896	28328		138694		138694		149790
102	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	12	16274,25	1658,42	195291	19901	147813	29917	243225
					2298,08	411,75	27577	4941	–	18017	
103	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	96	626,53	98,08	60147	9416	30949	20275	86856
					206,06	23,5	19782	2256	–	6434	
104	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	1440	19,8	1,45	28507	2095	25313	1492	32399
					0,76	0,36	1099	523	–	2400	
105	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,096	13770,83	1291,67	1322	124	3	1136	2655
					12447,92	552,08	1195	53	–	197	
106	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,096	269069		25831		25831		27897
107	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2 кровли	96	190,74	1,03	18311	99	13699	4195	24306

				47,01	0,49	4513	47	–	1800	
108	1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 92 %	м2 кровли	96	2391,95	20,4	229627	1958	205598	20802	270463
					229,91	5,63	22071	540	–	20034	
109	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	33,3975	1025,83	13,44	34260	449	894	30384	69816
					985,61	3,26	32917	109	–	5172	
110	2110-0105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	33,3975	2319		77449		77449		83645
111	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,05107	654630,9	5717,64	33432	292	30294	3434	39815
					55727,43	1253,18	2846	64	–	2949	
112	1112-0101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	25,04	2531,55	15,22	63390	381	55853	6686	75682
					285,78	4,43	7156	111	–	5606	

Раздел 7 Металлоконструкции

7.1 Площадка на отм.0,000

113	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,02495	65371,97	21308,36	67003	21840	3473	34110	109202
					40675,15	7556,47	41690	7745	–	8089	
114	2106-0802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,61489	522918		321537		321537		347260

115	2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,41006	253949		104134		104134		112465
116	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	42,9051	85,12	2,21	3652	95	1817	1208	5249
					40,55	0,23	1740	10	–	389	
117	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3,000;	м2	128,7153	305,29	1,83	39296	236	37097	1387	43938
					15,25	0,37	1963	47	–	3255	
118	2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	8	92		736		736		795
	7.2 Лестница Л1, ограждение Ог1								–	59	
119	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,29732	107658,42	29510,29	32009	8774	2554	16417	52300
					69558,05	10466,84	20681	3112	–	3874	
120	2106-0510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,29732	629585		187188		187188		202163
121	2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	2	92		184		184		199
122	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	25	85,12	2,2	2128	55	1059	704	3059
					40,56	0,24	1014	6	–	227	
123	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3,000;	м2	37,5	305,28	1,81	11448	68	10808	404	12800
					15,25	0,37	572	14	–	948	

7.3 Монорельс

124	1109-0301-0604	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 18 М. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	м рельса в одну нитку	10,08	5078,47	3206,55	51191	32322	2081	20200	77102
					1665,48	1238,79	16788	12487	–	5711	
125	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,28988	415446		120429		120429		130063
126	2988-8888-8927	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,28988	10504		3045		3045		3289
127	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00276	415446		1147		1147		1239
128	2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,00276	5772		16		16		17
129	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3,000;	м2	34,32666	305,27	1,84	10479	63	9893	369	11716
					15,24	0,35	523	12	–	868	
	7.4 Переходной мостик										
130	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,6972	65370,05	21310,96	45576	14858	2360	23202	74280
					40674,13	7555,94	28358	5268	–	5502	

131	2106-0802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,4052	522918		211886		211886		228837
132	2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,292	253949		74153		74153		80085
133	2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,39104	5772		2257		2257		2438
134	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	19,1214	85,14	2,2	1628	42	810	538	2339
					40,58	0,21	776	4	–	173	
135	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3,000;	м2	57,3642	305,29	1,83	17513	105	16533	618	19581
					15,25	0,37	875	21	–	1450	
136	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	32	34		1088		1088		1175
									–	87	

Раздел 8 Двери

8.0 Подраздел без наименования

137	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	3,78	2181,22	46,3	8245	175	613	5196	14516
					1972,75	19,31	7457	73	–	1075	
138	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	46293		174988		174988		188987

139	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,89	2696,83	43,92	5097	83	1006	2790	8518
					2120,63	18,52	4008	35	–	631	
140	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	52307		98860		98860		106769
141	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,89	2696,83	43,92	5097	83	1006	2790	8518
					2120,63	18,52	4008	35	–	631	
142	2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	37870		71574		71574		77300
143	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	435		3480		3480		3758
144	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1654		4962		4962		5359
145	2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3	4102		12306		12306		13290
									–	984	
Раздел 9 Окна											
146	1110-0106-0203	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) НР = 90 %	м2	3,5306	5271,91	535,32	18613	1890	7820	8429	29205
					2521,67	131,14	8903	463	–	2163	

147	2109-0201-0806	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,5306	22301		78736		78736		85035
148	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	2,54	1477,95	5,12	3754	13	2690	843	4965
					413,78	1,18	1051	3	–	368	
149	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	20	2083,7	4,9	41674	98	33302	6636	52175
					413,7	1,05	8274	21	–	3865	

Раздел 10 Полы

10.1 Тип 1. на отм.-3.4000 АС-9

150	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	9,555	4788,07	895,76	45750	8559	10621	28239	79908
					2780,74	363,37	26570	3472	–	5919	
151	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	9,555	22928,41	6,7	219081	64	186494	30572	269625
					3403,77	–	32523	–	–	19972	
152	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	63,7	1118,19	89,12	71229	5677	45293	21005	99613
					318,04	32,76	20259	2087	–	7379	
153	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % К=2,000;	м2 покрытия	127,4	122,94	3,85	15662	491	14004	1327	18348

				9,16	1,92	1167	245	–	1359	
154	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	63,7	837	66,09	53317	4210	187	47500	108882
					767,97	25,31	48920	1612	–	8065	
155	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	0,3	75216,67	1166,67	22565	350	15483	5211	29998
					22440	413,33	6732	124	–	2222	
156	1106-1401-0203	Устройство деформационных швов с применением герметика НР = 91 %	м шва	40,6	5322	5,94	216073	241	205321	9668	243800
					258,89	2,78	10511	113	–	18059	

Раздел 11 Внутренняя отделка

11.0 Подраздел без наименования

157	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	73,59	630	5,91	46362	435	10394	28606	80965
					482,85	3,04	35533	224	–	5997	
158	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	73,59	768,3	4,53	56539	333	16793	31657	95252
					535,58	2,15	39413	158	–	7056	
159	1115-0203-0201	Стены внутри здании. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	176,8	1122,01	65,97	198372	11664	58802	109955	332993
					723,45	53,95	127906	9538	–	24666	

160	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	176,8	288,65	2,27	51034	401	23966	21485	78321
					150,83	1,07	26667	189	–	5802	
161	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,261	2997,24	40,48	9774	132	2912	5438	16429
					2063,78	20,85	6730	68	–	1217	
162	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,261	288,87	2,45	942	8	442	396	1445
					150,87	0,92	492	3	–	107	
	Раздел 12 Наружная отделка										
163	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов НР = 80 %	м2	117,3	7082,44	209,59	830770	24585	455303	297013	1218006
					2991,32	173,78	350882	20384	–	90223	
164	1115-0213-0401	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Обработка выступающих углов с лесов НР = 80 %	м	34,08	699,24	0,56	23830	19	10723	10470	37044
					384,04	–	13088	–	–	2744	
165	1115-0213-0105	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости НР = 80 %	м2	117,3	85,7	0,03	10053	3	5138	3930	15102
					41,88	–	4912	–	–	1119	

166	1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	117,3	827,05	2,88	97013	338	84530	9841	115402
					103,54	1,33	12145	156	–	8548	
167	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. Окраска цоколя НР = 93 %	м2 поверхности	10,1	844,65	17,72	8531	179	5798	2398	11803
					252,87	2,38	2554	24	–	874	
168	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	0,303	75211,22	1165,02	22789	353	15637	5262	30295
					22438,94	412,54	6799	125	–	2244	

Раздел 13 Разные работы

13.1 Отмостка

169	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6,168	7628,08	1535,99	47050	9474	18991	21331	73851
					3013,13	666,02	18585	4108	–	5470	
170	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,112	20671,21	1059,1	85000	4355	75938	5104	97312
					1144,7	219,36	4707	902	–	7208	

13.2 Крыльцо К1

171	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	22142,5	1620	8857	648	7483	789	10418
					1815	352,5	726	141	–	772	
172	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01104	227769		2515		2515		2716

13.3 Крыльцо К2								–	201	
173 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	22152	1622	11076	811	9357	987	13028
				1816	354	908	177	–	965	
174 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01538	227769		3503		3503		3783
								–	280	

Итого	**16 586 731**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 840 962
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	674 020
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	230 895
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 029 944
Накладные расходы, тенге	1 813 159
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 228 646

(локальная смета 6-1-1) Резервуар чистой воды емк.130м3 (поз.4)

Общестроительные работы

Раздел 2 Резервуар

10 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	44,7	30942,28	2916,15	1383120	130352	911429	351457	1873343
				7636,22	1003,98	341339	44878	–	138766	
11 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами "Пенетрон-Адмикс"	кг	178,8	1647		294484		294484		318043
12 1106-0701-0102	Балки для перекрытии, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. Балка Бм1 НР = 91 %	м3	5,3	49055,47	5919,62	259994	31374	149705	77451	364441

				14889,62	1169,06	78915	6196	–	26996	
13	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами Пенетрон "Адмикс"	кг	21,2	1647		34916		34916	37709
14	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	6	36004,17	1764,17	216025	10585	155436	47592	284706
					8334	382,5	50004	2295	–	21089	
15	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами Пенетрон "Адмикс"	кг	24	1647		39528		39528		42690
16	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,70358	205373		965988		965988		1043267
17	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,91724	200618		184015		184015		198736
18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21629	204885		44315		44315		47860
19	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН3,4,5,8 НР = 91 %	т	0,03526	836613,73	1219,51	29499	43	21686	7087	39513
					220363,02	510,49	7770	18	–	2927	
20	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз НР = 69 %	м2	0,95202	236,34	1,05	225	1	194	21	266
					31,51	–	30	–	–	20	

21	1113-0301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 % К=3,000;	м2	2,85606	230,04	1,75	657	5	595	39	752
					19,96	–	57	–	–	56	
22	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 %	отверстие	4	267,25	111,25	1069	445	–	701	1912
					156	52,75	624	211	–	142	
23	1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 110 %	гильза	4	913	0,5	3652	2	17	3996	8260
					908,25	–	3633	–	–	612	
24	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,3	1063		1382		1382		1493
25	2301-0101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8	2220		1776		1776		1918
26	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Обетонирование стенового кольца НР = 91 %	м3	0,066	21787,88	1045,45	1438	69	1293	82	1642
					1151,52	212,12	76	14	–	122	
27	1106-1401-0203	Сооружения емкостные. Устройство шовной гидроизоляции с применением Пенекрита НР = 91 %	м шва	52,8	264,83	5,95	13983	314	–	12573	28680
					258,88	2,78	13669	147	–	2124	
28	2205-0105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (прим.Пенекрит)	кг	79,2	1352		107078		107078		115644

	2.2 Сборные железобетонные конструкции							–	8566	
29	1107-0201-0201 Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,88	12777,27	6922,73	11244	6092	407	8095	20886
				5392,05	2403,41	4745	2115	–	1547	
30	2104-0301-0106 Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12127		24254		24254		26194
31	2104-0302-0105 Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8067		16134		16134		17425
32	2104-0301-0201 Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3345		6690		6690		7225
33	1123-1201-0101 Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	24801,5	181	49603	362	46532	2850	56649
				1354,5	85	2709	170	–	4196	
34	1109-0304-0101 Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы ЛС НР = 69 %	т конструкций	0,08926	696056,46	23784,45	62130	2123	56981	2558	69863
				33900,96	7629,4	3026	681	–	5175	
35	1113-0301-0401 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	4,64152	160,08	2,37	743	11	588	101	912
				31,02	0,43	144	2	–	68	
36	1113-0301-0905 Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 % К=3,000;	м2	13,92456	229,67	1,58	3198	22	2897	195	3664
				20,04	0,29	279	4	–	271	
37	1107-0107-0103 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка креплений стеновых колец НР = 118 %	т стальных элементов	0,00648	654629,63	5709,88	4242	37	3844	435	5051

				55709,88	1234,57	361	8	–	374	
38	2950-0001-0000ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка на марку стали С245	т	0,00552	5772		32		32	35
39	1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка ТМ90-02 НР = 110 %	гильза	1	912	–	912	–	4	999	2064
					908	–	908	–	–	153	
40	1129-0174-0102	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка ТМ90-04 НР = 110 %	гильза	1	983	1	983	1	6	1074	2222
					976	–	976	–	–	165	
41	2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0359	501980		18021		18021		19463
42	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	2	2759,5	–	5519	–	1512	3927	10202
					2003,5	–	4007	–	–	756	
	2.3 Деталь отводящего трубопровода										
43	1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка МН1 НР = 110 %	гильза	1	1049	1	1049	1	13	1139	2363
					1035	–	1035	–	–	175	
44	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,06034	343444		20723		20723		22381
45	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	1,31	161,07	3,05	211	4	166	28	258
					31,3	–	41	–	–	19	
46	1113-0301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 % К=3,000;	м2	3,93	229,77	1,53	903	6	818	55	1035

				20,1	–	79	–	–	77	
2.4 Деталь спускного трубопровода										
47	1129-0174-0102	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка НР = 110 %	гильза	1	983	1	983	1	6	1074	2222
					976	–	976	–	–	165	
48	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,02916	343444		10015		10015		10816
49	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,84874	157,88	1,18	134	1	107	18	164
					30,63	–	26	–	–	12	
50	1113-0301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 % К=3,000;	м2	2,54622	229,36	1,57	584	4	529	35	669
					20,03	–	51	–	–	50	
2.5 Внутренняя гидроизоляция											
51	1142-0105-0101	Экран противофильтрационный. Устройство из геомембраны НР = 68 %	м2 полиэтиленового экрана	175	59,23	10,81	10365	1891	2902	4715	16286
					31,84	7,78	5572	1362	–	1206	
52	2108-0102-1108	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м К=1,170;	м2	204,75	377		77191		77191		83366
53	1142-0105-0101	Экран противофильтрационный. Устройство из геомембраны НР = 68 %	м2 полиэтиленового экрана	175	59,23	10,81	10365	1891	2902	4715	16286
					31,84	7,78	5572	1362	–	1206	
54	2110-0404-0106	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2 К=1,170;	м2	204,75	241		49345		49345		53293

55	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка крепления для геомембраны НР = 118 %	т стальных элементов	0,05088	654638,36	5738,99	33308	292	30181	3420	39666
					55719,34	1238,21	2835	63	–	2938	
56	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	2	73		146		146		158
57	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	1	251		251		251		271
58	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	16,8	194		3259		3259		3520
59	1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов НР = 118 %	м шва	24	264,54	87,58	6349	2102	–	5011	12269
					176,96	–	4247	–	–	909	
60	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	18	872		15696		15696		16952
	2.6 Испытание, дезинфекция								–	1256	
61	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	130	179,83	2,33	23378	303	13724	8639	34578
					71,93	1,09	9351	142	–	2561	
62	1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР = 91 %	м3 емкости	130	345,55	0,78	44922	101	25216	17883	67829
					150,81	0,36	19605	47	–	5024	

Итого	**5 037 112**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	562 662
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	188 435
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 715
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 344 929
Накладные расходы, тенге	567 965
Сметная прибыль (8 %), тенге	373 121

(локальная смета 6-2-1) Резервуар чистой воды емк.130м3 (поз.5)

Общестроительные работы

Раздел 1 Резервуар

1.1 Монолитные конструкции

1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,7	20284,89	1059,15	95339	4978	84980	5836	109269
					1144,89	219,57	5381	1032	–	8094	
2	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	44,7	30942,28	2916,15	1383120	130352	911429	351457	1873343
					7636,22	1003,98	341339	44878	–	138766	
3	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами "Пенетрон-Адмикс"	кг	178,8	1647		294484		294484		318043
4	1106-0701-0102	Балки для перекрытии, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. Балка Бм1 НР = 91 %	м3	5,3	49055,47	5919,62	259994	31374	149705	77451	364441
					14889,62	1169,06	78915	6196	–	26996	
5	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами Пенетрон "Адмикс"	кг	21,2	1647		34916		34916		37709
6	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	6	36004,17	1764,17	216025	10585	155436	47592	284706
					8334	382,5	50004	2295	–	21089	
7	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами Пенетрон "Адмикс"	кг	24	1647		39528		39528		42690

8	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,70358	205373		965988		965988		1043267
9	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,91724	200618		184015		184015		198736
10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21629	204885		44315		44315		47860
11	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН3,4,5,8 НР = 91 %	т	0,03526	836613,73	1219,51	29499	43	21686	7087	39513
					220363,02	510,49	7770	18	–	2927	
12	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз НР = 69 %	м2	0,95202	236,34	1,05	225	1	194	21	266
					31,51	–	30	–	–	20	
13	1113-0301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 % К=3,000;	м2	2,85606	230,04	1,75	657	5	595	39	752
					19,96	–	57	–	–	56	
14	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 %	отверстие	4	267,25	111,25	1069	445	–	701	1912
					156	52,75	624	211	–	142	
15	1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 110 %	гильза	4	913	0,5	3652	2	17	3996	8260
					908,25	–	3633	–	–	612	

16	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,3	1063		1382		1382		1493
17	2301-0101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8	2220		1776		1776		1918
18	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Обетонирование стенового кольца НР = 91 %	м3	0,066	21787,88	1045,45	1438	69	1293	82	1642
					1151,52	212,12	76	14	–	122	
19	1106-1401-0203	Сооружения емкостные. Устройство шовной гидроизоляции с применением Пенекрита НР = 91 %	м шва	52,8	264,83	5,95	13983	314	–	12573	28680
					258,88	2,78	13669	147	–	2124	
20	2205-0105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (прим.Пенекрит)	кг	79,2	1352		107078		107078		115644
	1.2 Сборные железобетонные конструкции								–	8566	
21	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,88	12777,27	6922,73	11244	6092	407	8095	20886
					5392,05	2403,41	4745	2115	–	1547	
22	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12127		24254		24254		26194
23	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8067		16134		16134		17425

24	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3345		6690		6690		7225
25	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	24801,5	181	49603	362	46532	2850	56649
					1354,5	85	2709	170	–	4196	
26	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы ЛС НР = 69 %	т конструкций	0,08926	696056,46	23784,45	62130	2123	56981	2558	69863
					33900,96	7629,4	3026	681	–	5175	
27	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	4,64152	160,08	2,37	743	11	588	101	912
					31,02	0,43	144	2	–	68	
28	1113-0301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 % К=3,000;	м2	13,92456	229,67	1,58	3198	22	2897	195	3664
					20,04	0,29	279	4	–	271	
29	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка креплений стеновых колец НР = 118 %	т стальных элементов	0,00648	654629,63	5709,88	4242	37	3844	435	5051
					55709,88	1234,57	361	8	–	374	
30	2950-0001-0000ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка на марку стали С245	т	0,00552	5772		32		32		35
31	1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка ТМ90-02 НР = 110 %	гильза	1	912	–	912	–	4	999	2064
					908	–	908	–	–	153	
32	1129-0174-0102	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка ТМ90-04 НР = 110 %	гильза	1	983	1	983	1	6	1074	2222
					976	–	976	–	–	165	

33	2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0359	501980		18021		18021		19463
34	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	2	2759,5	–	5519	–	1512	3927	10202
					2003,5	–	4007	–	–	756	
1.3 Деталь отводящего трубопровода											
35	1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка МН1 НР = 110 %	гильза	1	1049	1	1049	1	13	1139	2363
					1035	–	1035	–	–	175	
36	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,06034	343444		20723		20723		22381
37	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	1,31	161,07	3,05	211	4	166	28	258
					31,3	–	41	–	–	19	
38	1113-0301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 % К=3,000;	м2	3,93	229,77	1,53	903	6	818	55	1035
					20,1	–	79	–	–	77	
1.4 Деталь спускного трубопровода											
39	1129-0174-0102	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка НР = 110 %	гильза	1	983	1	983	1	6	1074	2222
					976	–	976	–	–	165	
40	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,02916	343444		10015		10015		10816
41	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,84874	157,88	1,18	134	1	107	18	164

42	1113-0301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 % К=3,000;	м2	2,54622	30,63 229,36	– 1,57	26 584	– 4	– 529	12 35	669
	1.5 Внутренняя гидроизоляция				20,03	–	51	–	–	50	
43	1142-0105-0101	Экран противофильтрационный. Устройство из геомембраны НР = 68 %	м2 полиэтиленового экрана	175	59,23	10,81	10365	1891	2902	4715	16286
44	2108-0102-1108	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м К=1,170;	м2	204,75	31,84 377	7,78	5572 77191	1362	– 77191	1206	83366
45	1142-0105-0101	Экран противофильтрационный. Устройство из геомембраны НР = 68 %	м2 полиэтиленового экрана	175	59,23	10,81	10365	1891	2902	4715	16286
46	2110-0404-0106	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2 К=1,170;	м2	204,75	31,84 241	7,78	5572 49345	1362	– 49345	1206	53293
47	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка крепления для геомембраны НР = 118 %	т стальных элементов	0,05088	654638,36	5738,99	33308	292	30181	3420	39666
48	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	2	55719,34 73	1238,21	2835 146	63	– 146	2938	158
49	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	1	251		251		251		271
50	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	16,8	194		3259		3259		3520

51 1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов НР = 118 %	м шва	24	264,54	87,58	6349	2102	–	5011	12269
				176,96	–	4247	–	–	909	
52 2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	18	872		15696		15696		16952
								–	1256	
1.6 Испытание, дезинфекция										
53 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	130	179,83	2,33	23378	303	13724	8639	34578
				71,93	1,09	9351	142	–	2561	
54 1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР = 91 %	м3 емкости	130	345,55	0,78	44922	101	25216	17883	67829
				150,81	0,36	19605	47	–	5024	

Итого	**5 146 381**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	568 043
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	193 413
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 747
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 429 909
Накладные расходы, тенге	573 801
Сметная прибыль (8 %), тенге	381 215

Итого	**64 087 444**
оборудование	
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 858 536
Итого по главе 8	1 858 536
Итого по главам 1-8	65 945 980
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	2 176 217
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения	7 551 093
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	789 004
Итого по главе 9	10 516 315

Итого по главам 1-9	76 462 295
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 362 444
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 24.08.18 г.	77824738
- в текущих и прогнозных ценах	81715975
Итого по акту с учетом скидки К=0,9	73544377,84
Налог на добавленную стоимость	**8825325,34**
Всего по сметному расчету	**82 369 703,18**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела

_____ **Ордаханов Д.М.**

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Эксперт

_____ **Кабдиев Ж.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.НЕЗАВИСИМОСТИ, 12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор

_____ **А.Н.Грохотов**

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор

_____ **Кайрат Д.**