Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района" ф-3

Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №15
за декабрь месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№42	от 28.06.2019г				
		№1	от 02.03.2020г				
		№2	от 25.02.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО	662 326 198,24	17 870 655,04							2 144 478,61	20 015 133,65
Всего к оплате										20 015 133,65

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела
_____ **Ордаханов Д.М.**

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Эксперт
_____ **Кабдиев Ж.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.НЕЗАВИСИМОСТИ, 12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
_____ **А.Н.Грохотов**

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ **Кайрат Д.**

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО
Наименование объекта: Сети водопровода В1
Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»
Договор № 42 от 28.06.2019г., Дополнительное соглашение №1 02.03.2020г., Дополнительное соглашение №2 25.02.2021г,

Форма 2В

Акт №15 от 14.12.2021г
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021г

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-6-2)									
		Технологическое оборудование									
1	1307-0403-0404	Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса до 0,56 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	101488,5	37028,5	202977	74057	13630	86431	312561
					57645	13200	115290	26400	–	23153	
2	5820-0000-5000(пл)(об) ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"	Скважинный погружной насосный агрегат, Q=10 м3/ч, H=20 м, KSP-4-N96-DA-7-1,5 с электродвигателем 1,5 кВт	шт	3	185714		557142		–		557142
3	5820-0000-5011(пл)(об) ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"	Дренажный насос TOX 1CG	шт	1	133929		133929		–		133929
4	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	5069	102	5069	102	3536	1426	7015

5	2303-0301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч			1431	24	1431	24	–	520	
			шт.	1	151813		151813		151813		163958
6	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %									
			комплект	3	2497,33	–	7492	–	6662	813	8969
					276,67	–	830	–	–	664	
7	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %									
			шт.	10	3665,8	245,7	36658	2457	5263	28885	70786
					2893,8	53,6	28938	536	–	5243	
8	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %									
			шт.	2	2038,5	102	4077	204	601	3254	7917
					1636	24	3272	48	–	586	
9	2304-0103-3602	Затвор дисковыи поворотныи фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79									
			шт.	10	26510		265100		265100		286308
10	2304-0103-3601	Затвор дисковыи поворотныи фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79									
			шт.	2	24644		49288		49288		53231
11	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80									
			шт.	10	5726		57260		57260		61841
12	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50									
			шт.	2	5611		11222		11222		12120

13	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2038,5	102	4077	204	601	3254	7917
					1636	24	3272	48	–	586	
14	2304-1001-4802	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10 °С до +120 °С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	31060		62120		62120		67090
15	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	3665,75	245,75	14663	983	2105	11553	28313
					2893,75	53,5	11575	214	–	2097	
16	2304-1012-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	11469		45876		45876		49546
17	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2038,5	102	4077	204	601	3254	7917
					1636	24	3272	48	–	586	
18	2304-1012-0102	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	9527		19054		19054		20578

19	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2038,67	102	6116	306	902	4881	11877
					1636	24,33	4908	73	–	880	
20	2304-1013-0218	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10 °С до +150 °С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	10777		32331		32331		34917
21	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	55692	51,5	111384	103	107675	3617	124201
					1803	24	3606	48	–	9200	
22	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	14475	112	28950	224	26546	2207	33650
					1090	36	2180	72	–	2493	
23	1116-0602-0101	Спускной кран. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	3	272	0,67	816	2	77	723	1662
					245,67	0,33	737	1	–	123	
24	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	358		1074		1074		1160
25	2303-0103-0503	Рукава поливочные, d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1212		24240		24240		26179
26	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	20	2049		40980		40980		44258
27	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	14	1616		22624		22624		24434

28	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0153	935228,76	463594,77	14309	7093	288	8920	25087
					452810,46	136078,43	6928	2082	–	1858	
29	2302-0101-1017	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	490		1960		1960		2117
30	2302-0101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	729		6561		6561		7086
31	2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	633		1266		1266		1367
32	1311-0203-0204	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа НР = 75 %	шт.	1	5650	1637	5650	1637	1182	2609	8920
					2831	647	2831	647	–	661	
33	5820-0000-5002(пл)(об) ТОО "Элхон" РК	Уровнемер УЭ-75	шт	1	102679		102679		–		102679

34	1109-0201-0101	Бункеры из тонколистовой стали массой до 0,1 т. Монтаж оголовка НР = 69 %	т конструкций	0,0598	573210,7	14765,89	34278	883	26667	4852	42260
					112508,36	5083,61	6728	304	–	3130	
35	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляров НР = 99 %	км трубопровода	0,004	1152000	501000	4608	2004	261	2972	8186
					585750	164750	2343	659	–	606	
36	2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	4,016	10647		42758		42758		46179
37	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	2532,8	44,95	50656	899	33554	16182	72185
					810,15	15,45	16203	309	–	5347	
38	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1958,5	37,5	3917	75	2476	1364	5703
					683	13	1366	26	–	422	
39	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	20	78,2	0,95	1564	19	9	1505	3315
					76,8	–	1536	–	–	246	
40	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	2	80,5	1	161	2	5	151	337

				77	–	154	–	–	25	
41 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,1	873,17	0,98	3580	4	734	2274	6322
				693,17	0,24	2842	1	–	468	
42 1104-0201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. Трубы водоподъемные НР = 85 %	м спуска или подъема труб	60	1415,9	839,35	84954	50361	2187	37921	132705
				540,1	203,45	32406	12207	–	9830	
43 2301-0301-0125	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	60	1761		105660		105660		114113
44 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетонных упоров НР = 91 %	м3	0,2	24105	1110	4821	222	3605	950	6233
				4970	250	994	50	–	462	

Итого	**2 744 270**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	253 642
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	142 045
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 797
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 180 354
- оборудование, тенге	793 750
Накладные расходы, тенге	229 998
Сметная прибыль (8 %), тенге	144 481

(локальная смета 2-7-2)

Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В1

1	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0.064 т. Монтаж оборудования НР =	шт.	2	33841	799,5	67682	1599	2741	38747	114943
					31671	88,5	63342	177	–	8514	
2	5830-0000-5000(пл)(об) ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"	Консольно-моноблочный насосный агрегат KHDB-32-160A-NL-S1-G-3/2	шт	2	314286		628572		–		628572
3	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0.064 т. Монтаж оборудования НР =	шт.	2	33841	799,5	67682	1599	2741	38747	114943
					31671	88,5	63342	177	–	8514	
4	5830-0000-5001(пл)(об) ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"	Консольно-моноблочный насосный агрегат KHDB-50-200NB-NL-S1-G-17/2	шт	2	1007143		2014286		–		2014286
5	1333-1104-0101	Установка обеззараживания воды. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	5	114791	14457	573955	72285	910	332772	979265
					100152	8953,6	500760	44768	–	72538	
6	5800-0005-0010(пл)(об) ТОО "Эйкос" РК. г.Алматы	Установка обеззараживания воды УУФОВ-20	шт	5	514791		2573955		–		2573955

7	1303-0110-0201	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	26501	695	26501	695	–	15832	45720
					25806	148	25806	148	–	3387	
8	5110-0401-0101(об)	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 6 м	шт.	1	29804		29804		–		29804
9	1312-1101-0306	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	13713	6083	13713	6083	364	5772	21044
					7266	2197	7266	2197	–	1559	
10	5101-0102-2605(об)	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа AVK, Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	949479		949479		–		949479
11	1116-0601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка НР = 98 %	шт.	7	11049,71	780,71	77348	5465	9252	62814	151375
					8947,29	209,29	62631	1465	–	11213	
12	2304-0103-3607	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 200, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	7	69944		489608		489608		528777

13	1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	8467,25	459,5	67738	3676	10193	53728	131183
					6733,63	119,38	53869	955	–	9717	
14	2304-0103-3606	Затвор дисковыи поворотныи фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 150, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	8	50490		403920		403920		436234
15	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3666	245,5	7332	491	1053	5777	14158
					2894	53,5	5788	107	–	1049	
16	2304-0103-3604	Затвор дисковыи поворотныи фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	2	33572		67144		67144		72516
17	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	3665,67	245,67	10997	737	1579	8665	21235
					2893,67	53,67	8681	161	–	1573	
18	2304-0103-3603	Затвор дисковыи поворотныи фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	3	28908		86724		86724		93662

19	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2039	102	2039	102	301	1627	3959
					1636	24	1636	24	–	293	
20	2304-0103-3601	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1	24644		24644		24644		26616
21	1116-0601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	11049,5	780,5	22099	1561	2643	17948	43251
					8947,5	209,5	17895	419	–	3204	
22	2304-1012-1208	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	38880		77760		77760		83981
23	1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	8467,5	460	16935	920	2548	13431	32795
					6733,5	119	13467	238	–	2429	
24	2304-1012-1207	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	26852		53704		53704		58000

25	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3666	245,5	7332	491	1053	5777	14158
					2894	53,5	5788	107	–	1049	
26	2304-1012-1203	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	10353		20706		20706		22362
27	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	2038,83	102	12233	612	1804	9763	23756
					1636,17	24,17	9817	145	–	1760	
28	2304-1012-1202	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	8673		34692		34692		37467
29	2304-1012-1101	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90 °С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	8662		17324		17324		18710
30	1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	8467,5	460	16935	920	2548	13431	32795
					6733,5	119	13467	238	–	2429	
31	2304-1001-6506	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120 °С, PN 16, DN 150, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	24335		48670		48670		52564

32	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3666	245,5	7332	491	1053	5777	14158
					2894	53,5	5788	107	–	1049	
33	2304-1001-6503	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120 °С, PN 16, DN 80, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	10120		20240		20240		21859
34	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	10	298,3	–	2983	–	215	2713	6152
					276,8	–	2768	–	–	456	
35	2305-1501-0105	Манометр GMM 63	комплект	10	4344		43440		43440		46915
36	1116-0901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	7251,5	130,5	14503	261	10301	3909	19885
					1970,5	24	3941	48	–	1473	
37	2303-0301-0307	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	шт.	2	204631		409262		409262		442003
38	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3666	245,5	7332	491	1053	5777	14158
					2894	53,5	5788	107	–	1049	
39	2304-1013-0219	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10 °С до +150 °С, PN 16, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	13380		26760		26760		28901
40	1116-0602-0101	Кран трехходовой. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	2	271,5	0,5	543	1	51	481	1106

				245,5	–	491	–	–	82	
41	2304-0905-1807	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2612	5224		5224		5642
42	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2321	4642		4642		5013
43	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	14	6624	92736		92736		100155
44	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	20	5069	101380		101380		109490
45	2302-0103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	10	3020	30200		30200		32616
46	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2991	17946		17946		19382
47	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2382	23820		23820		25726
48	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2049	4098		4098		4426

49	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1616		9696		9696		10472
50	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	832		1664		1664		1797
51	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,2873	935140,97	463543,33	268666	133176	5404	167475	471032
					452788,03	136028,54	130086	39081	–	34891	
52	2302-0101-1108	Переходы эксцентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2839		5678		5678		6132
53	2302-0101-1103	Переходы эксцентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	3272		6544		6544		7068
54	2302-0101-1032	Переходы эксцентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1053		2106		2106		2274

26	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	1826	393,04	13,83	717690	25253	221219	343530	1146118
					258,06	3,23	471218	5907	–	84898	

Итого	**2 085 602**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	734 585
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 432
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 831
- материалы, изделия и конструкции, тенге	628 407
Накладные расходы, тенге	536 688
Сметная прибыль (8 %), тенге	154 490
Итого	**16 918 732**
оборудование	7625560
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3856826
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9 %)	269 502
Итого по главе 8	269 502
Итого по главам 1-8	17 188 234
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	315 568
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	1 094 966
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	114 411
Итого по главе 9	1 524 944
Итого по главам 1-9	18 713 178
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	197 565
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 24.08.18 г.	18910743
- в текущих и прогнозных ценах	19856280
Итого по акту с учетом скидки К=0,9	17870655,04

Налог на добавленную стоимость	2144478,61
Всего по сметному расчету	20015133,65

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела

_____ **Ордаханов Д.М.**

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Эксперт

_____ **Кабдиев Ж.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.НЕЗАВИСИМОСТИ, 12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор

_____ **А.Н.Грохотов**

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор

_____ **Кайрат Д.**