Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Темирский район, Шубарский с.о., п.Шубаркудук, Желтоксан, дом № 8 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140009512
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	041140007085
Договор (контракт)	Доп.согл № 1 от 23.12.2019г к договору № 23 от 19.09.2019г.	

Номер документа	Дата составления
00000000075	23.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области"			работа	1	50 000 000,00	50 000 000,00	5 357 142,86
				Итого	1	x	50 000 000,00	5 357 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Нурмаев Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2019

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Закзчик : ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование объекта :Реконструкция водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __декабрь_ 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	19.09.2019г.				
		доп.согл. № 1 к договору №23 от 19.09.2019г.	23.12.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	99 490 024,04		88 830 378,07						10 659 645,97	99 490 024,04
в том числе за отчётный месяц :		44 642 857							5 357 143	50 000 000

Всего к оплате: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) в том числе НДС 5 357 143 тенге

Место печати (при наличии)
Заказчик : ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512
Руководитель Айдашев Ж.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "МирПроект" главный инженер Кемеров Ж.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:ТОО Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"
Каманов А.Б . Аттестат № KZ44VJE00048972
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Пр
приказу Министра индустрии и инфраст
развития Республики Ка
от 2 апреля 2019 года
Приложение
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512 Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук,Желтоксан 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **23** от **19.09.2019, доп. соглашение № 1 от 23.12.2019г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2019 (месяц, год) на 2-1-1 Внутриплощадочные поселковые сети водопровода**

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартал 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Наружное водоснабжение									
1	14	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,25001	339649,88 / 230472	103984 / 28568,12	424566 / 288092	129981 / 35710	6492	320565 / 59610	804741
2	15	С123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2417,862	1080		2611291		2611291	208903	2820194
			Итого по разделу: 1. Наружное водоснабжение									3624935
			Раздел: 2. Колодцы									
3	29	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	410,21	150,79 / 7,76	143,03 / 34,41	61857 / 3184	58673 / 14116	0	12456 / 5945	80258
4	30	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	55,56	1553,86 / 1553,86	0 / 0	86332 / 86332	0 / 0	0	62159 / 11879	160371
5	31	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1881,45	34,2 / 0	34,2 / 12,03	64343 / 0	64343 / 22625	0	16290 / 6451	87084
6	32	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	70,79	810,65 / 810,65	0 / 0	57386 / 57386	0 / 0	0	41318 / 7896	106600
7	33	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	319,66	16,89 / 0	16,89 / 5,94	5398 / 0	5398 / 1898	0	1367 / 541	7306
8	34	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1476,32	152,14 / 79,06	73,08 / 32,76	224601 / 116712	107889 / 48364	0	118855 / 27477	370933
9	35	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		50,309	21501,18	8960,13	1081703	450775	146857	654401	1874992

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с с НР и тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9621,96	3517,06	484071	176940		138888	
10	36	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	18	16245		292410		292410	23393	315803
11	38	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	111	18238		2024418		2024418	161953	2186371
12	39	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	281	12180		3422580		3422580	273806	3696386
13	42	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	161	18079		2910719		2910719	232858	3143577
14	43	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	316,5	853,43 260,55	19,95 2,5	270112 82463	6313 790	181335	77426 27803	375340
15	44	Е11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	64	2036,74 1172,22	864,52 381,51	130351 75022	55329 24417	0	83529 17110	230990
16	45	Е11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	5,024	3942,86 978,18	225,93 63,65	19809 4914	1135 320	13759	5182 1999	26990
17	46	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,048	21037,42 3509,94	7,2 0	211384 35268	72 0	176044	33152 19563	264099
18	47	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,87	21501,18 9621,96	8960,13 3517,06	405727 181566	169078 66367	55083	245454 52095	703276
19	48	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	425	20396		8668300		8668300	693464	9361764
20	49	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	124	28056		3478944		3478944	278316	3757260
21	50	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	103	26349		2713947		2713947	217116	2931063
22	52	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	162	19979		3236598		3236598	258928	3495526
23	53	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	[illegible]	[illegible] 260,55	[illegible] 2,5	[illegible] 24054	1042 230	[illegible]	[illegible] 8110	[illegible]
24	54	Е11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	14	2036,74 1172,22	864,52 381,51	28514 16411	12103 5341	0	18272 3743	50529
25	55	Е11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	2,47	3942,86 978,18	225,93 63,65	9739 2416	558 157	6765	2548 983	13269
26	56	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,95	21037,42 3509,94	7,2 0	104135 17374	36 0	86725	16332 9637	130104
27	70	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	44	1954,68 1548,4	78,96 37,44	86006 68130	3474 1647	14402	69079 12407	167492
28	71	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	44	57294		2520936		2520936	201675	2722611
29	73	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	14	2632,11 1901,9	175,7 73,1	36850 26627	2460 1023	7763	27374 5138	69361
30	74	С123-030103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	14	44203		618842		618842	49507	668349

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	75	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	14	115370		1615180		1615180	129214	1744394
32	87	Е11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижки или клапан	4	7734,74 4566,88	2599,21 763,11	30939 18268	10397 3052	2275	21107 4164	56209
33	88	С123-040102-0108	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	140555		562220		562220	44978	607198
			Итого по разделу: 2. Колодцы									39514991
			ИТОГО:					38094926 1588290	1079853 402997	35426779	1849450 3195550	43 139 924
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			3,7 %		1 596 177				
			Итого с временными									44 736 101
			Зимние удорожания			4,4 %		1 968 388				
			Итого с зимними удорожаниями									46 704 489
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				934 090		
			Итого сметная стоимость									47 638 579
			в том числе на 2019 год - 22%									10 480 487
			в том числе на 2020 год - 39%									18 579 046
			в том числе на 2021 год - 39%									18 579 046
			Итого в текущих ценах на 2019 год-22% К=1									10 480 487
			Итого в текущих ценах на 2020 год-39% К=1,0348515									19 226 553
			Итого в текущих ценах на 2021 год-39% К=1,0708911									19 896 135
			Всего :									49 603 175
			Итого по договорной цене									44 642 857
			НДС			12 %		5 357 143				
			Итого с НДС									50 000 000

Сдал (подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007088

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Комеев Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ГКП "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Касанов А.Б.

аттестат № KZ44VJE00048977

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (заказчик)

ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 0601-0009512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мадашев Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"МирПроект"

Главный инженер Кемеров Ж.Б.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)