Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Темирский район, Шубарский с.о., п.Шубаркудук, Желтоксан, дом № 8**	**060140009512**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл № 2 от 24.02.2020г к договору № 23 от 19.09.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000024	18.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области"			работа	1	52 631 579,00	52 631 579,00	5 639 097,75
				Итого	1	x	52 631 579,00	5 639 097,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.06.2020

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта :Реконструкиия водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __июнь__2020_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	19.09.2019г.				
		доп.согл. № 1 к договору №23 от 19.09.2019г.	23.12.2019г.				
		доп.согл. № 2 к договору №23 от 19.09.2019г	24.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	266 315 789	46 992 481	237 781 953						28 533 836	266 315 789
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		46 992 481	46 992 481						5 639 098	52 631 579
Акт №1		46 992 481	46 992 481						5 639 098	52 631 579

Всего к оплате: 52 631 579 (пятьдесят два миллиона шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот семьдесят девять) тенге в том числе НДС 5 639 098 теиге

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512

Руководитель Айдашев Ж.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "МирПроект" главный инженер Кемеров Ж.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Аттестат № KZ44VJE00048972 Каманов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512 Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук,Желтоксан 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчи **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 19.09.2019, доп. соглашение № 1 от 23.12.2019г. доп. соглашение № 2 от 24.02.2020 г.

Акт выполненных работ № 9

за июнь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Внутриплощадочные поселковые сети водопровода

Составлен (а) в текущих ценах на 18.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Наружное водоснабжение									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		35290,914	150,79	143,03	5321638	5047741	0	1071594	6904690
				м3 грунта		7,76	34,41	273897	1214427		511458	
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		500	1553,86	0	776930	0	0	559390	1443225
				м3 грунта		1553,86	0	776930	0		106906	
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		34150	34,2	34,2	1167882	1167882	0	295683	1580650
				м3 грунта		0	12,03	0	410672		117085	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		222	810,65	0	179964	0	0	129574	334301
				м3 грунта		810,65	0	179964	0		24763	
5	5	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		234	16,89	16,89	3952	3952	0	1000	5348
				м3 грунта		0	5,94	0	1390		396	
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		34150	152,14	73,08	5195444	2495682	0	2749332	8580358
				м3 уплотненного грунта		79,06	32,76	2699762	1118754		635582	
7	7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		142,71	2998,83	155,05	427963	22127	266240	144371	618121
				м3 основания		978,18	43,68	139596	6234		45787	
8	14	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		1,5	339649,88	103984	509475	155976	7791	384675	965681
				км трубопровода		230472	28568,12	345708	42852		71532	
			Итого по разделу: 1. Наружное водоснабжение									20432376

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. Колодцы									
9	29	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		4120	150,79	143,03	621269	589293	0	125102	806081
				м3 грунта		7,76	34,41	31976	141777		59710	
10	30	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		88	1553,86	0	136740	0	0	98453	254008
				м3 грунта		1553,86	0	136740	0		18815	
11	31	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		3015	34,2	34,2	103109	103109	0	26105	139551
				м3 грунта		0	12,03	0	36257		10337	
12	32	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		177,85	810,65	0	144174	0	0	103805	267817
				м3 грунта		810,65	0	144174	0		19838	
13	33	Е11-010104-0408	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		1036,3	16,89	16,89	17500	17500	0	4431	23685
				м3 грунта		0	5,94	0	6154		1754	
14	34	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		3036,8	152,14	73,08	462007	221929	0	244485	763011
				м3 уплотненного грунта		79,06	32,76	240077	99486		56519	
15	35	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		94,2	21501,18	8960,13	2025411	844044	274979	1225319	3510789
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9621,96	3517,06	906389	331307		260058	
16	43	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		299	853,43	19,95	255177	5964	171308	73145	354587
				м2 поверхности		260,55	2,5	77904	746		26266	
17	47	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		113,4	21501,18	8960,13	2438234	1016078	331025	1475066	4226363
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9621,96	3517,06	1091130	398835		313064	
18	53	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		363,56	853,43	19,95	310274	7252	208297	88938	431149
				м2 поверхности		260,55	2,5	94725	907		31937	
19	54	Е11-460302-0403	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2**		184	2036,74	864,52	374760	159072	0	240145	664098
				отверстие		1172,22	381,51	215689	70199		49192	
20	57	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка**		640	1375,37	900,51	880236	576327	0	450919	1437648
				шт.		474,86	236,82	303909	151565		106492	
21	70	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**		31	1954,68	78,96	60595	2448	10147	48669	118006
				задвижка или клапан		1548,4	37,44	48000	1161		8741	
22	71	С123-040102-0105	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**		171	57294		9797274		9797274		10581056
				шт.							783782	
23	72	С123-020103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**		392	2623		1028216		1028216		1110473
				шт.							82257	
24	73	Е11-221001-0103	**Гидранты пожарные. Установка**		32	2632,11	175,7	84228	5622	17744	62568	158539
				шт.		1901,9	73,1	60861	2339		11744	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	1п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	76	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		54	1375,37	900,51	74270	48628	0	38046	121302
				шт.		474,86	236,82	25642	12788		8985	
26	96	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		2	2632,11	175,7	5264	351	1109	3911	9909
				шт.		1901,9	73,1	3804	146		734	
			Итого по разделу: 2. Колодцы									24978069
			ИТОГО:					32401986	12490976	12114130	9644726	45410446
								7796877	4047996		3363734	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			3,7 %		1 680 187				
			Итого с временными									47 090 633
			Зимние удорожания			4,4 %		2 071 988				
			Итого с зимними удорожаниями									49 162 621
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				983 252		
			Итого сметная стоимость									50 145 873
			в том числе на 2019 год - 22%									11 032 093
			в том числе на 2020 год - 39%									19 556 890
			в том числе на 2021 год - 39%									19 556 890
			Итого в текущих ценах на 2019 год-22% К=1									11 032 092
			Итого в текущих ценах на 2020 год-39% К=1,0348515									20 238 477
			Итого в текущих ценах на 2021 год-39%									20 943 300
			Всего :									52 213 869
			Итого по договорной цене									46 992 481
			НДС			12 %		5 639 098				
			Итого с НДС									52 631 579

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО Дирекция строящихся преедприятий "Стройинтеграция"

Каманов А.Б.

аттестат № KZ44VJE00048972

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Айдашев Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"МирПроект"

Главный инженер Кемеров Ж.Б.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)