Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Темирский район, Шубарский с.о., п.Шубаркудук, Желтоксан, дом № 8**	**060140009512**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 23 от 19.09.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000062	**28.10.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области"			работа	1	31 578 947,00	31 578 947,00	3 383 458,61
				Итого	1	x	31 578 947,00	3 383 458,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / / Айдашев Н.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2019

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Закзчик : ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта :Реконструкция водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __октябрь__ 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	19.09.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	31 578 947	28 195 488							3 383 459	31 578 947
в том числе за отчётный месяц :		28 195 488							3 383 459	31 578 947

Всего к оплате: 31 578 947 (тридцать один миллион пятьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот сорок семь)тенге , в том числе НДС 3 383 459 тенге

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512

Руководитель Айдашев Ж.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "МирПроект" главный инженер Кемеров Ж.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Каманов А.Б . Аттестат № KZ44VJE00048972

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности

и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512 Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук,Желтоксан 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Кенкиик Темирского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23** от **19.09.2019**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2019** (месяц, год) на **2-1-1 Внутриплощадочные поселковые сети водопровода**

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартал 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Наружное водоснабжение									
1	1	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		7122,295	150,79	143,03	1073995	1018718	0	216265	13934
				м3 грунта		7,76	34,41	55277	245092		103221	
2	2	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		220,319	1553,86	0	342345	0	0	246488	6359
				м3 грунта		1553,86	0	342345	0		47107	
3	3	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		7064,141	34,2	34,2	241584	241584	0	61164	3269
				м3 грунта		0	12,03	0	84950		24220	
4	4	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		220,319	810,65	0	178601	0	0	128593	3317
				м3 грунта		810,65	0	178601	0		24576	
5	5	E11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		59,498	16,89	16,89	1005	1005	0	254	1
				м3 грунта		0	5,94	0	353		101	
6	6	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		7064,141	152,14	73,08	1074710	516247	0	568716	1774

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3 уплотненного грунта		79,06	32,76	558463	231421		131474	
7	7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		50	2998,83	155,05	149942	7753	93280	50582	216565
				м3 основания		978,18	43,68	48909	2184		16042	
8	11	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,5	546824,34	191055,73	273412	95528	10860	191750	502375
				км трубопровода		334048	53325,16	167024	26663		37213	
9	12	С123-010501-1117	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200х9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		1348,309	4402		5935256		5935256		6410077
				м							474820	
10	14	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,5	339649,88	103984	169825	51992	2597	128225	321894
				км трубопровода		230472	28568,12	115236	14284		23844	
11	15	С123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001		2226,575	1080		2404701		2404701		2597077
				м							192376	
			Итого по разделу: 1. Наружное водоснабжение									14512406
			Раздел: 2. Колодцы									
12	29	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		514	150,79	143,03	77508	73519	0	15607	100564
				м3 грунта		7,76	34,41	3989	17688		7449	
13	30	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		15,89	1553,86	0	24691	0	0	17777	45866
				м3 грунта		1553,86	0	24691	0		3397	
14	31	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		17,5	34,2	34,2	598	598	0	152	810
				м3 грунта		0	12,03	0	210		60	
15	32	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,66	810,65	0	535	0	0	385	994
				м3 грунта		810,65	0	535	0		74	
16	33	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		91,47	16,89	16,89	1545	1545	0	391	2091
				м3 грунта		0	5,94	0	543		155	
17	34	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		422,62	152,14	73,08	64296	30885	0	34024	106185
				м3 уплотненного грунта		79,06	32,76	33411	13845		7866	
18	35	Е11-221501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		7,925	21501,18	8960,13	170397	71009	23134	103085	295361
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9621,96	3517,06	76254	27873		21879	
19	36	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15,9		143	16245		2323035		2323035		2508878
				шт.							185843	
20	37	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		161	17521		2820881		2820881		3046551
				шт.							225670	
21	38	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1		50	18238		911900		911900		984852
				шт.							72952	
22	43	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		49,455	853,43	19,95	42207	987	28335	12098	58649

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 поверхности		260,55	2,5	12885	123		4344	
23	44	F11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2		10	2036,74	864,52	20367	8645	0	13051	36092
				отверстие		1172,22	381,51	11722	3815		2674	
24	45	E11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство		0,785	3942,86	225,93	3095	177	2150	810	4217
				м3 основания		978,18	63,65	768	50		312	
25	46	E11-110101-0207 Изм. и доп. вып. 1	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,57	21037,42	7,2	33029	11	27507	5180	41265
				м3 подстилающего слоя		3509,94	0	5511	0		3057	
26	47	E11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 1	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		16,23	21501,18	8960,13	348964	145423	47377	211114	604884
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9621,96	3517,06	156164	57082		44806	
27	48	C121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		82	20396		1672472		1672472		1806270
				шт.							133798	
28	49	C121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1		38	28056		1066128		1066128		1151418
				шт.							85290	
29	50	C121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20		59	26349		1554591		1554591		1678958
				шт.							124367	
30	53	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		79,128	853,43	19,95	67530	1578	45335	19357	93839
				м2 поверхности		260,55	2,5	20617	198		6951	
31	54	E11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2		12	2036,74	864,52	24441	10374	0	15662	43311
				отверстие		1172,22	381,51	14067	4578		3208	
32	55	E11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство		2,1195	3942,86	225,93	8357	479	5805	2186	11386
				м3 основания		978,18	63,65	2073	135		843	
33	56	E11-110101-0207 Изм. и доп. вып. 1	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		4,239	21037,42	7,2	89178	31	74268	13986	111417
				м3 подстилающего слоя		3509,94	0	14879	0		8253	
			Итого по разделу: 2. Колодцы									12733858
			ИТОГО:					**23171121**	**2278087**	**19049612**	**2056902**	**27246266**
								1843421	**731087**		**2018242**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**3,7 %**		**1 008 112**				
			Итого с временными									**28 254 378**
			Зимние удорожания			**4,4 %**		**1 243 193**				
			Итого с зимними удорожаниями									**29 497 570**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**589 951**				
			Итого сметная стоимость									**30 087 522**
			в том числе на 2019 год - 22%									**6 619 255**
			в том числе на 2020 год - 39%									**11 734 134**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе на 2021 год - 39%									**11 734 134**
			Итого в текущих ценах на 2019 год-22% К=1									**6 619 255**
			Итого в текущих ценах на 2020 год-39% К=1,0348515									**12 143 086**
			Итого в текущих ценах на 2021 год-39% К=1,0708911									**12 565 979**
			Всего :									**31 328 320**
			Итого по договорной цене									**28 195 488**
			НДС			**12 %**		**3 383 459**				
			Итого с НДС									**31 578 947**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор, МКУ Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Главный инженер Маманов А.Б.

аттестат № KZ44VJI00048972

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Темирский районный отдел жилищно-

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Айдашев Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "МирПроект"

Главный инженер Кемеров Ж.Б.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)