Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Темирский район, Шубарский с.о., п.Шубаркудук, Желтоксан, дом № 8** — **060140009512**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл № 2 от 24.02.2020г к договору № 23 от 19.09.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000074	22.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "Реконструкция водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области"			работа	1	31 722 632,00	31 722 632,00	3 398 853,43
				Итого	1	x	31 722 632,00	3 398 853,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2020

М.П.

Экземпляр ТОО "Алихан Ойл 3"

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 к
Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика(застройщика)

Закзчик : ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта :Реконструкция водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ октябрь __2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	19.09.2019г.				
		доп.согл. № 1 к договору №23 от 19.09.2019г.	23.12.2019г.				
		доп.согл. № 2 к договору №23 от 19.09.2019г	24.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	555 933 158	28 323 779	496 368 890	28 323 779	29 806 064				59 564 268	555 933 158
в том числе за отчётный месяц :		28 323 779	28 323 779	28 323 779					3 398 853	31 722 632
Акт №24		24 825 977	24 825 977	24 825 977					2 979 117	27 805 094
Акт №25		1 257 016	1 257 016	1 257 016					150 842	1 407 858
Акт №26		763 133	763 133	763 133					91 576	854 709
Акт №27		1 477 653	1 477 653	1 477 653					177 318	1 654 971
Всего к оплате:		**31 722 632**	**(тридцать один миллион семьсот двадцать две тысячи шестьсот тридцать два) тенге в том числе НДС 3 398 853 тенге**							

Место печати (при наличии)
Заказчик : ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512

Руководитель Айдашев Ж.С. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "МирПроект" Главный инженер Кемеров Ж.Б. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Аттестат № KZ44VJE00048972 Каманов А.Б. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512 Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук,Желтоксан 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 19.09.2019, доп. соглашение № 1 от 23.12.2019г. доп. соглашение № 2 от 24.02.2020 г.

Акт выполненных работ № 24

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Внутриплощадочные поселковые сети водопровода

Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Наружное водоснабжение									
1	1	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		6962,292	150,79	143,03	1049868	995833	0	211407	1362177
				м3 грунта		7,76	34,41	54035	239586		100902	
2	2	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		664,659	1553,86	0	1032787	0	0	743607	1918505
				м3 грунта		1553,86	0	1032787	0		142111	
3	3	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		19881,89126	34,2	34,2	679932	679932	0	172145	920243
				м3 грунта		0	12,03	0	239090		68166	
4	4	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1001,545	810,65	0	811900	0	0	584568	1508186
				м3 грунта		810,65	0	811900	0		111718	
5	5	E11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		150,728	16,89	16,89	2545	2545	0	644	3445
				м3 грунта		0	5,94	0	895		255	
6	6	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		19579,741	152,14	73,08	2978783	1430887	0	1576316	4919508
				м3 уплотненного грунта		79,06	32,76	1547896	641432		364408	
7	7	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		1,53	2998,83	155,05	4588	237	2854	1548	6627
				м3 основании		978,18	43,68	1497	67		491	
8	8	E11-220701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией		1,53	164407,77	0	251544	0	136267	114124	394922
				км трубопровода		75344,5	0	115277	0		29253	
9	9	E11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией		1,4923	121171,87	0	180825	0	84451	95410	298334
				км трубопровода		64581	0	96374	0		22099	

1	10	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,144	339649,88	103984	48910	14974	748	36929	92705
	14			км трубопровода		230472	28568,12	33188	4114		6867	
1	11	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		21,8191	67935,18	0	1482284	0	308035	1162507	2856375
	16			км трубопровода		53817,5	0	1174249	0		211583	
2	12	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		5,939	279619,47	72644,15	1660660	431434	8619	1324521	3223995
	19			км трубопровода		205524	19749,54	1220607	117293		238814	
3	13	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		14,6288	57361,94	0	839136	0	51851	779413	1748033
	21			км трубопровода		53817,5	0	787285	0		129484	
4	14	Е11-250129-0501	Установка опознавательного знака		7	2751,09	0	19258	0	7792	10434	32067
	27			знак		1638	0	11466	0		2375	
			Итого по разделу: 1. Наружное водоснабжение									19285119
			Раздел: 2. Колодцы									
15	15	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		5	1553,86	0	7769	0	0	5594	14432
	30			м3 грунта		1553,86	0	7769	0		1069	
16	16	Е11-010104-0408	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		942,73	16,89	16,89	15920	15920	0	4031	21547
	33			м3 грунта		0	5,94	0	5598		1596	
17	17	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		473	5281		2497913		2497913		2697746
	40			шт.							199833	
18	18	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		467	2071,89	87,92	967574	41059	139112	777368	1884537
	67			шт.		1686,09	12,48	787404	5828		139595	
19	19	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		29	1497,35	78,96	43423	2290	4890	36956	86809
	90			задвижка или клапан		1249,76	37,44	36243	1086		6430	
			Итого по разделу: 2. Колодцы									4705071
			ИТОГО:					14575619	3615110	3242532	7637522	23990193
								7717977	1254989		1777049	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			3,7 %		887 637				
			Итого с временными									24 877 830
			Зимние удорожания			4,4 %		1 094 625				
			Итого с зимними удорожаниями									25 972 455
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				519 449		
			Итого сметная стоимость									26 491 904
			в том числе на 2019 год - 22%									5 828 218
			в том числе на 2020 год - 39%									10 331 843
			в том числе на 2021 год - 39%									10 331 843
			Итого в текущих ценах на 2019 год-22% К=1									5 828 218
			Итого в текущих ценах на 2020 год-39% К=1,0348515									10 691 923
			Итого в текущих ценах на 2021 год-39% К=1,0708911									11 064 278
			Всего :									27 584 419

			Итого по договорной цене								**24 825 977**
			НДС			**12 %**		**2 979 117**			
			Итого с НДС								**27 805 094**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Кямацоп А.Б.

аттестат № KZ44VTE00048977

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Айдашев Ж.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"МирПроект"

Главный инженер **Кемеров Ж.Б.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1

приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3

к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика

(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук,Желтоксан 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик : **ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

тройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

бъект : **РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 500М3/2шт/**
(наименование)

оговор подряда (контракт) № 23 от 19.09.2019, доп. соглашение № 1 от 23.12.2019г. ,доп. соглашение № 2 от 24.02.2020 г.

Акт выполненных работ № 25

за октябрь 2020 (месяц, год) 2-3-1 на Общестроительные работы

оставлен (а) в текущих ценах на 16.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		132,8256	29,32	29,32	3894	3894	0	986	5271
				м3 грунта		0	10,31	0	1369		390	
2	2	E11-010104-0407	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**		132,8256	16,42	16,42	2181	2181	0	552	2952
				м3 грунта		0	5,77	0	767		219	
3	3	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		132,8256	152,14	73,08	20208	9707	0	10693	33373
				м3 уплотненного грунта		79,06	32,76	10501	4351		2472	
4	4	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		14,7584	738,09	0	10893	0	0	7843	20235
				м3 грунта		738,09	0	10893	0		1499	
5	5	E11-010102-0313	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(Недостающий грунт для обваловки и засыпки)**		872,345216	219,89	212,06	191817	184988	61	39366	249677
				м3 грунта		7,76	54,92	6769	47906		18495	
6	6	C341-020102-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**		1570,221389	40		62809				67834
				т							5025	
7	7	E11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Обсыпка резервуара)**		541,7408	41,75	41,75	22618	22618	0	5726	30612
				м3 грунта		0	14,68	0	7953		2268	
8	8	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Уплотнение обсыпки)**		541,7408	152,14	73,08	82418	39590	0	43614	136115

			м3 уплотненного грунта			79,06	32,76	42828	17747		10083	
	9	Е11-010101-0313	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (Подача грунта на перекрытие резервуара)		330,604416	158,66	150,7	52454	49821	0	10299	67773
				м3 грунта		7,96	35,3	2632	11671		5020	
0	10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		330,604416	738,09	0	244016	0	0	175691	453284
				м3 грунта		738,09	0	244016	0		33577	
1	11	Е11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 (Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки)		330,604416	104,5	0	34548	0	0	24875	64177
				м2 спланированной площади		104,5	0	34548	0		4754	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1131303
			Раздел: 2. Теплоизоляционные и отделочные работы									
12	12	Е11-130301-0503	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз(Металлоконструкции, элементы крепления, закладные детали и прочие металлические изделия)		55,3824	254,25	2,31	14081	128	12191	1225	16531
				м2		31,81	0,25	1762	14		1224	
13	13	Е11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759		55,3824	233,79	1,64	12948	91	11968	623	14657
				м2		16,06	0,25	889	14		1086	
14	14	С122-040703-0201	Эмаль ХС-710 серая		0,0138456	938713		-12997		-12997		-14037
				т							-1040	
15	15	С122-040703-0102	Эмаль антикоррозийная ХС-720 красно-коричневая		0,0138456	948275		13129		13129		14180
				т							1050	
16	16	С122-040401-0101	Пудра алюминиевая ПП-1(15% от веса эмали)		0,0020768	1867342		3878		3878		4188
				т							310	
17	17	Е11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759		32,8878	1127,85	6,55	37092	216	28427	5853	46381
				м2		256,93	1	8450	33		3436	
			Итого по разделу: 2. Теплоизоляционные и отделочные работы									81898
			Раздел: 3. Разные работы									
18	18	Е11-130401-0501	Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М толщиной 1,5 мм (Защита концов футляров нанесением герметика)		0,1413	8308,12	107,97	1174	15	860	210	1495
				м2		2111,04	47,89	298	7		111	
			Итого по разделу: 3. Разные работы									1495
			ИТОГО:					797161	313249	57517	327556	1214698
								363586	91832		89979	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			3,7 %		44 944				
			Итого с временными									1 259 642
			Зимние удорожания			4,4 %		55 424				
			Итого с зимними удорожаниями									1 315 066
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				26 301		
			Итого сметная стоимость									1 341 367
			в том числе на 2019 год - 22%									295 101
			в том числе на 2020 год - 39%									523 133
			в том числе на 2021 год - 39%									523 133
			Итого в текущих ценах на 2019 год-22% К=1									295 101

		Итого в текущих ценах на 2020 год-39% К=1,0348515								541 365
		Итого в текущих ценах на 2021 год-39% К=1,0708911								560 219
		Всего :								**1 396 685**
		Итого по договорной цене								**1 257 016**
		НДС			**12 %**	**150 842**				
		Итого с НДС								**1 407 858**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Кяманов А.Б.

аттестат № KZ44VTE00048972

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Айдашев Ж.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"МирПроект"

Главный инженер **Кемеров Ж.Б.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1

приказу Министра индустрии и инфраструктурного

развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3

к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика

(застройщика)

казчик : **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512 Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук,Желтоксан 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

бъект : **РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 500М3/2шт/**
(наименование)

оговор подряда (контракт) № 23 от 19.09.2019, доп. соглашение № 1 от 23.12.2019г. доп. соглашение № 2 от 24.02.2020 г.

Акт выполненных работ № 26

за октябрь 2020 (месяц, год) 2-3-2 на Технологическое оборудование

оставлен (а) в текущих ценах на 16.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. ВАРИАНТ С ПОПЛАВКОВЫМ ЗАПОРНЫМ КЛАПАНОМ									
1	1	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6 примен	**Установка поплавка с крепежами**	комплект	2	1150,7 / 1022,73	0 / 0	2301 / 2045	0 / 0	256	2005 / 344	4650
2	2	Ц13-120108-0305	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 280-315 мм**	м	7,4	2859,34 / 2496	176,01 / 59,41	21159 / 18470	1302 / 440	1386	11535 / 2616	35310
3	3	Ц13-110203-0112	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 400 мм**	шт	2	32690,25 / 21546	4385,92 / 1697,36	65380 / 43092	8772 / 3395	13517	34865 / 8020	108265
4	4	Ц13-110601-0205	**Трубные проводки полиэтиленовые**	м	200	167,64 / 104,44	49,83 / 22,96	33528 / 20888	9966 / 4593	2674	19110 / 4211	56849
5	5	Е11-181001-0109	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 150 мм**	1фильтр	2	7042,51 / 5922,42	1021,17 / 297,68	14085 / 11845	2042 / 595	198	11196 / 2022	27304

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Ц13-121101-0117	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования		6	41338,02	16991,76	248028	101951	27692	94083	369480
				шт.		19730,88	5974,79	118385	35849		27369	
7	7	Е11-180501-0209	Установка виброизолирующих вставок диаметром 400 мм давлением 1,6 МПа		4	8860,46	726,52	35442	2906	5958	26759	67177
				1вставка		6644,37	181,99	26577	728		4976	
8	8	Е11-221001-0101	Установка вантузов одинарных		2	2124,8	52,64	4250	105	428	3390	8250
				шт		1858,14	24,96	3716	50		611	
9	9	Е11-181101-0103 Изм. и доп. выш. 6	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном		2	2829,73	0	5659	0	4847	797	6973
				комплект		406,47	0	813	0		516	
			Итого по разделу: 1. ВАРИАНТ С ПОПЛАВКОВЫМ ЗАПОРНЫМ КЛАПАНОМ									684257
			Раздел: 2. Установка первичного преобразователя уровнемера FMP50-AAACAALAA /5-4/									
10	10	Ц13-110203-0203	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 40 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении		2	12427,13	4803,92	24854	9608	694	13688	41625
				шт.		7276,17	1848,91	14552	3698		3083	
11	11	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования		2	1493,77	96,62	2988	193	1347	883	4180
				шт.		723,84	0,12	1448	0		310	
			Итого по разделу: 2. Установка первичного преобразователя уровнемера FMP50-AAACAALAA /5-4/									45806
			Раздел: 3. Установка нулевого электрода/5-4/									
12	12	Ц13-200103-0501	Заземление низковольтное, с одним электродом. Монтаж оборудования		2	2141,5	0	4283	0	103	2550	7379
				шт.		2090	0	4180	0		547	
			Итого по разделу: 3. Установка нулевого электрода/5-4/									7380
			ИТОГО:					461957	136846	59100	220861	737442
								266011	49348		54625	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			3,7 %		27 285				
			Итого с временными									764 727
			Зимние удорожания			4,4 %		33 648				
			Итого с зимними удорожаниями									798 375
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				15 968		
			Итого сметная стоимость									814 343
			в том числе на 2019 год - 22%									179 155
			в том числе на 2020 год - 39%									317 594
			в том числе на 2021 год - 39%									317 594
			Итого в текущих ценах на 2019 год-22% К=1									179 155

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах на 2020 год-39% К=1,0348515									328 662
			Итого в текущих ценах на 2021 год-39% К=1,0708911									340 108
			Всего :									**847 925**
			Итого по договорной цене									**763 133**
			НДС			**12 %**		**91 576**				
			Итого с НДС									**854 709**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"
Каманов А.Б.

аттестат № KZ44VJE00048972
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Айдашев Ж.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"МирПроект"

Главный инженер **Кемеров Ж.Б.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512 Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук,Желтоксан 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Водонапорная башня емкостью 100м3 высотой 25м**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 19.09.2019, доп. соглашение № 1 от 23.12.2019г. ,доп. соглашение № 2 от 24.02.2020 г.

Акт выполненных работ № 27

за август 2020 (месяц, год) 2-4-1 на Водонапорная башня ёмкостью 100 м3 высотой 25м

Составлен (а) в текущих ценах на 16.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0404	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**		43,4	14,97	14,97	650	650	0	177	893
				м3		0	5,67	0	246		66	
2	2	Е11-010205-0501	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**		10,85	738,09	0	8008	0	0	5766	14876
				м3		738,09	0	8008	0		1102	
3	3	Е11-010201-0501	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**		43,4	152,14	73,08	6603	3172	0	3494	10904
				м3		79,06	32,76	3431	1422		808	
4	4	Е11-010104-0105	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (перемещение излишнего грунта во временный отвал для насыпей)**		13,75	25,89	25,89	356	356	0	97	489
				м3		0	9,81	0	135		36	
5	5	Е11-010104-0113 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**		13,75	89,62	89,62	1232	1232	0	336	1694
				м3		0	33,95	0	467		125	
6	6	Е11-010104-0105	**Устройство насыпей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**		223,7	25,89	25,89	5791	5791	0	1579	7960
				м3		0	9,81	0	2194		590	
7	7	Е11-010201-0305	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 50 см**		223,7	33,49	33,49	7491	7491	0	2045	10299
				м3		0	12,69	0	2840		763	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е11-010201-0311 К=9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 50 см (К-9)		223,7	29,43	29,43	6583	6583	0	1809	9064
				м3		0	11,23	0	2513		671	
9	9	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		223,7	85,69	68,16	19169	15248	1924	3891	24905
				м3		8,93	15,23	1998	3406		1845	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									81083
			Раздел: 2. Монтажные работы									
10	10	Е11-090202-0101	Монтаж металлоконструкции. Монтаж рулонным методом		10,8	84750,85	32423,85	915309	350178	258973	276547	1287205
				т конструкций		28348	8762,47	306158	94635		95349	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									1287205
			Раздел: 3. Подземная часть									
11	11	Е11-110101-0207 Изм. и доп. вып. 5	Устройство бетонной отмостки		0,27	21037,42	7,2	5680	2	4730	891	7097
				м3		3509,94	0	948	0		526	
			Итого по разделу: 3. Подземная часть									7097
			Раздел: 4. Технологическое оборудование									
12	12	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		14	83,57	1,13	1170	16	46	1086	2437
				м		79,16	0	1108	0		180	
			Итого по разделу: 4. Технологическое оборудование									2436
			Раздел: 5. Гидропневмосистема регулирования уровня воды									
13	13	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		2	1395,59	0	2791	0	119	2004	5179
				шт.		1335,91	0	2672	0		384	
14	14	Ц13-080201-0701	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг		40	754,29	349,75	30172	13990	10191	7564	40754
				м		149,76	112,87	5990	4515		3019	
15	15	С123-060131-0902	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2		0,04	96067		3843		3843		4150
				1000м							307	
			Итого по разделу: 5. Гидропневмосистема регулирования уровня воды									50084
			ИТОГО:					1014848	404713	279826	307286	1427906
								330313	112373		105771	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			3,7 %		52 833				
			Итого с временными									1 480 739
			Зимние удорожания			4,4 %		65 152				
			Итого с зимними удорожаниями									1 545 891
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				30 918		
			Итого сметная стоимость									1 576 809
			в том числе на 2019 год - 22%									346 899
			в том числе на 2020 год - 39%									614 955
			в том числе на 2021 год - 39%									614 955
			Итого в текущих ценах на 2019 год-22% К=1									346 899

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах на 2020 год-39% К=1,0348515									636 388
			Итого в текущих ценах на 2021 год-39% К=1,0708911									658 550
			Всего :									**1 641 837**
			Итого по договорной цене									**1 477 653**
			НДС			**12 %**		**177 318**				
			Итого с НДС									**1 654 971**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Камазов А.Б.

аттестат № KZ44VJE00048972

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Айдашев Ж.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"МирПроект"

Главный инженер **Кемеров Ж.Б.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)