Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от « 24 » апреля 2017 года
№ 234.

Форма

Декларация о соответствии

« 25» август 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», ЗКО, г.Уральск, ул.Б. Момыш-ұлы, дом 47/3.
наименование организации, юридический адрес
в лице Губайдуллина Азамата Ахметовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство школы на 450 мест в городе Уральск, ЗКО»
наименование, местонахождение объекта
заказчиком которого является Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в.
Аубакиров Ержан Камбарович
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____ :
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Каспий Инжиниринг»
рабочий проект № 17/С01894/КПО/2017-00
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в. №01/18 от 26.10.2018 год. :
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
450	мест	450	-	450	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее- $м^2$)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее- $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Район строительства школы расположен в северо-восточной части города Уральск, на пересечении улиц Самал и Коняхина, площадка, выделенная под застройку, в плане является многоугольником - площадью 2,7 га; Здание школы предусмотрено 3-х этажное каркасного типа, с подвалом и холодным чердаком. Общешкольная группа помещений подразделена на отдельные функциональные группы: спортивную, зрительного зала, медицинского обслуживания, административно-бытовую, библиотеки, пищеблока.
На территории школы имеются предусмотренные проектом блочно-модульная котельная БМК-2240 Г общей мощностью 2240 кВт, автономная дизельная электростанция, ГРПШ, площадка для мусоросборника с евроконтейнерами, школьный стадион, площадки для подвижных игр.
Хозяйственно-питьевое, противопожарное водоснабжение школы осуществляется от существующей сети водопровода Ø300 расположенной по улице Коняхина.
Сброс сточных вод бытовой канализации осуществляется в выполненные самотечные внутриплощадочные сети канализации Ø200 и далее подключаются в существующем колодце к самотечному коллектору Ø 500мм по ул. Светлая, согласно техническим условиям.
В колодцах ПГ-1, ПГ-2. ПГ-3 установлены запорно-регулирующая арматура и пожарный гидрант для забора воды пожарными машинами.
Отопительные приборы в здании – биметаллические радиаторы;
Горячее водоснабжение – от теплообменников 1 и 2 ступеней, установленных в котельной.
Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением.
Электроснабжение – от существующего РП № расположенной в по соседству с территорией.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 30 апреля 2019 года
месяц, год
окончание работ: 25 августа 2020 года
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18 месяцев;
фактически, месяц: 16 месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «ЗапКазРЭК»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

АО «КазТрансГазАймак
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

ТОО «Батыс Су арнасы»
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

АО «KazTransCom»
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство школы на 450 мест в городе Уральск, ЗКО» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Губайдуллин А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.