СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2020 г.

Заказчик: КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Доп. соглашение: №41/1 от 13.03.2020г к Договору №41 от20.05.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подъездной дороги районного значения к населенному пункту Бесарык Сырдарьинского района Кызылординской области

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт подъездной дороги районного значения к населенному пункту Бесарык Сырдарьинского района Кызылординской области	424 639 797.12	На 2019 год 212 319 898.56 На 2020 год 212 319 898.56	424 639 797.12	212 319 898,56	22 756 346,56	127 391 939,14	6 826 900	22 756 346,56	15 929 446,56	0
Всего:	**424 639 797.12**	**424 639 797.12**	**424 639 797.12**	**212 319 898,56**	**22 756 346,56**	**127 391 939,14**	**6 826 900**	**22 756 346,56**	**15 929 446,56**	**0**

«Заказчик»
КГУ «Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
Руководитель
Бахтияров Е.Б.

«Технадзор»
ТОО «Стройтехнопроект KZ А и К»
Уткельбаев М.

«Авторский надзор»
ТОО «SUN MUNAI GAS»

«Подрядчик»
ТОО «Кызылорда жолдары»
Директор
Шоманов А.

Заказчик: КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки Капитальный ремонт подъездной дороги районного значения к населенному пункту Бесарык Сырдарьинского района Кызылординской области
Доп. соглашение: №41/1 от 13.03.2020г к Договору №41 от 20.05.2019г.

АКТ №7 от 19.08.2020г.
приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА ТИП I					
13	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки I, АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3531,5**		**2176,40**	**7685942,48**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,56	235053,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,44	633679,70
		Сметная стоимость:				**2422,39**	**8554675,89**
14	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки I. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**3531,5**		**511,81**	**1807446,09**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,21	746,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,96	144655,46
		Сметная стоимость:				**552,98**	**1952848,45**
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН					
24	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=1,2**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	**м2 покрытия обочин**	**11483**		**190,73**	**2190207**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		81,43	935029,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,77	250018,90
		Сметная стоимость:				**293,93**	**3375255,14**
25	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1378**		**2216,00**	**3053559,4**
		РАЗДЕЛ 3. ОБУСТРОЙСТВО					
26	**Е11-270903-0201 1127-0903-0201 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**1,4830**		**270153,85**	**400638,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6426,22	9530,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22126,41	32813,46
		Сметная стоимость:				**298706,47**	**442981,70**
27	**Е11-270903-0204 1127-0903-0204 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,8470**		**210768,07**	**178520,56**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6426,22	5443,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17375,54	14717,08
		Сметная стоимость:				**234569,83**	**198680,65**
28	**Е11-270903-0203 1127-0903-0203 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**3,2240**		**75551,35**	**243577,55**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6426,22	20718,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6558,21	21143,65
		Сметная стоимость:				**88535,77**	**285439,33**
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ТИПОРАЗМЕР II					
29	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**19**		**4036,14**	**76686,60**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		3378,70	64195,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		593,19	11270,56
		Сметная стоимость:				**8008,03**	**152152,54**
30	**С124-010202-0102 2401-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Стойки дорожные СКМ 1.35**	**шт.**	**9**		**7858**	**70722**
31	**С124-010202-0102 2401-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Стойки дорожные СКМ 2.35**	**шт.**	**10**		**7858,00**	**78580,00**
32	**С124-010201-0222 2401-0201-0222 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2**		**20673**	**41346**
33	**С124-010201-0203 2401-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**12**		**6652**	**79824**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				**15892018,56**
		Накладные расходы -	Тенге				**1270627,19**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3997279,03**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**21159924,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				220067
	Всего		Тенге				21379992
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				307867
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				445217
	Всего		Тенге				753084
	ИТОГО		Тенге				22133076
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				442661
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге				22575736
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге				2709086
	ИТОГО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		Тенге				25284830
	Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,9		Тенге				22756346,56

«Заказчик»	«Технадзор»	«Авторский надзор»	«Подрядчик»
КГУ «Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»	ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»	ТОО «SUN MUNAI GAS»	ТОО «Кызылорда жолдары»
Руководитель Бахтияров Е.Б.	Технадзор Уткельбаев М.	Директор Сердалиев Ч.	Директор Шоманов А.