Программный комплекс АВС (2022.5)

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 1416, тел 87479743777
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"
БИН 030340000977, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Е. Н. Ауельбекова, дом 179А, тел 87777582555
Наименование объекта: Капитальный ремонт окон зданий главного корпуса и поликлиники КГП на ПХВ Айыртауская РБ
Договор подряда №17 от 02.06.2023г.

Акт выполненных работ №1
за июль 2023 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2-1-1 - Демонтажные работы									
			РАЗДЕЛ 2.Поликлиника									
			2-й этаж									
1	4	**Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Комп1.12**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**122,553**	**2724,75**	**211,09**	**333926**	**25869**	**--**	**233320**	**612626**
						2513,66	**130,55**	**308057**	**15999**		**45380**	
			3-й этаж									
2	5	**Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Комп1.12**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**122,553**	**2724,75**	**211,09**	**333926**	**25869**	**--**	**233320**	**612626**
						2513,66	**130,55**	**308057**	**15999**		**45380**	

Локальная смета 2-1-2 - Архитектурно-строительные решения

			РАЗДЕЛ 2.Поликлиника									
			2-Й ЭТАЖ									
			О-3 - 2 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	38	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2 . Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,233	3558,85	314,02	15065	1329	6769	5491	22200
						1645,83	155,70	6967	659		1644	
4	39	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	4,233	38517,00	--	163042	--	163042	--	176085
						--	--	--	--		13043	
			О-4 - 40 шт									
5	40	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2 . Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	118,32	3558,85	314,02	421083	37154	189194	153473	620521
						1645,83	155,70	194735	18422		45965	
6	41	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	118,32	38517,00	--	4557331	--	4557331	--	4921918
						--	--	--	--		364587	
			Подоконные доски, отливы									
7	44	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов	м	76,2	1777,72	2,90	135462	221	102569	23610	171797
						428,77	1,57	32672	120		12725	
			3-Й ЭТАЖ									
			О-3 - 2 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	45	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2 . Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,233	3558,85	314,02	15065	1329	6769	5491	22200
						1645,83	155,70	6967	659		1644	
9	46	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	4,233	38517,00	--	163042	--	163042	--	176085
						--	--	--	--		13043	
			О-4 - 40 шт									
10	47	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2 . Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	118,32	3558,85	314,02	421083	37154	189194	153473	620521
						1645,83	155,70	194735	18422		45965	
11	48	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	118,32	38517,00	--	4557331	--	4557331	--	4921918
						--	--	--	--		364587	
			Подоконные доски, отливы									
12	51	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,00	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов	м	76,2	1777,72	2,90	135462	221	102569	23610	171797
						428,77	1,57	32672	120		12725	
			РАЗДЕЛ 3.Откосы, сетки москитные									
			Москитные сетки									
13	59	С1214-401-0202 214-401-0202 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 /москитная сетка/	м2	50,4	3100	--	156 240	--	156 240	--	168 739
						--	--	--	--		12 499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	61	Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1.12	Откосы оконных проемов. Облицовка пластиком	м откоса	432,3	941,46	9,92	406 993	4288	123824	202089	657809
						645,11	4,16	278881	1798		48727	
15	62	С1261-107-0846 261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,2227	3715098	--	827 352	--	827 352	--	893 540
						--	--	--	--		66 188	
			Откосы наружные 2-3 этажи									
16	63	Е12-110102-1101 1211-0102-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1.09	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	21,62	7361,86	0,46	159 163	10	28678	93942	273353
						6034,90	0,00	130475	0		20248	
17	64	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1.06	Откосы. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	139,194	484,86	1,38	67 490	192	11700	40099	116196
						399,43	0,68	55598	95		8607	
			Итого по локальным сметам:									15 159 931

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета 2-1-2 - Архитектурно-строительные решения

			РАЗДЕЛ 2.Поликлиника									
			2-Й ЭТАЖ									
			Подоконные доски, отливы									
18	5	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м НР=72%	м	76,2	2 264,85	19,14	172 582	1 458	139 523	23 249	211 497
						414,71	9,04	31 601	689	-	15 666	
19	6	223-501-0110	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм	1 м	76,2	3 230	-	246 126	--	246 126	--	265 816
						-	-	--	--		19 690	
			3-Й ЭТАЖ									
			Подоконные доски, отливы									
20	7	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м НР=72%	м	76,2	2 264,85	19,14	172 582	1 458	139 523	23 249	211 497
						414,71	9,04	31 601	689	-	15 666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	8	223-501-0110	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм	1 м	76,2	3 230 -	- -	246 126 --	-- --	246 126	-- 19 690	265 816
			РАЗДЕЛ 3.Откосы, сетки москитные									
			Откосы внутренние 2-3 этажи									
22	9	1110-0111-0401	Наличники оконные. Установка и крепление НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м коробок	432,33	504,40 139,09	2,23 1,01	218 067 60 133	964 437	156 970 -	43 610 20 934	282 611
23	10	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный - стартовый профиль (ВСЕГО = 1137,7 м.п.)	1 м	408,655	847 -	- -	346 131 --	-- --	346 131	-- 27 690	373 821
24	11	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл (при изоляции откосов внутренних) Коб =0,5	1 шт.	46	1 957 -	- -	90 022 --	-- --	90 022	-- 7 202	97 224
			Итого по акту замены:									1 708 282

ИТОГО:	Тенге	16 868 213
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
- Зарплата рабочих строителей	Тенге	1 673 151
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	137 516
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	74 108
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге	12 550 025
- Накладные расходы	Тенге	1 258 026
- Сметная прибыль	Тенге	1 249 495

Всего	**16 868 213**
Сумма НДС	1 807 309
Итого с НДС	**18 675 522**

Генподрядчик
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж. Б.**

Субподрядчик
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор _____ **Сабирова Ж. Ж.**