Форма 2Б

Заказчик: Посольство Республики Беларусь в Республике Казахстан
Подрядчик: ТОО "Bazis Construction"
Договор: №105-ПБ/2018 от 24.05.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Комплекс зданий Посольства Республики Беларусь в Республике Казахстан по адресу: г.Астана, пр.Р.Кошкарбаева, 9"

Справка
о приемки выполненных строительных работ
за сентябрь 2019г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ведомость договорной цены, тенге	Выполнено с начала строительства		Выполнено в текущем периоде		Остаток	
			%	стоимость, тенге	%	стоимость, тенге	%	стоимость, тенге
1	2	6	7	8	10	11	12	13
Глава 2. Основные объекты строительства								
1	Резиденция Посла Республики Беларусь. Общестроительные работы (АР)	123 774 642	97,78%	121 028 382,00	0,09%	107 399,00	2,22%	2 746 260,00
2	Резиденция Посла Республики Беларусь. Конструкции железобетонные (ниже и выше отм.0,000)	55 958 461	88,80%	49 690 625,00	0,68%	382 211,00	11,20%	6 267 836,00
3	Резиденция Посла Республики Беларусь. Водоснабжение.	3 057 710	90,79%	2 776 035,00	0,00%		9,21%	281 675,00
4	Резиденция Посла Республики Беларусь. Канализация	11 732 010	96,97%	11 376 742,00	0,00%		3,03%	355 267,79
5	Резиденция Посла Республики Беларусь. Отопление.	10 055 880	94,87%	9 539 987,00	0,00%		5,13%	515 893,00
6	Резиденция Посла Республики Беларусь. Вентиляция и коондиционирование	8 538 065	98,18%	8 382 888,00	0,00%		1,82%	155 177,00
7	Резиденция Посла Республики Беларусь. Электромонтажные работы.	27 503 726	17,06%	4 693 413,30	0,00%		82,94%	22 810 312,70
8	Резиденция Посла Республики Беларусь. Сети связи	1 171 979	31,32%	367 063,00	0,00%		68,68%	804 916,00
9	Резиденция Посла Республики Беларусь. СКУД	669 773	43,72%	292 820,00	0,00%		56,28%	376 953,00
10	Резиденция Посла Республики Беларусь. Наружное освещение	6 298 411	0,00%		0,00%		100,00%	6 298 411,00
11	Резиденция Посла Республики Беларусь. Видионаблюдение	2 102 452	13,45%	282 690,00	0,00%		86,55%	1 819 762,00
12	Резиденция Посла Республики Беларусь. Контроль подтопления	100 579	0,00%		0,00%		100,00%	100 579,00
13	Резиденция Посла Республики Беларусь. Технологическое оборудование	938 648	100,00%	938 648,00	0,00%		0,00%	0,00
14	Административное здание Посольства. Общестроительные работы (АР)	600 771 898	99,44%	597 410 666,00	0,05%	313 682,00	0,56%	3 361 232,00

15	Административное здание Посольства. Конструкции железобетонные (ниже и выше отм.0,000)	192 263 370	99,21%	190 749 006,00	7,95%	15 284 525,00	0,79%	1 514 364,00
16	Административное здание Посольства. Водоснабжение и канализация	17 117 361	95,54%	16 354 054,01	0,00%		4,46%	763 306,99
17	Административное здание Посольства. Отопление	25 433 894	98,91%	25 157 588,00	0,00%		1,09%	276 306,00
18	Административное здание Посольства. Вентиляция	24 141 255	100,00%	24 141 255,00	0,00%		0,00%	0,00
19	Административное здание Посольства. Кондиционирование	51 700 051	99,80%	51 594 424,00	0,00%		0,20%	105 627,00
20	Административное здание Посольства. Тепломеханика	14 804 202	97,75%	14 471 284,00	0,00%		2,25%	332 918,00
21	Административное здание Посольства. АВК	924 741	100,00%	924 741,00	0,00%		0,00%	0,00
22	Административное здание Посольства. Электроосвещение Э.СО1	132 688 733	9,82%	13 033 680,00	0,00%		90,18%	119 655 053,00
23	Административное здание Посольства. Наружное освещение	19 822 471	0,00%		0,00%		100,00%	19 822 471,00
24	Административное здание Посольства. Структурированная сеть	18 917 305	100,00%	18 917 305,00	0,00%		0,00%	0,00
25	Административное здание Посольства. Пожарная сигнализация	7 145 761	53,94%	3 854 664,00	0,00%		46,06%	3 291 097,00
26	Административное здание Посольства. СКУД	7 305 806	99,82%	7 292 482,00	0,00%		0,18%	13 324,00
27	Административное здание Посольства. Слаботочные системы	1 416 337	0,00%		0,00%		100,00%	1 416 337,00
28	Административное здание Посольства. Видеонаблюдение	8 866 163	19,67%	1 743 909,00	0,00%		80,33%	7 122 254,00
29	Административное здание Посольства. Охранная сигнализация	4 684 497	99,72%	4 671 173,00	0,00%		0,28%	13 324,00
30	Административное здание Посольства. Контроля подтопления	2 206 204	0,00%		0,00%		100,00%	2 206 204,00
31	Административное здание Посольства. Силовое электрооборудование	24 291 528	44,16%	10 726 894,00	0,00%		55,84%	13 564 634,00
32	Административное здание Посольства. Система автоматики пожаротушения	6 491 371	100,00%	6 491 371,00	0,00%		0,00%	0,00
33	Административное здание Посольства. Силовое электрооборудование и электроосвещение Э.СО2	1 623 255	53,09%	861 707,00	0,00%		46,91%	761 548,00
34	Административное здание Посольства. Технологическое оборудование	6 799 041	100,00%	6 799 041,00	0,00%		0,00%	0,00
35	Административное здание Посольства. Спутниковое телевидение	13 205 195	0,00%		0,00%		100,00%	13 205 195,00

36	Жилой дом на 10 квартир с подземным паркингом на 8 м/мест. Общестроительные работы (АР)	325 316 835	98,16%	319 315 761,99	0,10%	318 727,00	1,84%	6 001 073,01
37	Жилой дом на 10 квартир с подземным паркингом на 8 м/мест. Конструкции железобетонные (ниже и выше отм.0,000)	154 927 878	93,51%	144 875 395,00	0,50%	776 565,00	6,49%	10 052 483,16
38	Жилой дом на 10 квартир с подземным паркингом на 8 м/мест. Водоснабжение и канализация	26 712 854	97,28%	25 987 541,00	0,00%		2,72%	725 313,00
39	Жилой дом на 10 квартир с подземным паркингом на 8 м/мест. Отопление	17 927 214	99,87%	17 903 749,00	0,00%		0,13%	23 465,00
40	Жилой дом на 10 квартир с подземным паркингом на 8 м/мест. Вентиляция	25 714 967	99,91%	25 691 527,00	0,00%		0,09%	23 440,00
41	Жилой дом на 10 квартир с подземным паркингом на 8 м/мест. Коондиционирование	72 856 946	99,04%	72 155 915,00	0,00%		0,96%	701 031,00
42	Жилой дом на 10 квартир с подземным паркингом на 8 м/мест. Автоматическое пожаротушение	3 391 763	81,02%	2 748 040,00	0,00%		18,98%	643 723,00
43	Жилой дом на 10 квартир с подземным паркингом на 8 м/мест. Телевизионная система видионаблюдения	2 959 245	99,75%	2 951 958,00	0,00%		0,25%	7 287,00
44	Жилой дом на 10 квартир с подземным паркингом на 8 м/мест. Наружное освещение	16 363 494	0,00%		0,00%		100,00%	16 363 494,00
45	Жилой дом на 10 квартир с подземным паркингом на 8 м/мест. Электромонтажные работы	25 950 655	87,54%	22 717 227,22	0,00%		12,46%	3 233 427,78
46	Жилой дом на 10 квартир с подземным паркингом на 8 м/мест. Слаботочные системы	3 597 837	100,00%	3 597 837,00	0,00%		0,00%	0,00
47	Жилой дом на 10 квартир с подземным паркингом на 8 м/мест. Пожарная сигнализация	3 170 838	100,00%	3 170 838,00	0,00%		0,00%	0,00
48	Жилой дом на 10 квартир с подземным паркингом на 8 м/мест. Тепломеханика	29 634 268	97,41%	28 868 143,00	0,00%		2,59%	766 125,00
49	Жилой дом на 10 квартир с подземным паркингом на 8 м/мест. АВК	4 488 741	0,00%		0,00%		100,00%	4 488 741,00
50	Жилой дом на 10 квартир с подземным паркингом на 8 м/мест. Система управления контролем доступа	980 259	99,32%	973 597,00	0,00%		0,68%	6 662,00
51	Жилой дом на 10 квартир с подземным паркингом на 8 м/мест. Контроль подтопления	122 711	0,00%		0,00%		100,00%	122 711,00

52	Жилой дом на 10 квартир с подземным паркингом на 8 м/мест. Система автоматизации и внешних соединений	15 072 477	0,00%		0,00%		100,00%	15 072 477,00
53	Жилой дом на 10 квартир с подземным паркингом на 8 м/мест. Мебель инвентарь	4 830 503	100,00%	4 830 503,00	0,00%		0,00%	0,00

Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения

54	Контрольно-пропускной пункт. Конструкция железобетонные	8 462 154	96,71%	8 184 049,00	0,00%		3,29%	278 105,00
55	Контрольно-пропускной пункт. Архитектурные решения	3 888 469	95,27%	3 704 542,00	0,00%		4,73%	183 927,00
56	Контрольно-пропускной пункт. Отопления и вентиляция	307 630	76,80%	236 247,00	0,00%		23,20%	71 383,00
57	Контрольно-пропускной пункт. Электроснабжение	1 922 434	0,00%		0,00%		100,00%	1 922 434,00
58	Контрольно-пропускной пункт. Пожарная сигнализация. Охранная сигнализация	424 126	0,00%		0,00%		100,00%	424 126,00
59	Контрольно-пропускной пункт. Слаботочные системы	1 589 965	0,00%		0,00%		100,00%	1 589 965,00
60	Контрольно-пропускной пункт. СКУД	531 334	0,00%		0,00%		100,00%	531 334,00
61	Контрольно-пропускной пункт. Видеонаблюдение	673 458	0,00%		0,00%		100,00%	673 458,00
62	Навес для временного хранения авторанспорта. Конструкции железобетонные	7 374 502	98,34%	7 252 175,00	0,00%		1,66%	122 327,00
63	Навес для временного хранения авторанспорта. Архитектурные решения	9 439 953	69,14%	6 526 638,00	0,00%		30,86%	2 913 315,00
64	Навес для временного хранения авторанспорта. Электрическое освещение	413 554	0,00%		0,00%		100,00%	413 554,00
65	Автомобильная мойка для служебных машин. Конструкции железобетонные	11 682 297	73,23%	8 555 115,00	0,00%		26,77%	3 127 182,00
66	Автомобильная мойка для служебных машин. Архитектурные решения	13 766 364	98,28%	13 529 150,00	0,00%		1,72%	237 214,00

67	Автомобильная мойка для служебных машин. Водоснабжения и канализация	24 891 053	100,00%	24 891 053,00	0,00%		0,00%	0,00
68	Автомобильная мойка для служебных машин. Отопление и вентиляция	1 733 907	99,14%	1 718 999,00	0,00%		0,86%	14 908,00
69	Автомобильная мойка для служебных машин. Электромонтажные работы	1 517 579	0,00%		0,00%		100,00%	1 517 579,00
70	Автомобильная мойка для служебных машин. Телевизионная система видионаблюдения	1 474 185	0,00%		0,00%		100,00%	1 474 185,00
71	Автомобильная мойка для служебных машин. ОПС	879 980	0,00%		0,00%		100,00%	879 980,00
72	КПП. Конструкции железобетонные	1 770 715	95,26%	1 686 758,00	0,00%		4,74%	83 957,00
73	КПП. Архитектурные решения	3 825 729	89,92%	3 440 171,00	0,00%		10,08%	385 558,00
74	КПП. Отопления и вентиляция	353 038	100,00%	353 038,00	0,00%		0,00%	0,00
75	КПП. Водоснабжения и канализация	434 998	100,00%	434 998,00	0,00%		0,00%	0,00
76	КПП. Электромонтажные работы	491 061	0,00%		0,00%		100,00%	491 061,00
77	КПП. Слаботочные системы	74 998	0,00%		0,00%		100,00%	74 998,00
78	КПП. Автоматизация и система АСКУЭ	133 035	0,00%		0,00%		100,00%	133 035,00

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

79	Наружное сети электроснабжения 0,4 кВ	8 253 877			0,00%		100,00%	8 253 877,00
80	Наружное освещения	14 190 262			0,00%		100,00%	14 190 262,00

Глава 4. Объекты транспортного хозяйства и связи

81	Наружное сети связи	1 660 875			0,00%		100,00%	1 660 875,00

82	Наружное видеонаблюдение	5 904 986			0,00%		100,00%	5 904 986,00
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.								
83	Кольцевой дренеж	6 416 020	100,00%	6 416 020,22	0,00%		0,00%	0,00
84	Внутриплощадные сети (В1, В5, К1, К2)	16 796 115	100,00%	16 796 114,90	0,00%		0,00%	0,00
85	Тепловые сети (внутриплощадные сети)	17 233 929	100,00%	17 233 929,00	0,00%		0,00%	0,49
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
86	Вертикальная планировка	8 604 670	100,00%	8 604 670,00	2,98%	256 301,02	0,00%	0,00
87	Тротуары, проезды, озеленение	114 174 379	83,38%	95 195 368,00	90,38%	95 195 368,00	16,62%	18 979 011,41
89	Зона отдыха жилого дома. МАФы	64 506 998	13,35%	8 610 212,00	13,35%	8 610 212,00	86,65%	55 896 786,15
90	Флагшток	665 088	95,23%	633 366,00	95,23%	633 366,00	4,77%	31 721,60
91	Ограждение территории	135 803 508	99,19%	134 701 531,00	0,00%		0,81%	1 101 977,02
92	Ограждение территории. Охранная сигнализация	7 571 279			0,00%		100,00%	7 571 279,26
Технологическое оборудование								
93	Технологическое оборудование	234 930 713	100,00%	234 930 713,00	0,00%		0,00%	0,00
	Всего	**2 903 311 478,00**		**2 483 987 426,64**		**121 878 356,02**		**419 324 051,36**

Заказчик: _____ Ничкасов А.И.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан

Старший референт: _____ Юхимук А.А.

Эсперт технического надзора: _____ Ермолюк М.М
ТОО "СК ПромТехСервис"

Подрядчик: _____ Алдонгаров С.К.

Директор Филиала ТОО "Bazis Construction" в г.Нур-Султан

Управляющий директор: _____ Бальшенов А.А

Нач. ПТО _____ Шелесов А.А

Форма 4

Наименование стройки - Комплекс зданий Посольства Республики Беларусь в Республике Казахстан по адресу г.Астана, по Р.Кошкарбаева,9(корректировка)

Наименование объекта - Резиденция посла

Объект номер - 2-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №
за сентябрь 2019 года

на Архитектектурные решения (корректировка)

Основание: КЖО1-11,КЖ1-22

Составлен(а) 4 кв.2017.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Кровля									
		Тип 1									
1	11-120101-0211 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике /декоративный слой фракцией 20-40/**	159,58	461,18	56,14	73595	8959	12516	0,08	13	
		м2 кровли		86,12	14,03	13743	2239	56,4	0,01	2	
		Тип 2									
2	11-120101-0211 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике /декоративный слой фракцией 20-40/**	6	461,18	56,14	2767	337	471	0,08	--	
		м2 кровли		86,12	14,03	517	84	56,4	0,01	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			76362	9296			14	
			Тенге			14259	2323			2	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76362					
		Материалы -	Тенге			52807					
		Всего заработная плата -	Тенге				16582				
		Накладные расходы -	Тенге			12987					
		Сметная прибыль -	Тенге			7148					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96497					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16	
		Сметная заработная плата -	Тенге				16582				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			96497					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				16582			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**76362**	**9296**			**14**
			Тенге			**14259**	**2323**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**76362**				
	Материалы -		Тенге			**52807**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16582**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12987**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**7148**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**96497**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				16582			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			96497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				16582			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**96 497**
Оборудование	-
Итого СМР	96 497
Временные здания и сооружения (1,5%)	1 447
Доп.затраты в зимнее время (2,2%)	2 155
Итого в базовых ценах 2017 года, МРП=2269 тенге	100 099
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРП=2405 тенге, (1,0599383)	106 099
ИТОГО	106 099
НДС (12%)	**12 732**
Итого с НДС	**118 831**
Договорная скидка 9,62%	11 432
ИТОГО ПО АКТУ	**107 399**

Заказчик: _____ Ничкасов А.И.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан

Подрядчик: _____ Алдонгаров С.К.
Директор Филиала ТОО "Bazis Construction" в г.Нур-Султан

Старший референт: _____ Юхимук А.А.
ТОО "СК ПромТехСервис"

Управляющий директор: _____ Бальшенов А.А

Эсперт технического надзора: _____ Ермолюк М.М
ТОО "СК ПромТехСервис"

Начальник ПТО _____ Ильясова А.К

Наименование стройки - Комплекс зданий Посольства Республики Беларусь в Республике Казахстан по адресу г.Астана, по Р.Кошкарбаева,9(корректировка)

Форма 4

Наименование объекта - Резиденция посла

Объект номер - 2-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №
за сентябрь 2019 года

на Конструкция железобетонные

Основание: КЖО1-11,КЖ1-22

Составлен(а) 4 кв. 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		Засыпка								
1	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	568,5248	20,69	20,69	11765	11765	3459	--	--
		м3		--	8,45	--	4805	59,1	0,01	4
2	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	142,1312	744,14	--	105766	--	69643	0,89	126
		м3		744,14	--	105766	--	59,1	--	--
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	568,5248	142,41	56,74	80962	32256	43204	0,11	61
		м3		85,67	27,88	48705	15851	59,1	0,03	15
4	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	538,74	4,82	4,82	2599	2599	578	--	--
		м2 спланированной площади		--	1,41	--	760	59,1	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			201091	46620			187
			Тенге			154471	21416			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			201091				
		Всего заработная плата -	Тенге				175888			
		Накладные расходы -	Тенге			116883				
		Сметная прибыль -	Тенге			25438				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			343412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				175888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			343412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				175888			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**201091**	**46620**			**187**
			Тенге			**154471**	**21416**			**19**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			201091				
	Всего заработная плата -		Тенге				175888			
		Накладные расходы -	Тенге			116883				
		Сметная прибыль -	Тенге			25438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			343412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				175888			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			343412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				175888			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**343 412**
Оборудование	
Итого СМР	343 412
Временные здания и сооружения (1,5%)	5 151
Доп.затраты в зимнее время (2,2%)	7 668
Итого в базовых ценах 2017 года, МРП=2269 тенге	356 232
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРП=2405 тенге, (1,0599383)	377 583
ИТОГО	377 583
НДС (12%)	**45 310**
Итого с НДС	**422 894**
Договорная скидка 9,62%	40 682
ИТОГО ПО АКТУ	**382 211**

Заказчик: _____ Ничкасов А.И.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан

Подрядчик: _____ Алдонгаров С.К.
Директор Филиала ТОО "Bazis Construction" в г.Нур-Султан

Старший референт: _____ Юхимук А.А.
ТОО "СК ПромТехСервис"

Управляющий директор: _____ Бальшенов А.А

Эсперт технического надзора: _____ Ермолюк М.М
ТОО "СК ПромТехСервис"

Начальник ПТО _____ Ильясова А.К

Форма 4

Наименование стройки - Комплекс зданий Посольства Республики Беларусь в Республике Казахстан по адресу г.Астана, по Р.Кошкарбаева,9(корректировка)

Наименование объекта - Административное здание

Объект номер - 2-2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №
за сентябрь 2019 года

на Архитектурные решения (корректировка)

Основание: Заказ ОкУ-ПБ/553-1-АР

Составлен(а) 4 кв.2017.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кровля								
		Тип1								
1	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	32,35648	3587,01	1254,59	116063	40594	56160	2,71	88
		м3 утеплителя		2332,42	361,13	75469	11685	56,4	0,34	11
2	21-010301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	32,35648	1643,00	--	53162	--	2254	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 2								
3	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	0,918944	3587,01	1254,59	3296	1153	1595	2,71	2
		м3 утеплителя		2332,42	361,13	2143	332	56,4	0,34	--
4	21-010301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	0,918944	1643,00	--	1510	--	64	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	3,580096	3587,01	1254,59	12842	4492	6214	2,71	10
		м3 утеплителя		2332,42	361,13	8350	1293	56,4	0,34	1
6	21-010301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	3,580096	1643,00	--	5882	--	249	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 4								
7	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0,237536	3587,01	1254,59	852	298	412	2,71	1
		м3 утеплителя		2332,42	361,13	554	86	56,4	0,34	--
8	21-010301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,237536	1643,00	--	390	--	17	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			193997	46537			101
			Тенге			86516	13395			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			193997				
		Всего заработная плата -	Тенге				99912			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60944				
		Накладные расходы -	Тенге			66965				
		Сметная прибыль -	Тенге			20877				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			281839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				99912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			281839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				99912			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			193997	46537			101
			Тенге			86516	13395			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			193997				
		Всего заработная плата -	Тенге				99912			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60944				
		Накладные расходы -	Тенге			66965				
		Сметная прибыль -	Тенге			20877				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			281839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				99912			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			281839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				99912			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**281 839**			
		Оборудование					-			
		Итого СМР					281 839			
		Временные здания и сооружения (1,5%)					4 228			
		Доп.затраты в зимнее время (2,2%)					6 293			
		Итого в базовых ценах 2017 года, МРП=2269 тенге					292 360			
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРП=2405 тенге, (1,0599383)					309 884			
		ИТОГО					309 884			
		НДС (12%)					**37 186**			
		Итого с НДС					**347 070**			
		Договорная скидка 9,62%					33 388			
		ИТОГО ПО АКТУ					**313 682**			

Заказчик: _____ Ничкасов А.И.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан

Подрядчик: _____ Алдонгаров С.К.
Директор Филиала ТОО "Bazis Construction" в г.Нур-Султан

Старший референт: _____ Юхимук А.А.
ТОО "СК ПромТехСервис"

Управляющий директор: _____ Бальшенов А.А

Эсперт технического надзора: _____ Ермолюк М.М
ТОО "СК ПромТехСервис"

Начальник ПТО _____ Ильясова А.К

Наименование стройки - Комплекс зданий Посольства Республики Беларусь в Республике Казахстан по адресу г.Астана, по Р.Кошкарбаева,9(корректировка)

Форма 4

Наименование объекта - Административное здание

Объект номер - 2-2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №
за сентябрь 2019 года

на Конструкция железобетонные

Основание: КЖО1-16,КЖ1-53,КМ1-4

Составлен(а) 4 кв. 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
		Фундамент под оборудование								
1	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** м3	4,338	23433,78 / 3778,04	453,51 / 177,57	101656 / 16389	1967 / 770	12985 / 48,5	4,05 / 0,15	18 / 1
2	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** т	0,102988	192663,79 / --	-- / --	19842 / --	-- / --	841 / --	-- / --	-- / --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			121498	1967			18
			Тенге			16389	770			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121498				
		Материалы -	Тенге			83299				
		Всего заработная плата -	Тенге				17159			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19842				
		Накладные расходы -	Тенге			13827				
		Сметная прибыль -	Тенге			10826				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			146150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				17159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			146150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				17159			
		РАЗДЕЛ 2.КОЛОННЫ (КЖО-6)								
		Колонны железобетонные -Кп1								
3	11-060501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные/Кп1,В25,F150,W6/ в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	8,1	34014,03	4079,37	275514	33043	55544	9,98	81
		м3		9634,49	1076,50	78039	8720	48,5	1,01	8
4	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,009	197583,44	--	1778	--	75	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	21-050301-3301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 10884-94**	0,58176	187413,79	--	109030	--	4623	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонны железобетонные -Кп2								
6	11-060501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные/Кп2,В25,F150,W6/ в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	3,64	34014,03	4079,37	123811	14849	24961	9,98	36
		м3		9634,49	1076,50	35070	3918	48,5	1,01	4
7	21-050301-3301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 10884-94**	0,32466	187413,79	--	60846	--	2580	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**570979**	**47892**			**117**
			Тенге			**113109**	**12638**			**12**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			570979				
	Материалы -		Тенге			238324				
	Всего заработная плата -		Тенге				125747			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			171654				
		Накладные расходы -	Тенге			87783				
		Сметная прибыль -	Тенге			52701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			711462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				125747			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			711462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				125747			
		РАЗДЕЛ 3.КАРКАС								
		ПИЛОН								
8	11-060501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны/ПИЛОН П1/ железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	41,6	29754,95	3331,24	1237806	138579	209707	6,85	285
		м3		6612,85	862,82	275095	35893	48,5	0,81	34
9	21-050301-3301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 10884-94**	3,02224	187413,79	--	566409	--	24016	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,06976	197583,44	--	13783	--	584	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОННЫ								
11	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	17	34431,01	3935,06	585327	66896	120386	10,40	177
		м3		10039,95	1079,67	170679	18354	48,5	1,01	17
12	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	1,7892	16310,86	1067,67	29183	1910	15034	14,94	27
		т		14967,79	284,93	26780	510	48,5	0,20	--
13	21-050301-3301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 10884-94**	2,6092	187413,79	--	489000	--	20734	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2921510**	**207386**			**488**
			Тенге			**472554**	**54757**			**51**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2921510				
	Материалы -		Тенге			1172377				
	Всего заработная плата -		Тенге				527312			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1069193				
		Накладные расходы -	Тенге			390462				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			264958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3576929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							539
		Сметная заработная плата -	Тенге				527312			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3576929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							539
		Сметная заработная плата -	Тенге				527312			
		РАЗДЕЛ 4. Стена См-1								
14	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	**Стены/См-1/ и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	4,6	33956,49	3373,62	156200	15519	30616	9,80	45
		м3		9460,72	856,10	43519	3938	48,5	0,80	4
15	21-050301-3301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 10884-94**	0,42716	187413,79	--	80056	--	3394	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			236256	15519			45
			Тенге			43519	3938			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			236256				
	Материалы -		Тенге			97162				
	Всего заработная плата -		Тенге				47457			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80056				
		Накладные расходы -	Тенге			34010				
		Сметная прибыль -	Тенге			21621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			291887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				47457			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			291887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				47457			
		РАЗДЕЛ 5.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ (КЖ-3)								
		Стена выхода на кровлю								
16	11-060601-0208 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	26,16	40452,70	4482,66	1058243	117266	243518	14,40	377
		м3		13901,47	1118,59	363663	29262	48,5	1,05	27
17	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	3,92923	16310,86	1067,67	64089	4195	33017	14,94	59
		т		14967,79	284,93	58812	1120	48,5	0,20	1
18	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	3,24384	192663,79	--	624971	--	26499	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,54936	188628,08	--	103625	--	4394	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,13603	197583,44	--	26877	--	1140	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Парапет козырьков								
21	11-060601-0208 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	5,63	40452,70	4482,66	227749	25237	52409	14,40	81
		м3		13901,47	1118,59	78265	6298	48,5	1,05	6
22	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,5232	192663,79	--	100802	--	4274	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,06	188628,08	--	11318	--	480	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0032	197583,44	--	632	--	27	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2218304**	**146699**			**516**
			Тенге			**500740**	**36680**			**34**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2218304				
	Материалы -		Тенге			702642				
	Всего заработная плата -		Тенге				537419			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			868224				
		Накладные расходы -	Тенге			365756				
		Сметная прибыль -	Тенге			206725				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2790785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							551
		Сметная заработная плата -	Тенге				537419			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2790785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							551
		Сметная заработная плата -	Тенге				537419			
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ								
		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /КМ-3/								
25	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	0,147	59753,37	18831,40	8784	2768	4051	31,79	5
		т конструкций		32984,03	6438,29	4849	946	60,9	5,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	0,147	300015,83	--	44102	--	1870	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	7,64	76,06	1,08	581	8	175	0,03	--
		м2		34,66	0,21	265	2	54,2	--	--
28	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	7,64	143,00	1,73	1093	13	232	0,04	--
		м2		42,68	0,42	326	3	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**54560**	**2790**			**5**
			Тенге			**5439**	**951**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45776				
	Материалы -		Тенге			1061				
	Всего заработная плата -		Тенге				596			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44102				
		Накладные расходы -	Тенге			2277				
		Сметная прибыль -	Тенге			3844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				596			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8784				
	Материалы -		Тенге			1167				
	Всего заработная плата -		Тенге				5795			
		Накладные расходы -	Тенге			4051				
		Сметная прибыль -	Тенге			1027				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				5795			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			65759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				6391			
		РАЗДЕЛ 7.Плита покрытия благоустройства административного здания								
		Земляные работы								
29	11-010101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	165,9767	95,33	89,80	15823	14905	5019	0,01	1
		м3 грунта		5,53	36,99	918	6140	59,1	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	5,1333	1965,64	--	10090	--	6644	2,13	11
		м3 грунта		1965,64	--	10090	--	59,1	--	--
31	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	84,24	122,57	115,77	10325	9752	3214	0,01	1
		м3 грунта		6,66	46,84	561	3946	59,1	0,04	3
32	41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	178,5888	385,20	--	68792	--	2917	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	84,24	17,14	14,14	1444	1191	481	--	--
		м3 грунта		2,86	5,23	241	440	59,1	--	--
34	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	46,43	979,14	849,67	45462	39450	10990	0,14	7
		м3 материала основания в плотном теле		127,36	183,17	5913	8505	60,3	0,14	7
35	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	105,978	24,14	24,14	2558	2558	752	--	--
		м3 грунта		--	9,86	--	1045	59,1	0,01	1
36	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	18,702	817,30	--	15285	--	10065	0,97	18
		м3 грунта		817,30	--	15285	--	59,1	--	--
37	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	105,978	142,41	56,74	15092	6013	8054	0,11	11
		м3 уплотненного грунта		85,67	27,88	9079	2955	59,1	0,03	3
		Балка на отм -0,765								
38	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/БЕТОН В7,5, W4/. Устройство	8,31	18869,83	687,91	156808	5717	12339	1,35	11
		м3		1161,90	192,57	9655	1600	48,5	0,18	2
39	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные/БЕТОН В25,W4/ железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	5,67	24982,13	1320,26	141649	7486	17037	3,60	20
		м3		3518,17	329,97	19948	1871	48,5	0,31	2
40	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,48622	16310,86	1067,67	7931	519	4086	14,94	7
		т		14967,79	284,93	7278	139	48,5	0,20	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,48622	197583,44	--	96069	--	4073	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07488	192663,79	--	14427	--	612	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,62608	188628,08	--	118096	--	5007	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Плита на грунте								
44	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/БЕТОН В7,5, W4/. Устройство	37,84	18869,83	687,91	714034	26030	56187	1,35	51
		м3		1161,90	192,57	43966	7287	48,5	0,18	7
45	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные/БЕТОН В25,W4/ железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	47,81	24982,13	1320,26	1194395	63122	143656	3,60	172
		м3		3518,17	329,97	168204	15776	48,5	0,31	15
46	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,06395	203806,65	--	13033	--	553	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,15571	192663,79	--	607991	--	25779	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная/битумом/	309,516	803,11	8,08	248574	2501	70138	0,38	118
		м2 поверхности		359,38	4,25	111233	1315	50,8	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3497879	179244			429
			Тенге			402372	51018			44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3497879				
		Материалы -	Тенге			1997854				
		Всего заработная плата -	Тенге				453390			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			849616				
		Транспортные расходы -	Тенге			68792				
		Накладные расходы -	Тенге			387601				
		Сметная прибыль -	Тенге			310838				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4196319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							473
		Сметная заработная плата -	Тенге				453390			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4196319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							473
		Сметная заработная плата -	Тенге				453390			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8.Алмазное сверление								
49	11-460301-0115 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 150 мм диаметром 150 мм	8	1131,13	441,48	9049	3532	4510	0,61	5
		отверстие		644,73	329,27	5158	2634	50,8	0,31	2
50	11-460301-0115 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 150 мм	145	1131,13	441,48	164014	64014	81740	0,61	88
		отверстие		644,73	329,27	93485	47744	50,8	0,31	45
51	11-460301-0115 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм	77	1131,13	441,48	87097	33994	43407	0,61	47
		отверстие		644,73	329,27	49644	25354	50,8	0,31	24
52	11-460301-0131 РСНБ РК 2015 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 250 мм. добавлять к норме 11-460301-0115 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 140 мм	77	398,99	149,84	30722	11538	15681	0,22	17
		отверстие		237,92	114,71	18320	8833	50,8	0,02	2
53	11-460301-0115 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм	112	1131,13	441,48	126686	49445	63137	0,61	68
		отверстие		644,73	329,27	72209	36878	50,8	0,31	35
54	11-460301-0131 РСНБ РК 2015 К=10	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 250 мм. добавлять к норме 11-460301-0115 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 140 мм	112	797,99	299,68	89374	33564	45618	0,45	50
		отверстие		475,84	229,42	53294	25696	50,8	0,02	2
55	11-460301-0215 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм	28	2229,29	868,79	62420	24326	31908	1,24	35
		отверстие		1317,07	656,41	36878	18379	50,8	0,62	17
56	11-460301-0231 РСНБ РК 2015 К=30	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0215 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 140 мм	28	1422,31	520,27	39825	14568	19925	0,78	22
		отверстие		831,66	398,31	23287	11153	50,8	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	11-460301-0215 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм**	3	2229,29	868,79	6688	2606	3419	1,24	4
		отверстие		1317,07	656,41	3951	1969	50,8	0,62	2
58	11-460301-0231 РСНБ РК 2015 К=40	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0215 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 140 мм**	3	1896,42	693,70	5689	2081	2846	1,04	3
		отверстие		1108,88	531,08	3327	1593	50,8	0,01	--
59	11-460301-0115 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 150 мм**	398	1131,13	441,48	450189	175707	224363	0,61	242
		отверстие		644,73	329,27	256601	131048	50,8	0,31	123
60	11-460401-0210 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков**	1,4	100165,92	49600,54	140232	69441	60408	52,03	73
		м3		48948,78	24514,42	68528	34320	50,8	23,08	32
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			1211986	484815			653
			Тенге			684682	345600			285
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1211986				
	Материалы -		Тенге			42490				
	Всего заработная плата -		Тенге				1030282			
		Накладные расходы -	Тенге			596963				
		Сметная прибыль -	Тенге			144716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1953665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							938
		Сметная заработная плата -	Тенге				1030282			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1953665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							938
		Сметная заработная плата -	Тенге				1030282			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10832971	1086311			2272
			Тенге			2238804	506353			431
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10824187				
	Материалы -		Тенге			4335209				
	Всего заработная плата -		Тенге				2739362			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3102687				
	Транспортные расходы -		Тенге			68792				
		Накладные расходы -	Тенге			1878679				
		Сметная прибыль -	Тенге			1016229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13719095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2739362			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8784				
	Материалы -		Тенге			1167				
	Всего заработная плата -		Тенге				5795			
		Накладные расходы -	Тенге			4051				
		Сметная прибыль -	Тенге			1027				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				5795			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13732957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2704
		Сметная заработная плата -	Тенге				2745157			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**13 732 957**
Оборудование	
Итого СМР	13 732 957
Временные здания и сооружения (1,5%)	205 994
Доп.затраты в зимнее время (2,2%)	306 657
Итого в базовых ценах 2017 года, МРП=2269 тенге	14 245 608
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРП=2405 тенге, (1,0599383)	15 099 466
ИТОГО	15 099 466
НДС (12%)	**1 811 936**
Итого с НДС	**16 911 402**
Договорная скидка 9,62%	1 626 877
ИТОГО ПО АКТУ	**15 284 525**

Заказчик: _____ Ничкасов А.И.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан

Подрядчик: _____ Алдонгаров С.К.
Директор Филиала ТОО "Bazis Construction" в г.Нур-Султан

Старший референт: _____ Юхимук А.А.
ТОО "СК ПромТехСервис"

Управляющий директор: _____ Бальшенов А.А

Эсперт технического надзора: _____ Ермолюк М.М
ТОО "СК ПромТехСервис"

Начальник ПТО _____ Ильясова А.К

Наименование стройки - Комплекс зданий Посольства Республики Беларусь в Республике Казахстан по адресу г.Астана, по Р.Кошкарбаева,9(корректировка)

Форма 4

Наименование объекта - Жилой дом на 10 квартир с подземным паркингом на 8м/мест

Объект номер - 2-3

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №
за сентябрь 2019 года

на Архитектурные решения (корректировка)

Основание: Заказ ОкУ-ПБ/553-2-АР

Составлен(а) 4 кв.2017.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кровля								
		Тип 1								
1	11-120101-0211 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике /декоративный слой фракцией 20-40/**	429	461,18	56,14	197846	24085	33647	0,08	36
		м2 кровли		86,12	14,03	36944	6018	56,4	0,01	6
		Тип 2								
2	11-120101-0211 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике /декоративный слой фракцией 20-40/**	16,77	461,18	56,14	7734	942	1315	0,08	1
		м2 кровли		86,12	14,03	1444	235	56,4	0,01	--
		Тип 2х								
3	11-120101-0211 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике /декоративный слой фракцией 20-40/**	16,52	461,18	56,14	7619	927	1296	0,08	1
		м2 кровли		86,12	14,03	1423	232	56,4	0,01	--
		Тип 2хх								
4	11-120101-0211 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике /декоративный слой фракцией 20-40/**	29,1	461,18	56,14	13420	1634	2282	0,08	2
		м2 кровли		86,12	14,03	2506	408	56,4	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			226619	27588			41
			Тенге			42317	6893			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			226619				
		Материалы -	Тенге			156714				
		Всего заработная плата -	Тенге				49210			
		Накладные расходы -	Тенге			38540				
		Сметная прибыль -	Тенге			21213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			286372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				49210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			286372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				49210			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**226619**	**27588**			**41**
			Тенге			**42317**	**6893**			**6**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			226619				
Материалы -			Тенге			156714				
Всего заработная плата -			Тенге				49210			
		Накладные расходы -	Тенге			38540				
		Сметная прибыль -	Тенге			21213				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			286372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				49210			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			286372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				49210			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**286 372**
Оборудование	-
Итого СМР	286 372
Временные здания и сооружения (1,5%)	4 296
Доп.затраты в зимнее время (2,2%)	6 395
Итого в базовых ценах 2017 года, МРП=2269 тенге	297 062
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРП=2405 тенге, (1,0599383)	314 868
ИТОГО	314 868
НДС (12%)	**37 784**
Итого с НДС	**352 652**
Договорная скидка 9,62%	33 925
ИТОГО ПО АКТУ	**318 727**

Заказчик: _____ Ничкасов А.И.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан

Подрядчик: _____ Алдонгаров С.К.
Директор Филиала ТОО "Bazis Construction" в г.Нур-Султан

Старший референт: _____ Юхимук А.А.
ТОО "СК ПромТехСервис"

Управляющий директор: _____ Бальшенов А.А

Эксперт технического надзора: _____ Ермолюк М.М
ТОО "СК ПромТехСервис"

Начальник ПТО _____ Ильясова А.К

Форма 4

Наименование стройки - Комплекс зданий Посольства Республики Беларусь в Республике Казахстан по адресу г.Астана, по Р.Кошкарбаева,9(корректировка)

Наименование объекта - Жилой дом на 10 квартир с подземным паркингом на 8м/мест

Объект номер - 2-3

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №
за сентябрь 2019 года

на Конструкция железобетонные

Основание: КЖО1-27,КЖ1-33,КМ1-9

Составлен(а) 4 кв. 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ ПОДВАЛА								
1	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены/ЗАБОРА/ железобетонные/СЗжд1,В25,F150,W8//ЛИСТ КЖО-27/ высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	3,6	31619,19	1645,43	113829	5924	21443	8,99	32
		м3		8678,77	451,03	31244	1624	48,5	0,42	1
2	22-050106-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеси сухие - трехкомпонентные безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на эпоксидной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 50 мм/Пенетрон Адмикс/**	14,4	1596,52	--	22990	--	975	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
3	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены/ЗАБОРА/ железобетонные/СЗжд2,В25,F150,W4//ЛИСТ КЖО-27/ высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	6,7	31391,48	1645,43	210323	11024	39843	8,99	60
		м3		8678,77	451,03	58148	3022	48,5	0,42	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			347142	16948			93
			Тенге			89391	4646			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			347142				
	Материалы -		Тенге			217813				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				94037			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22990				
		Накладные расходы -	Тенге			62260				
		Сметная прибыль -	Тенге			32752				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			442155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				94037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			442155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				94037			
		РАЗДЕЛ 2.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /КМ-3/								
4	11-090305-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	0,364	37696,91	6550,08	13722	2384	5522	19,03	7
		т конструкций		19744,77	1632,64	7187	594	60,9	1,34	--
5	21-060408-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	0,364	277625,15	--	101056	--	4285	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,05, Кэм=1,6	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05 и к времени использования машин - 1,6	0,251	69552,94	30130,24	17458	7563	7398	30,35	8
		т конструкций		31484,76	10301,26	7903	2586	60,9	5,25	1
7	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,251	300015,83	--	75304	--	3193	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	31,98	76,06	1,08	2432	35	733	0,03	1
		м2		34,66	0,21	1108	7	54,2	--	--
9	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	31,98	143,00	1,73	4573	55	973	0,04	1
		м2		42,68	0,42	1365	14	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			214544	10037			17
			Тенге			17563	3200			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			183365				
		Материалы -	Тенге			4442				
		Всего заработная плата -	Тенге				2494			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			176360				
		Накладные расходы -	Тенге			9183				
		Сметная прибыль -	Тенге			15404				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			207952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2494			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31179				
		Материалы -	Тенге			6143				
		Всего заработная плата -	Тенге				18270			
		Накладные расходы -	Тенге			12920				
		Сметная прибыль -	Тенге			3528				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			47627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				18270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			255580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				20763			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**561686**	**26985**			**109**
			Тенге			**106954**	**7846**			**6**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			530507				
		Материалы -	Тенге			222255				
		Всего заработная плата -	Тенге				96530			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			199349				
		Накладные расходы -	Тенге			71444				
		Сметная прибыль -	Тенге			48156				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			650107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				96530			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31179				
		Материалы -	Тенге			6143				
		Всего заработная плата -	Тенге				18270			
		Накладные расходы -	Тенге			12920				
		Сметная прибыль -	Тенге			3528				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			47627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				18270			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			697734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				114800			

ИТОГО ПО СМЕТЕ: **697 734**

Оборудование

Итого СМР 697 734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,5%)					10 466			
		Доп.затраты в зимнее время (2,2%)					15 580			
		Итого в базовых ценах 2017 года, МРП=2269 тенге					723 780			
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРП=2405 тенге, (1,0599383)					767 163			
		ИТОГО					767 163			
		НДС (12%)					**92 060**			
		Итого с НДС					**859 222**			
		Договорная скидка 9,62%					82 657			
		ИТОГО ПО АКТУ					**776 565**			

Заказчик: _____ Ничкасов А.И.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан

Старший референт: _____ Юхимук А.А.
ТОО "СК ПромТехСервис"

Эсперт технического надзора: _____ Ермолюк М.М
ТОО "СК ПромТехСервис"

Подрядчик: _____ Алдонгаров С.К.
Директор Филиала ТОО "Bazis Construction" в г.Нур-Султан

Управляющий директор: _____ Бальшенов А.А

Начальник ПТО _____ Ильясова А.К

Форма 4

Наименование стройки - Комплекс зданий Посольства Республики Беларусь в Республике Казахстан по адресу г.Астана, по Р.Кошкарбаева,9(корректировка)

Наименование объекта - Благоустройство

Объект номер - 7-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №
за сентябрь 2019 года

на Вертикальная планировка

Основание: ОкУ-ПБ/553-0-ГП

Составлен(а) 4 кв.2017.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	6231	42,23	42,23	263128	263128	65844	--	--		
		м3 грунта		--	14,25	--	88771	59,1	0,01	62		
2	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	6231	70,94	70,94	442054	442054	110619	--	--		
		м3 грунта		--	23,93	--	149135	59,1	0,01	52		
3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5957	132,94	124,33	791904	740620	213820	0,01	59		
		м3 грунта		8,47	40,65	50450	242126	59,1	0,03	170		
4	41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	12628,84	385,20	--	4864629	--	206260	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
5	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	5957	17,14	14,14	102102	84247	34002	--	20		
		м3 грунта		2,86	5,23	17022	31143	59,1	--	22		
6	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	274	60,65	60,65	16618	16618	4426	--	--		
		м3 уплотненного грунта		--	22,05	--	6041	59,1	0,02	4		
7	11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	274	21,29	21,29	5833	5833	1379	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного грунта		--	6,70	--	1837	59,1	--	--
8	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	6086,51	4,82	4,82	29357	29357	6533	--	--
		м2 спланированной площади		--	1,41	--	8584	59,1	--	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6515625**	**1581857**			**78**
			Тенге			**67471**	**527636**			**317**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			**6515625**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**1668**				
	Транспортные расходы -		Тенге				**595108**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4864629**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**642884**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**572681**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**7731190**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**396**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**595108**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**7731190**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**396**

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**595108**
Оборудование	**7 731 190**
Итого СМР	
Временные здания и сооружения (1,5%)	7 731 190
Доп.затраты в зимнее время (2,2%)	115 968
Итого в базовых ценах 2017 года, МРП=2269 тенге	172 637
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРП=2405 тенге, (1,0599383)	8 019 795
ИТОГО	8 500 488
НДС (12%)	8 500 488
Итого с НДС	**1 020 059**
Договорная скидка 9,62%	**9 520 547**
ИТОГО ПО АКТУ	915 877
	8 604 670

Заказчик: _____ Ничкасов А.И.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан

Подрядчик: _____ Алдонгаров С.К.
Директор Филиала ТОО "Bazis Construction" в г.Нур-Султан

Старший референт: _____ Юхимук А.А.
ТОО "СК ПромТехСервис"

Управляющий директор: _____ Бальшенов А.А

Эксперт технического надзора: _____ Ермолюк М.М
ТОО "СК ПромТехСервис"

Начальник ПТО _____ Ильясова А.К

Наименование стройки Комплекс зданий Посольства Республики Белорусь в Республике Казахстан по адресу: г.Астана, пр.Р.Кошкарбаева,9
Наименование объекта Комплекс зданий Посольства Республики Белорусь в Республике Казахстан по адресу: г.Астана, пр.Р.Кошкарбаева,9

Объект номер - 7-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №
за сентябрь 2019 года

на Вертикальная планировка

Основание: ГП

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ноябрь 2018						
1	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4362,0000		57,02	248720,03	59,1 / 36726,91
2	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4362,0000		95,79	417849,65	59,1 / 61701,21
3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4169,0000		182,34	760163,20	59,1 / 121012,29
4	41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	8838,2800		433,66	3832765,00	
5	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4169,0000		24,68	102872,40	59,1
6	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненно	191,0000		82,95	15843,38	59,1 / 2488,84
7	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненно	191,0000		28,42	5429,03	59,1 / 756,64
8	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланирова	4260,0000		6,37	27129,61	59,1 / 3550,94
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4560033,48	246158,33
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4560033,48	
	Материалы -		Тенге				1167,40	
	Всего заработная плата -		Тенге				416511,56	
	Транспортные расходы -		Тенге				3404505,46	
		Накладные расходы -	Тенге				449940,86	
		Сметная прибыль -	Тенге				400797,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5410772,29	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				314,35	
		Сметная заработная плата -	Тенге				416511,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5410772,29	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				314,35	
		Сметная заработная плата -	Тенге				416511,56	
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге				81161,58	
	ИТОГО со временными		Тенге				5491933,87	
	ИТОГО в ценах 2017 года		Тенге				5491933,87	
	в ценах 2018 года К=1,0599383		Тенге				5821111,05	
	НДС		Тенге				698533,33	
	ИТОГО с НДС		Тенге				6519644,38	
	Договорная скидка 11%		Тенге				717160,88	
	ИТОГО ВЫПОЛНЕНО		Тенге				5802483,50	
		РАЗДЕЛ 2. май 2019						
9	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1869,0000		57,02	106569,86	59,1 15736,5
10	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1869,0000		95,79	179037,37	59,1 26437,31
11	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1788,0000		182,34	326018,66	59,1 51899,73
12	41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	3790,5600		433,66	1643795,59	
13	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1788,0000		24,68	44119,90	59,1 8543,93
14	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненно	83,0000		82,95	6884,82	59,1 1081,54
15	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненно	83,0000		28,42	2359,21	59,1 328,8
16	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланирова	1826,5100		6,37	11632,04	59,1 1522,49
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1955591,94	105550,30
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1955591,94	
	Материалы -		Тенге				500,68	
	Всего заработная плата -		Тенге				178596,11	
	Транспортные расходы -		Тенге				1460123,71	
		Накладные расходы -	Тенге				192942,73	
		Сметная прибыль -	Тенге				171882,77	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2320417,45	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				134,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				178596,11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2320417,45	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				134,79	
		Сметная заработная плата -	Тенге				178596,11	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				6515625,43	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				67471,47	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1581856,71	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				527636,20	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1668,08	
		- перевозка грузов	Тенге				4864629,17	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				351708,64	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				6867334,06	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				291174,96	
	ИТОГО:		Тенге				7158509,02	
	Сметная прибыль		Тенге				572680,72	
	ИТОГО по смете:		Тенге				7731189,75	
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				34 806,26	
		ИТОГО со временными	Тенге				2 355 223,71	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время2,2%*1,05= 2,31%					54 405,67	
		ИТОГО в ценах 2017 года	Тенге				2 409 629,38	
		в ценах 2018 года К=2405/2269	Тенге				2 554 058,47	
		НДС 12%	Тенге				306 487,02	
		ИТОГО с НДС	Тенге				2 860 545,48	
		Договорная скидка 11%	Тенге				314 660,00	
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО	Тенге				2 545 885,48	

ВСЕГО — 8 348 368,98

Заказчик: _____ Ничкасов А.И.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан

Подрядчик: _____ Алдонгаров С.К.
Директор Филиала ТОО "Bazis Construction" в г.Нур-Султан

Старший референт: _____ Юхимук А.А.
ТОО "СК ПромТехСервис"

Управляющий директор: _____ Бальшенов А.А

Эсперт технического надзора: _____ Ермолюк М.М
ТОО "СК ПромТехСервис"

Форма 4

Наименование стройки - Комплекс зданий Посольства Республики Беларусь в Республике Казахстан по адресу г.Астана, по Р.Кошкарбаева,9(корректировка)

Наименование объекта - Благоустройство

Объект номер - 7-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №
за сентябрь 2019 года

на Тротуары, проезды, озеленение

Основание: ОкУ-ПБ/553-0-ГП

Составлен(а) 4 кв.2017.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
1	11-470101-0103 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	2981,16	72,42	--	215883	--	136074	0,07	221
		м2		72,42	--	215883	--	56,4	--	--
2	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	2981,16	454,60	9,30	1355238	27729	676807	0,40	1192
		м2		350,61	2,76	1045230	8233	56,4	--	8
3	11-470112-0105 РСНБ РК 2015 К=3	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять/30см/**	2981,16	238,77	0,24	711810	725	282281	0,16	489
		м2		143,84	--	428806	--	56,4	--	--
4	11-470118-0403	**Газоны обыкновенные. Уход**	2981,16	394,18	85,86	1175110	255964	629590	0,34	1010
		м2		305,30	25,49	910147	75995	56,4	0,02	72
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3458041**	**284418**			**2913**
			Тенге			**2600066**	**84227**			**79**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3458041				
	Материалы -		Тенге			573557				
	Всего заработная плата -		Тенге				2684293			
		Накладные расходы -	Тенге			1724753				
		Сметная прибыль -	Тенге			414624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	Страниц - 9		5597418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2992
		Сметная заработная плата -	Тенге				2684293			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5597418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2992
		Сметная заработная плата -	Тенге				2684293			

РАЗДЕЛ 2.Проезды

Гранитная плитка (тип I)

5	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	290	2698,51	849,67	782567	246404	89786	0,14	42
		м3 материала основания в плотном теле		127,36	183,17	36935	53120	60,3	0,14	41
6	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные	159,5	9423,60	1311,61	1503064	209202	418505	3,24	517
		м3 подстилающего слоя		2919,63	584,18	465681	93177	60,9	0,55	88
7	11-270403-1204 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	725	40,53	16,22	29385	11763	14754	0,03	20
		м2 поверхности		24,28	5,36	17603	3887	60,3	--	3
8	21-080102-1105 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	797,5	249,52	--	198992	--	8437	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	36,25	952,12	823,25	34514	29843	8362	0,14	5
		м3 материала основания в плотном теле		127,36	175,42	4617	6359	60,3	0,14	5
10	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	39,875	2168,68	--	86476	--	3667	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	11-110101-3109 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	725	4780,68	73,96	3465995	53618	2082669	4,44	3219
		м2 покрытия		4177,06	28,76	3028371	20849	60,9	0,03	21
12	22-010101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	768,5	21871,50	--	16808248	--	712670	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

Проезд (тип II)

13	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	288	2698,51	849,67	777170	244704	89167	0,14	41
		м3 материала основания в плотном теле		127,36	183,17	36680	52754	60,3	0,14	41
14	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные	158,4	9423,60	1311,61	1492698	207759	415619	3,24	513
		м3 подстилающего слоя		2919,63	584,18	462469	92535	60,9	0,55	87
15	11-270403-1204 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	720	40,53	16,22	29183	11682	14652	0,03	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности		24,28	5,36	17482	3861	60,3	--	3
16	21-080102-1105 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	792	249,52	--	197620	--	8379	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тротуар (тип III)								
17	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	94,5	952,12	823,25	89975	77797	21800	0,14	14
		м3 материала основания в плотном теле		127,36	175,42	12036	16577	60,3	0,14	13
18	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	103,95	2168,68	--	225434	--	9558	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные	75,6	9423,60	1311,61	712424	99158	198363	3,24	245
		м3 подстилающего слоя		2919,63	584,18	220724	44164	60,9	0,55	42
20	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	630	40,53	16,22	25535	10222	12821	0,03	17
		м2 поверхности		24,28	5,36	15296	3378	60,3	--	2
21	21-080102-1105 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	693	249,52	--	172917	--	7332	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	25,2	952,12	823,25	23993	20746	5813	0,14	4
		м3 материала основания в плотном теле		127,36	175,42	3210	4421	60,3	0,14	3
23	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	27,72	2168,68	--	60116	--	2549	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	11-110101-3109 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	630	4780,68	73,96	3011830	46592	1809767	4,44	2797
		м2 покрытия		4177,06	28,76	2631550	18117	60,9	0,03	18
25	22-010101-0330 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 60 мм ГОСТ 9480-2012	630	29750,48	--	18742802	--	794695	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тротуар (тип IIIх)								
26	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные	6,5	9423,60	1311,61	61253	8525	17055	3,24	21
		м3 подстилающего слоя		2919,63	584,18	18978	3797	60,9	0,55	4
27	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	9,75	19587,39	1068,26	190977	10416	17923	1,79	17
		м3		1684,00	309,24	16419	3015	48,5	0,29	3
28	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,195364	236263,60	--	46157	--	1957	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	2,6	952,12	823,25	2476	2140	600	0,14	--
		м3 материала основания в плотном теле		127,36	175,42	331	456	60,3	0,14	--
30	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	2,86	2168,68	--	6202	--	263	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	11-110101-3109 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	65	4780,68	73,96	310744	4807	186722	4,44	289
		м2 покрытия		4177,06	28,76	271509	1869	60,9	0,03	2
32	22-010101-0330 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 60 мм ГОСТ 9480-2012	68,9	29750,48	--	2049808	--	86912	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тротуар (тип тип IV)								
33	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	124,5	952,12	823,25	118539	102494	28721	0,14	18
		м3 материала основания в плотном теле		127,36	175,42	15857	21840	60,3	0,14	17
34	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	136,95	2168,68	--	297001	--	12593	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные	99,6	9423,60	1311,61	938590	130637	261336	3,24	323
		м3 подстилающего слоя		2919,63	584,18	290795	58185	60,9	0,55	55
36	11-270403-1204 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	830	40,53	16,22	33641	13466	16891	0,03	23
		м2 поверхности		24,28	5,36	20152	4450	60,3	--	3
37	21-080102-1105 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	913	249,52	--	227812	--	9659	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тротуар (тип IVx)								
38	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные	22	9423,60	1311,61	207319	28855	57725	3,24	71
		м3 подстилающего слоя		2919,63	584,18	64232	12852	60,9	0,55	12
39	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	33	19587,39	1068,26	646384	35253	60661	1,79	59
		м3		1684,00	309,24	55572	10205	48,5	0,29	9
40	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,661232	236263,60	--	156225	--	6624	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Детская площадка (тип VIII)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	17	952,12	823,25	16186	13995	3922	0,14	2
		м3 материала основания в плотном теле		127,36	175,42	2165	2982	60,3	0,14	2
42	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	18,7	2168,68	--	40554	--	1720	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные	25,5	9423,60	1311,61	240302	33446	66908	3,24	83
		м3 подстилающего слоя		2919,63	584,18	74451	14897	60,9	0,55	14
44	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	170	1494,85	71,19	254125	12102	17059	0,03	6
		м2 покрытия		35,69	23,12	6067	3931	60,3	0,02	3
45	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1-270602-0301	170	346,71	0,03	58941	6	2520	--	--
		м2 покрытия		0,19	--	33	--	60,3	--	--
46	11-110101-3702 РСНБ РК 2015	Покрытия из резины. Устройство на мастике КН-2	340	693,32	16,28	235727	5534	97289	0,42	144
		м2 покрытия		395,53	8,91	134480	3029	60,9	0,01	3
47	22-060207-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	173,4	6837,45	--	1185614	--	50270	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	22-060207-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	173,4	6837,45	--	1185614	--	50270	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Площадка отдыха (тип IX)								
49	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	3,75	952,12	823,25	3570	3087	865	0,14	1
		м3 материала основания в плотном теле		127,36	175,42	478	658	60,3	0,14	1
50	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	4,125	2168,68	--	8946	--	379	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные	3,75	9423,60	1311,61	35338	4919	9839	3,24	12
		м3 подстилающего слоя		2919,63	584,18	10949	2191	60,9	0,55	2
52	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	1,25	952,12	823,25	1190	1029	288	0,14	--
		м3 материала основания в плотном теле		127,36	175,42	159	219	60,3	0,14	--
53	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1,375	2168,68	--	2982	--	126	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 --	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	25	40,53	16,22	1013	406	509	0,03	1
		м2 поверхности		Страниц - 24,28	5,36	607	134	60,3	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	21-080102-1105 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	27,5	249,52	--	6862	--	291	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	25	328,51	101,23	8213	2531	4431	0,24	6
		м2 покрытия		226,68	33,11	5667	828	60,3	0,03	1
57	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	25	-17,36	-7,28	-434	-182	-210	-0,01	--
		м2 покрытия		-10,07	-2,12	-252	-53	60,3	--	--
58	21-010703-0201 РСНБ РК 2015	Крошка мраморная	9	34173,81	--	307564	--	13041	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Камни бортовые								
59	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	68	1144,62	170,31	77834	11581	7074	0,03	2
		м2 основания		29,74	58,56	2022	3982	60,3	0,04	3
60	11-270201-1004 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	630	1937,10	21,96	1220375	13834	418479	1,00	630
		м бортового камня		916,99	9,12	577704	5743	60,3	0,01	4
61	21-040503-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из гранита марки 1ГП термообработанные ГОСТ 32018-2012	212	7599,40	--	1611073	--	68309	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	1065	1671,24	21,96	1779874	23387	517450	0,70	743
		м бортового камня		651,13	9,12	693453	9708	60,3	0,01	7
63	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	16,37	31889,09	--	522024	--	22134	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Площадка усиленной части газона для проезда пожарной техники								
64	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	128	2698,51	849,67	345409	108757	39630	0,14	18
		м3 материала основания в плотном теле		127,36	183,17	16302	23446	60,3	0,14	18
65	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные	70,4	9423,60	1311,61	663421	92337	184719	3,24	228
		м3 подстилающего слоя		2919,63	584,18	205542	41126	60,9	0,55	39
66	11-270403-1204 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	320	40,53	16,22	12970	5192	6512	0,03	9
		м2 поверхности		24,28	5,36	7770	1716	60,3	--	1
67	21-080102-1105 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	352	249,52	--	87831	--	3724	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
68	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы	320	79,59	0,08	25469	26	10100	0,05	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		47,95	--	15343	--	56,4	--	--
		Лотки								
69	11-061301-0301 РСНБ РК 2015	Бетон В20 по периметру лотка. Устройство	0,2	55936,84	5226,69	11187	1045	3541	24,40	5
		м3		28277,89	2054,80	5656	411	48,5	1,69	--
70	11-270201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	5	2746,06	1303,19	13730	6516	6804	1,56	8
		м лотка		1442,88	536,78	7214	2684	60,3	0,38	2
71	ТТОО "Стандартпарк Казахстан"	Лоток водоотводной Gidrolika Super DN200 ЛВ-20.24,6.12	10	11772,19	--	117722	--	4991	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	ТТОО "Стандартпарк Казахстан"	Решетка водоприемная щелевая чугунная Gidrolika Super DN200 РВ-20.24.50	20	6285,23	--	125705	--	5330	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	ТТОО "Стандартпарк Казахстан"	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	40	189,06	--	7562	--	321	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	ТТОО "Стандартпарк Казахстан"	Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolica Standart/Standart Plus, пластиковая	4	1057,90	--	4232	--	179	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	ТТОО "Стандартпарк Казахстан"	Лоток водоотводной Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.18,5	3,5	5454,00	--	19089	--	809	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	ТТОО "Стандартпарк Казахстан"	Решетка водоприемная Gidrolica Standart DN200 РВ -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	7	8060,90	--	56426	--	2392	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	ТТОО "Стандартпарк Казахстан"	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN200	7	625,46	--	4378	--	186	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	0,5	2698,51	849,67	1349	425	155	0,14	--
		м3 материала основания в плотном теле		127,36	183,17	64	92	60,3	0,14	--
79	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	10	1671,24	21,96	16712	220	4859	0,70	7
		м бортового камня		651,13	9,12	6511	91	60,3	0,01	--
80	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	1,2	31889,09	--	38267	--	1623	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	0,5	1144,62	170,31	572	85	52	0,03	--
		м2 основания		29,74	58,56	15	29	60,3	0,04	--
82	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	10	1671,24	21,96	16712	220	4859	0,70	7
		м бортового камня		651,13	9,12	6511	91	60,3	0,01	--
83	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	5,935	31889,09	--	189262	--	8025	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	214	153,57	19,04	32865	4075	17301	0,14	31
		м2 поверхности		134,53	5,84	28790	1250	50,8	0,01	1
85	21-100403-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	214	488,51	--	104541	--	4433	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
86	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	64,2	3834,62	741,67	246183	47615	45243	0,78	50
		м3 основания		702,87	320,91	45124	20602	50,8	0,29	19
87	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	32,1	979,14	849,67	31431	27274	7598	0,14	5
		м3 материала основания в плотном теле		127,36	183,17	4088	5880	60,3	0,14	5
88	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	32,1	1836,07	--	58938	--	2499	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			64799521	2025545			10291
			Тенге			9563408	675533			597
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64799521				
	Материалы -		Тенге			8249570				
	Всего заработная плата -		Тенге				10238942			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44653433				
	Местные материалы -		Тенге			307564				
		Накладные расходы -	Тенге			9213855				
		Сметная прибыль -	Тенге			5921070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79934446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10887
		Сметная заработная плата -	Тенге				10238942			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			79934446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10887
		Сметная заработная плата -	Тенге				10238942			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			68257562	2309963			13203
			Тенге			12163474	759760			676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68257562				
		Материалы -	Тенге			8823128				
		Всего заработная плата -	Тенге				12923235			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44653433				
		Местные материалы -	Тенге			307564				
		Накладные расходы -	Тенге			10938608				
		Сметная прибыль -	Тенге			6335694				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85531864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13879
		Сметная заработная плата -	Тенге				12923235			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			85531864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13879
		Сметная заработная плата -	Тенге				12923235			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**85 531 864**
Оборудование	
Итого СМР	85 531 864
Временные здания и сооружения (1,5%)	1 282 978
Доп.затраты в зимнее время (2,2%)	1 909 927
Итого в базовых ценах 2017 года, МРП=2269 тенге	88 724 768
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРП=2405 тенге, (1,0599383)	94 042 780
ИТОГО	94 042 780
НДС (12%)	**11 285 134**
Итого с НДС	**105 327 914**
Договорная скидка 9,62%	10 132 545
ИТОГО ПО АКТУ	**95 195 368**

Заказчик: _____ Ничкасов А.И.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан

Подрядчик: _____ Алдонгаров С.К.
Директор Филиала ТОО "Bazis Construction" в г.Нур-Султан

Старший референт: _____ Юхимук А.А.
ТОО "СК ПромТехСервис"

Управляющий директор: _____ Бальшенов А.А

Эсперт технического надзора: _____ Ермолюк М.М
ТОО "СК ПромТехСервис"

Начальник ПТО _____ Ильясова А.К

Форма 4

Наименование стройки - Комплекс зданий Посольства Республики Беларусь в Республике Казахстан по адресу г.Астана, по Р.Кошкарбаева,9(корректировка)

Наименование объекта - Благоустройство

Объект номер - 7-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №
за сентябрь 2019 года

100 % кроме окульт. комп.

на Зона отдыха жилого дома. Малые архитектурные формы

Основание: ОкУ-ПБ/553-0-ГП

Составлен(а) 4 кв.2017.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	84-020302-0304	Скамья-пешка, тип СК-004 100%	3	15267,00	19,00	45801	57	180	--	--
		шт.		75,00	5,00	225	15	--	--	--
2	84-020303-0206	Урна со вставкой, тип 9002 100%	11	17846,00	--	196306	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	84-020106-0305	Беседка со скамейками, тип 3 /Пергола "Садовая"/ 100%	1	1284655,17	10107,00	1284655	10107	8753	--	--
		шт.		9636,00	2034,00	9636	2034	--	--	--
4	Т ЗАО "БЕЛЗАРУБЕЖСТРОЙ"	Диван угловой 100%	1	506318,18	--	506318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	84-020301-0104	Столик, тип 5401 /Комплект уличной мебели/ 100%	1	168887,16	76,00	168887	76	386	--	--
		шт.		481,00	34,00	481	34	--	--	--
6	Т Прайс-лист ИП Судакова Е.В.	Гриль Скворчер ТМ Forester 100%	1	191986,24	--	191986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	84-020109-0308	Игровой модуль "Песочница Весна", тип 5309 100%	1	52895,00	76,00	52895	76	386	--	--
		шт.		481,00	34,00	481	34	--	--	--
8	84-020104-0109	Качалка "Балансир", тип ДК-003	1	54175,00	1080,00	54175	1080	1103	--	--
		шт.		1250,00	220,00	1250	220	--	--	--
9	84-020104-0202	Качели двойные, тип КД-001	1	120230,00	3225,00	120230	3225	3047	--	--
		шт.		3410,00	653,00	3410	653	--	--	--
10	84-020101-0104	Карусель (4 сидения), тип К-001	1	96731,00	2118,00	96731	2118	2489	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		2855,00	464,00	2855	464	--	--	--
11	84-020201-0104	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002 100%	1	141279,00	3392,00	141279	3392	3437	--	--
		шт.		3892,00	691,00	3892	691	--	--	--
		Болларды								
12	13-080101-0105 РСНБ РК 2015	Боллард. Монтаж 100%	4	154745,47	97028,24	618982	388113	325724	54,34	217
		шт.		57717,23	38048,82	230869	152195	42,8	27,29	109
		Материалы								
13	Т КП Petrotall	Цилиндрическая тумба с прибором против разрушительных действий EASY RUS 220/500-6 без сигнальных огней 100%	4	751454,16	--	3005817	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Т КП Petrotall	Блок управления PERSEO CBE 100%	1	186540,11	--	186540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Т КП Petrotall	Резервная батарея BATT DK 100%	1	127553,10	--	127553	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Т КП Petrotall	Ключ выключатель SEK KEY 100%	1	10923,52	--	10924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Т КП Petrotall	Пульт дистанционного управления 100%	1	5545,79	--	5546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6814625**	**408244**			**217**
			Тенге			**253099**	**156340**			**109**
	Стоимость оборудования -		Тенге			6122058				
	Накладные расходы -		Тенге			231637				
	Сметная прибыль -		Тенге			508296				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6861991				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			618982				
	Всего заработная плата -		Тенге				383064			
		Накладные расходы -	Тенге			325724				
		Сметная прибыль -	Тенге			75577				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1020283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				383064			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73585				
	Материалы -		Тенге			31224				
	Всего заработная плата -		Тенге				26375			
		Накладные расходы -	Тенге			19781				
		Сметная прибыль -	Тенге			7469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100836				
		Сметная заработная плата -	Тенге				26375			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7983109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				409439			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**7 983 109**
Оборудование	**6 861 991**
Итого СМР	1 121 118
Временные здания и сооружения (1,5%)	16 817
Доп.затраты в зимнее время (2,2%)	25 035
Итого в базовых ценах 2017 года, МРП=2269 тенге	8 024 960
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРП=2405 тенге, (1,0599383)	8 505 963
ИТОГО	8 505 963
НДС (12%)	**1 020 716**
Итого с НДС	**9 526 678**
Договорная скидка 9,62%	916 466
ИТОГО ПО АКТУ	**8 610 212**

Заказчик: _____ Ничкасов А.И.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан

Подрядчик: _____ Алдонгаров С.К.
Директор Филиала ТОО "Bazis Construction" в г.Нур-Султан

Старший референт: _____ Юхимук А.А.
ТОО "СК ПромТехСервис"

Управляющий директор: _____ Бальшенов А.А

Эсперт технического надзора: _____ Ермолюк М.М
ТОО "СК ПромТехСервис"

Начальник ПТО _____ Ильясова А.К

8934661

Наименование стройки - Комплекс зданий Посольства Республики Беларусь в Республике Казахстан по адресу г.Астана, по Р.Кошкарбаева,9(корректировка)

Наименование объекта - Благоустройство

Объект номер - 7-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №
за сентябрь 2019 года

на ФЛАГШТОК

Основание: 9635-ГП

Составлен(а) 4 кв.2017.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	5,1	86,66	81,64	442	416	140	0,01	--
		м3 грунта		5,03	33,63	26	172	59,1	0,03	--
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	1	1965,64	--	1966	--	1294	2,13	2
		м3 грунта		1965,64	--	1966	--	59,1	--	--
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	3,3	817,30	--	2697	--	1776	0,97	3
		м3 грунта		817,30	--	2697	--	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5105**	**416**			**5**
			Тенге			**4688**	**172**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5105**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**4860**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3210**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**665**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	Страниц - 3		**8980**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4860			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
4	11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,15	18305,47	687,91	2746	103	219	1,35	--
		м3		1161,90	192,57	174	29	48,5	0,18	--
5	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	2,8	24004,94	453,51	67214	1270	8449	4,05	11
		м3		3778,04	177,57	10579	497	48,5	0,15	--
6	21-050301-3301 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 10884-94**	0,07404	187413,79	--	13876	--	588	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	11,2	776,10	12,68	8692	142	1702	0,21	2
		м2 поверхности		222,65	2,12	2494	24	50,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			92528	1515			14
			Тенге			13247	550			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92528				
		Материалы -	Тенге			63890				
		Всего заработная плата -	Тенге				13796			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13876				
		Накладные расходы -	Тенге			10959				
		Сметная прибыль -	Тенге			8279				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			111766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				13796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			111766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				13796			
		РАЗДЕЛ 3.Мебель и инвентарь								
8	ТОО "РеклаМаг"	**ФЛАГШТОК**	3	137699,37	--	413098	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			413098	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			413098				
		Накладные расходы -	Тенге			17515				
		Сметная прибыль -	Тенге			34449				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			465063				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			465063				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**510731**	**1931**			**19**
			Тенге			**17935**	**721**			**1**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**413098**				
	Накладные расходы -		Тенге			**17515**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**34449**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**465063**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**97633**				
	Материалы -		Тенге			**63890**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18656**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13876**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14169**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**8944**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**120746**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18656**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**585808**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18656**			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**585 808**
Оборудование	**465 063**
Итого СМР	120 745
Временные здания и сооружения (1,5%)	1 811
Доп.затраты в зимнее время (2,2%)	2 696
Итого в базовых ценах 2017 года, МРП=2269 тенге	590 315
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРП=2405 тенге, (1,0599383)	625 698
ИТОГО	625 698
НДС (12%)	**75 084**
Итого с НДС	**700 782**
Договорная скидка 9,62%	67 415
ИТОГО ПО АКТУ	**633 366**

Заказчик: _____ Ничкасов А.И.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан

Подрядчик: _____ Алдонгаров С.К.
Директор Филиала ТОО "Bazis Construction" в г.Нур-Султан

Старший референт: _____ Юхимук А.А.
ТОО "СК ПромТехСервис"

Управляющий директор: _____ Бальшенов А.А

Эксперт технического надзора: _____ Ермолюк М.М
ТОО "СК ПромТехСервис"

Начальник ПТО _____ Ильясова А.К