Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш", БИН 131040023017, г. Балхаш, ул. Уалиханова 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация МСК- Строй", БИН 101040002148, г. Балхаш, 90 квартал, 29 дом**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 45-ти квартирного жилого дома № 15 микрорайона 10 города Балхаш**

(наименование, адрес)

Объект : **45-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 22.10.2021г., доп. соглашение № 1 от 11.11.2021г.**

Акт выполненных работ № 4
сентябрь 2022 г.

Составлен (а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА С02-01-01 СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0,000										
			Раздел 1. СТЕНЫ										
			Подраздел 1. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ										
			ТИП 1										
1	1	Е11-080201-1003 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	249,6612	54769,64 9699,18	3208,5 665,65	13673854 2421509	801038 166187	10451307	2406557 1286432	17366843	
2	2	Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	370	959 384,01	4,29 1,47	354830 142084	1587 544	211159	114101 37514	506445	
3	3	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	40,6	41869		1699881		1699881	135991	1835872	Казахстан
			ТИП 2										
4	4	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	42,3	57068,5 9725,36	4514,37 1081,18	2413998 411383	190958 45734	1811657	425118 227129	3066245	
5	5	Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	20,1	959 384,01	4,29 1,47	19276 7719	87 30	11471	6198 2038	27512	
6	6	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	2,32	41869		97136		97136	7771	104907	Казахстан
			ТИП 3										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-080201-1001 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	73	56919,34	3597,41	4155112	262611	3071789	813930	5366566	
						11242,63	746,33	820712	54482		397524		
8	8	Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 60 мм	м2	108	959	4,29	103572	464	61636	33305	147827	
						384,01	1,47	41473	159		10950		
9	9	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	3,4	41869		142355		142355		153743	Казахстан
											11388		
			Подраздел 2. СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ										
			ТИП 4										
10	10	Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	135	56569,96	4514,37	7636945	609440	5781884	1294169	9645603	
						9226,82	1081,18	1245621	145959		714489		
			ТИП 5										
11	11	Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	23	56569,96	4514,37	1301109	103830	985062	220488	1643325	
						9226,82	1081,18	212217	24867		121728		
			АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ										
12	18	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,83	1143808,9	10410,06	2093170	19050	1904335	204832	2481842	
						92778,56	2077,63	169785	3802		183840		
13	19	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	95,2	191,1	4,51	18193	429	10649	4959	25005	
						74,73	0,76	7114	72		1853		
14	20	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,28	671497,68	3621,55	2202512	11879	1859957	310852	2714433	
						100816,13	1089,24	330677	3573		201069		
15	21	Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Накладки арматурные стыковые. Установка /прим.16 лист 24АС/	т стальных элементов	0,017424	821352,93	18658,77	14311	326	7550	7639	23706	
						369376	2158,32	6436	38		1756		
			Итого по разделу:									**45109874**	
			Раздел: 1. ПЕРЕКРЫТИЕ										
16	22	Е11-070504-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	21	3606,38	1226,66	75734	25760	27651	32434	116821	
						1062,99	245,89	22323	5164		8653		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	23	Е11-070504-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		101	4641,74	1448,72	468816	146321	192349	187492	708813	
				шт. сборных конструкций		1288,57	284,62	130146	28747		52505		
18	25	С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,108768	1029630		111991		111991		120950	Казахстан
				т							8959		
19	26	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		3,26304	191,1	4,51	624	14	365	170	857	
				м2		74,73	0,76	244	2		63		
			Итого по разделу: 1. ПЕРЕКРЫТИЕ									**947441**	
			Раздел: 2. ПЕРЕГОРОДКИ										
			ТИП 6										
20	85	Е11-080301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		9,43	13187,47	4278	124358	40341	23629	63944	203366	
				м3 кладки		6403,76	887,53	60387	8369		15064		
			ТИП 7										
21	87	Е11-080401-0305 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		375	7366,41	415,55	2762404	155831	1616400	954840	4014623	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		2640,46	97,43	990173	36536		297379		
			ТИП 8										
22	88	Е11-080401-0305 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		64	8559,07	415,55	547780	26596	352196	162959	767598	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		2640,46	97,43	168989	6236		56859		
			КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК										
23	91	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,06	1143808,9	10410,06	68629	625	62437	6716	81373	
				т стальных элементов		92778,56	2077,63	5567	125		6028		
24	92	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		4,171	191,1	4,51	797	19	467	217	1095	
				м2		74,73	0,76	312	3		81		
			Итого по разделу: 2. ПЕРЕГОРОДКИ									**5068055**	
			Раздел: 3. ПЕРЕМЫЧКИ										
25	93	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		133	917,76	387,94	122062	51596	35990	53313	189405	
				шт. сборных конструкций		259,22	80,48	34476	10704		14030		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	94	Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		27	3575,45	2100,11	96537	56703	1334	59312	168317	
				шт. сборных конструкций		1425,94	435,7	38500	11764		12468		
27	95	С1222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		7,18	138794		996541		996541		1076264	Казахстан
				м3							79723		
			Итого по разделу: 3. ПЕРЕМЫЧКИ									**1433986**	
			Раздел: 4. ЛЕСТНИЦЫ										
28	101	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		6,44508	109306,99	37273,15	704492	240229	100440	307489	1092940	
				т конструкций		56449,79	12693,95	363823	81814		80959		
29	102	С1222-503-0101	Косоуры		2,60352	981243		2554686		2554686		2759061	Казахстан
				т							204375		
30	103	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		3,84156	973588		3740097		3740097		4039305	Казахстан
				т							299208		
31	104	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		1411,46424	191,1	4,51	269731	6366	157886	73523	370721	
				м2		74,73	0,76	105479	1073		27467		
32	105	Е11-070518-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию		348,3	2136,76	81,17	744234	28271	18704	837048	1707785	
				м ступеней		2001,89	34,75	697258	12103		126503		
33	106	С1222-301-0101	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84		348,3	7323		2550601		2550601		2754649	Казахстан
				м							204048		
			ПЛОЩАДКА МОНОЛИТНАЯ ПМ-1										
34	107	Е11-060801-0108 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство		6	72339,89	4616,2	434039	27697	286530	113940	591817	
				м3		19968,7	899,4	119812	5396		43838		
35	108	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,13284	431408		57308		57308		61893	
				т							4585		
36	109	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02376	434300		10319		10319		11145	
				т							826		
			ПЛОЩАДКА МОНОЛИТНАЯ ПМ-2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	110	Е11-060801-0108 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	7,65	72339,89	4616,2	553400	35314	365326	145273	754567	
						19968,7	899,4	152761	6880		55894		
38	111	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2274	431408		98102		98102		105950	
											7848		
39	112	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0297	434300		12899		12899		13931	
											1032		
			ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП 1										
40	113	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Опорная подушка. Укладка	шт. сборных конструкций	108	917,76	387,94	99118	41898	29225	43292	153803	
						259,22	80,48	27996	8692		11393		
41	114	С1222-203-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	108	2290		247320		247320		267106	Казахстан
											19786		
			Итого по разделу: 4. ЛЕСТНИЦЫ									**14684673**	
			Раздел: 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
			ВХОД В ПОДВАЛ - 2 ШТ										
42	132	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1	10787,14	2689,52	10787	2690	6781	2267	14098	
						1316,62	1120,69	1317	1121		1044		
43	133	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,82	41326,52	1769,34	33888	1451	30873	1696	38431	
						1906,63	365,7	1563	300		2847		
44	134	Е11-060101-0118 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	1,06	52141,76	3329,08	55270	3529	44335	7416	67701	
						6987,64	700,59	7407	743		5015		
45	135	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0236462	567060		13409		13409		14482	
											1073		
46	136	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05544	1122311,19	2002,39	62221	111	56150	5467	73103	
						107508,8	855,69	5960	47		5415		
47	137	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,6632	191,1	4,51	318	7	186	87	437	
						74,73	0,76	124	1		32		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	138	Е11-230201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0018	859920,07	5402,85	1548	10	334	1197	2965	
						669149,6	2313,55	1204	4		220		
49	139	С1241-701-0201	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1,8	1396		2513		2513		2714	Казахстан
											201		
			ВХОДНАЯ ГРУППА ВГ-1										
50	142	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	41326,52	1769,34	49592	2123	45181	2481	56239	
						1906,63	365,7	2288	439		4166		
51	143	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,54	44085,66	2704,62	111978	6870	97434	8345	129949	
						3021,23	588,99	7674	1496		9626		
52	144	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01911	567060		10837		10837		11704	
											867		
53	145	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	1381815,19	2002,39	5527	8	4051	1339	7415	
						367012,8	855,69	1468	3		549		
54	146	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,027368	1122311,19	2002,39	30715	54	27718	2699	36087	
						107508,8	855,69	2942	23		2673		
55	147	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,94104	191,1	4,51	180	5	105	49	247	
						74,73	0,76	70	1		18		
56	148	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,7	1206,93	29,55	11707	287	7337	3834	16784	
						420,99	4,03	4084	39		1243		
			ВХОДНАЯ ГРУППА ВГ-2										
57	157	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,6	41326,52	1769,34	66122	2831	60241	3309	74985	
						1906,63	365,7	3051	585		5554		
58	158	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,46	44085,66	2704,62	152536	9358	132725	11367	177015	
						3021,23	588,99	10453	2038		13112		
59	159	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03621	567060		20533		20533		22176	
											1643		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	160	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,004	1381815,19	2002,39	5527	8	4051	1339	7415	
				т		367012,8	855,69	1468	3		549		
61	161	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,014168	1122311,19	2002,39	15901	28	14349	1397	18682	
				т		107508,8	855,69	1523	12		1384		
62	162	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		0,54504	191,1	4,51	104	2	61	28	143	
				м2		74,73	0,76	41	0		11		
63	163	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		22	1206,93	29,55	26552	650	16641	8696	38068	
				м2 поверхности		420,99	4,03	9262	89		2820		
			ВХОДНАЯ ГРУППА ВГ-3										
64	172	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство		2	41326,52	1769,34	82653	3538	75301	4136	93732	
				м3		1906,63	365,7	3813	731		6943		
65	173	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		5,52	44085,66	2704,62	243353	14929	211746	18135	282407	
				м3		3021,23	588,99	16677	3251		20919		
66	174	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,04657	567060		26408		26408		28521	
				т							2113		
67	175	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,004	1381815,19	2002,39	5527	8	4051	1339	7415	
				т		367012,8	855,69	1468	3		549		
68	176	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весомдо 20 кг. Установка		0,0363	1122311,19	2002,39	40740	73	36765	3580	47866	
				т		107508,8	855,69	3903	31		3546		
69	177	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		1,209	191,1	4,51	231	6	135	63	318	
				м2		74,73	0,76	90	1		24		
70	178	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		24,5	1206,93	29,55	29570	724	18532	9684	42394	
				м2 поверхности		420,99	4,03	10314	99		3140		
			Итого по разделу: 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									**1313493**	
			ИТОГО:					**54495120**	**2934580**	**42727404**	**8984060**	**68557522**	
			В том числе :					**8833139**	**680115**		**5078342**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**617017,69**				**69174539,06**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,02 %**		**705580,3**				**69880119,36**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1397602,39**				**71277721,75**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**8553326,61**				**79831048,36**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Корпорация МСК-Строй", БИН 101040002148

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "TN stroy"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Теренина И.А.

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Балхаш", БИН 131040023017

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мусин С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер Сарсенбаев А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный