Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш", БИН 131040023017, г. Балхаш, ул. Уалиханова 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация МСК- Строй", БИН 101040002148, г. Балхаш, 90 квартал, 29 дом**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 45-ти квартирного жилого дома № 15 микрорайона 10 города Балхаш**

(наименование, адрес)

Объект : **45-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 22.10.2021г., доп. соглашение № 1 от 11.11.2021г.**

Акт выполненных работ № 6
октябрь 2022 г.

Составлен (а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА С02-01-01 СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0,000										
			Раздел 1. СТЕНЫ										
			Подраздел 1. СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ										
			ТИП 4										
1	10	Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		139,3343	56569,96	4514,37	7882136	629006	5967517	1335720	9955284	
				м3 кладки		9226,82	1081,18	1285613	150645		737428		
			АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ										
2	18	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		4	1143808,9	10410,06	4575236	41641	4162481	447721	5424794	
				т стальных элементов		92778,56	2077,63	371114	8311		401837		
			Итого по разделу:									**15380078**	
			Раздел 2. ПЕРЕГОРОДКИ										
			ТИП 8										
3	89	Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм		224,375	959	4,29	215176	963	128051	69193	307118	
				м2		384,01	1,47	86162	330		22749		
4	90	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		18,8475	41869		789126		789126		852256	Казахстан
				м3							**63130**		
			Итого по разделу 2. ПЕРЕГОРОДКИ									**1159374**	
			Раздел 3. ПЕРЕМЫЧКИ										
5	100	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		52,05116	191,1	4,51	9947	235	5822	2711	13671	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		74,73	0,76	3890	40		1013		
			Итого по разделу 3. ПЕРЕМЫЧКИ									**13671**	
			Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
			Подраздел 5. ВХОДНАЯ ГРУППА ВГ-1										
6	151	Е11-090604-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж		0,033488	178565,69	51421,89	5980	1722	378	3080	9785	
				т конструкций		115854,48	17428,6	3880	584		725		
7	152	С1222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щитыпереходных площадок, ограждения		0,033488	1139868		38172		38172		41226	Казахстан
				т							3054		
8	153	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		0,05708	39296,29	17652,89	2243	1008	625	630	3103	
				т конструкций		10701,6	5306,77	611	303		230		
9	154	Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,04654	44325,41	14051,08	2063	654	258	938	3241	
				т конструкций		24730,27	4488,57	1151	209		240		
10	155	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,10362	1018274		105514		105514		113955	Казахстан
				т							8441		
11	156	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		3,27324	191,1	4,51	626	14	366	171	861	
				м2		74,73	0,76	245	2		64		
			Подраздел 6. ВХОДНАЯ ГРУППА ВГ-2										
12	166	Е11-090604-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж		0,186576	178565,69	51421,89	33316	9594	2106	17159	54513	
				т конструкций		115854,48	17428,6	21616	3252		4038		
13	167	С1222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щитыпереходных площадок, ограждения		0,186576	1139868		212672		212672		229686	Казахстан
				т							17014		
14	168	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		0,05708	39296,29	17652,89	2243	1008	625	630	3103	
				т конструкций		10701,6	5306,77	611	303		230		
15	169	Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,04654	44325,41	14051,08	2063	654	258	938	3241	
				т конструкций		24730,27	4488,57	1151	209		240		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	170	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10362	1018274		105514		105514	8441	113955	Казахстан
17	171	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,70588	191,1 74,73	4,51 0,76	1664 651	40 7	974	453 169	2286	
			Подраздел 7. ВХОДНАЯ ГРУППА ВГ-3										
18	181	Е11-090604-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	т конструкций	0,2691	178565,69 115854,48	51421,89 17428,6	48052 31176	13838 4690	3038	24748 5824	78624	
19	182	С1222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щитыпереходных площадок, ограждения	т	0,2691	1139868		306738		306738	24539	331277	Казахстан
20	183	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,05708	39296,29 10701,6	17652,89 5306,77	2243 611	1008 303	625	630 230	3103	
21	184	Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04654	44325,41 24730,27	14051,08 4488,57	2063 1151	654 209	258	938 240	3241	
22	185	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10362	1018274		105514		105514	8441	113955	Казахстан
23	186	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11,1816	191,1 74,73	4,51 0,76	2137 836	50 8	1251	582 218	2937	
			Итого по разделу: 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									**1112092**	
			Раздел 5. ПРОЕМЫ (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА С02-01-03)										
			Подраздел 1. ОКНА										
24	1	Е11-100501-0105 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	9,423	4347,65 1950,54	255,99 124,67	40968 18380	2412 1175	20176	17599 4685	63252	
25	2	Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	146,073	3283,25 1432,08	252,17 124,67	479594 209188	36835 18211	233571	204660 54741	738995	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	3	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		38,4975	3698,67	255,04	142390	9818	63470	66564	225670	
				м2 проемов		1794,96	126,19	69101	4858		16716		
27	4	Е11-100501-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		89,61	4813,38	247,99	431327	22222	191866	205434	687702	
				м2		2424,27	122,98	217239	11020		50941		
28	6	С1223-102-0207	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99		155,496	34956		5435518		5435518		5870359	
				м2							434841		
29	7	С1223-102-0307	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99		38,4975	36727		1413898		1413898		1527010	
				м2							113112		
30	8	С1223-102-0104	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		89,61	25501		2285145		2285145		2467957	
				м2							182812		
31	12	Е11-100501-0402 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м		182,67	2207,2	15,34	403189	2802	334469	60515	500801	
				п/м		360,86	7,23	65918	1321		37097		
32	13	С1223-501-0116	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 360 мм ГОСТ 23166-99		177,01	2280		403583		403583		435870	
				м							32287		
33	14	С1223-501-0114	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 230 мм ГОСТ 23166-99		4,02	1588		6384		6384		6895	
				м							511		
34	15	С1223-501-0118	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 460 мм ГОСТ 23166-99		2,4	2988		7171		7171		7745	
				м							574		
			Итого по разделу 5. ПРОЕМЫ (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА С02-01-03)									**12532256**	
			Раздел 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ГОСТИНАЯ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	91	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		149,021	2000,51	109,04	298118	16249	78010	173638	509497	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1367,99	88,5	203859	13188		37741		
			Итого по разделу 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									**509497**	
			ИТОГО:					**25797723**	**792427**	**22411144**	**2634652**	**30706968**	
								2594154	**219178**		**2274593**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**276363**					
			Итого с временными									**30983331**	
			Зимние удорожания			**1,02 %**		**316030**					
			Итого с зимними удорожаниями									**31299361**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**625986,4**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**31925347,4**	
			НДС			**12 %**		**3831041,69**					
			Итого с НДС									**35756389,09**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Корпорация МСК-Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "TN stroy"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Теренина И.А.
Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Балхаш", БИН 131040023017
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мусин С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный