Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация МСК- Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 45-ти квартирного жилого дома № 15 микрорайона 10 города Балхаш**

(наименование, адрес)

Объект : **45-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 15**

( наименование)

**Договор подряда (контракт)№ 43 от 22.10. 2021 г., доп. соглашение № 3 от 17.11.2022 г.**

## Акт выполненных работ № 8

**декабрь 2022 г.**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.12.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 1. КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 1 | 43 | Е11-100104-0202 Кзтр и Кэм=1,12 | **Карниз. Подшивка** | | 54,0909091 | 3412,31 | 46,93 | 184575 | 2539 | 149622 | 30161 | 231915 |
| | | | | м2 потолков | | 599,26 | 20,28 | 32415 | 1097 | | 17179 | |
| 2 | 46 | Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,12 | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** | | 790 | 1017,53 | 39,27 | 803849 | 31024 | 533645 | 224589 | 1110717 |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 302,76 | 6,25 | 239180 | 4938 | | 82279 | |
| 3 | 47 | Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,12 | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | | 790 | 1144,3 | 31,05 | 903997 | 24530 | 65238 | 757823 | 1794769 |
| | | | | м2 кровли | | 1030,67 | 12,01 | 814229 | 9488 | | 132949 | |
| 4 | 49 | Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /анкер А1, уг.50х5/** | | 0,15876 | 1143808,9 | 10410,06 | 181591 | 1653 | 165209 | 17770 | 215310 |
| | | | | т стальных элементов | | 92778,56 | 2077,63 | 14730 | 330 | | 15949 | |
| 5 | 50 | Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** | | 4,7628 | 191,1 | 4,51 | 910 | 22 | 533 | 248 | 1251 |
| | | | | м2 | | 74,73 | 0,76 | 356 | 4 | | 93 | |
| 6 | 51 | Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,12 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | | 38,8 | 1697,71 | 22,57 | 65871 | 875 | 1341 | 58757 | 134598 |
| | | | | м2 покрытия | | 1640,58 | 5,45 | 63655 | 211 | | 9970 | |
| 7 | 52 | С1224-104-0304 | **Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003** | | 38,8 | 3297 | | 127924 | | 127924 | | 138158 |
| | | | | м2 | | | | | | | 10234 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8 | 53 | Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,12 | Обшивка карниза | | 67,2 | 1697,71 | 22,57 | 114086 | 1516 | 2322 | 101764 | 233118 |
| | | | | м2 покрытия | | 1640,58 | 5,45 | 110247 | 366 | | 17268 | |
| 9 | 54 | С1224-102-0403 | Металлический софит | | 67,2 | 3128 | | 210202 | | 210202 | | 227018 |
| | | | | м2 | | | | | | | 16816 | |
| 10 | 55 | С1224-105-0104 | Фаска, лобовая доска | | 152 | 1510 | | 229520 | | 229520 | | 247882 |
| | | | | м | | | | | | | 18362 | |
| 11 | 56 | С1224-105-0103 | Профиль | | 146 | 1177 | | 171842 | | 171842 | | 185589 |
| | | | | м | | | | | | | 13747 | |
| 12 | 57 | С1224-105-0108 | Финишный профиль | | 152 | 941 | | 143032 | | 143032 | | 154475 |
| | | | | м | | | | | | | 11443 | |
| 13 | 59 | Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | | 6,24 | 5291,51 | 22,57 | 33019 | 141 | 22641 | 9450 | 45866 |
| | | | | м2 покрытия | | 1640,58 | 5,45 | 10237 | 34 | | 3397 | |
| | | | ТРАП Т1 - 2 ШТ | | | | | | | | | |
| 14 | 60 | Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,12 | Трап. Установка | | 0,2 | 195112,54 | 1674,61 | 39023 | 335 | 31354 | 6731 | 49414 |
| | | | | м3 древесиныв конструкции | | 36666 | 726,16 | 7333 | 145 | | 3660 | |
| | | | ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ | | | | | | | | | |
| 15 | 61 | Е11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1,12 | Кровли. Ограждение перилами | | 136 | 151,38 | 36,72 | 20588 | 4994 | 1251 | 14398 | 37785 |
| | | | | м ограждения | | 105,46 | 9,62 | 14343 | 1308 | | 2799 | |
| 16 | 62 | С1222-503-0201 | Ограждение | | 0,54296 | 1004968 | | 545657 | | 545657 | | 589310 |
| | | | | т | | | | | | | 43653 | |
| 17 | 63 | Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | | 16,2888 | 191,1 | 4,51 | 3113 | 73 | 1822 | 848 | 4278 |
| | | | | м2 | | 74,73 | 0,76 | 1217 | 12 | | 317 | |
| | | | КРОВЛЯ ВХОДНОЙ ГРУППЫ - 3 ШТ | | | | | | | | | |
| 18 | 64 | Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | Стропила, стойки, прогоны и тп. Установка | | 1,62 | 202738,56 | 1179,81 | 328436 | 1912 | 268018 | 53300 | 412275 |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 36115,36 | 441,8 | 58507 | 716 | | 30539 | |
| 19 | 65 | Е11-100114-0504 Кзтр и Кэм=1,12 | Настил рабочий толщиной 32 мм разреженный. Устройство по фермам | | 58,2 | 4445,25 | 72,97 | 258714 | 4247 | 231193 | 22551 | 303766 |
| | | | | м2 покрытия | | 399,9 | 30,62 | 23274 | 1782 | | 22501 | |
| 20 | 66 | Е11-100104-0202 Кзтр и Кэм=1,12 | Карниз. Подшивка | | 23,1818181 | 3412,31 | 46,93 | 79104 | 1088 | 64124 | 12926 | 99392 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м2 потолков | | 599,26 | 20,28 | 13892 | 470 | | 7362 | |
| 21 | 67 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил,мауэрлатов. Огнезащита | | 2,13 | 11830,12 | 89,09 | 25198 | 190 | 22148 | 2648 | 30074 |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 1342,72 | 38,61 | 2860 | 82 | | 2228 | |
| 22 | 68 | Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,12 | Обрешетка под кровлю, покрытияи настилы по фермам. Огнезащита | | 58,2 | 412,65 | 4,13 | 24016 | 240 | 20816 | 2758 | 28916 |
| | | | | м2 обработанной поверхности | | 50,86 | 1,79 | 2960 | 104 | | 2142 | |
| 23 | 69 | Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,12 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | | 58,2 | 1017,53 | 39,27 | 59220 | 2286 | 39314 | 16546 | 81828 |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 302,76 | 6,25 | 17621 | 364 | | 6062 | |
| 24 | 70 | Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | | 58,2 | 1144,3 | 31,05 | 66598 | 1807 | 4806 | 55830 | 132222 |
| | | | | м2 кровли | | 1030,67 | 12,01 | 59985 | 699 | | 9794 | |
| 25 | 71 | С1224-103-0522 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 м км СТ РК EN 508-1-2012 | | 66,93 | 4600 | | 307878 | | 307878 | | 332508 |
| | | | | м2 | | | | | | | 24630 | |
| 26 | 72 | Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | | 11,4 | 1697,71 | 22,57 | 19354 | 257 | 394 | 17264 | 39547 |
| | | | | м2 покрытия | | 1640,58 | 5,45 | 18703 | 62 | | 2929 | |
| 27 | 73 | С1224-104-0304 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | | 11,4 | 3297 | | 37586 | | 37586 | | 40593 |
| | | | | м2 | | | | | | | 3007 | |
| 28 | 74 | Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,12 | Обшивка карниза | | 5,4 | 1697,71 | 22,57 | 9168 | 121 | 187 | 8177 | 18733 |
| | | | | м2 покрытия | | 1640,58 | 5,45 | 8859 | 29 | | 1388 | |
| 29 | 75 | С1224-102-0403 | Металлический софит | | 35,4 | 3128 | | 110731 | | 110731 | | 119589 |
| | | | | м2 | | | | | | | 8858 | |
| 30 | 76 | С1224-105-0104 | Фаска, лобовая доска | | 20,7 | 1510 | | 31257 | | 31257 | | 33758 |
| | | | | м | | | | | | | 2501 | |
| 31 | 77 | С1224-105-0103 | Профиль | | 45,6 | 1177 | | 53671 | | 53671 | | 57965 |
| | | | | м | | | | | | | 4294 | |
| 32 | 78 | С1224-105-0108 | Финишный профиль | | 35,1 | 941 | | 33029 | | 33029 | | 35671 |
| | | | | м | | | | | | | 2642 | |
| | | | Итого по разделу: 1. КРОВЛЯ | | | | | | | | | 7168290 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 2. ПРОЕМЫ | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **ПОДРАЗДЕЛ 2. ВИТРАЖИ** | | | | | | | | | |
| 33 | 17 | Е11-100501-0704 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | **Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами** | | 591,014 | 2487,51 | 42,58 | 1470153 | 25165 | 283368 | 1049540 | 2721270 |
| | | | | м2 | | 1965,47 | 7,67 | 1161620 | 4533 | | 201577 | |
| 34 | 18 | С1223-103-0202 | **Витражи из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой ГОСТ 21519-2003** | | 410,1529 | 85838 | | 35206705 | | 35206705 | | 38023241 |
| | | | | м2 | | | | | | | 2816536 | |
| | | | **ПОДРАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ** | | | | | | | | | |
| 35 | 19 | Е11-090403-0403 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | **Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | | 8,19 | 3873,28 | 73,24 | 31722 | 600 | 4238 | 18733 | 54491 |
| | | | | м2 | | 3282,64 | 32,3 | 26885 | 265 | | 4036 | |
| 36 | 20 | С1223-207-0102 | **Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | | 8,19 | 72945 | | 597420 | | 597420 | | 645214 |
| | | | | м2 | | | | | | | 47794 | |
| 37 | 22 | С1223-207-0101 | **Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | | 94,5 | 55181 | | 5214605 | | 5214605 | | 5631773 |
| | | | | м2 | | | | | | | 417168 | |
| 38 | 23 | Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | | 11,34 | 4241,12 | 69,35 | 48094 | 786 | 7294 | 27847 | 82016 |
| | | | | м2 | | 3528,54 | 30,33 | 40014 | 344 | | 6075 | |
| 39 | 24 | С1223-207-0201 | **Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014** | | 11,34 | 82686 | | 937659 | | 937659 | | 1012672 |
| | | | | м2 | | | | | | | 75013 | |
| 40 | 33 | Е11-100107-0105 Кзтр и Кэм=1,12 | **Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков** | | 2,6 | 4731,29 | 848,26 | 12301 | 2205 | 4795 | 5244 | 18949 |
| | | | | м2 | | 2038,85 | 202,05 | 5301 | 525 | | 1404 | |
| 41 | 34 | С1261-104-0305 | **Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92** | | 2,6 | 43654 | | 113500 | | 113500 | | 122580 |
| | | | | м2 | | | | | | | 9080 | |
| | | | **Итого по разделу: 2. ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | 48312205 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 3. ПОЛЫ** | | | | | | | | | |
| | | | **ПОДРАЗДЕЛ 3. ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 42 | 79 | Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,12 | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** | | 621,3 | 866,83 | 39,27 | 538561 | 24398 | 326058 | 176629 | 772406 |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 302,76 | 6,25 | 188105 | 3883 | | 57216 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 43 | 80 | С1235-103-0206 | **Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97 /БИКРОСТ СПП)** | м2 | 683,43 | 773 | | 528291 | | 528291 | 42263 | 570554 |
| 44 | 81 | Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,06 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 621,3 | 490,55<br>444,41 | 46,14<br>21,58 | 304779<br>276112 | 28667<br>13408 | 0 | 272148<br>46156 | 623083 |
| 45 | 82 | С1234-101-0207 | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180** | м3 | 115,18902 | 58760 | | 6768507 | | 6768507 | 541481 | 7309988 |
| 46 | 83 | Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,12 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | т | 1,80177 | 22895,24<br>20735,23 | 2118,01<br>904,67 | 41252<br>37360 | 3816<br>1630 | 76 | 35481<br>6139 | 82872 |
| 47 | 84 | С1214-403-0101 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 1,80177 | 567060 | | 1021712 | | 1021712 | 81737 | 1103449 |
| | | | **Итого по разделу: 3. ПОЛЫ** | | | | | | | | | 10462352 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| | | | **СПАЛЬНЯ** | | | | | | | | | |
| 48 | 48 | Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 350,8 | 2012,42<br>1367,99 | 109,04<br>88,5 | 705957<br>479891 | 38251<br>31046 | 187815 | 408749<br>89177 | 1203883 |
| | | | **КУХНЯ** | | | | | | | | | |
| 49 | 49 | Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 389,3 | 2012,42<br>1367,99 | 109,04<br>88,5 | 783435<br>532559 | 42449<br>34453 | 208427 | 453608<br>98964 | 1336007 |
| | | | **КОРИДОР** | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 42,1 | 2012,42<br>1367,99 | 109,04<br>88,5 | 84723<br>57592 | 4591<br>3726 | 22540 | 49054<br>10702 | 144479 |
| | | | **ПРИХОЖАЯ** | | | | | | | | | |
| 51 | 51 | Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 196,3 | 2012,42<br>1367,99 | 109,04<br>88,5 | 395038<br>268536 | 21405<br>17373 | 105097 | 228727<br>49901 | 673666 |
| | | | **ВАННАЯ** | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 52 | 52 | Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | | 162,1 | 2012,42 | 109,04 | 326213 | 17676 | 86787 | 188877 | 556297 |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | | 1367,99 | 88,5 | 221751 | 14346 | | 41207 | |
| | | | САН. УЗЕЛ | | | | | | | | | |
| 53 | 53 | Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | | 79,7 | 2012,42 | 109,04 | 160390 | 8690 | 42671 | 92866 | 273517 |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | | 1367,99 | 88,5 | 109029 | 7053 | | 20261 | |
| | | | ЛОДЖИЯ | | | | | | | | | |
| 54 | 54 | Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | | 93,6 | 2012,42 | 109,04 | 188363 | 10207 | 50113 | 109062 | 321219 |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | | 1367,99 | 88,5 | 128044 | 8284 | | 23794 | |
| | | | **Итого по разделу: 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | 4509068 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | | **ПОДРАЗДЕЛ 1. ВЫХОД НА КРОВЛЮ** | | | | | | | | | |
| 55 | 121 | Е11-100107-0105 Кзтр и Кэм=1,12 | **Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков** | | 1,92 | 4730,23 | 848,26 | 9084 | 1629 | 3541 | 3872 | 13993 |
| | | | | м2 | | 2038,85 | 202,05 | 3915 | 388 | | 1037 | |
| 56 | 122 | С1261-104-0305 | **Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92** | | 1,92 | 43654 | | 83816 | | 83816 | | 90521 |
| | | | | м2 | | | | | | | 6705 | |
| 57 | 123 | Е11-100107-0609 Кзтр и Кэм=1,12 | **Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон** | | 1,92 | 12193,48 | 32,14 | 23411 | 61 | 19454 | 3530 | 29096 |
| | | | | м2 | | 2029,14 | 13,8 | 3896 | 26 | | 2155 | |
| 58 | 124 | Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | | 0,08214 | 109306,99 | 37273,15 | 8978 | 3062 | 1280 | 3919 | 13929 |
| | | | т конструкций | | | 56449,79 | 12693,95 | 4637 | 1043 | | 1032 | |
| 59 | 125 | С1222-503-0201 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | | 0,08214 | 1004968 | | 82548 | | 82548 | | 89152 |
| | | | | т | | | | | | | 6604 | |
| 60 | 126 | Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** | | 2,4642 | 191,1 | 4,51 | 471 | 11 | 276 | 128 | 647 |
| | | | | м2 | | 74,73 | 0,76 | 184 | 2 | | 48 | |
| | | | **ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ - 60 ШТ** | | | | | | | | | |
| 61 | 36 | Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | | 0,0708 | 1143808,9 | 10410,06 | 80982 | 737 | 73676 | 7925 | 96020 |
| | | | т стальных элементов | | | 92778,56 | 2077,63 | 6569 | 147 | | 7113 | |
| 62 | 37 | Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** | | 2,124 | 191,1 | 4,51 | 406 | 10 | 238 | 111 | 558 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м2 | | 74,73 | 0,76 | 159 | 2 | | 41 | |
| 63 | 38 | Е11-090606-0110 Кзтр и Кэм=1,12 | Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж | | 1,4526 | 86192,29 | 11097,7 | 125203 | 16120 | 6237 | 73123 | 214192 |
| | | | | т конструкций | | 70800,91 | 2155,01 | 102845 | 3130 | | 15866 | |
| 64 | 39 | С1222-519-0101 | Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения | | 1,4526 | 1139868 | | 1655772 | | 1655772 | | 1788234 |
| | | | | т | | | | | | | 132462 | |
| 65 | 40 | Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | | 43,578 | 191,1 | 4,51 | 8328 | 196 | 4875 | 2270 | 11446 |
| | | | | м2 | | 74,73 | 0,76 | 3257 | 33 | | 848 | |
| | | | Итого по разделу 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | 2347788 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 6. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В | | | | | | | | | |
| 66 | 1 | Е11-210501-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | Устройства вводно-распределительные. Монтаж | | 1 | 29023,08 | 978,93 | 29023 | 979 | 16222 | 8803 | 40852 |
| | | | | шкаф | | 11821,84 | 404,07 | 11822 | 404 | | 3026 | |
| 67 | 2 | 515-301-0307 РСНБ РК 2022 | Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-56, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 | | 1 | 997333 | | 997333 | | | | 997333 |
| | | | | шт. | | | | | | 997333 | | |
| 68 | 3 | Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,09 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный | | 1 | 1925,52 | 114,94 | 1926 | 115 | 37 | 1311 | 3496 |
| | | | | шт | | 1773,32 | 47,67 | 1773 | 48 | | 259 | |
| 69 | 4 | С1247-301-0306 | Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 | | 1 | 23571 | | 23571 | | 23571 | | 25457 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1886 | |
| | | | Итого по разделу: 6. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В | | | | | | | | | 1067138 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 7. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 70 | 50 | Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,09 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | 1089 | 448,89 | 195,28 | 488841 | 212659 | 62400 | 207139 | 751661 |
| | | | | м кабеля | | 196,31 | 67,87 | 213782 | 73910 | | 55681 | |
| 71 | 51 | С1243-106-0901 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,078 | 511712 | | 39914 | | 39914 | | 43107 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | км | | | | | | | 3193 | |
| 72 | 52 | С1243-106-0701 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,216 | 416327 | | 89927 | | 89927 | 7194 | 97121 |
| 73 | 54 | С1243-106-0301 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,388 | 210781 | | 81783 | | 81783 | 6543 | 88326 |
| 74 | 55 | С1243-106-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,279 | 1085280 | | 302793 | | 302793 | 24223 | 327016 |
| 75 | 57 | С1243-110-1006 | Кабели силовые АВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,128 | 1080542 | | 138309 | | 138309 | 11065 | 149374 |
| 76 | 58 | Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 230 | 137<br>122,02 | 1,6<br>0,08 | 31510<br>28065 | 368<br>18 | 3077 | 20219<br>4138 | 55867 |
| 77 | 59 | Е11-210201-0103 Кзтр и Кэм=1,12 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 54 | 156,54<br>139,94 | 1,72<br>0,13 | 8453<br>7557 | 93<br>7 | 804 | 5446<br>1112 | 15011 |
| 78 | 60 | Е11-210201-0104 Кзтр и Кэм=1,12 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод | м | 108 | 56,24<br>46,21 | 0,23<br>0,1 | 6074<br>4991 | 25<br>11 | 1058 | 3601<br>774 | 10449 |
| 79 | 61 | С1243-142-0113 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,16686 | 559558 | | 93368 | | 93368 | 7469 | 100837 |
| 80 | 62 | С1243-142-0107 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,2369 | 147825 | | 35020 | | 35020 | 2802 | 37822 |
| 81 | 63 | Е11-210101-0203 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 128 | 602,23<br>554,19 | 5,49<br>0,52 | 77085<br>70936 | 703<br>67 | 5446 | 51122<br>10257 | 138464 |
| 82 | 64 | Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | м | 4347 | 295,89<br>286,65 | 3,83<br>0,13 | 1286234<br>1246068 | 16649<br>565 | 23517 | 897569<br>174706 | 2358509 |
| 83 | 65 | С1241-207-0202 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм | м | 199,98 | 88 | | 17598 | | 17598 | 1408 | 19006 |
| 84 | 66 | С1241-207-0206 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм | м | 129,28 | 331 | | 42792 | | 42792 | 3423 | 46215 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Итого по разделу: 7. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ** | | | | | | | | | **4238785** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 8. ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| **85** | **3** | **С1245-103-0110** | **Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005** | **секция** | **1555** | **3065** | | **4766075** | | **4766075** | **381286** | **5147361** |
| **86** | **68** | **С1241-205-2101** | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные** | **м** | **79,2** | **273** | | **21622** | | **21622** | **1730** | **23352** |
| **87** | **70** | **С1241-205-2201** | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные** | **м** | **667,062** | **314** | | **209457** | | **209457** | **16757** | **226214** |
| | | | **Итого по разделу: 8. ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | **5396927** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 9. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ** | | | | | | | | | |
| **88** | **91** | **Е11-180801-0101 Кзтр и Кэм=1,06** | **Узлы тепловые. Установка** | **узел** | **1** | **37657,58**<br>**18136,07** | **1461,82**<br>**597,17** | **37658**<br>**18136** | **1462**<br>**597** | **18060** | **18359**<br>**4481** | **60498** |
| **89** | **92** | **513-201-0308 РСНБ РК 2022** | **Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-120/200_От-150/250, с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо** | **шт.** | **1** | **7525655** | | **7525655** | | **7525655** | | **7525655** |
| **90** | **93** | **Е11-160401-0201 Кзтр и Кэм=1,06** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **5** | **1940,68**<br>**1075,65** | **69,15**<br>**20,81** | **9703**<br>**5378** | **346**<br>**104** | **3979** | **5373**<br>**1206** | **16282** |
| **91** | **94** | **Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,06** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **5** | **3879,58**<br>**1075,65** | **69,15**<br>**20,81** | **19398**<br>**5378** | **346**<br>**104** | **13674** | **5373**<br>**1982** | **26753** |
| **92** | **95** | **Е11-160401-0203 Кзтр и Кэм=1,06** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **8** | **4637,72**<br>**1275,99** | **84,36**<br>**24,33** | **37102**<br>**10208** | **675**<br>**195** | **26219** | **10194**<br>**3784** | **51080** |
| **93** | **96** | **Е11-160401-0204 Кзтр и Кэм=1,06** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **8** | **5710,5**<br>**1410,2** | **122,23**<br>**34,61** | **45684**<br>**11282** | **978**<br>**277** | **33425** | **11327**<br>**4561** | **61572** |
| | | | **Итого по разделу: 9. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ** | | | | | | | | | **7741840** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 10. ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | |
| | | | **ВОЗДУХОВОДЫ** | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 94 | 107 | Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | | 3,03 | 9936,9 | 57,8 | 30109 | 175 | 23797 | 6081 | 39085 |
| | | | м2 поверхности воздуховодов | | | 2025,15 | 22,82 | 6136 | 69 | | 2895 | |
| 95 | 108 | Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | | 748,43 | 9087,55 | 72,81 | 6801395 | 54493 | 4833660 | 1896297 | 9393507 |
| | | | м2 поверхности воздуховодов | | | 2556,34 | 29,07 | 1913242 | 21757 | | 695815 | |
| 96 | 109 | Е11-200101-0301 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | | 11,87 | 9539,55 | 72,81 | 113234 | 864 | 82026 | 30075 | 154774 |
| | | | м2 поверхности воздуховодов | | | 2556,34 | 29,07 | 30344 | 345 | | 11465 | |
| 97 | 110 | Е11-200101-0318 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр 315 мм. Прокладка | | 45,9 | 11699,05 | 47,3 | 536986 | 2171 | 478281 | 56099 | 640532 |
| | | | м2 поверхности воздуховодов | | | 1231,69 | 15,46 | 56535 | 710 | | 47447 | |
| 98 | 111 | С1246-301-0502 | Средства для крепления воздуховодов | кг | 417,8 | 790 | | 330062 | | 330062 | 26405 | 356467 |
| | | | Итого по разделу: 10. ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | | 10584365 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 11. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД | | | | | | | | | |
| | | | АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДОВ | | | | | | | | | |
| 99 | 6 | С1242-304-0601 | Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 | шт. | 75 | 3043 | | 228225 | | 228225 | 18258 | 246483 |
| 100 | 10 | С1242-303-0202 | Кран шаровый из ПП, наружная резьба, 20 х G1/2 | шт. | 180 | 2876 | | 517680 | | 517680 | 41414 | 559094 |
| 101 | 11 | С1242-201-0201 | Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 75 | 1998 | | 149850 | | 149850 | 11988 | 161838 |
| 102 | 19 | С1244-301-0406 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт. | 75 | 4100 | | 307500 | | 307500 | 24600 | 332100 |
| 103 | 22 | С1242-404-1101 | Фильтр механической очистки латунный, косой, резьба В-В 1/2", для систем водоснабжения и отопления, Тмакс +150°С, PN 20, DN 15 типа VALTEC CT PK ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 75 | 820 | | 61500 | | 61500 | 4920 | 66420 |
| 104 | 56 | С1241-205-2301 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 армированные | м | 248,094 | 301 | | 74676 | | 74676 | 5974 | 80650 |
| 105 | 58 | С1241-205-2201 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные | м | 168,201 | 314 | | 52815 | | 52815 | 4225 | 57040 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 106 | 60 | С1241-205-2202 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные | м | 106,227 | 537 | | 57044 | | 57044 | 4564 | 61608 |
| 107 | 62 | С1241-205-2203 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные | м | 57,321 | 767 | | 43965 | | 43965 | 3517 | 47482 |
| 108 | 64 | С1241-205-2204 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные | м | 12,87 | 1217 | | 15663 | | 15663 | 1253 | 16916 |
| 109 | 66 | С1241-205-2205 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные | м | 41,0564 | 2187 | | 89790 | | 89790 | 7183 | 96973 |
| | | | Итого по разделу: 11. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД | | | | | | | | | 1726604 |
| | | | Раздел: 12. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | | | | |
| | | | АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДОВ | | | | | | | | | |
| 110 | 73 | С1242-304-0601 | Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 | шт. | 75 | 3043 | | 228225 | | 228225 | 18258 | 246483 |
| 111 | 74 | С1242-303-0202 | Кран шаровый из ПП, наружная резьба, 20 x G1/2 | шт. | 90 | 2876 | | 258840 | | 258840 | 20707 | 279547 |
| 112 | 75 | С1242-201-0201 | Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 84 | 1998 | | 167832 | | 167832 | 13427 | 181259 |
| 113 | 76 | С1242-303-0203 | Кран шаровый приварной из ПП, DN 25 | шт. | 102 | 3966 | | 404532 | | 404532 | 32363 | 436895 |
| 114 | 77 | С1242-303-0204 | Кран шаровый приварной из ПП, DN 32 | шт. | 24 | 5909 | | 141816 | | 141816 | 11345 | 153161 |
| 115 | 80 | С1244-301-0101 | Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus | шт. | 9 | 7674 | | 69066 | | 69066 | 5525 | 74591 |
| | | | ТРУБОПРОВОДЫ Т3, Т4 | | | | | | | | | |
| 116 | 117 | С1241-205-2301 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные | м | 136,0854 | 301 | | 40962 | | 40962 | 3277 | 44239 |
| 117 | 119 | С1241-205-2201 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные | м | 353,232 | 314 | | 110915 | | 110915 | 8873 | 119788 |
| 118 | 121 | С1241-205-2202 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные | м | 170,676 | 537 | | 91653 | | 91653 | 7332 | 98985 |
| 119 | 123 | С1241-205-2203 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные | | 48,609 | 767 | | 37283 | | 37283 | | 40266 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м | | | | | | | 2983 | |
| 120 | 125 | С1241-205-2204 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные | | 41,085 | 1217 | | 50000 | | 50000 | | 54000 |
| | | | | м | | | | | | | 4000 | |
| 121 | 127 | С1241-205-2205 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные | | 36,421 | 2187 | | 79653 | | 79653 | | 86025 |
| | | | | м | | | | | | | 6372 | |
| | | | Итого по разделу: 12. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | | | | 1815239 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 13. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ | | | | | | | | | |
| | | | САНТЕХПРИБОРЫ К1 | | | | | | | | | |
| 122 | 130 | С1244-102-0203 | Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94 | | 45 | 39946 | | 1797570 | | 1797570 | | 1941376 |
| | | | | шт. | | | | | | | 143806 | |
| 123 | 134 | С1244-102-0602 | Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96 | | 45 | 15074 | | 678330 | | 678330 | | 732596 |
| | | | | шт. | | | | | | | 54266 | |
| 124 | 136 | С1244-101-0101 | Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96 | | 45 | 9912 | | 446040 | | 446040 | | 481723 |
| | | | | шт. | | | | | | | 35683 | |
| 125 | 139 | С1244-101-0302 | Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм | | 45 | 19691 | | 886095 | | 886095 | | 956983 |
| | | | | комплект | | | | | | | 70888 | |
| 126 | 140 | С1244-101-0601 | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | | 45 | 14807 | | 666315 | | 666315 | | 719620 |
| | | | | комплект | | | | | | | 53305 | |
| | | | ТРУБОПРОВОДЫ К1 | | | | | | | | | |
| 127 | 170 | С1241-203-0101 | Трубы полиэтиленовые длясистем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50 x3 ГОСТ 22689-2014 | | 236,7256 | 314 | | 74332 | | 74332 | | 80279 |
| | | | | м | | | | | | | 5947 | |
| 128 | 172 | С1241-203-0107 | Трубы полиэтиленовые длясистем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 | | 246,3064 | 1784 | | 439411 | | 439411 | | 474564 |
| | | | | м | | | | | | | 35153 | |
| | | | Итого по разделу: 13. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ | | | | | | | | | 5387141 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 95324409 | 623683 | 77363249 | 7860370 | 110757743 |
| | | | | | | | | 8814497 | 267069 | 8522988 | 7572963 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 8522988 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 0,9 % | | 920113 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 111677856,8 |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,02 % | | 1052180 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 112730036,8 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **2084141** | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **114814177,8** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **13777701,34** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **128591879,14** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Корпорация МСК- Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "TN stroy"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Теренина И.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел строительства города Балхаш"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мусин С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ)