Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол"

Подрядчик : ТОО «Батыс Құрылыс Қызмет»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания медицинского пункта в п.Жетибай, Бисенского с.о., Бокейординского района ЗКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **июн.24** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
000340007847	170340024883	1	15.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания медицинского пункта в п.Жетибай, Бисенского с.о., Бокейординского района ЗКО	10000 000,00	8928 571,43							1071 428,57	10000 000,00

Заказчик: Директор
Насипкалиев Нурсултан Егизбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик: Директор
Оспанов Айболат Қанатұлы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "Саулет Құрылыс Бақылау"
Кереев Т.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "Жол"

Подрядчик : ТОО «Батыс Курылыс Кызмет»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания медицинского пункта в п.Жетибай, Бисенского с.о., Бокейординского района ЗКО
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт здания медицинского пункта в п.Жетибай, Бисенского с.о., Бокейординского района ЗКО
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 1 от 15.03.2024
(наименование)

за июнь 2024 (месяц, год)

Акт выполненных работ №1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 1: Демонтажные работы									
1	1	1215-0102-0301 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	32,64	586,23	0,00	19135,00	0,00		13777,00	35545,00
						586,23	0,00	19135,00	0,00		2633,00	
2	2	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	7	1512,61	57,31	10588,00	401,00		7510,00	19546,00
						1455,30	34,74	10187,00	243,00		1448,00	
3	3	1215-0103-0302 РСНБ РК 2022	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	м² поверхности воздуховодов	15	637,99	19,19	9570,00	287,00		6809,00	17689,00
						618,80	11,63	9282,00	174,00		1310,00	
4	4	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	12	247,62	2,05	2971,00	25,00		2132,00	5511,00
						245,57	1,24	2947,00	15,00		408,00	
5	5	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	23	75,82	0,00	1744,00	0,00		1256,00	3240,00
						75,82	0,00	1744,00	0,00		240,00	
6	6	1217-0101-0401 РСНБ РК 2022	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	240	32,97	0,00	7913,00	0,00		5698,00	14701,00
						32,97	0,00	7913,00	0,00		1090,00	
7	7	1217-0101-2301 РСНБ РК 2022	**Электросчетчики. Демонтаж**	шт.	1	1619,71	1,79	1620,00	2,00		1166,00	3009,00
						1617,92	1,09	1618,00	1,00		223,00	
8	8	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	4842,19	378,72	4842,00	379,00		3324,00	8819,00
						4463,47	152,64	4463,00	153,00		653,00	
9	9	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования**	шт.	1	18034,81	0,97	18035,00	1,00		12984,00	33501,00
						18033,84	0,00	18034,00	0,00		2482,00	
10	10	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования**	шт.	10	741,67	0,36	7417,00	4,00		5337,00	13774,00
						741,31	0,00	7413,00	0,00		1020,00	
11	11	1217-0101-0401 РСНБ РК 2022	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	54	32,97	0,00	1780,00	0,00		1282,00	3307,00
						32,97	0,00	1780,00	0,00		245,00	
12	12	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м²	59,5	458,18	22,00	27262,00	1309,00		19257,00	50241,00
						436,18	13,34	25953,00	794,00		3722,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6	2865,36 2690,86	174,50 73,58	17192,00 16145,00	1047,00 441,00		11942,00 2331,00	31465,00
14	14	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022	Полотна дверные. Снятие	м²	11,34	488,99 488,99	0,00 0,00	5545,00 5545,00	0,00 0,00		3992,00 763,00	10300,00
15	15	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5	1914,03 1832,39	81,64 37,73	9570,00 9162,00	409,00 189,00		6732,00 1304,00	17606,00
16	16	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м²	11,34	656,73 632,94	23,79 14,42	7447,00 7178,00	270,00 164,00		5286,00 1019,00	13752,00
17	17	1208-0101-0204 РСНБ РК 2022	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м² кровли	59,5	375,16 373,23	1,93 0,00	22322,00 22207,00	115,00 0,00		15989,00 3065,00	41376,00
18	18	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м² кровли	59,5	235,32 204,34	30,98 8,53	14002,00 12158,00	1844,00 508,00		9120,00 1850,00	24972,00
			Итого по отделу Демонтажные работы					188955,00 182864,00	6093,00 2682,00	0,00 0,00	133593,00 25806,00	348354,00 0,00
			Отдел 2: Архитектурно-строительные решения									
19	19	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	1,94	205168,48 39238,12	1428,61 521,55	398027,00 76122,00	2772,00 1012,00	319133,00	55536,00 36285,00	489848,00
20	20	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	2,274	200414,57 39836,37	2021,03 857,14	455743,00 90588,00	4596,00 1949,00	360559,00	66627,00 41790,00	564160,00
21	21	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	4,214	11965,08 1457,66	107,78 45,58	50421,00 6143,00	454,00 192,00	43824,00	4561,00 4399,00	59381,00
22	22	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м²	104,4	1836,50 264,04	16,16 8,48	191731,00 27566,00	1687,00 885,00	162478,00	20484,00 16978,00	229193,00
23	23	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	104,4	417,97 55,27	5,00 2,12	43636,00 5770,00	522,00 221,00	37344,00	4314,00 3836,00	51786,00
24	24	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	104,4	1239,93 1119,75	37,60 14,18	129449,00 116902,00	3925,00 1480,00	8621,00	85235,00 17175,00	231859,00
25	25	224-103-0719 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	120,06	4731,00		568004,00		568004,00	45440,00	613444,00
26	26	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (карниз) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	10	1605,48 1549,33	21,59 5,14	16055,00 15493,00	216,00 51,00	346,00	11192,00 2180,00	29427,00
27	27	214-204-0722 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	10	4598,00		45980,00		45980,00	3678,00	49658,00
28	28	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	82	1504,80 869,39	96,79 21,80	123394,00 71290,00	7937,00 1788,00	44167,00	52616,00 14081,00	190091,00
29	29	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	13,5136	49780,00		672707,00		672707,00	53817,00	726524,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы	Выполнено работ, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11		12		13
30	30	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	104,4	155,48	132,26	23,22	5,51	16232,00	13808,00	2424,00	575,00			10355,00	2127,00	28714,00
31	31	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м²	114,84	137,00				15733,00				15733,00			1259,00	16992,00
32	32	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	82	155,48	132,26	23,22	5,51	12749,00	10845,00	1904,00	452,00			8134,00	1670,00	22553,00
33	33	261-107-0508 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м²	0,0902	107893,00				9732,00				9732,00			779,00	10511,00
34	34	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	41	1199,03	328,65	47,65	7,38	49160,00	13475,00	1954,00	303,00	33732,00		9920,00	4726,00	63806,00
35	35	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	11,35	1212,06	543,52	16,42	5,28	13757,00	6169,00	186,00	60,00	7402,00		4485,00	1459,00	19701,00
36	36	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,35	1989,00				22575,00				22575,00			1806,00	24381,00
37	37	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	4,43	12183,89	1430,06	3251,13	1322,90	53975,00	6335,00	14402,00	5860,00	33237,00		8781,00	5020,00	67776,00
38	38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	6,42	46274,36	2071,38	2111,23	431,67	297081,00	13298,00	13554,00	2771,00	270229,00		11570,00	24692,00	333343,00
39	39	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м³ основания	0,6	9947,06	1312,29	1876,82	727,66	5968,00	787,00	1126,00	437,00	4055,00		881,00	548,00	7397,00
40	40	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные В20. Устройство	м³	0,4	62017,77	5270,00	2576,06	542,31	24807,00	2108,00	1031,00	217,00	21669,00		1674,00	2118,00	28599,00
41	41	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м² потолка	74,5	4385,84	2003,51	25,04	9,83	326745,00	149261,00	1865,00	732,00	175618,00		107995,00	34780,00	469520,00
42	42	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	74,5	986,74	811,22	2,88	0,92	73512,00	60436,00	215,00	69,00	12862,00		43563,00	9366,00	126441,00
43	43	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	74,5	1144,18	916,50	8,78	3,98	85241,00	68279,00	655,00	297,00	16308,00		49375,00	10769,00	145385,00
44	44	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	250,8	813,19	667,04	7,77	4,71	203948,00	167294,00	1948,00	1181,00	34706,00		121302,00	26021,00	351271,00
45	45	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	250,8	794,13	482,01	7,44	2,58	199168,00	120888,00	1866,00	647,00	76414,00		87504,00	22933,00	309605,00
46	46	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	250,8	937,79	729,46	8,27	3,76	235198,00	182949,00	2074,00	943,00	50175,00		132402,00	29409,00	397009,00
47	47	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		35,2	5235,34		26,03		184284,00		917,00		83356,00		72303,00		277114,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код реоурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м² поверхности облицовки		2841,24	11,61	100012,00	409,00		20527,00	
49	49	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	70	312,85	3,72	21900,00	261,00	12289,00	6806,00	31003,00
						133,57	1,47	9350,00	103,00		2297,00	
50	50	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м плинтусов	5,5	553,53	3,06	3044,00	16,00	379,00	1912,00	5353,00
						481,60	1,35	2649,00	7,00		397,00	
51	51	1115-0406-0201 РСНБ РК 2022	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	м²	0,5555	1902,00		1057,00		1057,00		1142,00
											85,00	
52	52	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	1 м карниза (галтели)	84,1	515,15	0,00	43324,00	0,00	8429,00	25125,00	73925,00
						414,93	0,00	34896,00	0,00		5476,00	
53	53	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	40	2537,88	142,94	101515,00	5718,00	53783,00	30845,00	142949,00
						1050,36	20,64	42014,00	826,00		10589,00	
54	54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² изолируемой поверхности	40	1559,88	70,63	62395,00	2825,00	34220,00	18591,00	87465,00
						633,74	11,77	25350,00	471,00		6479,00	
55	55	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² стяжки	40	1508,74	42,23	60350,00	1690,00	37201,00	16140,00	82609,00
						536,48	23,94	21459,00	958,00		6119,00	
56	56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² покрытия	40	4667,10	116,80	186684,00	4672,00	105573,00	56700,00	262855,00
						1910,97	57,76	76439,00	2310,00		19471,00	
57	57	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м² стяжки	34,5	1508,74	42,23	52052,00	1457,00	32086,00	13921,00	71251,00
						536,48	23,94	18509,00	826,00		5278,00	
58	58	1110-0501-0801 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м² покрытия	34,5	4067,91	36,38	140343,00	1255,00	117381,00	16072,00	168928,00
						629,17	17,86	21706,00	616,00		12513,00	
59	59	223-205-1109 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15	м²	11,34	3801,29	51,37	43107,00	583,00	8722,00	24493,00	73008,00
						2980,82	19,05	33802,00	216,00		5408,00	
60	60	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	9,234	4568,29	307,71	42184,00	2842,00	19771,00	15070,00	61032,53
						2119,46	147,16	19571,00	1359,00		4580,00	
			Итого по отделу Архитектурно-строительные решения					6049302,00	89549,00	4328192,00	1196484,00	7824651,53
								1631563,00	30223,00	0,00	579667,00	0,00
			ИТОГО по акту					6238257,00	95642,00	4328192,00	1330077,00	8173005,53
								1814427,00	32905,00	0,00	605473,00	0,00
			Временные здания и сооружения	%	1,20			98076,07				
			Итого с временными									8271081,60
			Зимние удорожания	%	1,27			105042,74				
			Итого с зимними удорожаниями									8376124,33
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			167522,49				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					0,00				8543646,82
			в текущих ценах 2023 г		*1,0450539*							*8928571,43*
			НДС	%	12,00			1071428,57				
			Итого с НДС									10000000,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал

Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Құрылыс Қызмет», БИН 170340024883

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Оспанов Айболат Қанатұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Кереев Т.К

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол", БИН 000340007847

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Насипкалиев Нурсултан Егизбаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)