Приложение 4-1
к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Подрядчик: ТОО "Статус Трейд"

Субподрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 4-х этажного жилого дома №118 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай**

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		2	13.04.22г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 4-х этажного жилого дома №118 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай	356 846 636,00	63 982 973,21							7 677 956,79	71 660 930

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Статус Трейд"

Бримжанов Д. Э.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Бижанов К.Х.

Подрядчик: ТОО "Статус Трейд"
Субподрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №118 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №118 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: №2 от 13.04.22г.

Акт №9-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за апрель 2023 года
Локальная смета № 02-01-02 Надземная строительная часть здания.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 09.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Несущий остов здания									
		Межквартирные перегородки из керамзитобетонных блоков толщ.190 мм									
1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.9-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	163,8	12676,41	4158,73	2076396	681200	353597	1102905	3433644
					6358,97	881,07	1041599	144319		254344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2076396	681200	353597	1102905	3433644
							1041599	144319	--	254344	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2076396				
		Материалы	Тенге				353597				
		Всего заработная плата	Тенге					1185918			
		Накладные расходы	Тенге				1102905				
		Сметная прибыль	Тенге				254344				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3433645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								756
		Сметная заработная плата	Тенге					1185918			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3433645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								756
		Сметная заработная плата	Тенге					1185918			
		РАЗДЕЛ 2.Крыша (КР24-29)									
		Утепление чердачного перекрытия (КР-7)									
2	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.56-Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	1110,26	708,78	205,95	786930	228658	--	578457	1474614
					502,83	63,48	558272	70479		109227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.57-Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (доп. слой)	$м^2$ утепляемого покрытия	207,56	708,78	205,95	147114	42747	--	108141	275675
					502,83	63,48	104367	13176		20420	
4	234-101-0206 РСНБ РК 2022	п.58-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	78,55707	49780,00	--	3910571	--	3910571	--	4223417
					--	--	--	--		312846	
				Стропильная система							
5	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.68-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	$м^3$	37,095	1421,77	88,10	52741	3268	13	45793	106417
					1333,33	38,33	49460	1422		7883	
6	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.69-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	$м^2$	1400,69	54,64	4,09	76534	5729	14	65958	153894
					50,54	1,78	70791	2493		11402	
7	236-104-0201 РСНБ РК 2022	п.70-Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	1437,39	418,00	--	600829	--	600829	--	648895
					--	--	--	--		48066	
8	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.71-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	363,7579	6577,94	30,73	2392778	11179	2009118	346676	2958611
					1023,98	11,93	372481	4340		219157	
				Дополнительные элементы кровли							
9	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.72-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	92,1	1162,44	13,42	107061	1236	60061	42478	161502
					496,90	4,43	45764	408		11963	
10	224-105-0111 РСНБ РК 2022	п.73-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	92,1	1989,00	--	183187	--	183187	--	197842
					--	--	--	--		14655	
11	1112-0101-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.74-Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	50,2	1235,50	26,94	62022	1353	19377	38415	108472
					822,54	9,24	41292	464		8035	
12	224-105-0102 РСНБ РК 2022	п.75-Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	25,1	1761,00	--	44201	--	44201	--	47737
					--	--	--	--		3536	
13	224-105-0101 РСНБ РК 2022	п.76-Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	25,1	2731,00	--	68548	--	68548	--	74032
					--	--	--	--		5484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1112-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.77-Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство /пристенный профиль/	м планки	33,2	3168,67	2475,51	105200	82187	2447	34483	150857
					619,47	509,48	20566	16915		11174	
15	224-105-0109 РСНБ РК 2022	п.78-Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80/пристенный профиль/	м	33,2	2217,00	--	73604	--	73604	--	79492
					--	--	--	--		5888	
16	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.79-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(подшивка карниза)	$м^2$	147,11	1685,72	21,99	247986	3235	5084	221225	506748
					1629,17	5,41	239667	796		37537	
17	224-104-0308 РСНБ РК 2022	п.80-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	$м^2$	147,11	4270,00	--	628160	--	628160	--	678413
					--	--	--	--		50253	
		Ограждение кровли									
18	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.88-Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	138	150,09	36,17	20712	4992	1269	14508	38038
					104,72	9,55	14451	1318		2818	
19	222-503-0201 РСНБ РК 2022	п.89-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,6417	1004968,00	--	644888	--	644888	--	696479
					--	--	--	--		51591	
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	п.90-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,177	190,67	4,64	415	10	244	113	570
					74,17	0,76	161	2		42	
		Фронтон слухового окна (4шт)(КР-25, сеч.3-3)									
21	1110-0102-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.91-Стены. Устройство фронтонов	$м^2$ фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	36	6422,04	46,44	231193	1672	188490	37609	290306
					1139,75	21,03	41031	757		21504	
22	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.92-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(подшивка карниза)	$м^2$	36	1685,72	21,99	60686	792	1244	54137	124009
					1629,17	5,41	58650	195		9186	
23	224-104-0308 РСНБ РК 2022	п.93-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	$м^2$	36	4270,00	--	153720	--	153720	--	166018
					--	--	--	--		12298	
		Примыкание к вентшахтам									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.94-Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	95,48	904,28	17,39	86341	1660	13954	65415	163897
					740,75	3,95	70727	377		12140	
25	214-105-0102 РСНБ РК 2022	п.95-Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,157542	572707,00	--	90225	--	90225	--	97443
					--	--	--	--		7218	
		Зонты Зт1-Зт4, Вк-1 (Кр-41)									
26	1112-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.100-Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	18	19364,47	44,10	348560	793	289539	53901	434658
					3234,87	20,02	58228	360		32197	
27	1112-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.101-Колпаки над шахтами. Устройство. Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух к норме 1112-0101-1101	колпак	28	9737,52	44,10	272651	1235	225893	42397	340252
					1625,82	20,02	45523	561		25204	
28	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	п.102-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	4365,86	64,63	17463	259	14524	2704	21781
					669,96	19,89	2680	80		1613	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11414320	391005	9229204	1752410	14220069
							1794111	114143	--	1053337	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11396857				
		Материалы	Тенге				2816749				
		Всего заработная плата	Тенге					1905494			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6397933				
		Накладные расходы	Тенге				1749706				
		Сметная прибыль	Тенге				1051724				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14198287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1210
		Сметная заработная плата	Тенге					1905494			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				17463				
		Материалы	Тенге				14525				
		Всего заработная плата	Тенге					2760			
		Сдача и испытание	Тенге				140				
		Накладные расходы	Тенге				2704				
		Сметная прибыль	Тенге				1613				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				21780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14220067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1212
		Сметная заработная плата	Тенге					1908254			
		РАЗДЕЛ 3. Лестницы выше +0,00 (КР-31,33,35)									
		Лестница Л-1 выше +0,00 2шт (КР-31)									
29	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.106-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,253064	108717,35	37067,52	136230	46448	19558	59357	211234
					56042,01	12609,46	70224	15800		15647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	222-503-0101 РСНБ РК 2022	п.107-Косоуры	т	1,253064	981243,00	--	1229560	--	1229560	--	1327925
					--	--	--	--		98365	
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	п.108-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	51,319584	190,67	4,64	9785	238	5741	2653	13433
					74,17	0,76	3806	39		995	
32	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	п.109-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	$м^2$	50,2	4180,77	43,45	209875	2182	93806	92044	326072
					2268,67	23,26	113887	1168		24153	
33	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.110-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	125,4	6715,30	80,32	842099	10072	582781	299216	1232620
					1987,61	34,50	249246	4326		91305	
		Промежуточные площадки									
34	1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.111-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	$м^3$	0,2	67505,28	4930,53	13501	986	7660	4592	19540
					24273,48	955,51	4855	191		1447	
35	214-403-0101 РСНБ РК 2022	п.112-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00378	481766,00	--	1821	--	1821	--	1967
					--	--	--	--		146	
		Лестница Л-2 выше +0,00 1шт (КР-33)									
36	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.113-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,626532	108717,35	37067,52	68115	23224	9779	29679	105617
					56042,01	12609,46	35112	7900		7823	
37	222-503-0101 РСНБ РК 2022	п.114-Косоуры	т	0,626532	981243,00	--	614780	--	614780	--	663962
					--	--	--	--		49182	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	п.115-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	25,659792	190,67	4,64	4893	120	2870	1327	6717
					74,17	0,76	1903	20		498	
39	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	п.116-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	$м^2$	25,1	4180,77	43,45	104937	1091	46902	46022	163035
					2268,67	23,26	56944	584		12077	
40	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.117-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	62,7	6715,30	80,32	421049	5036	291390	149608	616309
					1987,61	34,50	124623	2163		45652	
		Промежуточные площадки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.118-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м^3	0,1	67505,28	4930,53	6751	494	3830	2296	9771
					24273,48	955,51	2427	96		724	
42	214-403-0101 РСНБ РК 2022	п.119-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00189	481766,00	--	911	--	911	--	984
					--	--	--	--		73	
		Лестница Л-3 выше +0,00 1шт (КР-35)									
43	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.120-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,626532	108717,35	37067,52	68115	23224	9779	29679	105617
					56042,01	12609,46	35112	7900		7823	
44	222-503-0101 РСНБ РК 2022	п.121-Косоуры	т	0,626532	981243,00	--	614780	--	614780	--	663962
					--	--	--	--		49182	
45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	п.122-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	25,659792	190,67	4,64	4893	120	2870	1327	6717
					74,17	0,76	1903	20		498	
46	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	п.123-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	м^2	25,1	4180,77	43,45	104937	1091	46902	46022	163035
					2268,67	23,26	56944	584		12077	
47	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.124-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	62,7	6715,30	80,32	421049	5036	291390	149608	616309
					1987,61	34,50	124623	2163		45652	
		Промежуточные площадки									
48	1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.125-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м^3	0,1	67505,28	4930,53	6751	494	3830	2296	9771
					24273,48	955,51	2427	96		724	
49	214-403-0101 РСНБ РК 2022	п.126-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00189	481766,00	--	911	--	911	--	984
					--	--	--	--		73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4885743	119856	3881851	915726	6265581
							884036	43050	--	464116	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4613283				
		Материалы	Тенге				1379973				
		Всего заработная плата	Тенге					755038			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2462763				
		Накладные расходы	Тенге				797011				
		Сметная прибыль	Тенге				432823				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5843117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								451
		Сметная заработная плата	Тенге					755038			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				272460				
	Материалы		Тенге				39116				
	Всего заработная плата		Тенге					172048			
		Накладные расходы	Тенге				118715				
		Сметная прибыль	Тенге				31293				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				422468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					172048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6265585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								546
		Сметная заработная плата	Тенге					927086			
		РАЗДЕЛ 4. Двери металлические (АР-7)									
		ДМ-1 с фрамугой									
50	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	п.178-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	40,32	3851,69	72,72	155300	2932	20859	91634	266688
					3261,64	32,07	131509	1293		19755	
51	223-207-0102 РСНБ РК 2022	п.179-Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м²	40,32	72945,00	--	2941142	--	2941142	--	3176433
					--	--	--	--		235291	
		Фрамуга									
52	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	п.180-Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	5,76	4332,57	253,39	24956	1460	12333	10689	38496
					1938,06	123,78	11163	713		2852	
53	223-102-0206 РСНБ РК 2022	п.181-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	5,76	26444,00	--	152317	--	152317	--	164502
					--	--	--	--		12185	
		ДМ2-ДМ5									
54	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	п.182-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	40,32	3851,69	72,72	155300	2932	20859	91634	266688
					3261,64	32,07	131509	1293		19755	
55	223-207-0102 РСНБ РК 2022	п.183-Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м²	40,32	72945,00	--	2941142	--	2941142	--	3176433
					--	--	--	--		235291	
56	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	п.184-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	136,1064	4218,02	68,89	574100	9376	87539	332086	978680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3505,97	30,11	477185	4098		72494	
57	223-207-0101 РСНБ РК 2022	п.185-Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	108,696	55181,00	--	5997954	--	5997954	--	6477790
					--	--	--	--		479836	
58	223-207-0103 РСНБ РК 2022	п.186-Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	27,4104	27378,00	--	750442	--	750442	--	810477
					--	--	--	--		60035	
		ЛМ-1 (4шт), ЛМ-2 (8шт)									
59	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	п.189-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	11,52	4218,02	68,89	48592	794	7409	28108	82836
					13505,97	30,11	40389	347		6136	
60	223-207-0101 РСНБ РК 2022	п.190-Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	1,44	55181,00	--	79461	--	79461	--	85818
					--	--	--	--		6357	
61	223-207-0103 РСНБ РК 2022	п.191-Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	10,08	27378,00	--	275970	--	275970	--	298048
					--	--	--	--		22078	
		Стремянки ЛВ6.27 сер.1.100.2-5 (4шт)									
62	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.192-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,10272	108673,52	37067,52	11163	3807	1599	4866	17311
					56042,01	12609,46	5757	1295		1282	
63	222-503-0201 РСНБ РК 2022	п.193-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,10272	1004968,00	--	103230	--	103230	--	111488
					--	--	--	--		8258	
64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	п.194-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,97888	190,67	4,64	568	14	333	154	780
					74,17	0,76	221	2		58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14211637	21315	13392589	559171	15952468
							797733	9041	--	1181663	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13267182				
		Материалы	Тенге				12666				
		Всего заработная плата	Тенге					12099			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13241658				
		Накладные расходы	Тенге				10843				
		Сметная прибыль	Тенге				1062241				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14340266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12099			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				944455				
		Материалы	Тенге				138264				
		Всего заработная плата	Тенге					794675			
		Накладные расходы	Тенге				548328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				119422				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1612205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506
		Сметная заработная плата	Тенге					794675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15952471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								513
		Сметная заработная плата	Тенге					806774			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								39871768
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4517479				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1213376			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					310553			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26857244		
		- Накладные расходы	Тенге							4330212	
		- Сметная прибыль	Тенге							2953460	
ИТОГО по акту:			**Тенге**				39 871 768				
Временные здания и сооружения 0,9%			Тенге				358 846				
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				40 230 614				
Дополнительные затраты про производстве СМР связанные с климат.условиями			Тенге				289 660				
Итого с доп. удорожанием			Тенге				40 520 274				
Непредвиденные работы и затраты -2%			Тенге				810 405				
Итого сметная стоимость			Тенге				41 330 680				
НДС 12%			Тенге				4 959 682				
Стоимость строительно-монтажных работ			**Тенге**				46 290 361				
	скидка 2%		**Тенге**				925 807				
	ИТОГО к оплате		**Тенге**				**45 364 554**				

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Статус Трейд"

_____ Бримжанов Д. Э.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

Подрядчик: ТОО "Статус Трейд"
Субподрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №118 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №118 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: №2 от 13.04.22г.

Акт №9-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за апрель 2023 года

Локальная смета № 02-01-02-001К Надземная строительная часть здания. Корректировка

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 09.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Несущий остов здания									
		Кирпичная кладка									
1	1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.22-Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м /карниз, фронтон/. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	49,56041	18989,59	3497,11	941132	173318	214189	549020	1609364
					11170,71	740,90	553625	36719		119212	
2	213-101-0602 РСНБ РК 2022	п.23-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	7,999299	84329,00	--	674573	--	674573	--	728539
					--	--	--	--		53966	
3	213-101-0701 РСНБ РК 2022	п.24-Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,6660825	97239,00	--	648203	--	648203	--	700059
					--	--	--	--		51856	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2263908	173318	1536965	549020	3037962
							553625	36719	--	225034	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2263908				
		Материалы	Тенге				214189				
		Всего заработная плата	Тенге					590344			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1322776				
		Накладные расходы	Тенге				549020				
		Сметная прибыль	Тенге				225034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3037962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
		Сметная заработная плата	Тенге					590344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3037962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
		Сметная заработная плата	Тенге					590344			
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				3 037 962				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				27 342				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				3 065 304				
	Дополнительные затраты про производстве СМР связанные с климат.условиями		Тенге				22 070				
	Итого с доп. удорожанием		Тенге				3 087 374				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				61 747				
	Итого сметная стоимость		Тенге				3 149 121				
	НДС 12%		Тенге				377 895				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				3 527 016				
	скидка 2%		**Тенге**				70 540				
	ИТОГО к оплате		**Тенге**				**3 456 476**				

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Статус Трейд"

_____ Бримжанов Д. Э.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

Заказчик: ТОО "Статус Трейд"
Субподрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №118 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №118 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: №2 от 13.04.22г.

Акт №9-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за апрель 2023 года

Локальная смета № 02-01-02-002К Надземная строительная часть здания. Корректировка

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 09.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВКЛЮЧИТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. Несущий остов здания									
		Сетка С-2(31 шт) (КР-3)									
1	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.28-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	6,3748	30066,45	1389,88	191668	8860	2449	166948	387305
					28292,57	486,28	180359	3100		28689	
2	214-210-0601 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2020 т.7 п.10 попр. на оцинков.	п.29-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	5,124663	524992,00	--	2690407	--	2690407	--	2905640
					--	--	--	--		215233	
		Межквартирные перегородки из керамзитобетонных блоков толщ.190 мм									
3	213-304-0101 РСНБ РК 2022	п.30-Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	10974,6	334,00	--	3665516	--	3665516	--	3958757
					--	--	--	--		293241	
		Перемычки (А1-А3)									
4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.31-Армирование кладки стен и других конструкций(А1-А3)	т	0,2747568	502996,79	3540,99	138202	973	109725	25855	177182
					100103,80	1081,32	27504	297		13125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6685793	9833	6468097	192803	7428884
							207863	3397	--	550288	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6685793				
		Материалы	Тенге				734179				
		Всего заработная плата	Тенге					211260			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6355923				
		Накладные расходы	Тенге				192803				
		Сметная прибыль	Тенге				550288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7428884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					211260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7428884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					211260			
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие выше 0,00 (КР-18)									
		Металлические швеллера Бп-1,Бп-2 Оп-1									
5	214-101-0201 РСНБ РК 2022	п.32-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,22608	441684,00	--	99856	--	99856	--	107844
					--	--	--	--		7988	
6	214-201-0102 РСНБ РК 2022	п.33-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,8749152	463375,00	--	405414	--	405414	--	437847
					--	--	--	--		32433	
		Монолитный участок Му1-Му10 (КР15-18)									
7	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.34-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	24,24	25063,10	4136,93	607530	100279	167063	328220	1010609
					14034,17	845,40	340188	20492		74860	
8	222-203-0404 РСНБ РК 2022	п.35-Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	112,62	9604,00	--	1081602	--	1081602	--	1168130
					--	--	--	--		86528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2194402	100279	1753935	328220	2724430
							340188	20492	--	201809	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2194402				
	Материалы		Тенге				167062				
	Всего заработная плата		Тенге					360680			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1586872				
		Накладные расходы	Тенге				328220				
		Сметная прибыль	Тенге				201809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2724431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					360680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2724431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					360680			
		РАЗДЕЛ 3.Крыша (КР24-29)									
		Утепление чердачного перекрытия (КР-7, АС-9)									
9	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.36-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м^2	1110,26	139,81	18,86	155225	20940	--	128268	306176
					120,95	4,63	134286	5141		22683	
10	261-107-0508 РСНБ РК 2022	п.37-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м^2	1,221286	107893,00	--	131768	--	131768	--	142309

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				--	--	--	--		10541	
11 234-101-0204 РСНБ РК 2022	п.38-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	171,53517	41869,00	--	7182006	--	7182006	--	7756566
				--	--	--	--		574560	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7468999	20940	7313774	128268	8205051
						134286	5141	--	607784	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				7468999				
Всего заработная плата		Тенге					139427			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7313774				
	Накладные расходы	Тенге				128268				
	Сметная прибыль	Тенге				607784				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8205051				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
	Сметная заработная плата	Тенге					139427			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8205051				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
	Сметная заработная плата	Тенге					139427			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								18358366
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				682337				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					131052			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29030			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16157810		
	- Накладные расходы	Тенге							649291	
	- Сметная прибыль	Тенге							1359881	
ИТОГО по акту:		**Тенге**				18 358 366				
Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				165 225				
Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				18 523 591				
Дополнительные затраты про производстве СМР связанные с климат.условиями		Тенге				133 370				
Итого с доп. удорожанием		Тенге				18 656 961				
Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				373 139				
Итого сметная стоимость		Тенге				19 030 100				
НДС 12%		Тенге				2 283 612				
Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				21 313 712				
скидка 2%		**Тенге**				426 274				
ИТОГО к оплате		**Тенге**				**20 887 438**				

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Статус Трейд"

Бримжанов Д. Э.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Бижанов К.Х.

Подрядчик: ТОО "Статус Трейд"
Субподрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №118 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №118 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: №2 от 13.04.22г.

Акт №9-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за апрель 2023 года

Локальная смета № 02-01-01 Подземная строительная часть здания

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 09.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Прочие конструкции подземной части здания									
		Монолитный участок Му1-Му8 (КР-14,17)									
1	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.29-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	5,4	49590,58	4136,93	267789	22339	169665	73118	368180
					14034,17	845,40	75785	4565		27273	
2	214-210-0301 РСНБ РК 2022	п.30-Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,078072	364835,00	--	28483	--	28483	--	30762
					--	--	--	--		2279	
3	214-210-0601 РСНБ РК 2022	п.31-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,006224	403617,00	--	2512	--	2512	--	2713
					--	--	--	--		201	
		Каркас Кр1-Кр3									
4	214-210-0301 РСНБ РК 2022	п.32-Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,33016	364835,00	--	120454	--	120454	--	130090
					--	--	--	--		9636	
5	214-210-0601 РСНБ РК 2022	п.33-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,018096	403617,00	--	7304	--	7304	--	7888
					--	--	--	--		584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.34-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,348256	29627,09	1747,81	10318	608	135	8895	20750
					27495,28	572,09	9575	199		1537	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				436860	22947	328553	82013	560383
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				85360	4764	--	41510	
		Материалы	Тенге				436860				
		Всего заработная плата	Тенге				169799				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					90124			
		Накладные расходы	Тенге				158753				
		Сметная прибыль	Тенге				82013				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				41510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				560383				
		Сметная заработная плата	Тенге					90124			58
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				560383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					90124			58
		РАЗДЕЛ 2. Лестницы подвала (КР30,32,34)									
		Лестница Л-1 ниже +0,00 2шт (КР-30)									
7	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.35-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1569	108717,35	37067,52	17058	5815	2450	7432	26449
					56042,01	12609,46	8793	1978		1959	
8	222-503-0101 РСНБ РК 2022	п.36-Косоуры	т	0,1569	981243,00	--	153957	--	153957	--	166274
					--	--	--	--		12317	
9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	п.37-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	6,3145398	190,67	4,64	1204	30	706	326	1653
					74,17	0,76	468	5		122	
10	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	п.38-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	$м^2$	4,2	4180,77	43,45	17559	183	7848	7701	27281
					2268,67	23,26	9528	98		2021	
11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.39-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	0,48	31385,71	2099,29	15065	1008	11743	2305	18759
					4820,51	456,10	2314	219		1390	
		Ступень Лс-1 (7шт)									
12	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.40-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,238126	108717,35	37067,52	25888	8827	3716	11280	40141
					56042,01	12609,46	13345	3003		2973	
13	222-503-0201 РСНБ РК 2022	п.41-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,238126	1004968,00	--	239309	--	239309	--	258454
					--	--	--	--		19145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	п.42-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	12,1682386	190,67	4,64	2320	56	1361	629	3185
					74,17	0,76	903	9		236	
15	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	п.43-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	3,36	1296,62	140,57	4357	472	2213	1734	6578
					497,69	51,23	1672	172		487	
16	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	п.44-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	$м^2$ покрытия	3,36	258,24	10,27	868	34	738	110	1056
					28,69	6,02	96	20		78	
				Лестница Л-2 ниже +0,00 1шт (КР-32)							
17	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.45-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,07845	108717,35	37067,52	8529	2908	1225	3716	13225
					56042,01	12609,46	4396	989		980	
18	222-503-0101 РСНБ РК 2022	п.46-Косоуры	т	0,07845	981243,00	--	76979	--	76979	--	83137
					--	--	--	--		6158	
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	п.47-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,1572699	190,67	4,64	602	14	354	163	826
					74,17	0,76	234	2		61	
20	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	п.48-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	$м^2$	2,1	4180,77	43,45	8780	91	3925	3850	13641
					2268,67	23,26	4764	49		1010	
21	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.49-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	0,24	31385,71	2099,29	7533	503	5873	1152	9380
					4820,51	456,10	1157	109		695	
				Ступень Лс-1 (7шт)							
22	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.50-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,119063	108717,35	37067,52	12944	4413	1858	5640	20071
					56042,01	12609,46	6673	1501		1487	
23	222-503-0201 РСНБ РК 2022	п.51-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,119063	1004968,00	--	119655	--	119655	--	129227
					--	--	--	--		9572	
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	п.52-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	6,0841193	190,67	4,64	1160	29	680	315	1593
					74,17	0,76	451	5		118	
25	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	п.53-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	1,68	1296,62	140,57	2178	236	1106	867	3288
					497,69	51,23	836	86		244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	п.54-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	$м^2$ покрытия	1,68	258,24 28,69	10,27 6,02	434 48	17 10	369	55 39	528
		Лестница Л-3 ниже +0,00 1шт (КР-34)									
27	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.55-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,07845	108717,35 56042,01	37067,52 12609,46	8529 4396	2908 989	1225	3716 980	13225
28	222-503-0101 РСНБ РК 2022	п.56-Косоуры	т	0,07845	981243,00 --	-- --	76979 --	-- --	76979	-- 6158	83137
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	п.57-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,1572699	190,67 74,17	4,64 0,76	602 234	14 2	354	163 61	826
30	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	п.58-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	$м^2$	2,1	4180,77 2268,67	43,45 23,26	8780 4764	91 49	3925	3850 1010	13641
31	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.59-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	0,24	31385,71 4820,51	2099,29 456,10	7533 1157	503 109	5873	1152 695	9380
		Ступень Лс-1 (7шт)									
32	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.60-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,119063	108717,35 56042,01	37067,52 12609,46	12944 6673	4413 1501	1858	5640 1487	20071
33	222-503-0201 РСНБ РК 2022	п.61-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,119063	1004968,00 --	-- --	119655 --	-- --	119655	-- 9572	129227
34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	п.62-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	6,0841193	190,67 74,17	4,64 0,76	1160 451	29 5	680	315 118	1593
35	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	п.63-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	1,68	1296,62 497,69	140,57 51,23	2178 836	236 86	1106	867 244	3288
36	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	п.64-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	$м^2$ покрытия	1,68	258,24 28,69	10,27 6,02	434 48	17 10	369	55 39	528
		Приямок (2шт)(КР-4)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	п.65-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	1,7672	3331,07	242,90	5887	429	4770	767	7186
					389,37	72,41	688	128		532	
38	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	п.66-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,17672	30577,31	12,60	5404	2	4461	884	6791
					5322,56	--	941	--		503	
39	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.67-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,004752	504492,56	2095,84	2397	10	2289	93	2689
					20588,72	898,21	98	4		199	
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	п.68-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	0,5	974,14	35,28	487	18	224	240	785
					490,80	20,14	245	10		58	
41	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.69-Стены приямков и каналов. Кладка	$м^3$ кладки	0,476	48035,07	3402,59	22865	1619	16738	4512	29567
					9470,85	720,88	4508	343		2190	
42	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	п.70-Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	$м^2$	4,74	956,97	5,47	4536	26	3827	475	5412
					144,14	1,14	683	5		401	
43	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.71-Щиты. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	0,63	4910,28	188,37	3093	119	2777	223	3581
					311,91	80,92	197	51		265	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				999842	35070	883175	70227	1155673
							81597	11547	--	85604	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				913950				
	Материалы		Тенге				84302				
	Всего заработная плата		Тенге					38907			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				786534				
		Накладные расходы	Тенге				32803				
		Сметная прибыль	Тенге				75738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1022491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					38907			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				85892				
	Материалы		Тенге				12330				
	Всего заработная плата		Тенге					54237			
		Накладные расходы	Тенге				37424				
		Сметная прибыль	Тенге				9866				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				133182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					54237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1155673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					93144			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1716056
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				166957				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58017			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16311			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1211718		
		- Накладные расходы	Тенге							152240	
		- Сметная прибыль	Тенге							127114	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				1 716 056				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				15 445				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				1 731 501				
	Дополнительные затраты про производстве СМР связанные с климат.условиями		Тенге				12 467				
	Итого с доп. удорожанием		Тенге				1 743 967				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				34 879				
	Итого сметная стоимость		Тенге				1 778 847				
	НДС 12%		Тенге				213 462				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				1 992 308				
	скидка 2%		**Тенге**				39 846				
	ИТОГО к оплате		**Тенге**				**1 952 462**				

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Статус Трейд"

_____ Бримжанов Д. Э.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.