Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация МСК- Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 45-ти квартирного жилого дома № 15 микрорайона 10 города Балхаш

(наименование, адрес)

Объект : 45-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 15

(наименование)

Договор подряда (контракт)№ 43 от 22.10. 2021 г., доп. соглашение № 3 от 17.11.2022 г.

Акт выполненных работ № 9

апрель 2023 г.

Составлен (а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПОЛЫ										
			1 ЭТАЖ. ВАННАЯ.										
1	60	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		41,38	2330,41	117,33	96432	4855	51544	38312	145523	
				м2 изолируемой поверхности		967,46	17,49	40033	724		10779		
			2-5 ЭТАЖИ ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, КУХНЯ, ПРИХОЖАЯ, КОРИДОР										
2	67	Е11-110101-1105 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		1826,39	1467,38	35,62	2680008	65056	1452784	1127266	4111861	
				м2 стяжки		636,32	20,29	1162168	37057		304587		
3	68	Е11-110101-1106 Кзтр и Кэм=1,06 К=5	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 /до толщ.45мм/		1826,39	1054,68	30,45	1926257	55614	1813824	82206	2169149	
				м2 стяжки		31,11	16,77	56819	30629		160686		
4	69	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		1826,39	1032,91	35,52	1886496	64873	918765	883516	2991608	
				м2 стяжки		494,34	20,29	902858	37057		221596		
5	70	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ.30мм/		1826,39	275,44	12,18	503061	22245	458515	32473	578381	
				м2 стяжки		12,21	6,71	22300	12255		42847		
			ВАННАЯ										
6	73	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		165,51	2330,41	117,33	385706	19420	206163	153237	582058	
				м2 изолируемой поверхности		967,46	17,49	160124	2895		43115		
7	74	Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		165,51	1431,35	58,02	236903	9603	130687	92368	355612	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 изолируемой поверхности			583,73	9,97	96613	1650		26341		
8	75	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		165,51	1032,91	35,52	170957	5879	83260	80065	271103	
				м2 стяжки		494,34	20,29	81818	3358		20081		
9	76	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ.40мм/		165,51	550,89	24,36	91178	4032	83104	5887	104831	
				м2 стяжки		24,42	13,42	4042	2221		7766		
			ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ										
10	85	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		621,3	1032,91	35,52	641747	22068	312545	300554	1017683	
				м2 стяжки		494,34	20,29	307133	12606		75382		
11	86	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ.40мм/		621,3	550,89	24,36	342268	15135	311961	22100	393519	
				м2 стяжки		24,42	13,42	15172	8338		29151		
			Итого по разделу: 1. ПОЛЫ									12721328	
			Раздел: 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
			ГОСТИНАЯ										
12	91	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		1283,248	2000,51	109,04	2567150	139925	671755	1495228	4387373	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1367,99	88,5	1755470	113567		324995		
			СПАЛЬНЯ										
13	96	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		1292,97	2000,51	109,04	2586599	140986	676844	1506556	4420613	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1367,99	88,5	1768770	114428		327458		
			КУХНЯ										
14	101	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		1070,64	2000,51	109,04	2141826	116743	560459	1247499	3660475	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1367,99	88,5	1464625	94752		271150		
			КОРИДОР										
15	107	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		168,36	2000,51	109,04	336806	18358	88133	196171	575616	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1367,99	88,5	230315	14900		42639		
			ПРИХОЖАЯ										
16	112	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		785,14	2000,51	109,04	1570680	85612	411005	914837	2684362	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1367,99	88,5	1074064	69485		198845		
			ВАННАЯ										
17	117	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		678,41	2000,51	109,04	1357166	73974	355134	790477	2319457	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1367,99	88,5	928058	60039		171814		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			САН. УЗЕЛ										
18	121	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		318,73	2000,51	109,04	637623	34755	166849	371381	1089726	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1367,99	88,5	436019	28208		80722		
			ЛОДЖИЯ										
19	125	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		370,4	2000,51	109,04	740989	40388	193897	431586	1266383	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1367,99	88,5	506703	32780		93808		
			ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА										
20	130	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		579,82	2000,51	109,04	1159936	63224	303524	675600	1982381	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1367,99	88,5	793188	51314		146845		
			ТАМБУР										
21	138	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		22,19	2000,51	109,04	44391	2420	11616	25856	75867	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1367,99	88,5	30356	1964		5620		
			ОТКОСЫ										
22	148	Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		415,5	4386,45	53,72	1822570	22321	448985	1091951	3147683	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			3252,14	32,91	1351264	13674		233162		
			Итого по разделу: 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									25609936	
			ИТОГО:					23926749	1027486	9711353	11565126	38331264	
								13187912	743901		2839389		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		344981					
			Итого с временными									38676245	
			Зимние удорожания			1,02 %		394498					
			Итого с зимними удорожаниями									39070743	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		781415					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									39852158	
			НДС			12 %		4782258,96					
			Итого с НДС									44634416,96	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Корпорация МСК- Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Балхаш"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Мусин С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "TN stroy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Теренина И.А.

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер Сарсенбаев А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "СтройБизнесКонсалтинг" АВТОРСКИЙ НАДЗОР