Форма 3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация МСК-Строй"

Договор № 43 от 22 октября 2021 г., доп. соглашение № 3 от 17.11.2022 г.

А К Т № 11

выполненных строительно-монтажных работ за 04.09.2023 года

Строительство 45-ти квартирного жилого дома № 15 микрорайона 10 города Балхаш

№№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	790 086 879,42
2	Ранее заактированные суммы выполненных работ	602 109 481,76
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	231 125 871,110
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	424 420 533,03
5	Виды выполняемых работ	Строительство 45-ти квартирного жилого дома № 15 микрорайона 10 города Балхаш
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	698 743 592,76
7	Сумма выполненных работ за август 2023 года	**66 986 843,00**
8	Удержание аванса	20 096 052,90
9	Удержание 5% на сдачу объекта	3 349 342,15
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом НДС	**43 541 447,95**
	в том числе НДС	4 665 155,14

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства города Балхаш"
Карагандинская область, г. Балхаш, Уалиханова 5
БИН 131040023017
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА

Утешин С.К.

Исполнитель:
ТОО "Корпорация"МСК-Строй"
г.Балхаш 90 квартал, 29 дом
ИИК KZ118562203102154648
БИН 101040002148
БИК банка KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Иманбеков Ж.Т.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш", БИН 131040023017, г. Балхаш, ул. Уалиханова 5

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация МСК- Строй", БИН 101040002148, г. Балхаш, 90 квартал, 29 дом

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 45-ти квартирного жилого дома № 15 микрорайона 10 города Балхаш

(наименование, адрес)

Объект : 45-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №15

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 22.10.2021г., доп. соглашение № 3 от 17.11.2022 г.

Акт выполненных работ № 11
август 2023 г.

Составлен (а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПРОЕМЫ (Смета С02-01-03)										
1	21	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		63	4241,12	69,35	267191	4369	40523	154704	455647	
				м2		3528,54	30,33	222298	1911		33752		
			Итого по разделу: 1. ПРОЕМЫ									**455647**	
			Раздел: 2. ПОЛЫ (Смета С02-01-03)										
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА										
2	47	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		100,68	2302	93,99	231765	9463	45150	171157	435156	
				м2 покрытия		1759,56	48,96	177153	4929		32234		
3	48	С1233-202-0101	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		51,306	1863		95583		95583		103230	
				м2							7647		
			1 ЭТАЖ. ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНя, КУХНЯ, ПРИХОЖАЯ, КОРИДОР										
4	50	С1234-101-0207	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180		46,794772	58760		2749661		2749661		2969634	Казахстан
				м3							219973		
			ВАННАЯ, С/У										
5	58	С1234-101-0207	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180		4,26214	58760		250443		250443		270478	Казахстан
				м3							20035		
6	63	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		41,38	2302	93,99	95257	3889	18557	70346	178851	
				м2 покрытия		1759,56	48,96	72811	2026		13248		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	64	С1233-202-0101	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	42,2076	1863		78633		78633	6291	84924	
			ЛОДЖИЯ										
8	65	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	203,82	2302 1759,56	93,99 48,96	469194 358634	19157 9979	91403	346496 65255	880945	
9	66	С1233-202-0101	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	207,8964	1863		387311		387311	30985	418296	
			ВАННАЯ, С/У										
10	77	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	165,51	2302 1759,56	93,99 48,96	381004 291225	15556 8103	74223	281369 52990	715363	
11	78	С1233-202-0101	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	168,8202	1863		314512		314512	25161	339673	
			Итого по разделу: 2. ПОЛЫ									**6396550**	
			Раздел: 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Смета С02-01-03)										
			ГОСТИНАЯ										
12	91	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	351,9979	2000,51 1367,99	109,04 88,5	704175 481530	38382 31152	184264	410144 89147	1203466	
13	93	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1869,24	608,25 397,9	4,49 2,07	1136965 743771	8393 3869	384802	598119 138810	1873894	
			СПАЛЬНЯ										
14	98	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1643,77	608,25 397,9	4,49 2,07	999823 654056	7381 3403	338386	525974 122066	1647863	
			КУХНЯ										
15	103	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1416,74	608,25 397,9	4,49 2,07	861732 563721	6362 2933	291650	453328 105207	1420267	
			КОРИДОР										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	105	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		38,77	1247,3	9,79	48358	379	9033	31263	85991	
			м2 отделываемой поверхности			1004,53	3,44	38946	133		6370		
17	106	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		38,77	677,62	4,49	26271	174	8734	13955	43444	
			м2 окрашиваемой поверхности			447,85	2,07	17363	80		3218		
18	109	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		210,46	608,25	4,49	128012	945	43325	67343	210984	
			м2 окрашиваемой поверхности			397,9	2,07	83742	436		15629		
			ВАННАЯ										
19	115	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		156,36	1247,3	9,79	195028	1531	36429	126086	346802	
			м2 отделываемой поверхности			1004,53	3,44	157068	538		25688		
20	116	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		156,36	677,62	4,49	105953	702	35225	56280	175211	
			м2 окрашиваемой поверхности			447,85	2,07	70026	324		12978		
21	118	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		530,34	5006,06	21,71	2654914	11514	1255421	1114557	4071028	
			м2 поверхности облицовки			2617,15	9,84	1387979	5219		301557		
			САН. УЗЕЛ										
22	119	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		50,53	1247,3	9,79	63026	495	11772	40746	112074	
			м2 отделываемой поверхности			1004,53	3,44	50759	174		8302		
23	120	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		50,53	677,62	4,49	34240	227	11383	18188	56622	
			м2 окрашиваемой поверхности			447,85	2,07	22630	105		4194		
24	122	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		265,62	5006,06	21,71	1329710	5767	628776	558224	2038968	
			м2 поверхности облицовки			2617,15	9,84	695167	2614		151034		
			ЛОДЖИЯ										
25	123	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		203,82	1247,3	9,79	254225	1995	47486	164356	452067	
			м2 отделываемой поверхности			1004,53	3,44	204743	701		33486		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	124	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		203,82	677,62	4,49	138113	915	45917	73363	228393	
			м2 окрашиваемой поверхности			447,85	2,07	91281	422		16917		
27	125	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		164	2000,51	109,04	-328084	-17883	-85851	-191091	-560710	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1367,99	88,5	-224350	-14514		-41535		
28	126	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		300	930,21	6,26	279063	1878	113088	131802	443733	
			м2 отделываемой поверхности			546,99	2,19	164097	657		32868		
29	127	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		608,15	608,25	4,49	369907	2731	125194	194596	609664	
			м2 окрашиваемой поверхности			397,9	2,07	241983	1259		45161		
			ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА										
30	128	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		100,68	1247,3	9,79	125578	985	23456	81186	223305	
			м2 отделываемой поверхности			1004,53	3,44	101136	346		16541		
31	129	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		100,68	677,62	4,49	68223	452	22681	36239	112818	
			м2 окрашиваемой поверхности			447,85	2,07	45090	208		8356		
32	132	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска глубокоматовой краской на водной основе улучшенная по сборным конструкциям		386,54	3062,75	4,49	1183875	1735	1028336	123685	1412165	
			м2 окрашиваемой поверхности			397,9	2,07	153804	800		104605		
			Итого по разделу: 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									**16208049**	
			Раздел: 4. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В Смета С02-01-06										
33	5	Е11-210502-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене		15	7791,37	552,87	116871	8293	16391	68882	200613	
				шкаф		6145,8	232,15	92187	3482		14860		
34	6	С1247-201-1202	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		15	64024		960360		960360		1037189	
				шт.							76829		
35	7	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		180	3747,88	35,27	674618	6349	320407	250461	999086	
				шт.		1932,57	0	347863	0		74007		
36	8	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		45	7111,35	177,24	320011	7976	138104	126775	482529	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		3865,14	47,67	173931	2145		35743		
37	9	С1247-204-0187	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 100мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)		45	5650		254250		254250		274590	
				шт.							20340		
38	10	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		45	4903		220635		220635		238286	
				шт.							17651		
39	11	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		90	4903		441270		441270		476572	
				шт.							35302		
40	12	С1247-204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		45	594		26730		26730		28868	
				шт.							2138		
41	13	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кэм=1,09	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		45	845,22	114,94	38035	5172	1677	23998	66996	
				шт.		693,02	47,67	31186	2145		4963		
42	14	С1247-301-0112	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 200.04 (М), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1		45	17911		805995		805995		870475	
				шт.							64480		
			Итого по разделу: 4. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В Смета С02-01-06										**4675204**	
			Раздел: 5. АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В										
43	45	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кэм=1,09	Ящик с понижающим трансформатором		1	2296,48	234,42	2296	234	24	1536	4139	
				шт		2038,3	95,33	2038	95		307		
44	46	С1247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93		1	15673		15673		15673		16927	
				шт.							1254		
45	47	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	3747,88	35,27	7496	71	3560	2783	11101	
				шт.		1932,57	0	3865	0		822		
46	48	С1247-204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014		1	1086		1086		1086		1173	
				шт.							87		
47	49	С1247-204-0807	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014		1	1086		1086		1086		1173	
				шт.							87		
			Итого по разделу: 5. АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В									**34513**	
			Раздел: 6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	68	Ц13-080303-2501 Кзтр и Кэм=1,09	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10		591	8879,35	67,19	5247696	39709	1837584	2426687	8288332	
				шт		5702,88	0	3370402	0		613949		
49	69	С1243-905-0202	Коробка для разводки проводов КМ-216, степень защиты IP44		570	144		82080		82080		88646	
				шт.							6566		
50	70	С1247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44		21	829		17409		17409		18802	
				шт.							1393		
51	64	Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1.12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		4149	295,89	3,83	-1227648	-15890	-22446	-856686	-2251082	
				м		286,65	0,13	-1189311	-539		-166748		
			Итого по разделу: 6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									**6144698**	
			Раздел: 7. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ (ОТМОСТКА) (Смета С02-01-02)										
52	52	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1.06	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных		17,4	15284,03	2536,11	265942	44129	139168	94861	389667	
				м3		4749,78	1049,98	82646	18270		28864		
			Итого по разделу: 7. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ									**389667**	
			Раздел: 8. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД										
			АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДОВ В1										
53	5	С1241-211-1808	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1		2	1075		2150		2150		2322	
				шт.							172		
54	7	С1242-207-1001	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005		1	1242		1242		1242		1341	
				шт.							99		
55	8	С1242-203-1106	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50		3	14530		43590		43590		47077	
				шт.							3487		
56	9	С1242-207-1003	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005		1	3164		3164		3164		3417	
				шт.							253		
57	12	С1242-303-0204	Кран шаровый приварной из ПП, DN 32		8	5909		47272		47272		51054	
				шт.							3782		
58	13	С1242-303-0205	Кран шаровый приварной из ПП, DN 40		9	9641		86769		86769		93711	
				шт.							6942		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	14	С1242-303-0206	Кран шаровый приварной из ПП, DN 50		1	11354		11354		11354		12262	
				шт.							908		
60	15	С1242-204-0703	Краны шаровые стальные для воды штуцерные стандартнопроходные из стали марки Ст20 PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005		2	7958		15916		15916		17189	
				шт.							1273		
61	16	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка		1	3325,58	0	3326	0	2890	427	4053	
				комплект		436,08	0	436	0		300		
62	17	С1242-306-0102	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 33423-2015		1	13464		13464		13464		14541	
				шт.							1077		
63	18	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		76	819,73	42,29	62299	3214	1482	57873	129786	
				счетчик (водомер)		757,94	19,09	57603	1451		9614		
64	20	С1244-301-0505	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32		1	36778		36778		36778		39720	Казахстан
				шт.							2942		
65	21	Е11-181001-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка		75	1632,18	226,64	122414	16999	1430	107018	247787	
				фильтр		1386,48	69,54	103986	5216		18355		
66	23	Е11-181001-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка		1	1626,65	218,39	1627	219	22	1417	3288	
				фильтр		1386,48	59,72	1386	60		244		
67	24	С1242-404-0304	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32		1	24061		24061		24061		25986	
				шт.							1925		
68	25	С1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015		1	1635		1635		1635		1766	
				шт.							131		
69	26	С1241-116-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015		6	2504		15024		15024		16226	
				шт.							1202		
			СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ										
70	27	С1241-211-1402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2		60	351		21060		21060		22745	
				шт.							1685		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	28	С1241-211-1404	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25х1/2	шт.	90	167		15030		15030	1202	16232	Казахстан
72	29	С1241-211-1411	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 63х2	шт.	2	1868		3736		3736	299	4035	Казахстан
73	30	С1241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25х20	шт.	96	35		3360		3360	269	3629	Казахстан
74	31	С1241-211-1205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32х25	шт.	15	49		735		735	59	794	Казахстан
75	32	С1241-211-1208	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40х32	шт.	9	73		657		657	53	710	Казахстан
76	33	С1241-211-1212	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50х40	шт.	2	195		390		390	31	421	
77	34	С1241-211-1217	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63х50	шт.	2	331		662		662	53	715	
78	35	С1241-114-0106	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	591		591		591	47	638	
79	36	С1241-114-0106	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	591		591		591	47	638	
80	37	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25	шт.	117	65		7605		7605	608	8213	
81	38	С1241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х20х32	шт.	12	98		1176		1176	94	1270	Казахстан
82	39	С1241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х32	шт.	18	111		1998		1998	160	2158	
83	40	С1241-209-2010	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40х25х40	шт.	18	143		2574		2574	206	2780	
84	41	С1241-209-2014	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50х32х50	шт.	2	512		1024		1024	82	1106	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	42	С1241-209-2018	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63	шт.	6	525		3150		3150	252	3402	Казахстан
86	43	С1241-209-2019	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63	шт.	7	525		3675		3675	294	3969	Казахстан
87	44	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	45	55		2475		2475	198	2673	
88	45	С1241-209-1905	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50	шт.	1	416		416		416	33	449	Казахстан
89	46	С1241-209-1906	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63	шт.	1	556		556		556	44	600	Казахстан
90	47	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	396	23		9108		9108	729	9837	
91	48	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	249	42		10458		10458	837	11295	
92	49	С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	10	65		650		650	52	702	
93	50	С1241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	11	152		1672		1672	134	1806	
94	51	С1241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 53	шт.	3	261		783		783	63	846	Казахстан
95	52	С1241-208-2506	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63	шт.	3	443		1329		1329	106	1435	
96	53	С1241-510-0106	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 50 мм	10 шт.	0,2	12120		2424		2424	194	2618	Казахстан
97	54	С1241-208-3002	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	45	295		13275		13275	1062	14337	
			ТРУБОПОВОДЫ В1										
98	57	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	169,9	2191,41	24,22	372321	4115	1983	358936	789757	
						2155,52	0,23	366223	39		58500		
99	59	Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		107,3	2393,68	28,76	256842	3086	1391	247357	544535	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		2351,96	0,37	252365	40		40336		
			Итого по разделу: 8. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД									**2165871**	
			Раздел: 9. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ										
			АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДОВ										
100	78	С1242-303-0205	Кран шаровый приварной из ПП, DN 40	шт.	6	9641		57846		57846	4628	62474	
101	80	С1244-301-0101	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	66	7674		506484		506484	40519	547003	
102	82	С1242-404-1101	Фильтр механической очистки латунный, косой, резьба В-В 1/2", для систем водоснабжения и отопления, Тмакс +150°С, PN 20, DN 15 типа VALTEC CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	75	820		61500		61500	4920	66420	
			СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ										
103	83	С1241-211-1402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2	шт.	69	351		24219		24219	1938	26157	
104	84	С1241-211-1505	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 25x1	шт.	90	681		61290		61290	4903	66193	Казахстан
105	85	С1241-211-1404	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2	шт.	90	167		15030		15030	1202	16232	Казахстан
106	86	С1241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20	шт.	81	35		2835		2835	227	3062	Казахстан
107	87	С1241-211-1204	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20	шт.	6	44		264		264	21	285	Казахстан
108	88	С1241-211-1205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25	шт.	12	49		588		588	47	635	Казахстан
109	89	С1241-211-1206	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x20	шт.	3	65		195		195	16	211	Казахстан
110	90	С1241-211-1207	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x25	шт.	2	66		132		132	11	143	Казахстан
111	91	С1241-211-1208	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32	шт.	3	73		219		219	18	237	Казахстан
112	92	С1241-211-1211	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x32		2	189		378		378		408	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							30		
113	93	С1241-211-1212	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50х40		2	195		390		390		421	
				шт.							31		
114	94	С1241-211-1217	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63х50		2	331		662		662		715	
				шт.							53		
115	95	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25		42	65		2730		2730		2948	
				шт.							218		
116	96	С1241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х20х32		12	98		1176		1176		1270	Казахстан
				шт.							94		
117	97	С1241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х32		90	111		9990		9990		10789	
				шт.							799		
118	98	С1241-209-2010	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40х25х40		45	143		6435		6435		6950	
				шт.							515		
119	99	С1241-209-2011	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40х32х40		2	162		324		324		350	
				шт.							26		
120	100	С1241-209-2013	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50х25х50		4	254		1016		1016		1097	
				шт.							81		
121	101	С1241-209-2014	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50х32х50		3	512		1536		1536		1659	
				шт.							123		
122	102	С1241-209-2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50х40х50		1	282		282		282		305	Казахстан
				шт.							23		
123	103	С1241-209-2018	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63х32х63		8	525		4200		4200		4536	Казахстан
				шт.							336		
124	104	С1241-209-2019	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63х40х63		2	525		1050		1050		1134	Казахстан
				шт.							84		
125	105	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25		30	55		1650		1650		1782	
				шт.							132		
126	106	С1241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32		6	88		528		528		570	
				шт.							42		
127	107	С1241-209-1904	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40		3	180		540		540		583	
				шт.							43		
128	108	С1241-209-1905	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50		1	416		416		416		449	Казахстан
				шт.							33		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	109	С1241-209-1906	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63	шт.	1	556		556		556	44	600	Казахстан
130	110	С1241-208-2401	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20	шт.	30	32		960		960	77	1037	
131	111	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	366	23		8418		8418	673	9091	
132	112	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	414	42		17388		17388	1391	18779	
133	113	С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	11	65		715		715	57	772	
134	114	С1241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	6	152		912		912	73	985	
135	115	С1241-208-3002	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	45	295		13275		13275	1062	14337	
			ТРУБОПРОВОДЫ Т3, Т4										
136	118	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	356,8	2191,41 2155,52	24,22 0,23	781895 769090	8642 82	4164	753786 122853	1658534	
137	120	Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	172,4	2393,68 2351,96	28,76 0,37	412670 405478	4958 64	2234	397430 64809	874909	
			Итого по разделу: 9. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									**3404062**	
			Раздел: 10. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ										
138	144	С1241-213-0405	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 50	шт.	51	172		8772		8772	702	9474	Казахстан
139	145	С1241-213-0409	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 110	шт.	33	1350		44550		44550	3564	48114	Казахстан
140	151	С1241-208-4403	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	24	354		8496		8496	680	9176	
141	154	С1241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 87°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	435		7830		7830	626	8456	
142	155	С1241-230-0102	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	66	255		16830		16830	1346	18176	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	157	С1241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	21	797		16737		16737	1339	18076	
144	158	С1241-208-4403	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	354		1062		1062	85	1147	
145	159	С1241-212-0803	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	1212		3636		3636	291	3927	
146	161	С1241-209-3503	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	15	792		11880		11880	950	12830	
147	163	С1241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 67°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	42	684		28728		28728	2298	31026	
148	165	С1241-209-3801	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 87°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	22	480		10560		10560	845	11405	
149	166	С1241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 87°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	51	684		34884		34884	2791	37675	
			ТРУБОПРОВОДЫ К1										
150	171	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводыканализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	246,8	1123,98 1110,03	4,95 1,5	277398 273955	1221 370	2221	268839 43698	589935	
			Итого по разделу: 10. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ									**799417**	
			Раздел: 11. ПОЛЫ СМЕТА НА ДОП. РАБОТЫ										
			ГОСТИННАЯ, СПАЛЬНЯ, КУХНЯ, ПРИХОЖАЯ, КОРИДОР										
151	1	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,32501	22895,24 20735,23	2118,01 904,67	30336 27474	2807 1199	56	26093 4514	60943	
152	2	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,32501	567060		751360		751360	60109	811469	
			ВАННАЯ, С/У										
153	3	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,120002	22895,24 20735,23	2118,01 904,67	2747 2488	255 109	5	2363 409	5519	
154	4	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,120002	567060		68048		68048	5444	73492	
			Итого по разделу: 11. ПОЛЫ СМЕТА НА ДОП. РАБОТЫ									**951423**	
			Раздел: 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА ДОП. РАБОТЫ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ГОСТИНАЯ										
155	5	Е11-150108-2001 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	783,3	767,42	10,44	601120	8178	0	474351	1161509	
						756,98	0	592942	0		86038		
156	6	С1232-401-0501	Потолок натяжной плёночный	м2	767,634	2393		1836948		1836948	146956	1983904	Казахстан
			СПАЛЬНЯ										
157	7	Е11-150108-2001 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	651,84	767,42	10,44	500235	6805	0	394741	966574	
						756,98	0	493430	0		71598		
158	8	С1232-401-0501	Потолок натяжной плёночный	м2	638,8032	2393		1528656		1528656	122292	1650948	Казахстан
			КУХНЯ										
159	9	Е11-150108-2001 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	487,74	767,42	10,44	374301	5092	0	295366	723240	
						756,98	0	369209	0		53573		
160	10	С1232-401-0501	Потолок натяжной плёночный	м2	477,9852	2393		1143819		1143819	91505	1235324	Казахстан
			ПРИХОЖАЯ										
161	11	Е11-150108-2001 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	321,64	767,42	10,44	246833	3358	0	194779	476941	
						756,98	0	243475	0		35329		
162	12	С1232-401-0501	Потолок натяжной плёночный	м2	315,2072	2393		754291		754291	60843	814634	Казахстан
			ЛОДЖИЯ										
163	13	Е11-100404-0203 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	308,15	3415,51	21,58	1052489	6650	717410	298033	1458562	
						1065,81	8,82	328429	2718		108040		
164	14	Е11-150206-0208 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	308,15	596,57	2,44	183833	752	53211	104087	310954	
						421,45	0,78	129870	240		23034		
			ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА										
165	15	Е11-150212-0205 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности	422,7528	1985,44	10,64	839350	4498	568598	214649	1138317	
						629,81	4,87	266254	2059		84318		
			Итого по разделу: 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА ДОП. РАБОТЫ									**11920907**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ДОП. РАБОТЫ										
166	19	Е11-210301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами		4149	537,26	3,44	2229092	14273	192970	1457129	3981132	
				м		487,31	0,47	2021849	1950		294911		
			Итого по разделу: 13. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ДОП. РАБОТЫ									**3981132**	
			ИТОГО:					**40105763**	**319729**	**23645752**	**13160097**	**57527140**	
								16140287	**105839**		**4261280**		
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**517744**					
			Итого с временными									**58044884**	
			Зимние удорожания			**1,02 %**		**592058**					
			Итого с зимними удорожаниями									**58636942**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1172739**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**59809681**	
			НДС			**12 %**		**7177162**					
			Итого с НДС									**66986843**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Корпорация МСК- Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "TN stroy"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Теренина И.А.
Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Балхаш", БИН 131040023017
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мусин С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный