Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш", БИН 131040023017, г. Балхаш, ул. Уалиханова 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация МСК- Строй", БИН 101040002148, г. Балхаш, 90 квартал, 29 дом**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 45-ти квартирного жилого дома № 15 микрорайона 10 города Балхаш**

Объект : **45-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №15**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 43** от **22.10.2021г., доп. соглашение № 3 от 17.11.2022 г.**
(наименование)

Акт выполненных работ № 12
октябрь 2023 г.

Составлен (а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПОЛЫ										
			ТАМБУР										
1	45	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	58,17	2302 1759,56	93,99 48,96	133907 102354	5467 2848	26086	98890 18624	251421	
2	46	С1233-202-0101	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	59,3334	1863		110538		110538	8843	119381	
			ЛЕСТИЧНАЯ ПЛОЩАДКА										
3	47	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	50,34	2302 1759,56	93,99 48,96	115883 88576	4732 2465	22575	85579 16117	217579	
4	48	С1233-202-0101	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	102,7344	1863		191394		191394	15312	206706	
			1 ЭТАЖ. ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНя, КУХНЯ, ПРИХОЖАЯ, КОРИДОР										
5	55	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	76,15	565,88 371,69	60,89 24,77	43092 28304	4637 1886	10151	28379 5717	77188	
6	56	С1233-101-0102	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2	466,038	2815		1311897		1311897	104952	1416849	
			2-5 ЭТАЖИ. ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, КУХНЯ, ПРИХОЖАЯ, КОРИДОР										
7	71	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		304	565,88	60,89	172028	18510	40523	113292	308144	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		371,69	24,77	112994	7530		22824		
8	72	С1233-101-0102	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2	1862,9178	2815		5244114		5244114		5663643	
			Итого по разделу: 1. ПОЛЫ								419529		
												8260911	
			Раздел: 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
			КУХНЯ										
9	104	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию /прим.2 лист 10АС/	м2 поверхности облицовки	43,2	5006,06	21,71	216262	938	102263	90789	331615	
						2617,15	9,84	113061	425		24564		
			ПРИХОЖАЯ										
10	113	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	981,44	608,25	4,49	596961	4407	202039	314041	983884	
						397,9	2,07	390515	2032		72882		
			ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА										
11	128	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	50,34	1247,3	9,79	62789	493	11728	40593	111652	
						1004,53	3,44	50568	173		8270		
12	129	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	50,34	677,62	4,49	34111	226	11341	18119	56408	
						447,85	2,07	22545	104		4178		
13	132	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска глубокоматовой краской на водной основе улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	193,28	3062,75	4,49	591968	868	514194	61846	706119	
						397,9	2,07	76906	400		52305		
			ДОП. РАБОТЫ										
14	14	Е11-150212-0205 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности	157,0672	1985,44	10,64	311848	1671	211254	79749	422924	
						629,81	4,87	98922	765		31327		
			ТАМБУР										
15	133	Е11-260201-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /прим.9 лист 10АС/	м3 изоляции	2,7	91743,54	4462,9	247708	12050	99381	106633	382688	
						50472,76	1492,67	136276	4030		28347		
16	134	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	2,7	41869		113046		113046		122090	Казахстан
											9044		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	135	Е11-080101-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой		16	2234,03	6,8	35744	109	32721	2735	41557	
				м2 поверхности		182,17	1,64	2915	26		3078		
18	136	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		16,64	1247,3	9,79	20755	163	3877	13418	36907	
				м2 отделываемой поверхности		1004,53	3,44	16715	57		2734		
19	137	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		16,64	677,62	4,49	11276	74	3749	5989	18646	
				м2 окрашиваемой поверхности		447,85	2,07	7452	34		1381		
20	139	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		22,19	930,21	6,26	20641	139	8365	9749	32821	
				м2 отделываемой поверхности		546,99	2,19	12138	49		2431		
21	140	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска глубокоматовой краской на водной основе улучшенная по сборным конструкциям		22,19	3062,75	4,49	67962	100	59033	7100	81067	
				м2 окрашиваемой поверхности		397,9	2,07	8829	46		6005		
			ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/ПРИМ.5 ЛИСТ 10АС/										
22	146	Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		217,5	922,57	2,44	200659	531	37558	130191	357318	
				м2 отделываемой поверхности		747,45	0,78	162570	170		26468		
23	147	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		217,5	677,62	4,49	147382	976	48998	78287	243722	
				м2 окрашиваемой поверхности		447,85	2,07	97407	450		18053		
			ОТКОСЫ										
24	150	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		415,5	608,25	4,49	252728	1866	85535	132952	416535	
				м2 окрашиваемой поверхности		397,9	2,07	165327	860		30855		
			Итого по разделу: 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									**4345953**	
			Раздел: 3. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
25	151	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		198,64	3246,78	42,52	644940	8446	228726	329939	1052869	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2052,8	23,44	407768	4656		77990		
			Итого по разделу: 3. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									**1052869**	
			Раздел: 4. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД ТРУБОПОВОДЫ В1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	55	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	250,6	2027,67	19,98	508134	5007	2709	490444	1078464	
						1996,88	0,14	500418	35		79886		
27	61	Е11-160501-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	57,9	2653,16	34,15	153618	1977	1148	147515	325223	
						2599,18	0,56	150493	32		24090		
28	63	Е11-160501-0205 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	13	2886,58	39,46	37526	513	406	35885	79284	
						2815,87	0,83	36606	11		5873		
29	65	Е11-160501-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	43,4	3070,16	747,6	133245	32445	1290	106974	259437	
						2292,84	222,29	99509	9647		19218		
30	67	Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,1	2297,73	31,92	230	3	162	64	318	
						643,36	11,84	64	1		24		
31	68	Е11-160301-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,1	2771,02	31,92	277	3	210	64	368	
						643,36	11,84	64	1		27		
32	69	Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	3116,31	31,92	623	6	488	128	811	
						643,36	11,84	129	2		60		
33	70	Е11-160301-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,4	4281,91	56,15	14558	191	11557	2825	18774	
						826,62	21,19	2811	72		1391		
			Итого по разделу: 4. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД									**1762679**	
			Раздел: 5. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ										
34	71	С1261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	135	348		46980		46980		50738	
											3758		
35	72	Е11-170201-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Полотенцесушители латунные хромированные Установка	шт.	45	13139,36	42,97	591271	1934	376286	209632	864975	
						4734,47	19,09	213051	859		64072		
			АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДОВ										
36	79	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	75	819,73	42,29	61480	3172	1463	57112	128080	
						757,94	19,09	56846	1432		9488		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ТРУБОПРОВОДЫ Т3, Т4										
37	116	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	158,2	2027,67	19,98	320777	3161	1710	309610	680818	
						1996,88	0,14	315906	22		50431		
38	117	С1241-205-2301	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	20,5326	301		6180		6180	494	6674	Казахстан
39	122	Е11-160501-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	49,1	2653,16	34,15	130270	1676	974	125095	275794	
						2599,18	0,56	127620	27		20429		
40	124	Е11-160501-0205 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	41,5	2886,58	39,46	119793	1637	1297	114555	253096	
						2815,87	0,83	116859	34		18748		
41	126	Е11-160501-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	38,5	3070,16	747,6	118201	28782	1144	94896	230145	
						2292,84	222,29	88274	8558		17048		
42	128	С1261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	90	348		31320		31320	2506	33826	
			Итого по разделу: 5. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									**2524146**	
			Раздел: 6. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ										
43	129	Е11-170101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	30	4503,28	499,58	135098	14987	8431	116472	271696	
						3722,67	238,97	111680	7169		20126		
44	131	Е11-160801-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Воронки сливные диаметром до 50 мм. Установка	воронка	1	1205,05	0	1205	0	173	1011	2393	
						1031,97	0	1032	0		177		
45	132	С1224-204-0106	Воронка сливная диаметром 50 мм	шт.	1	1562		1562		1562	125	1687	Казахстан
46	133	Е11-170501-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	30	2021,78	26,13	60653	784	8557	50629	120185	
						1710,43	11,65	51313	350		8903		
47	135	Е11-170101-0106 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	30	4118,47	127,28	123554	3818	8056	111292	253634	
						3722,67	62,77	111680	1883		18788		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	137	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	60	922		55320		55320	4426	59746	Казахстан
49	138	Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	30	3299,21 2932,31	83,72 38,62	98976 87969	2512 1159	8495	87345 14906	201227	
50	141	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3057,6 2578,82	175,11 38,18	6115 5158	350 76	607	5129 900	12144	
51	142	С1242-203-1104	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11811		11811		11811	945	12756	
52	143	С1242-307-0104	Клапан обратный пружинный муфтовый латунный, резьба 1 1/4" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Тмакс +90°С PN 40, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	1	3422		3422		3422	274	3696	
			СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ										
53	147	С1241-212-0902	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 87°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	15	1001		15015		15015	1201	16216	
54	148	С1241-229-0101	Манжеты уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 50 ГОСТ 9833-73	шт.	45	199		8955		8955	716	9671	Казахстан
55	149	С1241-208-4401	Отвод полипропиленовый PP-R угол 30°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	14	114		1596		1596	128	1724	
56	150	С1241-208-4401	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	86	114		9804		9804	784	10588	
57	152	С1241-208-4501	Отвод полипропиленовый PP-R угол 67°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	116	119		13804		13804	1104	14908	
58	153	С1241-208-4501	Отвод полипропиленовый PP-R угол 87°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	45	119		5355		5355	428	5783	
59	156	С1241-220-0101	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	341		6138		6138	491	6629	
60	160	С1241-209-3501	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	90	239		21510		21510	1721	23231	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	162	С1241-209-3601	Тройник полипропиленовый PP-R угол 67°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	36	193		6948		6948	556	7504	
62	164	С1241-209-3601	Тройник полипропиленовый PP-R угол 87°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	30	193		5790		5790	463	6253	
63	167	С1241-510-0104	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 32 мм	10шт.	0,4	6462		2585		2585	207	2792	Казахстан
			ТРУБОПОВОДЫ К1										
64	168	Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8,5	3116,31 643,36	31,92 11,84	26489 5469	272 101	20749	5458 2556	34503	
65	169	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводыканализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	237,2	1162,74 1157,6	2,01 0,65	275802 274583	477 154	742	269243 43604	588649	
			ГИБКИЕ ТРУБЫ К1										
66	173	С1261-301-0371	Гофра для унитаза, DN 50	шт.	136	1169		158984		158984	12719	171703	
67	174	С1261-301-0372	Гофра для унитаза, DN 100	шт.	45	2277		102465		102465	8197	110662	
			Итого по разделу: 6. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ									**1949980**	
			ИТОГО:					**14333072** **4459676**	**170110** **60631**	**9703284**	**4089648** **1473818**	**19896538**	
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**179069**					
			Итого с временными									**20075607**	
			Зимние удорожания			**1,02 %**		**204771**					
			Итого с зимними удорожаниями									**20280378**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**405608**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20685986**	
			НДС			**12 %**		**2482318**					
			Итого с НДС									**23168304**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Корпорация МСК- Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Балхаш", БИН 131040023017
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "TN stroy"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Теренина И.А.
Эксперт(ы) технического надзора

Руководитель Мусин С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер Сарсенбаев Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "СтройБизнесКонсалтинг"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР