Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш", БИН 131040023017, г. Балхаш, ул. Уалиханова 5

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация МСК- Строй", БИН 101040002148, г. Балхаш, 90 квартал, 29 дом

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 45-ти квартирного жилого дома № 15 микрорайона 10 города Балхаш

Объект : 45-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №15

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 43 от 22.10.2021г., доп. соглашение № 3 от 17.11.2022 г.

(наименование)

Акт выполненных работ № 13

ноябрь 2023 г.

Составлен (а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КРОВЛЯ (СМЕТА 02-01-02)										
1	80	С1224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	330	2892		954360		954360	76349	1030709	Казахстан
2	81	С1224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	60,9935	2179		132905		132905	10632	143537	Казахстан
			Итого по разделу: 1. КРОВЛЯ (СМЕТА 02-01-02)									**1174246**	
			Раздел: 1. ЛЕСТНИЦЫ										
3	117	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	32,4567	191,1 74,73	4,51 0,76	6202 2425	147 25	3631	1691 632	8525	
			Итого по разделу: 1. ЛЕСТНИЦЫ									**8525**	
			Раздел: 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
			Подраздел 8. ОТМОСТКА										
4	188	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	17,4	48379,88 5365,49	12,72 0	841810 93360	221 0	748229	87758 74366	1003934	
			Итого по разделу: 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									**1003934**	
			Раздел: 3. ПРОЕМЫ (СМЕТА 02-01-03)										
			Подраздел 1. ОКНА										
5	16	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	51,8925	5291,51 1640,58	22,57 5,45	274590 85134	1171 283	188285	78583 28254	381427	
			Итого по разделу: 3. ПРОЕМЫ (СМЕТА 02-01-03)									**381427**	
			Раздел: 4. ПОЛЫ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-5 ЭТАЖИ.										
			ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, КУХНЯ, ПРИХОЖАЯ, КОРИДОР										
6	71	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	900,106	565,88 371,69	60,89 24,77	509352 334560	54808 22296	119984	335443 67580	912375	
7	87	Е11-110101-4003 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	2719,3	301,81 123,12	3,13 1,24	820712 334800	8511 3372	477400	317886 91097	1229695	
8	88	Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	866,5	2437,4 443,54	2,54 1,15	2112007 384327	2200 996	1725479	362206 197935	2672148	
			Итого по разделу: 4. ПОЛЫ									**4814218**	
			Раздел: 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
9	141	Е11-150206-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей	м2 отделываемой поверхности	34,52	606,7 469,64	5,74 3,51	20943 16212	198 121	4533	13067 2721	36731	
			ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ										
10	142	Е11-150206-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей	м2 отделываемой поверхности	34,52	606,7 469,64	5,74 3,51	20943 16212	198 121	4533	13067 2721	36731	
			Итого по разделу: 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									**73462**	
			Раздел: 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
11	152	Е11-150402-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Окраска цоколя по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	198,64	734,72 167,87	4,7 2,1	145945 33346	933 417	111665	27011 13837	186793	
			ТАМБУР (СМЕТА ВКЛЮЧИТЬ)										
12	16	Е11-150212-0205 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микрominерала до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности	22,19	1985,44 629,81	10,64 4,87	44057 13975	236 108	29845	11267 4426	59750	
			Итого по разделу: 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									**246543**	
			Раздел: 7. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД (СМЕТА 02-01-04)										
			САНТЕХПРИБОРЫ В1										
13	1	Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Смесители. Установка	шт	135	1372,15 1336,34	0,17 0	185240 180406	23 0	4811	176797 28963	391000	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	2	С1244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	45	8265		371925		371925	29754	401679	
15	3	С1244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	45	9224		415080		415080	33206	448286	
16	4	С1244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	45	9414		423630		423630	33890	457520	
			Итого по разделу: 7. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД (СМЕТА 02-01-04)									**1698485**	
			Раздел: 8. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ										
			САНТЕХПРИБОРЫ К1										
17	129	Е11-170101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	15	4503,28	499,58	67549	7494	4215	58236	135848	
						3722,67	238,97	55840	3585		10063		
18	133	Е11-170501-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	15	2021,78	26,13	30327	392	4278	25315	60093	
						1710,43	11,65	25656	175		4451		
19	135	Е11-170101-0106 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	15	4118,47	127,28	61777	1910	4028	55646	126817	
						3722,67	62,77	55840	942		9394		
20	137	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	30	922		27660		27660	2213	29873	Казахстан
21	138	Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	15	3299,21	83,72	49488	1256	4248	43673	100614	
						2932,31	38,62	43985	579		7453		
			Итого по разделу: 8. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ									**453245**	
			Раздел: 9. ОТОПЛЕНИЕ (СМЕТА 02-01-05)										
			ОБОРУДОВАНИЕ										
22	2	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	252,79	1167,45	20,36	295120	5147	50616	236493	574142	
						946,86	7,76	239357	1962		42529		
23	3	С1245-103-0110	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	68	3065		-208420		-208420	-16674	-225094	Казахстан
			АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДОВ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	5	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3057,6 2578,82	175,11 38,18	6115 5158	350 76	607	5129 900	12144	
25	18	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	3015,31 2578,82	132,82 19,09	6031 5158	265 38	607	5092 890	12013	
26	34	С1245-502-0301	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока диапазон настройки от 0°С до 50°С	шт.	150	11602		1740300		1740300		1879524	
27	37	Е11-160602-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	150	397,62 387,02	0,85 0,38	59643 58053	128 57	1463	139224 56948 9327	125918	
28	38	С1245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт	150	2527		379050		379050		409374	
			СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ								30324		
29	48	С1241-117-0402	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт	6	240		1440		1440		1555	
30	50	С1241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20	шт.	30	35		1050		1050	115	1134	Казахстан
			ТРУБОПРОВОДЫ								84		
31	68	С1241-205-2101	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	29,703	273		8109		8109		8758	Казахстан
32	82	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1711	123,38 121,03	1,64 0	211103 207082	2806 0	1215	649 202942 33125	447170	
			ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ										
33	84	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	249,67	936,24 441,92	111,72 50,43	233751 110334	27893 12591	95524	93424 26173	353348	
			ПО СМЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ ОТОПЛЕНИЕ										
			АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДОВ										
34	1	С1242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3866		15464		15464		16701	
35	2	С1242-207-1103	Кран шаровый приварной из ПП, PN 20 DN 25	шт.	92	2914		268088		268088	1237	289535	
36	3	С1242-207-1102	Кран шаровый приварной из ПП, PN 20 DN 20		197	1691		333127		333127	21447	359777	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							26650		
37	4	С1242-204-0306	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	2	18832		37664		37664		40677	
											3013		
38	5	С1245-510-0103	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт	150	6965		1044750		1044750		1128330	
											83580		
39	6	Е11-161001-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 15 мм. Врезки во внутренние сети	врезка	4	9144,26	197,66	36577	790	424	34730	77012	
						8840,61	19,09	35362	76		5705		
40	7	Е11-161001-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 25 мм. Врезки во внутренние сети	врезка	62	9144,26	197,66	566944	12255	6571	538316	1193681	
						8840,61	19,09	548118	1184		88421		
41	8	С1241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт	2	139		278		278		300	Казахстан
											22		
42	9	С1241-119-0203	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт	31	240		7440		7440		8035	Казахстан
											595		
43	10	С1241-211-1505	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 25x1	шт	332	681		226092		226092		244179	Казахстан
											18087		
44	11	С1241-113-0107	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3.5 мм	шт	2	1476		2952		2952		3188	
											236		
45	12	С1241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3.5 мм	шт	24	757		18168		18168		19621	
											1453		
46	13	С1241-208-2402	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт	583	37		21571		21571		23297	
											1726		
47	14	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт	96	42		4032		4032		4355	
											323		
			СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ										
48	15	С1241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт	335	28		9380		9380		10130	
											750		
49	16	С1241-211-1301	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 20 мм	шт	30	244		7320		7320		7906	
											586		
50	17	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт	312	65		20280		20280		21902	
											1622		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	18	С1241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	18	127		2286		2286		2469	
											183		
			ТРУБОПРОВОДЫ										
52	19	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	276	3879,69	69,15	1070794	19086	754830	296570	1476754	
						1075,65	20,81	296879	5744		109390		
53	20	Е11-160501-0802 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1325	1773,94	20,06	2350471	26580	15463	2262557	4982067	
						1742,21	0,23	2308428	305		369039		
54	21	С1241-205-2201	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4.2 PN 20 армированные	м	644,688	314		202432		202432		218627	Казахстан
											16195		
55	22	Е11-160501-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	110	1662,33	16,76	182856	1844	1276	176163	387740	
						1633,97	0,19	179737	21		28721		
56	23	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	26,33	936,24	111,72	24651	2942	10074	9852	37263	
						441,92	50,43	11636	1328		2760		
			ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ										
57	24	С1234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	303,6	557		169105		169105		182633	Казахстан
											13528		
			Итого по разделу: 9. ОТОПЛЕНИЕ (СМЕТА 02-01-05)									**14336165**	
			Раздел: 10. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (СМЕТА 02-01-06)										
			ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ										
58	15	Е11-210401-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	54	3364,34	23,12	181674	1248	94991	61894	263053	
						1582,12	9,8	85434	529		19485		
59	16	С1247-102-0157 #прим.	Светильник потолочный CD 218	шт.	54	32302		1744308		1744308		1883853	
											139545		
60	17	Е11-210401-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Люстры и подвесные светильники до 5 ламп. Установка	шт.	28	2103,34	17,03	58894	477	9134	35582	102034	
						1760,09	4,9	49283	137		7558		
61	18	С123-070101-0225	Светильники подвесные, тип НСП02-100-006 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	28	2700		75600		75600		81648	
											6048		
62	19	Е11-210401-0108 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	21	1124,1	12,44	23606	261	1150	16055	42834	
						1056,91	4,9	22195	103		3173		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	20	С1247-102-0317	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D180 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, световой поток 1400 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	21	5349		112329		112329	8986	121315	Казахстан
64	21	С1247-106-0105	Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 6W	шт.	28	553		15484		15484	1239	16723	Казахстан
65	22	С1261-303-0124 #прим	Лампы люминесцентные	шт.	108	435		46980		46980	3758	50738	
66	23	С1261-303-0124	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	1	435		435		435	35	470	
			Итого по разделу: 10. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (СМЕТА 02-01-06)									**2562668**	
			Раздел: 11. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
67	24	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки Установка	шт.	540	386,2 384,5	0,49 0,22	208548 207630	265 119	653	149580 28652	386780	
68	25	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	21	350,26 337,06	0,43 0,18	7355 7078	9 4	268	5099 996	13450	
69	26	С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	54	532		28728		28728	2298	31026	
70	27	С1247-214-0119	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20. ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	126	635		80010		80010	6401	86411	
71	28	С1247-214-0401	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	45	1219		54855		54855	4388	59243	
72	29	С1247-214-0901	Розетка силовая стационарная РС32-006, IP44	шт.	45	1638		73710		73710	5897	79607	
73	30	С1247-214-0706	Вилка силовая типа ТН-025, 380-415V 32A 3P+N+E, IP44	шт.	45	1531		68895		68895	5512	74407	
74	31	С1247-214-0405	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE, номинальный ток 63 А, напряжение 380 В, степень защиты IP54 ГОСТ IEC 60309-1-2016		1	7809		7809		7809		8434	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							625		
75	32	С1247-214-0401	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт	2	1219		2438		2438		2633	
											195		
76	33	С1247-212-0102	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	180	448		80640		80640		87091	
											6451		
77	34	С1247-212-0105	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	90	470		42300		42300		45684	
											3384		
78	35	С1247-212-0204	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16	434		6944		6944		7500	
											556		
79	36	С1247-212-0103	Выключатель одноклавишный проходной, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	448		896		896		968	
											72		
80	37	Ц13-080305-1401 Кзтр и Кэм=1,09	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	45	1275,9	6,92	57416	312	969	40510	105760	
						1247,44	2,86	56135	129		7834		
81	38	С1247-209-0102	Звонки электрические бытовые	шт.	45	2546		114570		114570		123736	
											9166		
82	39	Е11-210401-0109 Кзтр и Кэм=1,12	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	105	640,04	17,7	67204	1859	3154	45334	121541	
						592,3	7,35	62191	772		9003		
83	40	С1247-213-0302	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	75	101		7575		7575		8181	
											606		
84	41	С1247-213-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	30	248		7440		7440		8035	
											595		
85	42	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,12 #прим.	Розетка потолочная. Установка	шт.	120	350,26	0,43	42031	52	1532	29137	76862	
						337,06	0,18	40447	22		5694		
86	43	С1247-214-0104	Розетка потолочная	шт.	120	402		48240		48240		52099	
											3859		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	44	С1243-906-2202	Колодка клеммная	шт.	135	2397		323595		323595	25888	349483	
			ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ										
88	71	Ц13-080208-0210 Кзтр и Кэм=1.09	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	820,37 741,37	5,68 1,43	4102 3707	28 7	367	2674 542	7318	
89	72	С1243-602-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,005	951092		4755		4755	380	5135	Казахстан
90	73	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1.09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	153	1041,83 266,13	33,61 10,49	159400 40718	5142 1605	113540	30473 15190	205063	
91	74	Ц13-080208-0203 Кзтр и Кэм=1.09	Проводник заземляющий скрыто изстали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	28	815,5 247,12	82,34 26,22	22834 6919	2305 734	13609	5510 2267	30611	
92	75	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1.09	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	8307,86 1710,86	264,93 90,56	49847 10265	1589 543	37992	7782 4610	62239	
93	76	Ц13-080208-0209 Кзтр и Кэм=1.09	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж построительным основаниям	м	96	407,35 342,17	30,77 9,06	39106 32848	2954 870	3303	24277 5071	68454	
94	77	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,15168	439420		66651		66651	5332	71983	
			Итого по разделу: 11. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									**2179734**	
			Раздел: 12. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ										
95	17	Ц13-101001-0801 Кзтр и Кэм=1.09	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	3	8796,84 8788,36	8,48 1,77	26391 26365	25 5	0	16086 3398	45875	
96	18	Ц13-101001-0802 Кзтр и Кэм=1.09	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	45	1032,16 1031,22	0,94 0	46447 46405	42 0	0	28307 5981	80735	
97	19	С1248-401-0215	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-312R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT RF-2	шт.	3	17760		53280		53280	4262	57542	
98	20	С1248-401-0608	Блок коммутации домофона БК-401, предназначен для совместной работы с БУД-420Р и БВД-432RCB		3	9696		29088		29088		31415	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	21	С1248-401-0501	Устройство квартирное переговорное УКП-12М, с регулировкой громкости вызова	шт.	45	3228		145260		145260	2327	156881	
100	22	С1248-401-0301	Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40	шт.	3	12485		37455		37455	11621	40451	
101	23	С1248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	5055		15165		15165	2996	16378	
102	24	С1248-401-0201	Блок питания домофона/видеодомофона БПД18/12-1-1, количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	3	20897		62691		62691	1213	67706	
103	25	Е11-090403-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	1919,26 1916,22	3,04 0	5758 5749	9 0	0	5015 3967 778	10503	
104	26	С1223-502-0106	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	12681		38043		38043	3043	41086	
105	27	Ц13-100408-0504 Кзтр и Кэм=1.09	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	6	6779,34 6570,52	0 0	40676 39423	0 0	1253	24048 5178	69902	
106	28	С1243-905-0101	Коробка телефонная распределительная,ГОСТ 12434-93 серия ТВС-SID 10	шт.	6	4142		24852		24852	1988	26840	
107	29	Ц13-100105-0502 Кзтр и Кэм=1.09	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	560	875,38 595,3	97,65 30,04	490213 333368	54684 16822	102161	213618 56308	760139	
108	30	С1243-303-0415	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,5	км	0,08	161258		12901		12901	1032	13933	Казахстан
109	31	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,45	39741		17883		17883	1431	19314	Казахстан
110	32	С1243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,03	71739		2152		2152	172	2324	Казахстан
			Итого по разделу: 12. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ									**1441024**	
			ИТОГО:					**21857974** **6757540**	**251043** **78803**	**14849385**	**6265795** **2249906**	**30373676**	
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**273363**					
			Итого с временными									**30647039**	
			Зимние удорожания			**1,02 %**		**312600**					
			Итого с зимними удорожаниями									**30959639**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		619193					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31578832	
			НДС			12 %		3789460					
			Итого с НДС									35368292	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Корпорация МСК- Строй", БИН
101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN stroy"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Эксперт Теренина И.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Балхаш", БИН
131040023017
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Мусин С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперты) авторского надзора :
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
инженер Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись

ТОО "СтройБизнесКонсалтинг"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР