Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

100240020448

Заказчик **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана,48, тел.: 87134122011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060540003598

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бабөк-Курылыс",Республика Казахстан, Актюбинская, Алгинский, Алга, Есет Батыра, дом № 22, к.42, тел.: 87132 577666**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор по закупке услуг №3 от 24.04.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000035	28.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области (одноквартирный жилой дом) Нумерация домов по генплану уч№ №215,352,375,376,377.			усл	1	7 791 547,51	7 791 547,51	834 808,66
				Итого	1	x	7 791 547,51	834 808,66

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Азизов Р.Х.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 100240020448 Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана,48

Генподрядчик: ТОО "Бәбек-курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ул.Есет Батыра,22,42

Наименование стройки - "Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района,Актюбинской области" (одноквартирный жилой дом)Нумерация домов по генплану уч. №215,352,375,376,377.

Основание: № 3 от 24.04. 2023 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов Наименование	Источник финансов Код	Организ.прав.форм наименов	Организ.прав.форм код
		№3	от 24.04.2023				

Наименование пусковых	Стоимость выполненных работ строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	из графы 3 СМР в базисных ценах	СМР в текущих ценах 2022 г	Стоимость оборудования мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий состав СМР	дополнительные затр приобретение	дополнительные затр дополнительные	НДС 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**138 647 883**								**660 026,65**	**6 160 248,69**
АКТ № 6		**6 160 248,69**		**5 500 222,04**					**21 968,17**	**205 036,29**
АКТ № 7		**205 036,29**		**183 068,12**					**68 821,70**	**642 335,87**
АКТ № 8		**642 335,87**		**573 514,17**					**83 992,14**	**783 926,66**
АКТ № 9		**783 926,66**		**699 934,52**					**834 808,66**	**7 791 547,51**
ИТОГО:		**7 791 547,51**		**6 956 738,85**						

Итого к оплате: 7 791 547,51(Семь миллионов семьсот девяносто одна тысяча пятьсот сорок семь) тенге 51 тиын в т.ч. НДС 834 808,66

Сдал (Подрядчик)
Директор:
ТОО "Бәбек-курылыс" БИН 060540003598
Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга,
ул.Есет Батыра,22,42

Бәбек-Курылыс Товарищество с ограниченной ответственностью

Азизов Р.Х.

Принял (Заказчик)
Рукаводитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 100240020448 Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана,48

Мадияр Т.М.

Заказчик : **ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бабэк-Курылыс", БИН 060540003598, Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н, г. Алга, ул.Есет-батыра,22, тел.577666**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района,Актюбинской области" Нумерация домов по генплану уч. №215,352,375,376,377.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №5**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 3** от **24.04.2023 г.**

Акт выполненных работ №6

за **июнь 2023** (месяц, год) на

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 10 Окна													
95	95	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	1,61468	39 837,00	-	64 324	-	64 324	-	69 469,84	
						-	-	-	-	-	5 145,91		
						713 574						**69 469,84**	
		Итого по разделу 10											
Раздел 17 Ограждение дома													
144	144	1110-0113-0103	Заборы решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов НР=90%	м2 забора	198,3	6 001,17	35,81	1 190 032	7 101	832 642	317 103,00	1 627 706,00	
						1 766,46	10,33	350 289,00	2 048	-	120 571,00		
145	145	1110-0113-0507	Калитки из готовых полотен решетчатых высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах НР=90%	м2 калиток	2,4	6 255,44	100,10	15 013	240	12 853	1 809,00	18 168,00	
						799,76	37,72	1 919,00	91	-	1 346,00		
146	146	1110-0113-0307	Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах НР=90%	м2 ворот	7,2	10 114,46	46,41	72 824	334	46 307	23 677,00	104 221,00	
						3 636,55	17,38	26 183,00	125	-	7 720,00		
147	147	1115-0403-0104	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву НР=80%	окрашиваемой поверхности	198,3	613,36	1,79	121 629	355	24 795	77 315,00	214 860,00	
						486,53	0,83	96 479,00	165	-	15 916,00		
												1 964 955,00	
		Итого по разделу 17				**19 631 336**						**2 034 424,84**	
		Итого по смете											

Раздел 1 Отопление													
1	1	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	2	1 975,60	20,75	3 951	42	23	3 808,00	8 380,00	
						1 943,18	0,21	3 886,00	-	-	621,00		
2	2	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм Коб =0,99	1 м	1,98	314,00	-	622	-	622	-	672,00	
						-	-	-	-	-	50,00		
3	3	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	46	2 157,89	24,66	99 263	1 134	596	95 597,00	210 449,00	
						2 120,27	0,34	97 532,00	16	-	15 589,00		
4	4	241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм Коб =0,99	1 м	45,54	537,00	-	24 455	-	24 455	-	26 411,00	
						-	-	-	-	-	1 956,00		
5	5	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98%	кВт	11,01	872,85	18,62	9 610	205	-	9 292,00	20 414,00	
						854,23	7,00	9 405,00	77	-	1 512,00		
6	6	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	1 секция	91	3 228,00	-	293 748	-	293 748	-	317 248,00	
						-	-	-	-	-	23 500,00		
7	7	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98%	шт.	8	242,10	-	1 937	-	156	1 745,00	3 977,00	
						222,60	-	1 781,00	-	-	295,00		
8	8	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	8	320,00	-	2 560	-	2 560	-	2 765,00	
						-	-	-	-	-	205,00		
9	9	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	18	1 722,00	-	30 996	-	30 996	-	33 476,00	
						-	-	-	-	-	2 480,00		
10	10	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	1 100,00	-	2 200	-	2 200	-	2 376,00	
						-	-	-	-	-	176,00		

11	11	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	16	23,00	-	368	-	368	-	397,00	
						-	-	-	-	-	29,00		
12	12	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	1 шт.	8	42,00	-	336	-	336	-	363,00	
						-	-	-	-	-	27,00		
13	13	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	1 шт.	16	65,00	-	1 040	-	1 040	-	1 123,00	
						-	-	-	-	-	83,00		
14	14	241-211-1602	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20x3/4"	1 шт.	16	372,00	-	5 952	-	5 952	-	6 428,00	
						-	-	-	-	-	476,00		
15	15	241-211-1606	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 25x1"	1 шт.	2	681,00	-	1 362	-	1 362	-	1 471,00	
						-	-	-	-	-	109,00		
16	16	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	6	856,65	96,78	5 140	581	2 296	1 917,00	7 622,00	
						377,27	43,03	2 264,00	258	-	565,00		
17	17	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35	1 м	6,6	456,00	-	3 010	-	3 010	-	3 251,00	
						-	-	-	-	-	241,00		
18	18	1118-0101-0207	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка НР=98%	котел	1	118 021,15	16 749,35	118 021	16 749	26 590	79 728,00	213 569,00	
						74 681,60	6 673,33	74 682,00	6 673	-	15 820,00		
19	19	513-104-0614	Котел газовый настенный модели AGB 24DL с тепловой мощностью 24 кВт, с комплектом дымохода	1 комплект	1	277 376,00	-	277 376	-	-	-	277 376,00	
						-	-	-	-	277 376	-		
20	20	580-000-0002	Полифосфатный умягчитель воды с фильтром тонкой очистки D2 (кпл)	1 шт	1	21 766,07	-	21 766	-	-	-	21 766,00	
						-	-	-	-	21 766	-		

		Итого по разделу 1				**1 159 534**				**299 142**			**1 159 534,00**	
		- оборудование, тенге												
Раздел 1 СистемаВЕ1 смета 02-01-03														
1	1	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%	решетка	1	423,06	3,40	423	3	7	405,00	894,00		
						412,59	0,34	413,00	-	-	66,00			
2	2	246-304-0505	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм	1 шт.	1	5 459,00	-	5 459	-	5 459	-	5 896,00		
						-	-	-	-	-	437,00			
												6 790,00		
		Итого по разделу 1												
Раздел 2 Система ВЕ2														
3	3	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%	решетка	1	423,06	3,40	423	3	7	405,00	894,00		
						412,59	0,34	413,00	-	-	66,00			
4	4	246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	1 шт.	1	4 167,00	-	4 167	-	4 167	-	4 500,00		
						-	-	-	-	-	333,00			
												5 394,00		
		Итого по разделу 2										**12 184,00**		
		Итого по смете												
Раздел 1 Оборудование смета 02-01-04														
1	1	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=98%	комплект	1	17 968,33	76,54	17 968	77	15 247	2 625,00	22 240,00		
						2 644,31	34,82	2 644,00	35	-	1 647,00			
2	2	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	1 комплект	1	19 691,00	-	19 691	-	19 691	-	21 266,00		
						-	-	-	-	-	1 575,00			
3	3	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%	комплект	1	3 895,02	116,37	3 895	116	423	3 345,00	7 819,00		
						3 355,95	56,59	3 356,00	57	-	579,00			
4	4	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	1	9 912,00	-	9 912	-	9 912	-	10 705,00		

						-	-	-	-	-	793,00		
5	5	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	1	5 326,00	-	5 326	-	5 326	-	5 752,00	
						-	-	-	-	-	426,00		
6	6	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	1	922,00	-	922	-	922	-	996,00	
						-	-	-	-	-	74,00		
7	7	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	2	1 237,09	0,15	2 474	-	64	2 361,00	5 222,00	
						1 204,70	-	2 409,00	-	-	387,00		
8	8	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	1 шт.	1	11 364,00	-	11 364	-	11 364	-	12 273,00	
						-	-	-	-	-	909,00		
9	9	244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	1 шт.	1	9 428,00	-	9 428	-	9 428	-	10 182,00	
						-	-	-	-	-	754,00		
10	10	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	1 шт.	10	1 583,00	-	15 830	-	15 830	-	17 096,00	
						-	-	-	-	-	1 266,00		
11	11	1117-0101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка НР=98%	комплект	1	3 242,17	280,56	3 242	281	294	2 749,00	6 470,00	
						2 667,55	137,48	2 668,00	137	-	479,00		
12	12	244-102-0702	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм	1 шт.	1	34 571,00	-	34 571	-	34 571	-	37 337,00	
						-	-	-	-	-	2 766,00		

13	13	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98%	комплект	1	2 014,05	23,87	2 014	24	447	1 523,00	3 820,00	
						1 542,70	10,51	1 543,00	11	-	283,00		
14	14	244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	1 шт.	1	6 467,00	-	6 467	-	6 467	-	6 984,00	
						-	-	-	-	-	517,00		
15	15	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	1	1 237,09	0,15	1 237	-	32	1 181,00	2 611,00	
						1 204,70	-	1 205,00	-	-	193,00		
16	16	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	1 шт.	1	4 235,00	-	4 235	-	4 235	-	4 574,00	
						-	-	-	-	-	339,00		
												175 347,00	
		Итого по разделу 1											
Раздел 2 Водопровод В1													
17	17	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	3	1 829,43	17,15	5 488	51	36	5 293,00	11 643,00	
						1 800,17	0,12	5 401,00	-	-	862,00		
18	18	241-201-0501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	1 м	3	110,00	-	330	-	330	-	356,00	
						-	-	-	-	-	26,00		
19	19	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	0,6	1 722,83	62,46	1 034	37	414	581,00	1 744,00	
						970,52	18,76	582,00	11	-	129,00		
20	20	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	17	1 829,43	17,15	31 100	292	206	29 993,00	65 981,00	
						1 800,17	0,12	30 603,00	2	-	4 888,00		

21	21	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм Коб =0,99	1 м	16,83	157,00	-	2 642	-	2 642	-	2 853,00	
						-	-	-	-	-	211,00		
22	22	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	7	2 849,00	-	19 943	-	19 943	-	21 538,00	
						-	-	-	-	-	1 595,00		
23	23	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	20	113,82	1,44	2 276	29	64	2 139,00	4 768,00	
						109,17	-	2 183,00	-	-	353,00		
		Итого по разделу 2										**108 883,00**	
Раздел 3 Водомерный узел Ду 15мм (лист 4)													
24	24	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98%	счетчик (водомер)	1	741,68	38,71	742	39	20	686,00	1 542,00	
						683,47	17,21	683,00	17	-	114,00		
25	25	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	1 шт.	1	4 100,00	-	4 100	-	4 100	-	4 428,00	
						-	-	-	-	-	328,00		
26	26	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка НР=98%	фильтр	1	1 473,01	203,70	1 473	204	19	1 287,00	2 981,00	
						1 250,25	62,70	1 250,00	63	-	221,00		
27	27	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	1	1 195,00	-	1 195	-	1 195	-	1 291,00	
						-	-	-	-	-	96,00		
28	28	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98%	комплект	1	3 282,86	-	3 283	-	2 890	385,00	3 961,00	
						393,36	-	393,00	-	-	293,00		

29	29	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	2 849,00	-	11 396	-	11 396	-	12 308,00	
						-	-	-	-	-	912,00		
												26 511,00	
		Итого по разделу 3											
Раздел 4 Водоснабжение Т3,Т4 (спецификация лист 2)													
30	30	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	14,5	1 829,43	17,15	26 527	249	176	25 582,00	56 278,00	
						1 800,17	0,12	26 102,00	2	-	4 169,00		
31	31	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	1 м	14,5	217,00	-	3 147	-	3 147	-	3 398,00	
						-	-	-	-	-	252,00		
32	32	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	5	2 849,00	-	14 245	-	14 245	-	15 385,00	
						-	-	-	-	-	1 140,00		
33	33	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	14,5	113,82	1,44	1 650	21	47	1 551,00	3 457,00	
						109,17	-	1 583,00	-	-	256,00		
												78 518,00	
		Итого по разделу 4											
Раздел 5 Канализация К1 (спецификация лист 2)													
34	34	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР=98%	м трубопровода	3	2 679,50	754,79	8 039	2 264	130	6 173,00	15 349,00	
						1 881,45	218,44	5 644,00	655	-	1 137,00		
35	35	241-204-0102	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	3	2 022,00	-	6 066	-	6 066	-	6 551,00	
						-	-	-	-	-	485,00		

36	36	1116-0401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	0,6	7 558,27	149,85	4 535	90	3 387	1 059,00	6 042,00	
						1 762,80	39,15	1 058,00	23	-	448,00		
37	37	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	13	1 014,51	4,48	13 189	58	114	12 774,00	28 040,00	
						1 001,28	1,35	13 017,00	18	-	2 077,00		
38	38	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм Коб =0,998	1 м	12,974	1 784,00	-	23 146	-	23 146	-	24 998,00	
						-	-	-	-	-	1 852,00		
39	39	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	5	1 049,09	1,83	5 245	9	15	5 120,00	11 194,00	
						1 044,19	0,59	5 221,00	3	-	829,00		
40	40	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм Коб =0,998	1 м	4,99	314,00	-	1 567	-	1 567	-	1 692,00	
						-	-	-	-	-	125,00		
41	41	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	1	797,00	-	797	-	797	-	861,00	
						-	-	-	-	-	64,00		
42	42	241-209-3503	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	3	792,00	-	2 376	-	2 376	-	2 566,00	
						-	-	-	-	-	190,00		
43	43	241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	3	684,00	-	2 052	-	2 052	-	2 216,00	
						-	-	-	-	-	164,00		

44	44	241-209-3601	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	2	193,00	-	386	-	386	-	417,00	
						-	-	-	-	-	31,00		
45	45	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	2	176,00	-	352	-	352	-	380,00	
						-	-	-	-	-	28,00		
46	46	241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	5	435,00	-	2 175	-	2 175	-	2 349,00	
						-	-	-	-	-	174,00		
47	47	241-208-4501	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	2	119,00	-	238	-	238	-	257,00	
						-	-	-	-	-	19,00		
48	48	241-213-0107	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	4	2 306,00	-	9 224	-	9 224	-	9 962,00	
						-	-	-	-	-	738,00		
49	49	241-213-0103	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	1 шт.	3	476,00	-	1 428	-	1 428	-	1 542,00	
						-	-	-	-	-	114,00		
		Итого по разделу 5				**114 416**						**114 416,00**	
		Итого по смете										**503 675,00**	
Раздел 1 Оборудование смета 02-01-05													
1	1	1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР=98%	счетчик	1	5 460,86	18,13	5 461	18	1 370	3 992,00	10 209,00	
						4 072,86	-	4 073,00	-	-	756,00		
2	2	245-802-0102	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч	1 шт.	1	7 842,00	-	7 842	-	7 842	-	8 469,00	
						-	-	-	-	-	627,00		
3	3	1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка НР=98%	прибор	1	4 822,10	333,46	4 822	333	2 669	1 932,00	7 294,00	
						1 819,30	152,09	1 819,00	152	-	540,00		

4	4	513-301-0101	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	1 шт.	1	103 946,00	-	103 946	-	-	-	103 946,00	
						-	-	-	-	103 946	-		
5	5	1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	2	880,17	2,69	1 760	5	172	1 553,00	3 578,00	
						791,71	0,76	1 583,00	2	-	265,00		
6	6	291-000-0003	Сигнализатор загазованности САКЗ-50 НД (СЗ-1, СЗ-2) (кпл)	1 шт	1	12 476,79	-	12 477	-	12 477	-	13 475,00	
						-	-	-	-	-	998,14		
7	7	291-000-0004	САКЗ Бытовая СГК-2-Б-СО+СН4 д.20 НД (кпл)	1 шт	1	19 853,57	-	19 854	-	19 854	-	21 442,00	
						-	-	-	-	-	1 588,29		
		Итого по разделу 1				**168 413**						**168 413,00**	
Раздел 2 Трубопроводная арматура													
8	8	242-209-6502	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	11 224,00	-	11 224	-	11 224	-	12 122,00	
						-	-	-	-	-	898,00		
9	9	242-209-6501	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	10 687,00	-	10 687	-	10 687	-	11 542,00	
						-	-	-	-	-	855,00		
		Итого по разделу 2										**23 664,00**	
Раздел 3 Стальной газопровод низкого давления													
10	10	1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	10	1 302,23	31,25	13 022	313	7 874	4 844,00	19 295,00	
						483,60	10,67	4 836,00	107	-	1 429,00		
11	11	241-101-0105	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	10	782,00	-	7 820	-	7 820	-	8 446,00	
						-	-	-	-	-	626,00		

12	12	1116-0301-0301	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	3	1 129,70	31,25	3 389	94	1 845	1 453,00	5 229,00	
						483,60	10,67	1 451,00	32	-	387,00		
13	13	241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	1 м	3	536,00	-	1 608	-	1 608	-	1 737,00	
						-	-	-	-	-	129,00		
14	14	1116-0401-0302	Футляр из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98% Коб =2	м трубопровода	1,6	953,25	59,99	1 525	96	17	1 421,00	3 182,00	
						882,77	23,75	1 412,00	38	-	236,00		
15	15	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм Коб =2	1 м	1,6	2 123,00	-	3 397	-	3 397	-	3 669,00	
						-	-	-	-	-	272,00		
16	16	1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% Коб =2	км трубопровода	0,0016	1 017 974,85	26 978,81	1 629	43	1 271	312,00	2 096,00	
						196 620,00	103,26	315,00	-	-	155,00		
17	17	241-112-0108	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	1 шт.	5	155,00	-	775	-	775	-	837,00	
						-	-	-	-	-	62,00		
18	18	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	0,1	708,00	-	71	-	71	-	77,00	
						-	-	-	-	-	6,00		
19	19	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	1	108,42	3,00	108	3	48	40,00	160,00	
						57,67	0,34	58,00	-	-	12,00		

20	20	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	1	91,81	2,18	92	2	56	23,00	124,00	
						33,70	0,34	34,00	-	-	9,00		
21	21	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98%	м газопровода	13	716,26	-	9 311	-	229	8 900,00	19 668,00	
						698,63	-	9 082,00	-	-	1 457,00		
												64 520,00	
						64 520						256 597,00	
		Итого по разделу 3				256 597				103 946			
		Итого по смете											
			- оборудование, тенге										
Раздел 1 Силовое оборудование смета 02-01-06													
1	1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	1	19 809,23	1 180,81	19 809	1 181	15 052	2 876,00	24 500,00	
						3 576,00	418,00	3 576,00	418	-	1 815,00		
2	2	247-201-0504	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	1 шт.	1	15 646,00	-	15 646	-	15 646	-	16 898,00	
						-	-	-	-	-	1 252,00		
3	3	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1	1 693,73	100,91	1 694	101	37	1 151,00	3 073,00	
						1 555,56	41,80	1 556,00	42	-	228,00		
4	4	247-301-0202	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	1 шт.	1	11 837,00	-	11 837	-	11 837	-	12 784,00	
						-	-	-	-	-	947,00		
5	5	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	1 857,90	-	1 858	-	16	1 326,00	3 439,00	
						1 841,64	-	1 842,00	-	-	255,00		
6	6	247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	2 177,00	-	2 177	-	2 177	-	2 351,00	
						-	-	-	-	-	174,00		

7	7	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	1	19 809,23 3 576,00	1 180,81 418,00	19 809 3 576,00	1 181 418	15 052 -	2 876,00 1 815,00	24 500,00	
8	8	247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	1 шт.	1	3 045,00 -	- -	3 045 -	- -	3 045 -	- 244,00	3 289,00	
9	9	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	9	1 857,90 1 841,64	- -	16 721 16 575,00	- -	146 -	11 934,00 2 292,00	30 947,00	
10	10	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 838,00 -	- -	1 838 -	- -	1 838 -	- 147,00	1 985,00	
11	11	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	536,00 -	- -	1 072 -	- -	1 072 -	- 86,00	1 158,00	
12	12	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	564,00 -	- -	564 -	- -	564 -	- 45,00	609,00	
13	13	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	1	4 063,00 -	- -	4 063 -	- -	4 063 -	- 325,00	4 388,00	
14	14	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	2	4 123,00 -	- -	8 246 -	- -	8 246 -	- 660,00	8 906,00	
15	15	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	1	4 123,00 -	- -	4 123 -	- -	4 123 -	- 330,00	4 453,00	

16	16	247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	1 шт.	1	4 586,00	-	4 586	-	4 586	-	4 953,00	
						-	-	-	-	-	367,00		
												148 233,00	
		Итого по разделу 1											
Раздел 2 Светотехническое оборудование													
17	17	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72%	шт.	5	2 398,63	879,69	11 993	4 398	890	7 232,00	20 763,00	
						1 341,00	667,83	6 705,00	3 339	-	1 538,00		
18	18	247-101-0113	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001	1 шт.	5	2 064,00	-	10 320	-	10 320	-	11 146,00	
						-	-	-	-	-	826,00		
												31 909,00	
		Итого по разделу 2											
Раздел 3 Электроустановочные изделия													
19	19	1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=61%	шт.	6	1 695,26	-	10 172	-	2 240	4 839,00	16 212,00	
						1 322,00	-	7 932,00	-	-	1 201,00		
20	20	261-404-0573	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	6	379,00	-	2 274	-	2 274	-	2 456,00	
						-	-	-	-	-	182,00		
21	21	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	4	372,01	0,43	1 488	2	173	946,00	2 629,00	
						328,24	0,19	1 313,00	1	-	195,00		
22	22	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	4	390,00	-	1 560	-	1 560	-	1 685,00	
						-	-	-	-	-	125,00		
23	23	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	3	372,01	0,43	1 116	1	130	710,00	1 972,00	

						328,24	0,19	985,00	1	-	146,00			
24	24	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	3	438,00	-	1 314	-	1 314	-	1 419,00		
						-	-	-	-	-	105,00			
25	25	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	2	372,01	0,43	744	1	87	472,00	1 313,00		
						328,24	0,19	656,00	-	-	97,00			
26	26	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	1 шт.	2	1 003,00	-	2 006	-	2 006	-	2 166,00		
						-	-	-	-	-	160,00			
27	27	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	15	372,01	0,43	5 580	6	650	3 547,00	9 857,00		
						328,24	0,19	4 924,00	3	-	730,00			
28	28	247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	15	397,00	-	5 955	-	5 955	-	6 431,00		
						-	-	-	-	-	476,00			
29	29	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%	шт.	1	300,30	0,38	300	-	12	207,00	548,00		
						287,80	0,15	288,00	-	-	41,00			
30	30	247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	1	397,00	-	397	-	397	-	429,00		
						-	-	-	-	-	32,00			
31	31	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	1	372,01	0,43	372	-	43	236,00	657,00		
						328,24	0,19	328,00	-	-	49,00			
32	32	247-214-0404	Розетка промышленная стационарная 3P+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	1 шт.	1	1 328,00	-	1 328	-	1 328	-	1 434,00		
						-	-	-	-	-	106,00			

33	33	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%	шт.	2	300,30	0,38	601	1	24	415,00	1 097,00	
						287,80	0,15	576,00	-	-	81,00		
34	34	247-214-0107	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	2	568,00	-	1 136	-	1 136	-	1 227,00	
						-	-	-	-	-	91,00		
35	35	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	44	395,97	-	17 423	-	1 980	9 420,00	28 990,00	
						350,98	-	15 443,00	-	-	2 147,00		
36	36	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	1 шт.	22	203,00	-	4 466	-	4 466	-	4 823,00	
						-	-	-	-	-	357,00		
37	37	247-202-0501	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	22	148,00	-	3 256	-	3 256	-	3 516,00	
						-	-	-	-	-	260,00		
		Итого по разделу 3										**88 861,00**	
Раздел 4 Провода и кабели													
38	38	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	110	133,44	1,43	14 678	157	1 381	9 469,00	26 079,00	
						119,46	0,10	13 141,00	11	-	1 932,00		
39	39	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	180	162,97	2,05	29 335	369	3 607	18 306,00	51 452,00	
						140,88	0,37	25 358,00	67	-	3 811,00		
40	40	243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,01	244 050,00	-	2 441	-	2 441	-	2 635,00	
						-	-	-	-	-	195,00		

41	41	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,08	371 741,00	-	29 739	-	29 739	-	32 118,00	
						-	-	-	-	-	2 379,00		
42	42	243-105-0701	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,02	481 845,00	-	9 637	-	9 637	-	10 408,00	
						-	-	-	-	-	771,00		
43	43	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,12	558 269,00	-	66 992	-	66 992	-	72 351,00	
						-	-	-	-	-	5 359,00		
44	44	243-105-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	1 км	0,02	896 611,00	-	17 932	-	17 932	-	19 367,00	
						-	-	-	-	-	1 435,00		
45	45	243-105-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,02	951 023,00	-	19 020	-	19 020	-	20 542,00	
						-	-	-	-	-	1 522,00		
46	46	243-105-0903	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	1 км	0,02	1 485 281,00	-	29 706	-	29 706	-	32 082,00	
						-	-	-	-	-	2 376,00		
		Итого по разделу 4										**267 034,00**	
Раздел 5 Трубы													
47	47	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72%	м	325	349,63	11,60	113 630	3 770	17 758	67 388,00	195 499,00	
						283,39	4,59	92 102,00	1 492	-	14 481,00		

48	48	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	1 м	165	65,00	-	10 725	-	10 725	-	11 583,00	
						-	-	-	-	-	858,00		
49	49	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	1 м	100	88,00	-	8 800	-	8 800	-	9 504,00	
						-	-	-	-	-	704,00		
50	50	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	1 м	40	111,00	-	4 440	-	4 440	-	4 795,00	
						-	-	-	-	-	355,00		
51	51	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	20	589,47	39,32	11 789	786	1 334	7 160,00	20 465,00	
						483,43	13,79	9 669,00	276	-	1 516,00		
52	52	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	1 м	20	172,00	-	3 440	-	3 440	-	3 715,00	
						-	-	-	-	-	275,00		
												245 561,00	
		Итого по разделу 5											
Раздел 6 Заземление													
53	53	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	20	954,36	29,18	19 087	584	13 836	3 493,00	24 386,00	
						233,38	9,20	4 668,00	184	-	1 806,00		
54	54	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	4 649,34	197,91	13 948	594	9 854	2 647,00	17 923,00	
						1 166,90	58,52	3 501,00	176	-	1 328,00		
												42 309,00	
		Итого по разделу 6										**823 907,00**	
		Итого по смете											
			Пожарная сигнализация Смета 02-01-07										
1	1	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	7	3 510,17	2,40	24 571	17	460	14 697,00	42 409,00	
						3 442,00	-	24 094,00	-	-	3 141,00		

2	2	291-000-0005	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-04 (кпл)	1 шт	7	12 571,00	-	87 997	-	87 997	-	95 037,00	
						-	-	-	-	-	7 039,76		
		Итого по смете										**137 446,00**	
Раздел 1 Сборные железобетонные конструкции смета 02-01-08													
1	1	1101-0101-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	9	145,43	137,99	1 309	1 242	-	256,00	1 690,00	
						7,44	32,02	67,00	288	-	125,00		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	0,8	2 570,57	-	2 056	-	-	1 480,00	3 819,00	
						2 570,57	-	2 056,00	-	-	283,00		
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	0,8	1 117,80	-	894	-	-	644,00	1 661,00	
						1 117,80	-	894,00	-	-	123,00		
4	4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	3	33,71	33,71	101	101	-	20,00	131,00	
						-	9,34	-	28	-	10,00		
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	3	213,37	104,40	640	313	-	333,00	1 051,00	
						108,97	45,18	327,00	136	-	78,00		
6	6	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР=99%	м3 конструкций колодца	1,31	65 189,38	9 696,19	85 398	12 702	49 568	27 998,00	122 468,00	
						17 655,12	3 933,71	23 128,00	5 153	-	9 072,00		
7	7	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	23 585,00	-	23 585	-	23 585	-	25 472,00	
						-	-	-	-	-	1 887,00		
8	8	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	22 360,00	-	44 720	-	44 720	-	48 298,00	
						-	-	-	-	-	3 578,00		
9	9	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	23 487,00	-	23 487	-	23 487	-	25 366,00	

						-	-	-	-	-	1 879,00		
10	10	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93%	м3 кладки	0,15	44 802,74	2 958,48	6 720	444	5 056	1 222,00	8 577,00	
						8 139,60	619,56	1 221,00	93	-	635,00		
11	11	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	1 комплект	1	5 615,00	-	5 615	-	5 615	-	6 064,00	
						-	-	-	-	-	449,00		
12	12	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,979	2 448,35	25,80	19 535	206	16 462	2 691,00	24 004,00	
						359,34	3,44	2 867,00	27	-	1 778,00		
13	13	1122-0501-0202	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,001	1 965 135,56	3 483,90	1 965	3	1 917	47,00	2 173,00	
						44 748,00	1 548,90	45,00	2	-	161,00		
		Итого по разделу 1										**270 774,00**	
		ВСЕГО										**5 198 541,84**	
			- оборудование, тенге							**403 088**			
			Стоимость оборудования, всего							**403 088**			
			Временные здания и сооружения			**2,9%**			**139 068,16**			**5 337 610,00**	
			Итого с временными										
			Зимнее удорожание			**1,27%**			**62 668,43**			**5 400 278,43**	
			Итого с зимними										
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**			**99 943,81**			**5 500 222,24**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**			**660 026,67**			**6 160 248,69**	
			Итого с НДС										
			ИТОГО										

Сдал (Подрядчик)
Директор:
ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598,
Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н,
г.Алга,ул.Ассет-батыра,22,тел.577666

Азизов Р.Х.

Принял (Заказчик)
Руководитель:
ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Мадияр Т.М.

Технический надзор:
ТОО "Qazexpert Company"

Кенбаев И.М.

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Ишаб"

Имагамбетов О.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бабэк-Курылыс", БИН 060540003598, Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н, г. Алга, ул.Есет-батыра,22, тел.577666

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района,Актюбинской области" Нумерация домов по генплану уч. №215,352,375,376,377.

(наименование, адрес)

Объект : Наружный газопровод

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3 от 24.04.2023 г.

Акт выполненных работ №7

за июнь 2023 (месяц, год) на Наружный газопровод

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Стальной газопровод низкого давления													
2	2	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	9,8051	2 871,57	62,46	28 156	612	18 028	9 506,01	40 675,00	
						970,52	18,76	9 516,04	184		3 012,96		
												40 675,00	
		Итого по разделу 1											
Раздел 2 Стойка под газопровод ОП-1 2,2 м (8 шт)													
6	6	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69% Коб =8	т	0,158	3 914,15	563,75	618	89	60	324,00	1 017,00	
						2 973,46	1,72	470,00	-	-	75,00		
7	7	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69% Коб =8	1 конструкций	0,158	35 758,38	15 265,08	5 650	2 412	1 794	1 490,00	7 711,00	
						9 137,52	4 528,99	1 444,00	716	-	571,00		
8	8	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм Коб =8	1 м	17,6	1 801,00	-	31 698	-	31 698	-	34 234,00	
						-	-	-	-	-	2 536,00		

9	9	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм Коб =8	1 т	0,006	479 350,00	-	2 876	-	2 876	-	3 106,00	
						-	-	-	-	-	230,00		
10	10	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм Коб =8	1 т	0,0006	372 838,00	-	239	-	239	-	258,00	
						-	-	-	-	-	19,00		
11	11	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм Коб =8	1 т	0,0169	578 162,00	-	9 757	-	9 757	-	10 538,00	
						-	-	-	-	-	781,00		
12	12	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	32,8	108,42	3,00	3 556	98	1 566	1 313,00	5 259,00	
						57,67	0,34	1 892,00	11	-	390,00		
13	13	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	32,8	91,81	2,18	3 011	72	1 835	770,00	4 084,00	
						33,70	0,34	1 105,00	11	-	303,00		
14	14	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	6,2	708,00	-	4 390	-	4 390	-	4 741,00	
						-	-	-	-	-	351,00		
		Итого по разделу 2										**70 948,00**	

Раздел 3 Трубопроводная арматура													
15	15	242-209-6502	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005	1 шт.	5	11 224,00	-	56 120	-	56 120	-	60 610,00	
						-	-	-	-	-	4 490,00		
												60 610,00	
		Итого по разделу 3										172 233,00	
												172 233,00	
		Итого по смете											
			Временные здания и сооружения			**2,9%**			**4 994,76**			**177 227,75**	
			Итого с временными										
			Зимнее удорожание			**1,27%**			**2 250,79**			**179 478,55**	
			Итого с зимними										
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**			**3 589,57**			**183 068,12**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
						12 %			**21 968,17**			**205 036,29**	
			НДС										
			Итого с НДС										
			ИТОГО										

Сдал (Подрядчик)
Директор:
ТОО "Бабэк -Курылыс" БИН 060540003598,
Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н,
г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666

Аманов Р.Х.

Принял (Заказчик)
Руководитель:
ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Мадияр Т.М.

Технический надзор:
ТОО "Qazexpert Company"

Кенбаев Н.М.

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Иншаб"

Имагамбетов О.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бабэк-Курылыс", БИН 060540003598, Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н, г. Алга, ул.Есет-батыра,22, тел.577666

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района,Актюбинской области" Нумерация домов по генплану уч. №215,352,375,376,377.

(наименование, адрес)

Объект : Наружный водопровод и канализация

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3 от 24.04.2023 г.

Акт выполненных работ №8

за июнь 2023 (месяц, год) наНаружный водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Канализация К1													
1.1 Трубы и колодцы													
1		1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	43,97	189,70	189,70	8 341	8 341	-	1 394,00	10 514,00	
						-	44,02	-	1 936	-	779,00		
2		1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	1,92	2 142,14	-	4 113	-	-	2 961,00	7 640,00	
						2 142,14	-	4 113,00	-	-	566,00		
3		1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1,82	1 117,80	-	2 034	-	-	1 464,00	3 778,00	
						1 117,80	-	2 034,00	-	-	280,00		

4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	41,84	33,71	33,71	1 410	1 410	-	282,00	1 827,00	
					-	9,34	-	391	-	135,00		
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	41,84	213,37	-	8 927	-	4 368	4 643,00	14 656,00	
					108,97	45,18	4 559,00	1 890	-	1 086,00		
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	0,69	11 604,12	226,98	8 007	157	6 920	962,00	9 687,00	
					1 348,44	60,24	930,00	42	-	718,00		
7	1123-1401-0101	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка НР=99%	м трубопровода	27	2 190,20	17,81	59 135	481	56 813	2 013,00	66 040,00	
					68,22	7,06	1 842,00	191	-	4 892,00		
8	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,0015	1 123 942,47	295 843,27	1 686	444	223	1 166,00	3 080,00	
					679 680,00	105 098,05	1 020,00	158	-	228,00		
9	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	1 м	1,5	6 935,00	-	10 403	-	10 403	-	11 234,00	
					-	-	-	-	-	832,00		
											128 456,00	
	Итого по разделу 1											
Раздел 2 Водопровод В1												
10	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	296,62	189,70	189,70	56 269	56 269	-	9 401,00	70 924,00	
					-	44,02	-	13 057	-	5 254,00		

11	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	5,96	2 142,14	-	12 767	-	-	9 192,00	23 716,00	
					2 142,14	-	12 767,00	-	-	1 757,00		
12	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	5,6	1 117,80	-	6 260	-	-	4 507,00	11 628,00	
					1 117,80	-	6 260,00	-	-	861,00		
13	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	291	33,71	33,71	9 810	9 810	-	1 957,00	12 708,00	
					-	9,34	-	2 718	-	941,00		
14	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	291	213,37	104,40	62 091	30 380	-	32 297,00	101 939,00	
					108,97	45,18	31 710,00	13 147	-	7 551,00		
15	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	2,42	11 604,12	226,98	28 082	549	24 269	3 375,00	33 973,00	
					1 348,44	60,24	3 263,00	146	-	2 516,00		
16	1122-0501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 20 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,112	473 927,92	217 295,24	53 080	24 337	-	36 169,00	96 389,00	
					256 632,68	69 566,57	28 743,00	7 791	-	7 140,00		
17	241-201-0501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами	1 м	112	110,00	-	12 320	-	12 320	-	13 306,00	
					-	-	-	-	-	986,00		
18	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,0006	604 555,13	88 696,65	363	53	23	303,00	719,00	
					477 664,00	32 405,45	287,00	19	-	53,00		
19	241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	1 м	0,6	1 261,00	-	757	-	757	-	818,00	
					-	-	-	-	-	61,00		
20	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	112	113,82	1,44	12 748	161	360	11 982,00	26 708,00	

					109,17	-	12 227,00	-	-	1 978,00		
21	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,112	77 699,93	-	8 702	-	391	8 229,00	18 286,00	
					74 211,50	-	8 312,00	-	-	1 355,00		
											411 114,00	
	Итого по разделу 2										539 570,00	
	Итого по смете										539 570,00	
	Итого по смете											
		Временные здания и сооружения			**2,9%**			**15 647,53**			**555 217,53**	
		Итого с временными										
		Зимнее удорожание			**1,27%**			**7 051,26**			**562 268,79**	
		Итого с зимними										
		Непредвиденные работы и затраты			**2%**			**11 245,38**			**573 514,17**	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										
		НДС			**12 %**			**68 821,70**			**642 335,87**	
		Итого с НДС										
		ИТОГО										

Сдал (Подрядчик)
Директор:
ТОО "Бабэк -Курылыс" БИН 060540003598,
Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н,
г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666

Азизов Р.Х.

Принял (Заказчик)
Руководитель:
ГУ «Коблинский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Мадияр Т.М.

Технический надзор:
ТОО "Qazexpert Company"

Кенбаев Н.М.

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Иншаб"

Имагамбетов О.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бабэк-Курылыс", БИН 060540003598, Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н, г. Алга, ул.Есет-батыра,22, тел.577666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района,Актюбинской области" Нумерация домов по генплану уч. №215,352,375,376,377.**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории (5 домов)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 3** от **24.04.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2023** (месяц, год) на **07-03-01 Благоустройство территории (5 домов)**

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Покрытие из тротуарной плитки													
1	1	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	52,5	1 571,56	209,80	82 507	11 015	69 202	6 152,00	95 752,00	
						43,63	64,86	2 291,00	3 405	-	7 093,00		
2	2	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-	м2 основания	-157,5	91,54	11,42	-14 418	-1 799	-12 619	-645,00	-16 268,00	
						-	3,79	-	-597	-	-1 205,00		
3	3	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	материала основани	5,25	8 507,93	1 268,18	44 667	6 658	37 045	2 726,00	51 184,00	
						183,60	297,23	964,00	1 560	-	3 791,00		
4	4	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88%	м2	52,5	2 335,28	222,38	122 602	11 675	788	100 907,00	241 390,00	
						2 097,90	86,23	110 140,00	4 527	-	17 881,00		
5	5	255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017 Коб =1,02	1 м2	53,55	2 612,00	-	139 873	-	139 873	-	151 063,00	

						-	-	-	-	-	11 190,00		
		Итого по разделу 1										**523 121,00**	
Раздел 2 Бортовой камень													
2.1 Бортовой камень Бр.100.20.8													
6	6	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	бортового камня	30	2 337,57	39,49	70 127	1 185	39 312	32 509,00	110 847,00	
						987,67	15,69	29 630,00	471	-	8 211,00		
7	7	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	0,48	47 338,00	-	22 722	-	22 722	-	24 540,00	
						-	-	-	-	-	1 818,00		
		Итого по разделу 2										**135 387,00**	
		Итого по смете										**658 508,00**	
			Временные здания и сооружения			**2,9%**			**19 096,73**				
			Итого с временными									**677 604,73**	
			Зимнее удорожание			**1,27%**			**8 605,58**				
			Итого с зимними									**686 210,31**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**			**13 724,21**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**699 934,52**	
			НДС			**12 %**			**83 992,14**				
			Итого с НДС									**783 926,66**	
			ИТОГО										

Сдал (Подрядчик)
Директор:
ТОО "Бабэк -Курылыс" БИН 060540003598,
Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н,
г.Алга,ул.Ест-батыра,22,тел.577666

_____ Азизов Р.Х.

Принял (Заказчик)
Руководитель:
ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____Мадияр Т.М.

Технический надзор:
ТОО "Qazexpert Company"

_____Кенбаев Н.М.

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Иншаб"

_____Имагамбетов О.С.