Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"25" декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Даулет-Дорстрой", РК, г. Алматы, Жетысуский р-он, ул. Панфилова, 14, кв.15**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Чернышева Владимира Васильевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство дорог в мкр. Улжан 2, Республика Казахстан, г.Алматы, Алатауский район**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», в лице руководителя Адилова Ерлана Маматовича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО **«Казахский Промтранспроект», шифр проекта 1894**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение «Управление городской мобильности города Алматы», приказ №44-ПИР от 05.06.2018г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Строительство дорог в мкр. Улжан 2, имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дороги		улицы в жилой застройке: проезды основные, второстепенные, внутриквартальные	улицы в жилой застройке: проезды основные, второстепенные, внутриквартальные
Протяженность дороги	м	6 229	6 229
Число полос движения	шт	1-2	1-2
Ширина полосы движения	м	2,75-3,5	2,75-3,5
Ширина дорожной одежды	м	5,5-7,0	3,5-6
Ширина проезжей части	м	5,5-7,0	3,5-6
Ширина обочины	м	0,5-1,0	0,5-1,0
Ширина тротуара	м	1-1,5	1-2,0
Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон
Покрытие проезжей части (асфальтобетон)	м2	33 580	33 580
Покрытие съездов во дворы (асфальтобетон)	м2	6 222	6 222
Площадь тротуара	м2	4 919	4 919
Бортовые бетонные камни	м	9 965	9 965
Железобетонные трубы диам. 0,5 м	м	1 575	1 575
Арычные лотки	м	1 810	1 810
Светильник	шт	119	119
Воздушные СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,978	3,978
Протяженность газопровода	м	818,7	818,7

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Строительство дорог осуществлялось в Алатауском районе города Алматы, в микрорайоне «Улжан2 ». Плановое положение улиц местами различной шириной покрытия определены границами сложившейся (существующей) градостроительной застройкой района. При строительстве принят капитальный тип дорожной одежды с асфальтобетонным типом покрытия. В местах съездов во дворы жилой застройки предусмотрены съезды к домам. Пересечения и примыкания устроены в виде простых перекрестков и съездов. Для организации пешеходного движения предусмотрено устройство тротуаров. Для организации и обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов предусматриваются установка дорожных знаков, а также устройство осевой горизонтальной разметки. Водоотвод с проезжей части предусмотрен продольными и поперечными уклонами, по арычным лоткам типа Б-3, трубам ЗКЦ d=500мм.

Освещение выполнено светодиодными светильниками наружного освещения 100W, установленные на опорах. Распределительные сети выполняются самонесущими изолированными проводами СИП-4. Прокладка проектируемых газопроводов среднего и низкого давления предусмотрена надземным и подземным способом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2018г.**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 16 ;
фактически, месяц 28 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП на ПВХ акимата г.Алматы «Алматы Қала Жарық», Руководитель Жармагамбетов А.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

АО «ИнтерГаз Центральная Азия» УМГ «Алматы», первый заместитель директора Толстобров А.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

КГУ «Управление социального благосостояния г.Алматы», заместитель руководителя Мукажанова А.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство дорог в мкр. Улжан 2**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Даулет-Дорстрой», директор - Чернышев В.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.